Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			№ 101/23	21.08.2023			
	УНП 060340008938			Доп. согл. №05	28.11.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области	464 385 171,66	397 437 171,67	20 731 480,88				2 487 777,71	23 219 258,58
Удержание аванса	**139 315 551,50**	**119 231 151,50**	6 219 444,26				746 333,31	6 965 777,57
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**325 069 620,16**	**278 206 020,17**	**14 512 036,61**				**1 741 444,39**	**16 253 481,01**

ЗАКАЗЧИК:

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

_____

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Туран құрылыс"

Директор _____ **Рысжанов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, тел.: 87081772100** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340007228**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060340008938**
Договор (контракт)	Доп. согл. №05 от 28.11.2024 к Дог№ 101/23 от 21.08.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
73	**17.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	23 219 258,58	23 219 258,58
				Итого	1	x	23 219 258,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) _____ / _____ / Байтуганов Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жайсан - 231-21 "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод низкого давления (40030)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101/23 от 2023-08-21** Дополнительное соглашение №05 от 28.11.2024г.

Акт выполненных работ №1

№ 2-3 Надземный газопровод среднего давления

за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-3. Надземный газопровод среднего давления										
			Трубопроводы										
1	1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,058		796515,16	156754,92	46198	9092	2097	38297	91255
							603612,00	63356,23	35009	3675		6760	
2	2	241-102-0162 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм** *СП - 8%*	м	58,232		3903,00	--	227279	--	227279	--	245461
							--	--	--	--		18182	
			Отводы										
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,001137		1480478,41	693862,98	1683	789	112	1115	3022
							761887,30	228887,31	866	260		224	
4	4	241-112-0140 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1		1813,00	--	1813	--	1813	--	1958
							--	--	--	--		145	
			Крепление гориз. газ-да d89х4.0 на стойке из труб d76х4,0 ОП 11-3-3900. Н=3,5м. НГ-01-90 - 10шт										
5	8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,156		154729,68	9688,66	24138	1512	1112	14914	42177
							137911,68	646,36	21514	101		3124	

6	9	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,156	1018274,00	--	158851	--	158851	--	171559
			СП - 8%			--	--	--	--		12708	
						Фундаменты под опоры ФМ 1-4-5 /0,11М3/ НГ-03-90 - 10шт						
7	10	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	1,5	3997,73	--	5997	--	--	4318	11140
			НР - 72%; СП - 8%			3997,73	--	5997	--		825	
8	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	1,3	1205,26	--	1567	--	--	1128	2911
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	1567	--		216	
9	12	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,1	14688,43	2611,57	16157	2873	5006	8129	26228
			НР - 91%; СП - 8%			7525,22	595,26	8278	655		1943	
10	13	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,122	22079,00	--	24773	--	24773	--	26755
			СП - 8%			--	--	--	--		1982	
			РАЗДЕЛ 1. Обвязка ГРПШ-13-2Н-У1 (ТХ-4) - 2шт									
11	14	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	22557,66	1401,06	45115	2802	473	41926	94004
			НР - 98%; СП - 8%			20919,81	471,02	41840	942		6963	
12	15	Прайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G100 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН	шт	2	3320625,00	--	6641250	--		--	6641250
						--	--	--	--	6641250	--	
			РАЗДЕЛ 2. Обвязка ГРПШ-13-2Н-У1 (ТХ-3) - 1шт									
			Среднее давление									
13	77	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	22557,66	1401,06	22558	1401	237	20963	47003
			НР - 98%; СП - 8%			20919,81	471,02	20920	471		3482	
14	78	Прайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G160 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН	шт	1	3636875,00	--	3636875	--		--	3636875
						--	--	--	--	3636875	--	
			РАЗДЕЛ 3. Обвязка ГРПШ-13-2Н-У1 (ТХ-4) - 1шт									
15	138	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	22557,66	1401,06	22558	1401	237	20963	47003
			НР - 98%; СП - 8%			20919,81	471,02	20920	471		3482	

16	139	Прайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G160 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН	шт	1	3636875,00	--	3636875	--		--	3636875
						--	--	--	--	3636875	--	
			Обвязка ГРПШ-07-2У-1 (ТХ-5) - 1шт									
17	201	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	22557,66	1401,06	22558	1401	237	20963	47003
						20919,81	471,02	20920	471		3482	
18	202	Прайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-50/1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G100 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН	шт	1	3017928,57	--	3017929	--		--	3017929
						--	--	--	--	3017929	--	
			Обвязка ГРПШ-04-2У-1 (ТХ-6) - 1шт									
19	264	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	22557,66	1401,06	22558	1401	237	20963	47003
						20919,81	471,02	20920	471		3482	
20	265	Прайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-400 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН	шт	1	2351092,86	--	2351093	--		--	2351093
						--	--	--	--	2351093	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								
			Оборудование	Тенге								20 188 503,77
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								19 284 022,00
			Всего	Тенге								11 758,26
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге								916 240,03
			Всего	Тенге								6 138,81
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								922 378,84
			Всего	Тенге								18 447,58
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								20 224 848,42
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								21 822 611,44
			ИТОГО с НДС	Тенге								2 618 713,37
			Итого с учетом тендерной скидкой 5%	Тенге								24 441 324,82
												23 219 258,58

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «Бірлестік»
Жолтаев М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Туран құрылыс"
Джолдасов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев С.С.