Форма № КС-3

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области" Подземный газопровод низкого давления (40030)**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 г.

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
доп.согл. №02 к дог.№101/23	29.08.2023год				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них		стоимость прочих затрат и работ не вх. в СМР	доп.затраты		другие доп. расходы		
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	оборудо-вание			
А	1	2	4	5	6	7	8		9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области	163 405 055,76	27 548 981,38							3 305 877,77	30 854 859,15
Удержание аванса 30%	49 021 516,73	8 264 694,42							991 763,33	9 256 457,75
Итого к оплате	114 383 539,03	19 284 286,97							2 314 114,44	**21 598 401,41**

Заказчик:

ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.С.**
М.П. /подпись

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адресАлматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жайсан - 231-21 "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод низкого давления (40030)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101/23 от 2023-08-21** Дополнительное соглашение №02 от 28.02.2024

Акт выполненных работ

за июнь 2024 года

№ 2-4 Подземный газопровод низкого давления

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-4. Подземный газопровод низкого давления										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**										
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	3500		263,19	263,19	921165	921165	--	170957	1179492
							--	67,84	--	237440		87370	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	110		3043,66	--	334803	--	--	241058	621929
							3043,66	--	334803	--		46069	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство основания под трубопроводы**										
			НР - 99%; СП - 8%	м³	270		6279,53	251,41	1695473	67881	1196613	445736	2312506
							1596,22	71,33	430979	19259		171297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	570	1205,26 1205,26	-- --	686998 686998	-- --	--	494639 94531	1276168
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	2950	54,62 --	54,62 16,43	161129 --	161129 48469	--	34897 15682	211708
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	2950	26,97 --	26,97 8,11	79562 --	79562 23925	--	17226 7743	104530
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	260	2536,38 2536,38	-- --	659459 659459	-- --	--	474810 90742	1225011
					Трубопроводы							
8	11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,228	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	133439 72668	60771 19175	--	90925 17949	242313
9	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,288	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	168554 91792	76763 24221	--	114852 22673	306079
10	13	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	1106415 613428	492986 165525	--	771163 150206	2027785
11	14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм /32 мм/. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,22	546330,23 303955,12	242375,11 82381,80	120193 66870	53323 18124	--	84144 16347	220684
12	18	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	230,28	3894,00 --	-- --	896710 --	-- --	896710	-- 71737	968447
13	19	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	290,88	2619,00 --	-- --	761815 --	-- --	761815	-- 60945	822760
14	20	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	2020	1297,00 --	-- --	2619940 --	-- --	2619940	-- 209595	2829535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	21	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	222,2	352,00	--	78214	--	78214	--	84472
			СП - 8%			--	--	--	--		6257	
			Испытание пэ газопровода на герметичность									
16	25	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,228	1532966,36	1287965,56	349516	293656	294	103845	489630
			НР - 91%; СП - 8%			243713,88	256792,19	55567	58549		36269	
17	26	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,288	1292676,04	1081651,97	372291	311516	524	111478	522470
			НР - 91%; СП - 8%			209205,72	216151,36	60251	62252		38701	
18	27	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2	1292676,04	1081651,97	2585352	2163304	3637	774150	3628262
			НР - 91%; СП - 8%			209205,72	216151,36	418411	432303		268760	
19	28	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 32 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,22	1292676,04	1081651,97	284389	237963	400	85156	399109
			НР - 91%; СП - 8%			209205,72	216151,36	46025	47553		29564	
			Тройники									
20	31	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2957,96	385,23	5916	770	--	5104	11902
			НР - 99%; СП - 8%			2572,73	5,09	5145	10		882	
21	32	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69	262,56	3627	525	--	3074	7238
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	3102	3		536	
22	33	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69	262,56	3627	525	--	3074	7238
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	3102	3		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	39	241-209-1511 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	2	24871,00	--	49742	--	49742	--	53721
			СП - 8%			--	--	--	--		3979	
24	44	241-209-1610 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм**	шт.	2	11913,00	--	23826	--	23826	--	25732
			СП - 8%			--	--	--	--		1906	
25	46	241-209-1609 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм**	шт.	2	10452,00	--	20904	--	20904	--	22576
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
			Переходы									
26	51	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	1813,69	262,56	7255	1050	--	6148	14475
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	6205	6		1072	
27	52	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	1813,69	262,56	5441	788	--	4611	10856
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	4653	4		804	
28	59	241-210-0522 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	шт.	1	6079,00	--	6079	--	6079	--	6565
			СП - 8%			--	--	--	--		486	
29	60	241-210-0520 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	шт.	3	5157,00	--	15471	--	15471	--	16709
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
30	61	241-210-0518 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	3	4501,00	--	13503	--	13503	--	14583
			СП - 8%			--	--	--	--		1080	
			Седловые отводы									
31	64	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	2957,96	385,23	2958	385	--	2552	5951
			НР - 99%; СП - 8%			2572,73	5,09	2573	5		441	
32	65	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	9	1813,69	262,56	16323	2363	--	13833	32569
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	13960	13		2413	
33	69	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Седловой отвод SDR11 d160/32 с ЗН**	шт	1	13080,59	--	13081	--	13081	--	14127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1046	
34	70	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Седловой отвод SDR11 d110/32 с ЗН	шт	9	27526,34	--	247737	--	247737	--	267556
			СП - 8%			--	--	--	--		19819	
			Отводы									
35	75	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69	262,56	1814	263	--	1537	3619
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	1551	1		268	
36	80	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00	--	5260	--	5260	--	5681
			СП - 8%			--	--	--	--		421	
37	86	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 60град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЗН	шт	7	5769,38	--	40386	--	40386	--	43617
			СП - 8%			--	--	--	--		3231	
38	87	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	1677,00	--	11739	--	11739	--	12678
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
39	88	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 30град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЗН	шт	5	5769,38	--	28847	--	28847	--	31155
			СП - 8%			--	--	--	--		2308	
40	89	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 22град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЗН	шт	10	5769,38	--	57694	--	57694	--	62309
			СП - 8%			--	--	--	--		4616	
			Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d110 (8353.09) - 1шт									
41	143	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,004	6279,53	251,41	12584	504	8732	3308	17164
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	3199	143		1271	
42	144	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2168,88	290,21	2169	290	--	1863	4354
			НР - 99%; СП - 8%			1878,67	2,85	1879	3		323	
43	145	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d110	шт	1	119684,25	--	119684	--	119684	--	129259
			СП - 8%			--	--	--	--		9575	
44	146	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	1480478,41	693862,98	2961	1388	49	1962	5317
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	1524	458		394	
45	147	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231,00	--	30231	--	30231	--	32649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2418	
46	148	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 11 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	2168,88	290,21	4338	580	--	3725	8708
			НР - 99%; СП - 8%			1878,67	2,85	3757	6		645	
47	149	241-211-0609 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	2409,00	--	4818	--	4818	--	5203
			СП - 8%			--	--	--	--		385	
	Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09) - 1шт											
48	158	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	2,004	6279,53	251,41	12584	504	8881	3308	17164
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	3199	143		1271	
49	159	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	1813,69	262,56	1814	263	--	1537	3619
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	1551	1		268	
50	160	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Шаровой кран из ПЭ d90**	шт	1	92268,11	--	92268	--	92268	--	99650
			СП - 8%			--	--	--	--		7381	
51	161	242-108-0401 РСНБ РК 2022	**Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	1	30231,00	--	30231	--	30231	--	32649
			СП - 8%			--	--	--	--		2418	
52	162	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	1813,69	262,56	3627	525	--	3074	7238
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	3102	3		536	
53	163	241-211-0608 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	1726,00	--	3452	--	3452	--	3728
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
	Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09) - 9шт											
54	172	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	18,036	6279,53	251,41	113258	4534	79934	29775	154475
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	28789	1287		11443	
55	173	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	9	1642,77	157,41	14785	1417	--	13238	30265
			НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	13368	4		2242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	174	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	9	65974,88	--	593774	--	593774	--	641276
			СП - 8%			--	--	--	--		47502	
57	175	242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	9	30231,00	--	272079	--	272079	--	293845
			СП - 8%			--	--	--	--		21766	
58	176	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1642,77	157,41	14785	1417	--	13238	30265
			НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	13368	4		2242	
59	177	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	18	849,00	--	15282	--	15282	--	16505
			СП - 8%			--	--	--	--		1223	
			Заглушки									
60	179	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1642,77	157,41	3286	315	--	2942	6726
			НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	2971	1		498	
61	181	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1588,00	--	3176	--	3176	--	3430
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
			Узел выхода газопровода из земли к абонентам (ГСН-17) - 66шт									
			Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт									
62	190	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0759	723211,14	122010,48	54892	9261	2532	46316	109305
			НР - 99%; СП - 8%			567842,40	48549,90	43099	3685		8097	
63	191	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	76,659	1297,00	--	99427	--	99427	--	107381
			СП - 8%			--	--	--	--		7954	
64	192	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	198	1642,77	157,41	325268	31167	--	291241	665830
			НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	294101	81		49321	
65	193	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	66	4337,00	--	286242	--	286242	--	309141
			СП - 8%			--	--	--	--		22899	
66	194	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	66	1887,00	--	124542	--	124542	--	134505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		9963	
67	195	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	66	849,00	--	56034	--	56034	--	60517
			СП - 8%			--	--	--	--		4483	
			Выход ПЭ газопровода d160 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт									
68	277	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	702562,01	340851,90	211	102	--	137	375
			НР - 99%; СП - 8%			361710,11	98360,44	109	30		28	
69	278	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,303	8241,00	--	2497	--	2497	--	2697
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
70	279	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2957,96	385,23	8874	1156	--	7656	17852
			НР - 99%; СП - 8%			2572,73	5,09	7718	15		1322	
71	280	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159, PN 16	шт	1	103499,04	--	103499	--	103499	--	111779
			СП - 8%			--	--	--	--		8280	
72	281	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218,00	--	4218	--	4218	--	4555
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
73	282	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14118,00	--	14118	--	14118	--	15247
			СП - 8%			--	--	--	--		1129	
			Выход ПЭ газопровода d110 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт									
74	294	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	585258,12	266537,45	644	294	--	439	1169
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	351	93		87	
75	295	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 ГОСТ 18599-2001	м	1,111	2139,00	--	2376	--	2376	--	2566
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
76	296	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1813,69	262,56	5441	787	--	4611	10856
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	4653	4		804	
77	297	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	8935,00	--	8935	--	8935	--	9650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
78	298	241-211-0609 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	2409,00	--	2409	--	2409	--	2602
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
79	299	241-208-1809 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	5260,00	--	5260	--	5260	--	5681
			СП - 8%			--	--	--	--		421	
					Выход ПЭ газопровода d90 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт							
80	311	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0011	585258,12	266537,45	644	293	--	439	1169
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	351	93		87	
81	312	241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001**	м	1,111	2619,00	--	2910	--	2910	--	3142
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
82	313	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	1813,69	262,56	5441	788	--	4611	10856
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	4653	4		804	
83	314	241-210-0618 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/89 мм**	шт.	1	7363,00	--	7363	--	7363	--	7952
			СП - 8%			--	--	--	--		589	
84	315	241-211-0608 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	1726,00	--	1726	--	1726	--	1864
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
85	316	241-208-1808 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	4170,00	--	4170	--	4170	--	4504
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
					Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ"							
86	344	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	3500	7,97	0,86	27895	3010	--	18925	50566
			НР - 72%; СП - 8%			7,11	0,40	24885	1400		3746	
87	345	249-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2**	м	3500	34,00	--	119000	--	119000	--	128520
			СП - 8%			--	--	--	--		9520	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0. (откр.методом) - 1шт/7м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	452	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	702562,01	340851,90	4918	2386	--	3188	8755
			НР - 99%; СП - 8%			361710,11	98360,44	2532	689		648	
89	453	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	1945,24	11,64	13617	81	1495	11944	27605
			НР - 99%; СП - 8%			1720,04	3,46	12040	24		2045	
90	454	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	7,07	7662,00	--	54170	--	54170	--	58504
			СП - 8%			--	--	--	--		4334	
91	455	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	9614,24	3248,62	9614	3249	959	6537	17443
			НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	5406	1197		1292	
92	456	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
93	457	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1579,07	125,75	4737	377	--	4318	9779
			НР - 99%; СП - 8%			1453,32	0,41	4360	1		724	
94	458	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
95	459	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
96	460	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96	385,23	2958	385	--	2552	5951
			НР - 99%; СП - 8%			2572,73	5,09	2573	5		441	
97	461	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	1	15414,75	--	15415	--	15415	--	16648
			СП - 8%			--	--	--	--		1233	
98	462	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3997,06	1056,23	3997	1056	--	2932	7483
			НР - 99%; СП - 8%			2940,83	20,38	2941	20		554	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Методом ГНБ - 4шт/36м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	472	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	36	8515,53	4713,38	306559	169682	93440	80067	417556
			НР - 99%; СП - 8%			1206,59	1039,95	43437	37438		30930	
100	473	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1945,24	11,64	70029	419	7688	61426	141971
			НР - 99%; СП - 8%			1720,04	3,46	61921	125		10516	
101	474	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	36,36	6058,00	--	220269	--	220269	--	237890
			СП - 8%			--	--	--	--		17622	
102	475	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	4	9614,24	3248,62	38457	12994	3836	26148	69774
			НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	21626	4787		5168	
103	476	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	926,00	--	5556	--	5556	--	6000
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
104	477	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1579,07	125,75	18949	1509	--	17270	39117
			НР - 99%; СП - 8%			1453,32	0,41	17440	5		2898	
105	478	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	701,00	--	5608	--	5608	--	6057
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
106	479	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2103,00	--	8412	--	8412	--	9085
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
107	480	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2635,38	365,84	10542	1463	--	9002	21107
			НР - 99%; СП - 8%			2269,54	3,67	9078	15		1563	
108	481	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	4	13212,64	--	52851	--	52851	--	57079
			СП - 8%			--	--	--	--		4228	
109	482	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	3997,06	1056,23	15988	4225	--	11726	29932
			НР - 99%; СП - 8%			2940,83	20,38	11763	82		2217	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8. Откр.метод. - 8шт/80м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	530	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,08	585258,12	266537,45	46821	21323	--	31903	85022
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	25498	6728		6298	
111	531	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	80	1945,24	11,64	155619	931	17085	136501	315490
			НР - 99%; СП - 8%			1720,04	3,46	137603	277		23370	
112	532	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,8	4054,00	--	327563	--	327563	--	353768
			СП - 8%			--	--	--	--		26205	
113	533	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	8	9614,24	3248,62	76914	25989	7673	52297	139547
			НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	43252	9573		10337	
114	534	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	926,00	--	11112	--	11112	--	12001
			СП - 8%			--	--	--	--		889	
115	535	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1579,07	125,75	37898	3018	--	34541	78233
			НР - 99%; СП - 8%			1453,32	0,41	34880	10		5795	
116	536	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	16	701,00	--	11216	--	11216	--	12113
			СП - 8%			--	--	--	--		897	
117	537	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	8	2103,00	--	16824	--	16824	--	18170
			СП - 8%			--	--	--	--		1346	
118	538	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1813,69	262,56	14510	2100	--	12296	28950
			НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	12409	11		2144	
119	539	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	8	8544,32	--	68355	--	68355	--	73823
			СП - 8%			--	--	--	--		5468	
120	540	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	3997,06	1056,23	31976	8450	--	23453	59864
			НР - 99%; СП - 8%			2940,83	20,38	23527	163		4434	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25837519
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								25 837 519
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								335 888
			Всего	Тенге								26 173 407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге								175 362
			Всего	Тенге								26 348 769
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								526 975
			Всего	Тенге								26 875 744
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								28 998 927,78
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								3 479 871,33
			ИТОГО с НДС	Тенге								32 478 799,11
			Итого с учетом тендерной скидкой 5%	Тенге								30 854 859,15

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «Бірлестік»

Жолтаев М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Туран құрылыс"

Джолдасов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

Турдалиев С.С.