Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"06" 09 2021 года

Заказчик **ТОО «Ақтау Көркем Құрылыс», 130000, Мангистауская область, г.Актау, 13 микрорайон, 33/1**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «16» 08 **2021 г., ТОО «СМК -4», генеральный директор ӨмірбекМұрат Жеңісұлы, г.Жанаозен, ул.Мустафа Шокай, 13**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «16» 08 **2021 г., ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» директор Әбіш Марат Қабиұлы, №KZ26VJE00036007 от 12.03.2018 г., №KZ10VJE00036004 от 12.03.2018 г., №KZ53VJE00036006 от 12.03.2018 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «16» 08 **2021 г., ТОО «Deluxe Design», директор Куншигарова Алтынай Шаукарбаевна**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческим помещением в г. Актау 20а мкр» (без наружных инженерных сетей) РК, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 20а, №17 дом

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу)

РК, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 20а, №17 дом

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

Договор купли-прожади №131, №132 от 19.01.2021 г., Акт на земельный участок №2104291520082698, кадастровый номер 13-200-033-830 общей площадью 1,0163 га, участок №13,№17, г. Актау 20а мирорайона ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области", Вх. рег. № уведомления: : KZ30REA00189576 от 03.09.2020 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Deluxe Design» № CEG-0028. от 27.08. 2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержден(а) **ТОО "СМК-4" №01-2/190 от 24.08.2020 г.**;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «03» 09 **2020 г.** (месяц, год)

окончание работ «02» 08 **2021 г.** (месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 11 месяц;
фактически 11 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Число этажей	этаж	**5+подвал**	**5+подвал**
Площадь застройки	$м^2$	**3266,6**	**3266,6**
Объем здания	$м^3$	**62703**	**62703**
Общая площадь здания	$м^2$	**14455,5**	**14455,5**
Площадь балкона, лоджии, ж.б.	$м^2$	**361,1**	**361,1**
Жилая площадь	$м^2$	**6437,6**	**6437,6**
Площадь нежилых помещений	$м^2$	**8017,9**	**8017,9**
В помещения типа корридор	$м^2$	**1054,5**	**1054,5**
В подвалах	$м^2$	**2392,6**	**2392,6**

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир	**192**	**11008,4**	**6437,6**	**192**	**11008,4**	**6437,6**
однокомнатных	**7**	**237,5**	**95,0**	**7**	**237,5**	**95,0**
двухкомнатных	**171**	**9196,5**	**5442,0**	**171**	**9196,5**	**5442,0**
трехкомнатных	**8**	**644,1**	**393,3**	**8**	**644,1**	**393,3**
четырёхкомнатных	**6**	**697,1**	**507,3**	**6**	**697,1**	**507,3**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундамент. Основанием фундаментов является известняк ракушечник. Фундаменты ленточной из сборных фундаментных блоков по монолитной подошве из бетона марки В15. Поверх фундаментных блоков устраивается битум щебёночная подготовка толщиной 50мм.

Стены. Наружные и внутренние несущие стены толщиной 390 мм из камня ракушечника М35 на цементно-песчаном растворе М50. Межкомнатные перегородки толщиной 100 мм из камня ракушечника М35 на цементно-песчаном растворе М50. Перемычки над оконными и дверными проемами сборные железобетонные.

Лестничная клетка. Лестничные марши и площадки сборные железобетонные заводского изготовления.

Перекрытия и покрытия. Перекрытия и покрытия приняты из сборных железобетонных многопустотных плит.

Перекрытия и покрытия. Перекрытия и покрытия приняты из сборных железобетонных многопустотных плит.

Кровля. Кровля зданий принята из металлочерепицы по деревянным стропильным конструкциям.

Отопление. Система отопления принята двухтрубная с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы. Удаление воздуха из системы через краны выпуска воздуха. Трубопроводы системы отопления приняты из стальных металлопластиковых труб.

Вентиляция. Система вентиляции из кухон и санузлов через вентиляционные шахты, из комнат через оконные форточки.

Водоснабжение. Предусмотрено устройство водопровода питьевой воды и водопровода горячей воды. Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых питьевых труб.

Канализация. Система водоотведения сточных вод от санитарно-технических приборов жилых домов устроена из полиэтиленовых канализационных труб.

Внутреннее газоснабжения. Трубопровод газоснабжения устроен из стальных водогазопроводных труб.

Электроснабжение. Все проектируемые потребители электроэнергии относятся к III категории по степени надежности электроснабжения по классификации ПУЭ. Электроосветительная проводка и сеть элетроразеток выполнились трехжильным проводом ППВ сечением 3х1,5 мм2. Подвод электропитания от шкафа к этажным щиткам осуществлялись кабелем с медными жилами сечением 5х10мм2.

Отделка. В отделке фасадов применено декоративная штукатурка по сетке по мин плите. Цоколь – покраска по штукатурке. Окна – металлопластиковые, двери подъездные – металлические

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 156 007 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 954 117 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 201 890 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 156 007 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 954 117 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 201 890 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __С___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческим помещением в г. Актау 20а мкр» (без наружных инженерных сетей) РК, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 20а, №17 дом** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик
Директор ТОО «Ақтау Көркем Құрылыс»
Тажигулов Алибек Багитжанович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата, М.П

Технический надзор
Директор ТОО «Маңғыстау Инжиниринг»
Әбіш Марат Қабиұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата, М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «СМК-4»
Өмірбек Мұрат Жеңісұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата, М.П

Эксперт(ы) по авторскому надзору
Директор ТОО «Deluxe Design»
Куншигарова Алтынай Шаукарбаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата, М.П

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 а мкр , 17 дом	5 этаж	192	397	3266,6	62703	14455,5	6437,6	8017,9		361,1

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
бетонно-ленточный	камень-ракушечник	металлочерепица	Источник теплоснабжения – центральные тепловые сети с температурным графиком 130-60°С.	Общая расчетная мощность электропотребителей жилого дома Рр - 150,07 кВт. Общая расчетная мощность коммерческих помещений Рр – 12,5 кВт.	Питьевая вода подается из наружной проектируемой сети питьевого водопровода.	Система горячего водоснабжения принята от проектируемого теплового узла жилого дома с циркуляцией в магистральных трубопроводах, стояках и через полотенцесушители.	Сети бытовой канализации выполнены из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм и 100 мм по ГОСТ 22689-89.	Внутреннее газоснабжение выполнено из водогазопроводных стальных труб диаметром 15 мм, 20 мм и 25 мм по ГОСТ 3262-75. Газопроводы снаружи прокладываются вдоль стен из электросварных прямошовных стальных труб диаметром76 х4,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	192			
2	Количество жилых комнат	397			
3	Общая площадь (м 2)	14455,5	1054,5		
4	Жилая площадь (м 2)	6437,6			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				7	171	8	6	
				7	342	24	24	
				237,5	9196,5	641,1	697,1	
				95,0	5442,0	393,3	507,3	

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь				Незастроенная площадь		
	всего	под	под	прочими	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт

		основными строениями	постройками и сооружениями			
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			
	2) перегородки			
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		
4	Крыша			
5	Полы	1-го этажа		
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			
10	Канализация			
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	

19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		

Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик
Директор ТОО «Ақтау Көркем Құрылыс»
Тажигулов Алибек Багитжанович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) — подпись, дата, М.П

Эксперт(ы) по авторскому надзору
Директор ТОО «Deluxe Design»
Куншигарова Алтынай Шаукарбаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов) — подпись, дата, М.П

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Мустафаева С. т. с.

(Т.А.Ә., колы)

Күні 2021 ж. «10» 09

г.Акта

Показатели
Число этаж
Площадь з
Объем зда
Общая пл
Жилая пл
Площади
Число к
Всего
однок
двухк
трехк
четы

г.Актау 20 а мкр. №17 дом

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Число этажей	этаж	5	5
Площадь застройки	$м^2$	3266,6	3266,6
Объем здания	$м^2$	62703	62703
Общая площадь	$м^2$	14455,5	14455,5
Жилая площадь	$м^2$	6437,6	6437,6
Площадь нежилых помещений	$м^2$	8017,9	8017,9
Число квартир	ед.	192	192

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	192	11008,4	6437,6	192	11008,4	6437,6
однокомнатных	7	237,5	95,0	7	237,5	95,0
двухкомнатных	171	9196,5	5442,0	171	9196,5	5442,0
трехкомнатных	8	644,1	393,3	8	644,1	393,3
четырехкомнатных	6	697,1	507,3	6	697,1	507,3

Квартиры

№	Единица измерения	Площадь	
		Общая	Жилая
1	$м^2$	53,8	32,4
2	$м^2$	54,5	31,5
3	$м^2$	53,2	32,1
16	$м^2$	53,1	32,1
17	$м^2$	54,6	31,5
18	$м^2$	53,4	32,2
31	$м^2$	53,8	32,4
32	$м^2$	54,5	31,5
33 нп	$м^2$	53,2	0
46	$м^2$	72,5	38,0
47	$м^2$	41,4	16,5
48	$м^2$	68,9	40,1
49	$м^2$	66,1	37,7
65	$м^2$	53,8	32,4
66	$м^2$	54,5	31,5
67	$м^2$	53,2	29,1
78 нп	$м^2$	92,2	0
79	$м^2$	53,2	29,1
92	$м^2$	85,2	65,0
93 нп	$м^2$	29,6	0
94	$м^2$	55,7	33,7

107 нп	м^2	55,1	0
108	м^2	57,6	36,5
109	м^2	56,3	37,1
122	м^2	53,1	29,2
123	м^2	54,5	31,5
124	м^2	53,2	32,1
137	м^2	53,1	32,1
138	м^2	110,0	58,9
150	м^2	53,8	32,4
151	м^2	54,5	31,5
152	м^2	53,2	32,1
164	м^2	53,1	32,1
165	м^2	54,6	31,5
166 нп	м^2	56,3	0
179	м^2	53,6	47,9
180	м^2	54,6	31,5
181	м^2	53,4	32,2
4	м^2	53,8	32,4
5	м^2	54,5	31,5
6	м^2	53,2	32,1
19	м^2	53,1	32,1
20	м^2	54,6	31,5
21	м^2	53,4	32,2
34	м^2	53,8	32,4
35	м^2	54,5	31,5
36	м^2	53,2	32,1
50	м^2	75,3	43,3
51	м^2	41,4	16,5
52	м^2	68,9	40,1
53	м^2	68,0	40,3
68	м^2	113,9	78,3
69	м^2	53,2	32,1
80	м^2	53,2	29,1
81	м^2	54,7	31,2
82	м^2	53,3	29,2
95	м^2	53,8	32,4
96	м^2	54,5	31,5
97	м^2	53,2	32,1
110	м^2	53,1	29,0
111	м^2	54,6	31,5
112	м^2	55,9	34,3
125	м^2	77,8	55,7
126	м^2	36,2	14,4

127	м^2	53,2	32,1
139	м^2	55,1	33,7
140	м^2	54,6	31,5
141	м^2	55,9	34,3
153	м^2	116,4	79,2
154	м^2	53,2	32,1
167	м^2	55,5	36,5
168	м^2	54,6	31,5
169	м^2	53,4	32,2
182	м^2	53,1	32,1
183	м^2	115,5	108,0
7	м^2	53,8	32,4
8	м^2	54,5	31,5
9	м^2	53,2	32,1
22	м^2	53,1	32,1
23	м^2	56,8	36,2
24	м^2	53,4	32,2
37	м^2	53,8	32,4
38	м^2	57,0	36,3
39	м^2	53,2	32,1
54	м^2	72,5	38,0
55	м^2	41,4	16,5
56	м^2	68,9	40,1
57	м^2	66,1	37,7
70	м^2	108,3	71,2
71	м^2	56,0	34,1
83	м^2	53,1	32,1
84	м^2	35,7	14,6
85	м^2	78,3	56,4
98	м^2	56,7	37,3
99	м^2	57,2	36,3
100	м^2	53,2	32,1
113	м^2	53,1	32,1
114	м^2	54,6	31,5
115	м^2	53,4	32,2
128	м^2	53,2	29,2
129	м^2	54,5	31,5
130	м^2	53,2	32,1
142	м^2	53,1	32,1
143	м^2	115,9	93,9
155	м^2	53,8	32,4
156	м^2	54,5	31,5
157	м^2	53,2	32,1

170	$м^2$	53,1	32,1
171	$м^2$	54,6	31,5
172	$м^2$	53,4	32,2
184	$м^2$	53,1	32,1
185	$м^2$	54,6	31,5
186	$м^2$	53,4	32,2
10	$м^2$	53,8	32,4
11	$м^2$	54,5	31,5
12	$м^2$	53,2	32,1
25	$м^2$	53,1	32,1
26	$м^2$	54,6	31,5
27	$м^2$	53,4	32,2
40	$м^2$	53,8	32,4
41	$м^2$	54,5	31,5
42	$м^2$	53,2	32,1
58	$м^2$	127,1	76,7
59	$м^2$	68,9	40,1
60	$м^2$	66,1	37,7
72	$м^2$	53,9	32,4
73	$м^2$	54,5	31,5
74	$м^2$	53,2	32,1
86	$м^2$	53,1	32,1
87	$м^2$	54,6	31,5
88	$м^2$	53,4	32,2
101	$м^2$	53,8	32,4
102	$м^2$	54,4	31,5
103	$м^2$	53,2	32,1
116	$м^2$	53,1	32,1
117	$м^2$	54,6	31,5
118	$м^2$	53,4	32,2
131	$м^2$	53,3	29,2
132	$м^2$	54,5	31,5
133	$м^2$	53,1	29,2
144	$м^2$	53,1	32,1
145	$м^2$	54,6	31,5
146	$м^2$	53,4	32,2
158	$м^2$	53,8	32,4
159	$м^2$	54,5	31,5
160	$м^2$	53,2	32,1
173	$м^2$	53,1	32,1
174	$м^2$	54,6	31,5
175	$м^2$	53,4	32,2
187	$м^2$	53,1	32,1

188	м^2	54,6	31,5
189	м^2	53,4	32,2
13	м^2	53,8	32,4
14	м^2	54,5	31,5
15	м^2	53,2	32,1
28	м^2	53,1	32,1
29	м^2	54,6	31,5
30	м^2	53,4	32,2
43	м^2	53,8	32,4
44	м^2	54,5	31,5
45	м^2	53,2	32,1
61	м^2	72,5	38,0
62	м^2	41,4	16,5
63	м^2	68,9	40,1
64	м^2	66,1	37,7
75	м^2	53,8	32,4
76	м^2	54,5	31,5
77	м^2	53,2	32,1
89	м^2	53,1	32,1
90	м^2	54,6	31,5
91	м^2	53,4	32,2
104	м^2	53,8	32,4
105	м^2	54,4	31,5
106	м^2	53,2	32,1
119	м^2	53,1	32,1
120	м^2	54,6	31,5
121	м^2	53,4	32,2
134	м^2	53,8	32,4
135	м^2	54,5	31,5
136	м^2	53,2	32,1
147	м^2	53,1	32,1
148	м^2	54,6	31,5
149	м^2	53,4	32,2
161	м^2	53,8	32,4
162	м^2	54,5	31,5
163	м^2	53,2	32,1
176	м^2	53,1	32,1
177	м^2	54,6	31,5
178	м^2	53,4	32,2
190	м^2	53,1	32,1
191	м^2	54,6	31,5
192	м^2	53,4	32,2
Итого	м^2	**11008,4**	**6437,6**

Пронумеровано и прошнуровано на 1 (одном) листах

Қоғамның Мәңгістау облысы бойынша Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу жөніндегі Ақтау қалалық бөлімі	1
Өтініш № 0022143014	Тіркеу ісі №
15:200:033:850 Кадастрлық №	Тіркелген күні 10.05.21 Тіркелген уақыты
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: 200-17	
Тіркеуші (маман) Сарсембаев	қолы
Бөлім басшысы	қолы