"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

10

Форма

Заказчик: ТОО "ABS-Electric"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Kazakhstan Grand Constrution"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей электроснабжения крестьянского хозяйства по адресу: п. Жалгыз-Агаш

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1 от 09.04.2020

Акт приемки выполненных работ №

на Строительство сетей электроснабжения крестьянского хозяйства по адресу: п. Жалгыз-Агаш

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 ВЛИ-10 кВ													
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	14	7427,57	3133,71	103986	43872	8792	58969	175991	

					3665,86	1599,21	51322	22389	–	13036	
2	2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013								
				шт.	14	44842		627788		627788	–	678011
						–		–		–	50223	
3	3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %								
				опора	2	15036	7243,5	30072	14487	1257	17379	51247
						7164	3698	14328	7396	–	3796	
4	4	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013								
				шт.	4	44842		179368		179368	–	193717
						–		–		–	14349	

Раздел 2 Металлоконструкции

5	5	2900-0000-0001ТОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Узел крепления У-1	шт	2	5107	10214	10214	–	11031
						–	–	–	817	
6	6	2900-0000-0003ТОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Траверса ТМ-73	шт	2	15696	31392	31392	–	33903
						–	–	–	2511	
7	7	2900-0000-0004ТОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Траверса ТМs-60а	шт	2	3889	7778	7778	–	8400
						–	–	–	622	
8	8	2900-0000-0005ТОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Накладка (оголовок) ОГ-52	шт	2	1252	2504	2504	–	2704
						–	–	–	200	
9	9	2900-0000-0006ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ-6	шт	1	15428	15428	15428	–	16662
						–	–	–	1234	
10	10	2900-0000-0007ТОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Оголовок ОГs-55	шт	20	19445	388900	388900	–	420012
						–	–	–	31112	

11	11	2900-0000-0008ТОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Хомут Х-1	шт	5	1008		5040		5040	–	5443
						–		–		–	403	
Раздел 4 Проводниковая продукция												
12	12	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,69315	118734,76	58698,69	82301	40687	1903	43329	135680
						57290,63	20846,86	39711	14450	–	10050	
Раздел 6 РЛНД												
13	13	1320-0103-0109	Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом ручным. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	46155,5	8234,5	92311	16469	78	50152	153860
						37882	3226	75764	6452	–	11397	

Всего	**1 886 661**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 687
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 280 442
- накладные расходы, тенге	169 829

в т.ч. зарплата, тенге	15 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	139 750
Всего	**1 886 661**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	45 280
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 639**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 970 580**
НДС (12 %)	236 470
Итого	**2 207 050**

Подрядчик ТОО «Kazakhstan Grand Construction» Директор _____ Базарғалиев М.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик ТОО "ABS-Electric" Директор _____ Енсебаев А.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)