Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030640002191**

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 17.08.2023г. к договору №60 от 19.07.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
28	**14.12.2023**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области			раб.	1	15 714 286,00	15 714 286,00	1 683 673,50
				Итого	1	x	15 714 286,00	1 683 673,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жиенсеков С.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2023

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: ПК "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№1	**от 17.08.2023г.**				
		к дог. №60	**от 19.07.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области	**15 714 286**	**14 030 612,50**							**1 683 673,50**	**15 714 286**
Аванс	**4 714 286**								**505 102,07**	**4 714 286**
Итого к оплате	**11 000 000**	**9 821 428,57**							**1 178 571,43**	**11 000 000**

Заказчик:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Дуйсекенов С.К.**

Технический надзор:

ТОО "GREEN Delta"

_____ **Кенжибаев Е.Г.**

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

_____ **Сэбидоллаев Н.С.**

Авторский надзор:

ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ **Сейтжапарова А.А.**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: ПК "СК Гранд Канал"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области

Дополнительное соглашение №1 от 17.08.2023г. к договору подряда (контракт) №60 от 19.07.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь месяц

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета №2-01-00-01						
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**6 400 044**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**6 400 044**
1	**6101-0103-0222 Кклим = 1,11 :К1трм=0,9;К1экс=0,9;**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 2**	**м3**	**2091,7**	**256**	**535 475**
2	**412-102-0219 Коб =74**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	**1 т·км**	**254981,282**	**23**	**5 864 570**
		Раздел 2. Временные дамбы, ИТОГО:	Тенге			**5 090 280**
		Подраздел 2.1. Устройство временной дамбы, ИТОГО	Тенге			**5 090 280**
3	**6101-0101-0211 Кклим = 1,11 :К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=0,99;**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 /Разработка грунта из временного отвала**	**м3**	**3900**	**457**	**1 782 300**
4	**412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /0,2 км перевозка из временного отвала в насыпь**	**1 т·км**	**1248**	**260**	**324 480**
5	**1136-0101-0101 Кклим = 1,11 :К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**3900**	**378**	**1 474 200**

6	Кклим = 1,11 :К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	3900	379	1 478 100
7	6101-0107-0206 Кклим = 1,11 :К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	3900	8	31 200

Итого	**11 490 325**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	256 051
в том числе оплата труда рабочих, тенге	122 034
машины и механизмы, тенге	5 029 625
в том числе оплата труда машинистов, тенге	1 059 235
материалы, изделия и конструкции, тенге	15 600
оборудование, тенге	0
перевозки, тенге	6 189 049
прочие затраты, тенге	0
нормативная трудоемкость, чел.-ч	436
ВСЕГО	**11 490 325**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по	1 183 503
Сметная прибыль (5)%	633 691
Непредвиденные работы и затраты (3)%	380 215
Итого в текущих ценах 2022г.	**13 687 735**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,079)	**14 769 066**
НДС (12%)	1 772 288
ИТОГО	**16 541 354**
Итого с учетом скидки 5%	**15 714 286**
Итого с учетом аванса 30%	**11 000 000**

Заказчик:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель_____**Дуйсекенов С.К.**

Технический надзор:

ТОО "GREEN Delta"

_____**Кенжибаев Е.Г.**

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

_____**Сәбидоллаев Н.С.**

Авторский надзор:

ТОО "ASK PROJECT 1"

_____**Сейтжапарова А.А.**