Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "ЮгТехнадзор" ЖШС-і

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: «Шымкент қаласының әкімшілік іскерлік орталығында 12 қабатты тұрғын үй салу» (барлығы 8 үй). №7, №8 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)»
Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №6
2018 жылы 25 желтоксан

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының әкімшілік іскерлік орталығында 12 қабатты тұрғын үй салу» (барлығы 8 үй). №7, №8 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)»	436 519 802,36	56 702 015,93							6 804 241,91	63 506 258,84
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**436 519 802,36**	**56 702 015,93**							**6 804 241,91**	**63 506 258,84**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і
басшысының орынбасары
Утенбаев Г.

бас маман **Аманкулов Ш.**

ИНЖЕНЕР:

«ЮгТехнадзор» ЖШС-і
Директоры **Сарбеков А.Т.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Директоры **Косымбай А.Н.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл. Приложение 2 к

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Инженер: ТОО «ЮгТехнадзор»

Наименование стройки: «Строительство 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №7, №8» (без наружных инженерных сетей)»

А К Т № 6

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок № 7. жилое помещение								
	Раздел 1 Монолитные стены.									
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,428	36180,37	4448,07	160 207	218845	26 023	14,56	716,352
		м3		11224,17	893,23		43947		1,0486	51,59112
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,541836	13656,24	699,79	7 399	4213	3 383	16,88	101,62435
		т		12681,05	193,34		1164		0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,032076	13249,16	1021,32	425	364	189	14,94	5,32462
		т		11952,86	227,27		81		0,2	0,07128

4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,127332	144002,16		18 336				
		т								
5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,414504	146912,11		60 896				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,066492	151678,18		10 085				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,492	36180,36	4448,07	126 342	172585	20 522	14,56	564,928
		м3		11224,15	893,25		34658		1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,649062	13656,23	699,69	8 864	5046	4 053	16,88	121,73518
		т		12681,16	193,43		1395		0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,032076	13249,16	1021,32	425	364	189	14,94	5,32462
		т		11952,86	227,27		81		0,2	0,07128
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,259614	144002,16		37 385				
		т								

11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,389448	146912,11		57 215				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,059166	151678,18		8 974				
		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	2,88	36180,31	4448	104 199	142336	16 926	14,56	465,92
		м3		11224,16	893,22		28583		1,0486	33,5552
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,4602348	13656,2	699,69	6 285	3578	2 874	16,88	86,31959
		т		12681,18	193,4		989		0,17	0,86933
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,030888	13251,75	1022,73	409	351	182	14,94	5,12741
		т		11952,21	227,27		78		0,2	0,06864
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,196731	144002,16		28 330				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2635038	146912,11		38 712				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,053199	151678,18		8 069				
		т								
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									

19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,69	36180,37	4448,07	133 506	182371	21 686	14,56	596,96
		м3								
				11224,15	893,24		36623		1,0486	42,9926
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,468864	13656,13	699,67	6 403	3645	2 928	16,88	87,93805
		т								
				12681,01	193,49		1008		0,17	0,88563
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,026136	13250,69	1022,73	346	297	154	14,94	4,33858
		т								
				11952,48	227,27		66		0,2	0,05808
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,141696	144002,16		20 405				
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,327168	146912,11		48 065				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0549	151678,18		8 327				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,946	36180,38	4448,07	323 670	442138	52 575	14,56	1447,264
		м3								
				11224,15	893,25		88789		1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,7336636	13656,14	699,64	37 331	21251	17 069	16,88	512,7138
		т								
				12681,09	193,39		5874		0,17	5,16359

27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,087912	13250,41	1022,73	1 165	999	519	14,94	14,59339
		т								
				11952,29	227,27		222		0,2	0,19536
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,9481076	144002,16		280 532				
		т								
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,925056	146912,11		135 902				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,157662	151678,18		23 914				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,946	36180,38	4448,07	323 670	442138	52 575	14,56	1447,264
		м3								
				11224,15	893,25		88789		1,0486	104,23084
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,521746	13656,18	699,66	34 437	19604	15 746	16,88	472,96747
		т								
				12681,11	193,4		5419		0,17	4,7633
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,08316	13250	1022,73	1 102	945	491	14,94	13,80456
		т								
				11952,38	227,27		210		0,2	0,1848
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,639404	144002,16		236 078				
		т								

35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,882342	146912,11		129 627				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,15291	151678,18		23 193				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,72	36180,36	4448,06	351 673	480390	57 124	14,56	1572,48
		м3		11224,16	893,24		96470		1,0486	113,2488
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,018836	13656,14	699,62	13 913	7920	6 362	16,88	191,08835
		т		12681,09	193,37		2189		0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,0594	13251,52	1022,73	787	675	351	14,94	9,8604
		т		11953,03	227,27		150		0,2	0,132
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,084276	144002,16		12 136				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,93456	146912,11		137 298				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0594	151678,18		9 010				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									

43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,12	36180,38	4448,06	221 424	302468	35 967	14,56	990,08
		м3		11224,16	893,25		60741		1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,747594	13656,13	699,56	10 209	5811	4 668	16,88	140,21541
		т		12681,12	193,34		1606		0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,0594	10774,24	657,58	640	434	289	12,3	8,118
		т		9840,91	181,82		120		0,16	0,1056
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,032796	144002,16		4 723				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,106884	146912,11		15 703				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,106884	151678,18		16 212				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	5,22	36180,34	4448,05	188 861	257987	30 678	14,56	844,48
		м3		11224,16	893,26		51809		1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,973404	13656,2	699,64	13 293	7567	6 078	16,88	182,56733
		т								

				12681,13	193,42		2092		0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,160146	10772,73	656,96	1 725	1169	778	12,3	21,88662
		т								
				9840,4	182,08		324		0,16	0,2847
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,663552	144002,16		95 553				
		т								
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,817938	146912,11		120 165				
		т								
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0871704	151678,18		13 222				
		т								
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	5,904	36180,37	4448,05	213 609	291792	34 697	14,56	955,136
		м3								
				11224,16	893,25		58597		1,0486	68,78816
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,77759	13656,07	699,61	24 275	13818	11 100	16,88	333,39688
		т								
				12681,08	193,41		3820		0,17	3,35767
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,10782	10773,79	657,76	1 162	788	524	12,3	14,7354
		т								
				9840,57	181,97		218		0,16	0,19168
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,316538	144002,16		189 584				

		т									
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,461052	146912,11		67 734					
		т									
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10782	151678,18		16 354					
		т									
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1										
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,86	36180,39	4448,06	175 837	240195	28 562	14,56	786,24	
		м3		11224,17	893,24		48235		1,0486	56,6244	
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,0050452	13656,13	699,65	27 381	15587	12 520	16,88	376,05737	
		т		12681,1	193,42		4309		0,17	3,78731	
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,061776	10772,14	657,05	665	451	300	12,3	8,44272	
		т		9839,74	182,11		125		0,16	0,10982	
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,656072	144002,16		238 478					
		т									
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3489732	146912,11		51 268					
		т									
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,099666	151678,18		15 117					
		т									

	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,41	36180,37	4448,06	159 555	217955	25 917	14,56	713,44
		м3		11224,16	893,22		43768		1,0486	51,3814
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,425664	10398,34	642,13	4 426	3037	1 997	12,62	59,68755
		т		9480,72	193,46		915		0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,026136	10771,35	654,27	282	190	127	12,3	3,57192
		т		9841,6	182,51		53		0,16	0,04646
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,425664	146912,11		62 535				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,060552	151678,18		9 184				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,272	36180,35	4448,03	263 104	359401	42 737	14,56	1176,448
		м3		11224,16	893,24		72174		1,0486	84,72688
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,201068	13656,15	699,65	16 402	9337	7 500	16,88	225,26698
		т		12681,11	193,4		2581		0,17	2,26868
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,026136	10771,35	654,27	282	190	127	12,3	3,57192

		т									
				9841,6	182,51		53		0,16	0,04646
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,511524	144002,16		73 661				
		т								
76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,689544	146912,11		101 302				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,082782	151678,18		12 556				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,938	36180,36	4448,04	287 200	392317	46 651	14,56	1284,192
		м3								
				11224,16	893,25		78785		1,0486	92,48652
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,169694	10398,26	642,09	12 163	8345	5 488	12,62	164,01709
		т								
				9480,79	193,44		2514		0,17	2,20942
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,02295	10768,63	654,9	247	167	112	12,3	3,1365
		т								
				9839,22	180,39		46		0,16	0,0408
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,404082	144002,16		58 189				
		т								
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,765612	146912,11		112 478				
		т								

83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,084726	151678,18		12 851				
		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,663	36180,37	4448,06	132 529	181036	21 527	14,56	592,592
		м3		11224,15	893,24		36355		1 ,0486	42,67802
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,376956	13656,05	699,55	5 148	2930	2 354	16,88	70,70019
		т		12681,21	193,39		810		0,17	0,71203
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,017946	10767,3	651,96	193	130	87	12,3	2,45262
		т		9839,52	180,54		36		0,16	0,0319
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,376956	146912,11		55 379				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,046656	151678,18		7 077				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,456	36180,36	4448,05	125 039	170805	20 311	1 4,56	559,104
		м3		11224,17	893,23		34300		1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,482004	13656,17	699,64	6 582	3747	3 010	16,88	90,40253
		т		12681,12	193,44		1036		0,17	0,91045

91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,0324	10769,44	655,56	349	236	158	12,3	4,428
		т								
				9838,89	183,33		66		0,16	0,0576
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,061362	144002,16		8 836				
		т								
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,420642	146912,11		61 797				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,059364	151678,18		9 004				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	1,827	36180,39	4448,13	66 102	90297	10 737	14,56	295,568
		м3								
				11224,14	893,25		18133		1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,275256	13655,83	699,39	3 759	2139	1 719	16,88	51,62579
		т								
				12681,14	193,24		591		0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,016101	10765,79	654	173	117	78	12,3	2,20047
		т								
				9837,9	184,46		33		0,16	0,02862
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,04509	144002,16		6 493				
		т								

99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,230166	146912,11		33 814				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03033	151678,18		4 600				
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	2,871	36180,41	4448,06	103 874	141893	16 873	14,56	464,464
		м3								
				11224,17	893,23		28494		1,0486	33,45034
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,280035	13656,11	699,66	3 824	2177	1 749	16,88	52,52212
		т								
				12681,02	193,48		602		0,17	0,52896
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,032202	10774,18	656,79	347	235	157	12,3	4,40094
		т								
				9840,69	181,67		65		0,16	0,05725
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,280035	146912,11		41 141				
		т								
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,054585	151678,18		8 279				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	3,132	36180,34	4448,07	113 317	154793	18 407	14,56	506,688
		м3								
				11224,17	893,25		31085		1,0486	36,49128

107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,680751	13656,31	699,77	9 297	5293	4 251	16,88	127,67863
		т								
				12681,16	193,42		1463		0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,029169	10771,37	657,2	314	213	142	12,3	3,98643
		т								
				9839,56	182,04		59		0,16	0,05186
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,067986	144002,16		9 790				
		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,612765	146912,11		90 023				
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,029169	151678,18		4 424				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**6 796 161**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				700 297				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 496 458				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				317 850				
		Итого, тенге				7 814 308				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				625 145				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 439 452**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
148	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	2,4318	35981,53	1913,21	87 500	51695	12 090	13	351,26
		м3								
				9889,75	360,81		9749		0,4212	11,38082
149	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2613618	13656,24	699,72	3 569	2032	1 632	16,88	49,01986

		т									
				12681,04	193,52		562		0,17	0,49368
150	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2302614	146912,11		33 828				
		т								
151	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0348246	151678,18		5 282				
		т								
152	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	0,77688	29908,6	1108,67	23 235	9570	2 411	8,06	69,57392
		м3								
				6131,6	267,03		2305		0,3117	2,69059
153	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0968058	13655,38	699,13	1 322	752	604	16,88	18,15647
		т								
				12681,06	193,38		208		0,17	0,18286
154	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0968058	146912,11		14 222				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**168 959**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**16 737**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**185 696**				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				**7 873**				
		Итого, тенге				**193 569**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**15 486**				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**209 055**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм. +15.400, +18.400									
177	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	83,9808	30154,16	1108,67	2 532 370	581919	270 615	8,3824	4399,75411
		м3								

				6376,91	267,1		140194		0,3117	163,6051
178	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	8,5418496	13656,15	699,65	116 649	37352	53 336	16,88	901,16513
		т		———	———		———		———	———
				12681,09	193,4		10325		0,17	9,07572
179	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	3,6372768	13250,18	1022,48	48 195	23244	21 486	14,94	339,63072
		т		———	———		———		———	———
				11952,28	227,51		5172		0,2	4,5466
180	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	3,2692992	144002,16		470 786				
		т								
181	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	10,6533504	146912,11		1 565 106				
		т								
182	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	1,2641568	151678,18		191 745				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**4 924 851**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				345 438				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 270 289				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				223 460				
		Итого, тенге				5 493 749				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				439 500				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 933 249**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3.400, ... +33.400									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	956,34	516,4	224,37	493 854	2384203	213 858	0,337	3580,962

		отверстие									
				285,83	154,37		1640303		0,182	1933,932
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-956,34	11,52	4,45	-11 017	-47315	-4 697	0,0076	-80,7576
		отверстие								
				6,45	3,22		-34248		0,0038	-40,3788
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	956,34	95,74	0,54	91 560	5703	55 595	0,119	1264,494
		болт								
				95,2	0,25		2704		0,0003	3,1878
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;	0,095634	446993,93		42 748				
		т								
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	4,6619001	59345,89	14083	276 665	729484	133 733	56,5	2926,63729
		т конструкций								
				43555,28	3548,71		183819		3,608	186,8904
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	4,6061037	179948,27		828 860				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,0557964	162657,34		9 076				
		т								
126	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=11,000;	135,1951029	65,73	1,06	8 886	1590	2 040	0,0295	44,31395
		м2								

				27,67	0,17		254		0,0002	0,30043
127	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 разаК=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	135,1951029	132,37	1,67	17 896	2503	2 522	0,0426	63,99235
		м2		———	———		———		———	———
				34,08	0,34		510		0,0004	0,60087
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	68,9799924	21373,73	301,47	1 474 360	231057	133 926	4,744	3636,01204
		м3		———	———		———		———	———
				3747,24	74,64		57207		0,088	67,4471
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;	841,7871	187,41	78,28	157 759	732194	61 390	0,1348	1260,81001
		м борозд		———	———		———		———	———
				109,12	34,44		322084		0,0406	379,73951
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=11,000;	0,2568555	260577,09	1388,6	66 931	3963	5 803	56,4	160,96278
		т металлических изделий		———	———		———		———	———
				44014,09	457,96		1307		0,54	1,54113
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;	570,3786	303,27	0,05	172 979	340	34 618	0,159	1007,66886
		м стыка		———	———		———		———	———
				119,45	0,03		161		0,00003	0,19013
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3 630 556**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				638 788				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 269 344				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				181 020				
		Итого, тенге				4 450 364				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				356 029				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 806 393**				
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									