Приложение 2

к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Тараз"

Наименование строительства и его адрес : Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: п.Боралдай, ул.Айтеке би, №4, Илийского района (Текущий ремонт кровли)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		487/25-18	12.03.2025		030/015/159		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дополнительные работы	1 732 780,00	1 547 125,00							185 655,00	1 732 780,00
ИТОГО	**1 732 780,00**	**1 547 125,00**							**185 655,00**	**1 732 780,00**
К оплате:	**1 732 780,00**	**1 547 125,00**							**185 655,00**	**1 732 780,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Жанайдаров М.М.**

Главный специалист п. Боралдай
Адильжанов Н.К.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «Шебер-Тараз»

Директор _____ **Болысбаева А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: п.Боралдай, ул.Айтеке би, №4, Илийского района (Текущий ремонт кровли)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: п.Боралдай, ул.Айтеке би, №4, Илийского района (Текущий ремонт кровли)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№487/25-18** от **21.04.2025г.**

Акт выполненных работ

за Апрель 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Дополнительные работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	162	1 221	197 802	
2	2	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	162	5 697	922 914	
3	3	224-103-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	186,3	4 180	778 734	
4	4	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	24	2 354	56 496	
5	5	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1 910	45 840	Казахстан
6	6	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	3,53	1 389	4 903	
7	7	411-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (40 км)	т·км	141,2	65	9 178	
			ИТОГО по акту				2 015 867	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2015867*5/100	100 793	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,730927633			2116660*0,73092763	**1 547 125**	
			НДС (12%)			1547125*12/100	185 655	
			Итого с НДС			1547125+185655	**1 732 780**	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Шебер-Тараз"

Директор _____ **Болысбаева А.К.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Жанайдаров М.М.**

Главный специалист Адильжанов А.Б.