Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Школа высшего спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел.: 87713477676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"ИнПромСтрой", Костанайская область, г.Рудный, КОСТАНАЙСКАЯ, 2в БИН 120540006635 Тел. +77017588676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт спортивного здания легкоатлетического манежа расположенного по ул. Абая 116У(кровля,окна,двери)**

Акт выполненных работ № 7 за октябрь 2019 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	7	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	780	713	556140
2	8	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	780	1 053	821340
3	9	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	220,6111	3 572	788023
		Раздел 4.	Кровля				
4	56	1108-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой ПО ПЕРИМЕТРУ	$м^2$ поверхности	-42	3 142	131964
5	57	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	$м^2$	46,2	-204	9425
6	58	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	-264	2 513	663432
7	59	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2,719	-34 448	93664
8	60	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	-264	1 556	410784
9	61	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,386	-30 930	166574
10	62	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Стяжки цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	-264	64	16896
11	63	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,693	-30 930	83294
12	64	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	-0,298	66 876	19929
13	65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,298	-310 726	92596

1	2	3	4	5	6	7	8
14	67	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 ммдо 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,861	-100 947	86915
15	71	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	-1,67	258 013	430882
16	72	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	-0,3	196 658	58997
17	73	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	-1,97	9 861	19426
					Водосточная система		
18	91	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Водосіток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	-9,33	6 287	58648
19	92	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125мм	шт.	1	-3 921	3921
20	93	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	25	-2 253	56325
21	94	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9,33	-2 554	23829
22	95	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	-2 535	15210
23	97	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125114 мм	шт.	13	-1 164	15132
24	98	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	-1 310	10480
			Итого	тенге			4633826
			Сметная прибыль 5%	тенге			231691
			Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге			231691
			Итого	тенге			5097209
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557	тенге			5381123
			Итого с учетом конкурсной скидки 1,999789271%	тенге			5273512,00
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	тенге			632821,44
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге			5906333,44

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ИнПромСтрой" БИН 120540006635

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Каленов К. М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)