Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства

Республики Казахстан от 24 мая 2022 года года №169

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование обьекта : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ти №3 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №5 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р.СЫРДАРЬЯ В Г.КЫЗЫЛОРДА**

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ти №3 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №5 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р.СЫРДАРЬЯ В Г.КЫЗЫЛОРДА	**1 260 459 421,01**									
в.т.ч. с начало строительства										
в.т.ч. за отчетный месяц	**1 260 459 421,01**	**1 125 410 197,33**							**135 049 223,68**	**1 260 459 421,01**

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" БИН 030740008124

_____ **Жансакалов А.А.**

(қолтаңбасы) лауа

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AsKen-build" БИН 210340017276

_____ **С.А.Жүсіпбеков**

қолы, күні

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" БИН 030740008124

_____ **Жансакалов А.А.**

Форма 4

Заказчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ти №3 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №5 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р.СЫРДАРЬЯ В Г.КЫЗЫЛОРДА

Акт выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2023года.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3641,33	160,85	152,58	585708	555594	--	115030	756814
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	35,60	30114	129631		56076	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	945,8	176,94	167,84	167350	158744	--	32867	216238
		НР - 72%; СП - 8%			9,10	39,16	8607	37038		16022	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м^3 грунта	141,87	2077,42	217,12	294724	30803	--	198497	532680
		НР - 72%; СП - 8%			1860,30	82,96	263921	11770		39458	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	4729	65,79	65,79	311121	311121	--	63416	404519
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	88054		29982	

5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	$м^3$ грунта	3310,3	65,79	65,79	217785	217785	--	44391	283163
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	61638		20987	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3310,3	36,71	36,71	121521	121521	--	24761	158001
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	34394		11718	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3310,3	235,38	114,19	779178	378003	--	408590	1282774
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	401175	166309		95006	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	141,87	1242,92	--	176333	--	--	126959	327556
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	176333	--		24264	
9	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /подсыпка под полы/	$м^3$ грунта	1205	160,85	152,58	193824	183859	--	38066	250447
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	35,60	9965	42898		18557	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1205	235,38	114,19	283633	137599	--	148733	466950
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	146034	60539		34584	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ /АС. Лист 3, прим.15/									
11	1101-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	75	5602,02	483,83	420152	36288	53384	243990	717274
		НР - 72%; СП - 8%			4406,40	111,94	330480	8396		53132	
12	1101-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	75	2014,69	973,62	151102	73021	--	78958	248465
		НР - 72%; СП - 8%			1041,07	421,11	78080	31583		18405	
13	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	225	7822,30	684,25	1760018	153957	1514562	102022	2011003
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	223,11	91499	50200		148964	
14	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	225	670,76	411,55	150921	92599	--	64935	233125
		НР - 72%; СП - 8%			259,21	141,62	58322	31865		17269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5613370	2450894	1567946	1691215	7889009
							1594530	754315	--	584424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5613370				
	Материалы		Тенге				1567947				
	Всего заработная плата		Тенге					2348845			

		Накладные расходы	Тенге				1691215				
		Сметная прибыль	Тенге				584424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7889009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1639
		Сметная заработная плата	Тенге					2348845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7889009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1639
		Сметная заработная плата	Тенге					2348845			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
15	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	2066,4	700,69	698,43	1447906	1443235	166	312357	1901088
		НР - 72%; СП - 8%			2,18	207,76	4505	429315		140825	
16	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные	$м^3$	2066,4	4373,00	--	9036367	--	9036367	--	9759276
		СП - 8%			--	--	--	--		722909	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	99,7	25797,56	1611,12	2572017	160629	2230993	195638	2989068
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	180395	34592		221413	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ /АС. Лист 4/									
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	453,44	36242,65	2862,56	16433867	1297999	12366234	2766560	20736459
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	2769634	270540		1536033	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	7,90014	349794,00	--	2763422	--	2763422	--	2984496
		СП - 8%			--	--	--	--		221074	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	7,90014	349794,00	--	2763422	--	2763422	--	2984496
		СП - 8%			--	--	--	--		221074	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	4,5198	349794,00	--	1580999	--	1580999	--	1707479
		СП - 8%			--	--	--	--		126480	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1 /АС. Лист 3/									
22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	45,49	48646,01	6779,58	2212907	308403	1255999	647710	3089467
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	648505	63264		228849	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,83208	349794,00	--	640851	--	640851	--	692119
		СП - 8%			--	--	--	--		51268	

24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42959	376202,00	--	161613	--	161613	--	174542
		СП - 8%			--	--	--	--		12929	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2 /АС. Лист 3/									
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,98	48646,01	6779,58	242257	33762	137500	70908	338218
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	70995	6926		25053	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16033	349794,00	--	56082	--	56082	--	60569
		СП - 8%			--	--	--	--		4487	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05077	376202,00	--	19100	--	19100	--	20628
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3 /АС. Лист 3/									
28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	28,37	48646,01	6779,58	1380087	192337	783307	403947	1926756
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	404443	39455		142723	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14228	349794,00	--	399563	--	399563	--	431528
		СП - 8%			--	--	--	--		31965	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31914	376202,00	--	120061	--	120061	--	129666
		СП - 8%			--	--	--	--		9605	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС /АС. Лист 23/									
31	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	169	2724,10	1678,21	460373	283618	79345	188694	700992
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	97410	62500		51925	
32	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	432	3028,02	1645,59	1308105	710894	309158	524763	1979498
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	288053	156660		146629	
33	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	102	3907,19	2096,28	398533	213821	81197	177747	622382
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	103515	47119		46102	
34	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	148	6415,97	3676,64	949564	544143	176632	411468	1469914
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	228789	119913		108882	

35	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	340,21	57872,00	--	19688633	--	19688633	--	21263724
		СП - 8%			--	--	--	--		1575091	
36	ССЦ РК 8.04.08-2021 Табл.4	Надбавка на сульфатастойкость	$м^3$	340,21	284,00	--	96620	--	96620	--	104350
		СП - 8%			--	--	--	--		7730	
37	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитных заделок (В7,5)	$м^3$	51,88	31125,07	1893,01	1614769	98209	1252180	261843	2026740
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	264380	23358		150129	
38	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,8	6959,58	115,38	40366	669	31795	7934	52164
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	7902	194		3864	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ /АС. Лист 23, прим.3/									
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02221	99044,21	3351,46	2200	74	--	1998	4534
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	2125	23		336	
40	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02221	331233,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ /АС. Лист 5/									
41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,16875	99044,21	3351,46	16714	565	--	15180	34445
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	16148	174		2551	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16875	329247,00	--	55560	--	55560	--	60005
		СП - 8%			--	--	--	--		4445	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
43	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	2086	476,48	2,66	993937	5548	842077	101755	1183346
		НР - 69%; СП - 8%			70,14	0,55	146312	1147		87654	
44	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	411	4383,02	10,13	1801421	4163	1668849	120411	2075579
		НР - 93%; СП - 8%			312,43	2,59	128409	1064		153747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69264673	5298069	58605082	6208913	81511474
							5361520	1256244	--	6037889	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 16/									
		ПР-1-2ШТ									

45	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,044	76359,94	6254,85	3360	275	2143	909	4610
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	942	57		341	
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00452	349794,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	376202,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ПР-2-2ШТ									
48	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,52	76359,94	6254,85	39707	3253	25323	10741	54483
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	11131	672		4036	
49	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0132	329247,00	--	4346	--	4346	--	4694
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0063	349794,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	376202,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		ПР-3-3ШТ									
52	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,54	76359,94	6254,85	41234	3378	26297	11154	56579
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	11559	698		4191	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0198	329247,00	--	6519	--	6519	--	7041
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00846	349794,00	--	2959	--	2959	--	3196
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00693	376202,00	--	2607	--	2607	--	2816
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
		ПР-4-1ШТ									
56	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,26	76359,94	6254,85	19854	1626	12662	5370	27242

		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	5566	336		2018	
57	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0066	329247,00	--	2173	--	2173	--	2347
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00315	349794,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00301	376202,00	--	1132	--	1132	--	1223
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130914	8532	93184	28174	171815
							29198	1763	--	12728	
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350 /АС. Лист 29/									
60	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	3837,76	1903,39	80593	39971	17529	36735	126714
		НР - 118%; СП - 8%			1099,69	382,75	23093	8038		9386	
61	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	96	4746,42	2221,26	455656	213241	115719	200100	708217
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	126696	42880		52460	
62	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	13999,31	2301,39	167992	27616	58313	104002	293754
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	82063	6074		21759	
63	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	909	8126,00	--	7386534	--	7386534	--	7977457
		СП - 8%			--	--	--	--		590923	
64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07368	107772,00	8746,28	7941	644	811	7825	17028
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	6486	145		1261	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07368	376202,00	--	27719	--	27719	--	29936
		СП - 8%			--	--	--	--		2217	
66	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	40	790,21	353,61	31608	14144	7618	15222	50576
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	9846	3054		3746	

67	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	5,2	148793,00	--	773724	--	773724	--	835622
		СП - 8%			--	--	--	--		61898	
68	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит балконов площадью до 5 $м^2$ (ПБК)	шт	12	10878,59	4902,72	130543	58832	11313	86199	234081
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	60398	12651		17339	
69	222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	12	34644,00	--	415728	--	415728	--	448986
		СП - 8%			--	--	--	--		33258	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-24ШТ /АС. Лист 26/									
70	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	17,04	73381,79	2683,73	1250426	45731	770328	404643	1787475
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	434367	10296		132406	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2192	376202,00	--	458665	--	458665	--	495358
		СП - 8%			--	--	--	--		36693	
72	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07488	455717,00	--	34124	--	34124	--	36854
		СП - 8%			--	--	--	--		2730	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-6ШТ /АС. Лист 30/									
73	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,1	73381,79	2683,73	154102	5636	94935	49868	220288
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	53531	1269		16318	
74	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55956	329247,00	--	184233	--	184233	--	198972
		СП - 8%			--	--	--	--		14739	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	376202,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,04338	1325188,34	1908,98	57487	83	42293	13783	76972
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	15111	35		5702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИЛЬЗЫ /АС. Лист 30/									
77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00723	1325188,34	1908,98	9581	14	7048	2297	12828
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	2519	6		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 1)-20,1М /АС. Лист 24/									
78	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,1859	46805,82	6779,58	55507	8040	30561	16885	78184
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	16906	1649		5791	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,078591	376202,00	--	29566	--	29566	--	31931
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 5)-162М									
80	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	14,58	46805,82	6779,58	682429	98846	375731	207598	961229
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	207852	20277		71202	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66258	376202,00	--	249264	--	249264	--	269205
		СП - 8%			--	--	--	--		19941	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 7)-99М									
82	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,366	46805,82	6779,58	157548	22820	86742	47927	221913
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	47986	4681		16438	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36729	376202,00	--	138175	--	138175	--	149229
		СП - 8%			--	--	--	--		11054	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 21)-75,75М									
84	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	9,16575	46805,82	6779,58	429010	62140	236203	130507	604278
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	130667	12747		44761	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,316635	376202,00	--	119119	--	119119	--	128648
		СП - 8%			--	--	--	--		9529	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 23)-147,75М									
86	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	13,44525	46805,82	6779,58	629316	91153	346488	191440	886417
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	191675	18699		65661	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4728	376202,00	--	177868	--	177868	--	192097
		СП - 8%			--	--	--	--		14229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14297618	688911	12199511	1515031	17077662
							1409196	142501	--	1265009	

РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /АС. Лист 16а/

88	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	15,75	4064,17	65,37	64011	1029	10214	36723	108793
		НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	52768	453		8059	
89	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	15,75	27378,00	--	431204	--	431204	--	465700
		СП - 8%			--	--	--	--		34496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				495215	1029	441418	36723	574493
							52768	453	--	42555	
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ. /ТИП 174/ /АС. Лист 31/									
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	67,6584	33852,79	9,98	2290426	675	1939246	329475	2829493
		НР - 94%; СП - 8%			5180,51	--	350505	--		209592	
91	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м^2 покрытия	845,73	1550,52	136,58	1311321	115510	786528	424345	1874518
		НР - 94%; СП - 8%			483,94	49,84	409283	42151		138852	
92	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м^2 покрытия	845,73	561,36	19,62	474759	16593	410983	53670	570707
		НР - 94%; СП - 8%			55,79	11,72	47183	9912		42278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4076506	132778	3136757	807490	5274718
							806971	52063	--	390722	
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА /АС. Лист 31/									
93	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м^2 отделываемой поверхности	845,73	528,85	2,74	447264	2318	17971	342732	853197
		НР - 80%; СП - 8%			504,86	1,70	426975	1438		63201	
94	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м^2	3,6	4232,23	51,35	15236	184	3746	9136	26322
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	11306	114		1950	
95	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	813	581,22	4,24	472532	3447	5431	548946	1103192
		НР - 118%; СП - 8%			570,30	1,91	463654	1553		81715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				935032	5949	27148	900814	1982711
							901935	3105	--	146866	
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ /АС. Лист 34/									
96	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ГПС под фундаменты	м^3	3,636	8834,58	2553,08	32123	9283	18297	7820	43139
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	4543	3866		3195	

97	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	$м^3$	0,3232	16971,87	2526,46	5485	817	3250	1641	7696
		НР - 94%; СП - 8%			4387,86	1013,58	1418	328		570	
98	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	$м^3$	0,3232	13027,41	1459,45	4210	472	2370	1454	6117
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	1368	179		453	
99	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	$м^3$	0,608	27850,19	2470,87	16933	1503	13687	1895	20335
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	1743	340		1506	
100	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	455717,00	--	2844	--	2844	--	3071
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
101	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Железнение поверхности	$м^2$	6,08	580,37	1,27	3529	7	159	3063	7120
		НР - 91%; СП - 8%			553,08	0,57	3363	3		527	
102	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	$м^3$	5,04	38138,92	3182,19	192220	16038	133522	41982	252938
		НР - 91%; СП - 8%			8464,33	689,26	42660	3474		18736	
103	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	$м^3$	0,62	34194,38	2862,56	21201	1775	15639	3783	26982
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	3787	370		1999	
104	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	455717,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
105	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км	0,0699	654507,24	96632,24	45750	6755	1866	39252	91802
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	37129	2519		6800	
106	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	м	69,9	1413,00	--	98769	--	98769	--	106670
		СП - 8%			--	--	--	--		7901	
107	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических ограждений без поручня	м	10	21986,10	115,41	219861	1154	211016	9646	247868
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	7691	484		18361	
108	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,029472	1325188,34	1908,98	39056	56	28734	9364	52294
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	10266	24		3874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	5,2	1200,51	1,47	6243	8	747	4394	11488
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	5488	4		851	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
110	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,172	233725,02	52247,85	40201	8986	1261	22920	68171
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	29954	3263		5050	
111	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16432	38053,07	16443,18	6253	2702	1881	1723	8614
		НР - 69%; СП - 8%			10160,64	5036,36	1670	828		638	
112	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,00768	78948,81	32446,89	606	249	52	265	941
		НР - 69%; СП - 8%			39744,00	10310,19	305	79		70	
113	214-201-0203 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00768	607568,00	--	4666	--	4666	--	5039
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
114	241-102-0223 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	11371,00	--	61403	--	61403	--	66315
		СП - 8%			--	--	--	--		4912	
115	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	1012960,00	--	22893	--	22893	--	24724
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
116	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,148	218067,71	1107,70	32274	164	27034	4624	39850
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	5076	62		2952	
117	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,148	11757,53	84,81	1740	12	1539	175	2068
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	189	5		153	
118	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	11,48	3310,54	31,23	38005	359	19193	17042	59451
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	18453	71		4404	
119	224-101-0404 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	12,69688	5422,00	--	68842	--	68842	--	74349
		СП - 8%			--	--	--	--		5507	

120	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	11,48	409,89	3,94	4706	46	4106	517	5640
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	554	20		418	
121	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,4	1200,51	1,47	7683	10	918	5408	14138
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	6755	5		1047	
		ПРИЯМОК (500х500х800)-6ШТ /АС. Лист 16а/									
122	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийного основания под фундаменты	$м^3$	0,6	12838,88	2553,08	7703	1532	5421	1290	9713
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	750	638		720	
123	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	7,5	1910,53	98,10	14329	736	11969	1789	17408
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	1624	279		1289	
124	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	$м^3$	1,74	31162,02	2604,94	54222	4533	38932	11330	70797
		НР - 91%; СП - 8%			6182,33	973,47	10757	1694		5244	
125	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	$м^3$	3,48	32153,68	2604,94	111895	9066	81314	22661	145320
		НР - 91%; СП - 8%			6182,33	973,47	21515	3388		10764	
126	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,076128	455717,00	--	34693	--	34693	--	37468
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,8	1184,12	27,97	41207	973	26330	13055	58602
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	13904	133		4341	
128	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических решеток приямков	т	0,07626	1127459,69	13739,48	85980	1047	79460	5428	98721
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	5473	363		7313	
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ /АС. Лист 16а/									
129	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,09084	104,31	3,74	9	--	1	8	19
		НР - 98%; СП - 8%			90,89	0,78	8	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	479350,00	--	4027	--	4027	--	4349

		СП - 8%			--	--	--	--		322	
131	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08244	494640,00	--	40778	--	40778	--	44040
		СП - 8%			--	--	--	--		3262	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-4ШТ /АС. Лист 16а/									
132	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночного основания под фундаменты	$м^3$	1,632	9016,28	2553,08	14715	4166	8510	3510	19683
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	2039	1735		1458	
133	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	0,2	33085,93	1342,79	6617	268	5110	1222	8467
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	1239	104		627	
134	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00384	802436,86	3266,34	3081	12	1186	1718	5183
		НР - 91%; СП - 8%			490340,52	1391,73	1883	5		384	
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ /АС. Лист 16а/									
135	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночного основания под фундаменты	$м^3$	0,825	9016,28	2553,08	7438	2106	4301	1774	9949
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	1031	877		737	
136	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	0,3	33085,93	1342,79	9926	403	7664	1834	12700
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	1859	156		941	
		ЛОТОК /АС. Лист 10/									
137	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	$м^3$ основания	6,79	8834,58	2553,08	59987	17335	34169	14604	80558
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	8483	7220		5967	
138	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство стен и днищ (В7,5)	$м^3$	3,4	31078,06	2604,94	105665	8857	75788	22140	138029
		НР - 91%; СП - 8%			6182,33	973,47	21020	3310		10224	
139	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление металлических решеток	т	1,5246	233725,02	52247,85	356337	79657	11168	203161	604258
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	265512	28924		44760	
140	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических решеток	т	1,5246	153871,69	13739,48	234593	20947	104226	108517	370559
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	109420	7265		27449	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8714	376202,00	--	327822	--	327822	--	354048
		СП - 8%			--	--	--	--		26226	

142	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,6532	541355,00	--	353613	--	353613	--	381902
		СП - 8%			--	--	--	--		28289	
		ОГМ-1=28ШТ /АС. Лист 32/									
143	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление ограждений	т конструкций	0,163856	233725,02	52247,85	38297	8561	1200	21835	64942
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	28536	3109		4811	
144	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж ограждений	т	0,163856	163962,49	2087,40	26866	342	2476	16671	47020
		НР - 69%; СП - 8%			146762,82	691,76	24048	113		3483	
145	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10752	501374,00	--	53908	--	53908	--	58221
		СП - 8%			--	--	--	--		4313	
146	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034048	490233,00	--	16691	--	16691	--	18026
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
147	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013888	376202,00	--	5225	--	5225	--	5643
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
148	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9152	455717,00	--	872789	--	872789	--	942612
		СП - 8%			--	--	--	--		69823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3867823	210937	2955373	629515	4857124
							701513	75237	--	359784	
		РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА									
149	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	$м^3$ основания	38,925	8834,58	2553,08	343886	99379	195874	83721	461816
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	48633	41390		34208	
150	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	18,165	24894,52	1740,40	452209	31615	392373	32122	523077
		НР - 91%; СП - 8%			1553,59	389,64	28221	7078		38746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				796095	130994	588247	115843	984893
							76854	48468	--	72954	
		РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									

151	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1140	19420,64	3101,87	22139530	3536132	4820217	13528505	38521478
		НР - 93%; СП - 8%			12090,51	669,82	13783181	763595		2853443	
152	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	238,509375	39864,00	--	9507938	--	9507938	--	10268573
		СП - 8%			--	--	--	--		760635	
153	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	279,664	62223,00	--	17401533	--	17401533	--	18793656
		СП - 8%			--	--	--	--		1392123	
154	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	67,192	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
155	261-107-0301 РСНБ РК 2022	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	3420	28,00	--	95760	--	95760	--	103421
		СП - 8%			--	--	--	--		7661	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
156	1108-0201-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	619	17613,95	2870,53	10903035	1776858	3002880	6080264	18341960
		НР - 93%; СП - 8%			9892,24	669,82	6123297	414619		1358662	
157	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	129,5064063	39864,00	--	5162643	--	5162643	--	5575654
		СП - 8%			--	--	--	--		413011	
158	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	151,844	62223,00	--	9448189	--	9448189	--	10204044
		СП - 8%			--	--	--	--		755855	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ									
159	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	259	15945,29	2924,62	4129830	757477	987108	2370396	7020244
		НР - 93%; СП - 8%			9209,44	631,54	2385245	163569		520018	
160	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	48,241	62223,00	--	3001700	--	3001700	--	3241836

		СП - 8%			--	--	--	--		240136	
161	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	30,948	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
162	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	213	3277,09	394,71	698020	84074	79959	514917	1309971
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	533987	19688		97034	
163	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	8,266104	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
164	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	213	419,12	--	89273	--	--	83023	186079
		НР - 93%; СП - 8%			419,12	--	89273	--		13783	
165	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	$м^3$	1,704	13689,88	5821,18	23328	9920	1188	12954	39185
		НР - 91%; СП - 8%			7171,20	1182,87	12220	2016		2903	
166	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	$м^3$	1,72956	25927,00	--	44842	--	44842	--	48429
		СП - 8%			--	--	--	--		3587	
167	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2722	455717,00	--	124046	--	124046	--	133970
		СП - 8%			--	--	--	--		9924	
168	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	17,04	203,71	5,08	3471	86	293	2934	6918
		НР - 94%; СП - 8%			181,48	1,72	3092	29		512	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
169	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	1654	16963,16	4287,79	28057067	7092005	6479446	15049498	46555089
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	14485616	1696640		3448524	
170	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	490,9058	62223,00	--	30545632	--	30545632	--	32989283
		СП - 8%			--	--	--	--		2443651	

171	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2854	3277,09	394,71	9352815	1126502	1071392	6899402	17552386
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	7154921	263795		1300168	
172	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	110,758032	59457,00	--	6585340	--	6585340	--	7112167
		СП - 8%			--	--	--	--		526827	
173	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3276815	455717,00	--	149330	--	149330	--	161276
		СП - 8%			--	--	--	--		11946	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 15/									
174	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	2,47825	99044,21	3351,46	245456	8306	--	222932	505859
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	237151	2561		37471	
175	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,47825	455717,00	--	1129381	--	1129381	--	1219731
		СП - 8%			--	--	--	--		90350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				158838159	14391360	99638817	44764825	219891209
							44807983	3326512	--	16288224	
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ /АС. Лист 54а, 54б/									
		ПР-1-60ШТ									
176	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	22,2	76359,94	6254,85	1695191	138858	1081122	458541	2326031
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	475211	28680		172299	
177	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,927	329247,00	--	305212	--	305212	--	329629
		СП - 8%			--	--	--	--		24417	
178	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4122	349794,00	--	144185	--	144185	--	155720
		СП - 8%			--	--	--	--		11535	
179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3888	376202,00	--	146267	--	146267	--	157968
		СП - 8%			--	--	--	--		11701	
		ПР-2-60ШТ									

180	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	12,6	76359,94	6254,85	962135	78811	613609	260253	1320179
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	269715	16278		97791	
181	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5274	329247,00	--	173645	--	173645	--	187537
		СП - 8%			--	--	--	--		13892	
182	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2358	349794,00	--	82481	--	82481	--	89080
		СП - 8%			--	--	--	--		6599	
183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,216	376202,00	--	81260	--	81260	--	87761
		СП - 8%			--	--	--	--		6501	
184	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,9774	107772,00	8746,28	105336	8549	10741	103808	225875
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	86046	1927		16732	
185	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9774	479350,00	--	468517	--	468517	--	505998
		СП - 8%			--	--	--	--		37481	
		ПР-3-60ШТ									
186	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	14,4	76359,94	6254,85	1099583	90070	701268	297432	1508776
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	308245	18603		111761	
187	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6012	329247,00	--	197943	--	197943	--	213778
		СП - 8%			--	--	--	--		15835	
188	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2664	349794,00	--	93185	--	93185	--	100640
		СП - 8%			--	--	--	--		7455	
189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2376	376202,00	--	89386	--	89386	--	96537
		СП - 8%			--	--	--	--		7151	
190	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,107	107772,00	8746,28	119304	9682	12167	117572	255826
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	97455	2182		18950	

191	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,107	479350,00	--	530640	--	530640	--	573091
		СП - 8%			--	--	--	--		42451	
		ПР-4-6ШТ									
192	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,52	76359,94	6254,85	192427	15763	122721	52051	264036
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	53943	3256		19558	
193	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10638	329247,00	--	35025	--	35025	--	37827
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
194	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04734	349794,00	--	16559	--	16559	--	17884
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
195	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02808	376202,00	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
		ПР-5-6ШТ									
196	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,04	76359,94	6254,85	155774	12759	99347	42136	213743
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	43668	2635		15833	
197	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0846	329247,00	--	27854	--	27854	--	30082
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
198	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03762	349794,00	--	13159	--	13159	--	14212
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
199	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03456	376202,00	--	13002	--	13002	--	14042
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
200	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15474	107772,00	8746,28	16677	1353	1701	16435	35760
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	13623	305		2649	
201	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15474	479350,00	--	74175	--	74175	--	80109
		СП - 8%			--	--	--	--		5934	

		ПР-6-30ШТ									
202	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	6,3	76359,94	6254,85	481068	39406	306805	130127	660090
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	134857	8139		48896	
203	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2466	329247,00	--	81192	--	81192	--	87687
		СП - 8%			--	--	--	--		6495	
204	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1098	349794,00	--	38407	--	38407	--	41480
		СП - 8%			--	--	--	--		3073	
205	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0864	376202,00	--	32504	--	32504	--	35104
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
		ПР-7-30ШТ									
206	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	6,3	76359,94	6254,85	481068	39406	306805	130127	660090
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	134857	8139		48896	
207	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2466	329247,00	--	81192	--	81192	--	87687
		СП - 8%			--	--	--	--		6495	
208	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1098	349794,00	--	38407	--	38407	--	41480
		СП - 8%			--	--	--	--		3073	
209	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0864	376202,00	--	32504	--	32504	--	35104
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
		ПР-8-30ШТ									
210	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	6,3	76359,94	6254,85	481068	39406	306805	130127	660090
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	134857	8139		48896	
211	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2466	329247,00	--	81192	--	81192	--	87687
		СП - 8%			--	--	--	--		6495	
212	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1098	349794,00	--	38407	--	38407	--	41480
		СП - 8%			--	--	--	--		3073	

213	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0864	376202,00	--	32504	--	32504	--	35104
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
		ПР-9-60ШТ									
214	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	22,2	76359,94	6254,85	1695191	138858	1081122	458541	2326031
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	475211	28680		172299	
215	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8532	329247,00	--	280914	--	280914	--	303387
		СП - 8%			--	--	--	--		22473	
216	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,378	349794,00	--	132222	--	132222	--	142800
		СП - 8%			--	--	--	--		10578	
217	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3072	376202,00	--	115569	--	115569	--	124815
		СП - 8%			--	--	--	--		9246	
		ПР-10-60ШТ									
218	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,74	76359,94	6254,85	132866	10884	84736	35940	182310
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	37246	2248		13504	
219	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1776	349794,00	--	62123	--	62123	--	67093
		СП - 8%			--	--	--	--		4970	
220	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	376202,00	--	4966	--	4966	--	5363
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
		ПР-11-120ШТ									
221	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,88	76359,94	6254,85	219917	18014	140254	59486	301756
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	61649	3721		22352	
222	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3552	349794,00	--	124247	--	124247	--	134187
		СП - 8%			--	--	--	--		9940	
223	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	376202,00	--	8126	--	8126	--	8776
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		ПР-12-180ШТ									
224	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,6	76359,94	6254,85	274896	22518	175317	74358	377194

		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	77061	4651		27940	
225	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,342	349794,00	--	119630	--	119630	--	129200
		СП - 8%			--	--	--	--		9570	
226	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	376202,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
		ПР-13-60ШТ									
227	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	16,8	76359,94	6254,85	1282847	105082	818146	347004	1760239
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	359619	21704		130388	
228	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7128	329247,00	--	234687	--	234687	--	253462
		СП - 8%			--	--	--	--		18775	
229	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2112	349794,00	--	73876	--	73876	--	79786
		СП - 8%			--	--	--	--		5910	
230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2808	376202,00	--	105638	--	105638	--	114089
		СП - 8%			--	--	--	--		8451	
231	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,3698	107772,00	8746,28	147626	11981	15054	145483	316558
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	120591	2700		23449	
232	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,3698	479350,00	--	656614	--	656614	--	709143
		СП - 8%			--	--	--	--		52529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14430434	781400	10765180	2859421	18673040
							2883854	161987	--	1383189	
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ /АС. Лист 38,44/									
233	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	104	3837,76	1903,39	399127	197953	86806	181925	627536
		НР - 118%; СП - 8%			1099,69	382,75	114368	39806		46484	
234	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	468	4746,42	2221,26	2221325	1039550	564132	975490	3452558

		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	617643	209042		255743	
235	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 $м^2$	шт	60	13999,31	2301,39	839959	138083	291560	520011	1468767
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	410316	30371		108797	
236	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)	$м^2$	3633,1	8126,00	--	29522571	--	29522571	--	31884377
		СП - 8%			--	--	--	--		2361806	
237	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820)	$м^2$	968,2	8945,00	--	8660549	--	8660549	--	9353393
		СП - 8%			--	--	--	--		692844	
238	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4644	107772,00	8746,28	50049	4061	5104	49323	107322
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	40884	915		7950	
239	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4644	376202,00	--	174708	--	174708	--	188685
		СП - 8%			--	--	--	--		13977	
240	1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	3774,99	2144,72	30200	17158	425	19260	53416
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	12617	3705		3957	
241	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	$м^3$	2,576	148793,00	--	383291	--	383291	--	413954
		СП - 8%			--	--	--	--		30663	
242	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит балконов площадью до 5 $м^2$ (ПБК)	шт	60	10878,59	4902,72	652715	294163	56561	430994	1170406
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	301991	63257		86697	
243	222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	60	34644,00	--	2078640	--	2078640	--	2244931
		СП - 8%			--	--	--	--		166291	
244	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	8	2192,60	1282,19	17541	10258	1711	10525	30311
		НР - 118%; СП - 8%			696,56	418,35	5572	3347		2245	
245	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	$м^3$	0,632	139220,00	--	87987	--	87987	--	95026
		СП - 8%			--	--	--	--		7039	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-24+6=30ШТ /АС. Лист 35,42/									

246	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	21,3	73381,79	2683,73	1563032	57163	962910	505804	2234343
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	542959	12870		165507	
247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,524	376202,00	--	573332	--	573332	--	619199
		СП - 8%			--	--	--	--		45867	
248	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0936	455717,00	--	42655	--	42655	--	46067
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-6ШТ /АС. Лист 45/									
249	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,1	73381,79	2683,73	154102	5636	94935	49868	220288
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	53531	1269		16318	
250	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55956	329247,00	--	184233	--	184233	--	198972
		СП - 8%			--	--	--	--		14739	
251	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	376202,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
252	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,04338	1325188,34	1908,98	57487	83	42293	13783	76972
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	15111	35		5702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИЛЬЗЫ									
253	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05061	1325188,34	1908,98	67068	97	49341	16080	89800
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	17630	41		6652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 1)-40,2+20,1=60,3М /АС. Лист 33,39/									
254	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,5577	46805,82	6779,58	166521	24120	91682	50656	234552
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	50719	4948		17374	
255	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,235773	376202,00	--	88698	--	88698	--	95794
		СП - 8%			--	--	--	--		7096	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 5)-324+162=486М									

256	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	43,74	46805,82	6779,58	2047287	296539	1127191	622793	2883686
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	623557	60831		213606	
257	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,98774	376202,00	--	747792	--	747792	--	807615
		СП - 8%			--	--	--	--		59823	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 7)-198+99=297М									
258	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,098	46805,82	6779,58	472645	68461	260227	143781	665740
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	143957	14044		49314	
259	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10187	376202,00	--	414526	--	414526	--	447688
		СП - 8%			--	--	--	--		33162	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 21)-151,5+75,75=227,25М									
260	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	27,49725	46805,82	6779,58	1287031	186420	708610	391520	1812835
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	392001	38241		134284	
261	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,949905	376202,00	--	357356	--	357356	--	385944
		СП - 8%			--	--	--	--		28588	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 23)-295,5+147,75=443,25М									
262	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	40,33575	46805,82	6779,58	1887948	273459	1039463	574321	2659251
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	575026	56096		196982	
263	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4184	376202,00	--	533605	--	533605	--	576293
		СП - 8%			--	--	--	--		42688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				55767140	2613204	49236054	4556134	65149134
							3917882	538818	--	4825860	
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ /АС. Лист 50/									
264	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1233	1419,22	74,87	1749898	92314	721120	881435	2841843
		НР - 92%; СП - 8%			759,50	17,53	936464	21614		210510	
265	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	279,3978	41869,00	--	11698106	--	11698106	--	12633955
		СП - 8%			--	--	--	--		935849	

266	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	$м^2$	246	549,25	17,98	135116	4423	102263	27158	175256
		НР - 92%; СП - 8%			115,57	4,43	28430	1090		12981	
267	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	$м^2$	1233	956,08	154,10	1178847	190005	587279	411563	1717643
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	401563	45781		127233	
268	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	$м^2$	1233	2098,67	2,30	2587660	2836	757814	1681491	4610680
		НР - 92%; СП - 8%			1481,76	0,57	1827010	703		341529	
269	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	23,7	218067,71	1107,70	5168205	26253	4329067	740542	6381446
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	812885	9939		472700	
270	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	25,13	11757,53	84,81	295467	2132	261306	29655	351132
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	32029	921		26010	
271	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	1272,9	3310,54	31,23	4213986	39752	2128162	1889595	6591865
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	2046072	7828		488284	
272	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	1407,8274	5136,00	--	7230602	--	7230602	--	7809050
		СП - 8%			--	--	--	--		578448	
273	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	1272,9	409,89	3,94	521749	5015	455253	57281	625350
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	61481	2164		46321	
274	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	154,8	3890,03	19,64	602177	3040	328071	245059	915015
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	271066	1223		67779	
275	214-204-0505 РСНБ РК 2022	Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	159,444	2727,00	--	434804	--	434804	--	469588
		СП - 8%			--	--	--	--		34784	
276	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	207,65448	1612,05	20,69	334749	4297	7176	298402	683802
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	323276	1074		50651	

277	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м	551,1	3310,00	--	1824141	--	1824141	--	1970072
		СП - 8%			--	--	--	--		145931	
278	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	237,93	1173,61	16,96	279237	4035	169264	98598	408062
		НР - 92%; СП - 8%			445,25	5,19	105938	1235		30227	
279	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	237,93	2557,00	--	608387	--	608387	--	657058
		СП - 8%			--	--	--	--		48671	
280	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	309,6	142,57	33,26	44140	10298	2848	31115	81277
		НР - 92%; СП - 8%			100,11	9,13	30994	2827		6022	
281	1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска суриком перил	$м^2$	46,44	130,52	0,66	6061	31	1553	3594	10427
		НР - 80%; СП - 8%			96,40	0,34	4477	16		772	
282	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	24,2	5176,07	20,69	125261	501	87085	34776	172840
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	37675	125		12803	
283	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	90	305,37	7,13	27483	642	21980	4613	34664
		НР - 90%; СП - 8%			54,01	2,95	4861	266		2568	
284	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	$м^2$	108	1622,46	41,80	175226	4514	49104	100485	297768
		НР - 80%; СП - 8%			1126,00	37,02	121608	3998		22057	
285	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Железнение поверхности	$м^2$	108	580,37	1,27	62680	138	2809	54413	126460
		НР - 91%; СП - 8%			553,08	0,57	59733	62		9368	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-6ШТ /АС. Лист 52/									
286	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство слуховых окон	шт	6	35195,60	1215,79	211174	7295	145451	55346	287842
		НР - 90%; СП - 8%			9737,97	511,32	58428	3068		21322	
287	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	$м^2$	6,48	31739,00	--	205669	--	205669	--	222122
		СП - 8%			--	--	--	--		16453	
288	1110-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство жалюзи	$м^2$	0,096	348,07	5,93	33	--	5	26	64

		НР - 90%; СП - 8%			296,01	2,68	28	--		5	
289	261-103-0127 РСНБ РК 2022	Рейки из хвойных неантисептированных пород	$м^3$	0,096	46624,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
290	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	34,2	1090,59	29,44	37298	1007	2824	31148	73922
		НР - 92%; СП - 8%			978,57	11,40	33467	390		5476	
291	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	37,8252	5136,00	--	194270	--	194270	--	209812
		СП - 8%			--	--	--	--		15542	
292	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	1,7574	11757,53	84,81	20663	149	18274	2074	24556
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	2240	64		1819	
293	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	34,2	409,89	3,94	14018	135	12231	1539	16802
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	1652	58		1245	
294	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	527,00	--	12648	--	12648	--	13660
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
295	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	24	1575,00	--	37800	--	37800	--	40824
		СП - 8%			--	--	--	--		3024	
296	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	12	1090,00	--	13080	--	13080	--	14126
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-6ШТ									
297	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	$м^2$	29,7	956,08	154,10	28396	4577	14146	9914	41374
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	9673	1103		3065	
298	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	$м^2$	29,7	105,34	11,49	3129	341	2608	244	3643
		НР - 92%; СП - 8%			6,05	2,87	180	85		270	
299	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	29,7	2369,92	161,77	70387	4804	49951	15394	92643
		НР - 92%; СП - 8%			526,33	37,05	15632	1100		6862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	1112-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	18	5782,01	83,89	104076	1510	84710	16679	130416
		НР - 92%; СП - 8%			992,01	15,20	17856	274		9660	

		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-6шт /АС. Лист 16,17,18/									
301	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	1,5	17436,36	4287,79	26155	6432	5876	14308	43700
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	13847	1539		3237	
302	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	0,4389	58511,00	--	25680	--	25680	--	27734
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
303	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,54	195912,60	1587,02	105793	857	86132	17258	132895
		НР - 90%; СП - 8%			34821,90	688,95	18804	372		9844	
304	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,192	103941,71	34447,81	19957	6614	3060	8692	30940
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	10283	2313		2292	
305	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,192	1004968,00	--	192954	--	192954	--	208390
		СП - 8%			--	--	--	--		15436	
306	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	6	4593,96	1025,56	27564	6153	9932	11715	42421
		НР - 90%; СП - 8%			1913,24	256,21	11479	1537		3142	
307	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	6	43654,00	--	261924	--	261924	--	282878
		СП - 8%			--	--	--	--		20954	
308	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	6	4001,00	--	24006	--	24006	--	25926
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
309	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	210	790,21	353,61	165944	74259	39996	79916	265528
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	51689	16036		19669	
310	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	16,8	148793,00	--	2499722	--	2499722	--	2699700
		СП - 8%			--	--	--	--		199978	
311	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,08629	107772,00	8746,28	117072	9501	11939	115372	251040
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	95632	2141		18596	

312	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,08629	501374,00	--	544638	--	544638	--	588209
		СП - 8%			--	--	--	--		43571	
313	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	8,4	4064,17	65,37	34139	549	5447	19586	58023
		НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	28143	242		4298	
314	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	8,4	27378,00	--	229975	--	229975	--	248373
		СП - 8%			--	--	--	--		18398	
315	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,353	21854,87	1258,17	7715	444	136	6642	15506
		НР - 91%; СП - 8%			20212,70	464,88	7135	164		1149	
316	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,353	455717,00	--	160868	--	160868	--	173737
		СП - 8%			--	--	--	--		12869	
		ВЕНТКАНАЛ /АС. Лист 55/									
317	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м^3 кладки	46,5	17436,36	4287,79	810791	199382	182161	443560	1354699
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	429248	47699		100348	
318	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	13,6059	58511,00	--	796095	--	796095	--	859783
		СП - 8%			--	--	--	--		63688	
319	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м^2	164	1622,46	41,80	266083	6855	74564	152589	452166
		НР - 80%; СП - 8%			1126,00	37,02	184664	6071		33494	
320	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м^2	164	111,37	0,87	18265	143	3452	11785	32454
		НР - 80%; СП - 8%			89,45	0,37	14670	61		2404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	72	2192,60	1282,19	157867	92317	15398	94722	272797
		НР - 118%; СП - 8%			696,56	418,35	50152	30121		20208	
322	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м^3	2,736	139220,00	--	380906	--	380906	--	411378

		СП - 8%			--	--	--	--		30472	
323	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	144	2448,51	85,08	352585	12251	79392	311033	716708
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	260942	2645		53090	
324	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	144	12510,00	--	1801440	--	1801440	--	1945555
		СП - 8%			--	--	--	--		144115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				49289237	825801	40042030	8009317	61882433
							8421406	217949	--	4583883	
		РАЗДЕЛ 14. ОКНА /АС. Лист 53/									
325	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	306	5029,88	243,18	1539143	74413	718928	704195	2422804
		НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	745802	36637		179466	
326	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 $м^2$	$м^2$	54	5037,15	239,94	272006	12957	141871	111131	413788
		НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	117178	6301		30651	
327	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	$м^2$	306	28566,00	--	8741196	--	8741196	--	9440492
		СП - 8%			--	--	--	--		699296	
328	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	54	39837,00	--	2151198	--	2151198	--	2323294
		СП - 8%			--	--	--	--		172096	
329	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	272,7	2158,76	13,67	588694	3728	499314	78677	720760
		НР - 90%; СП - 8%			314,09	6,48	85652	1767		53389	
330	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	264	2917,00	--	770088	--	770088	--	831695
		СП - 8%			--	--	--	--		61607	
331	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8,7	1486,00	--	12928	--	12928	--	13962

		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
332	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	272,7	2183,00	5,43	595304	1481	422172	137664	791607
		НР - 80%; СП - 8%			629,45	1,58	171651	431		58639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				14670557	92579	13457695	1031667	16958402
							1120283	45136	--	1256178	
		РАЗДЕЛ 15. ВИТРАЖИ									
		ВИТРАЖИ ВН-1-6ШТ /АС. Лист 59/									
333	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	135,0027	10136,34	2231,37	1368433	301241	3742	796207	2337810
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	1063450	90472		173171	
334	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	135,0027	98820,00	--	13340967	--	13340967	--	14408244
		СП - 8%			--	--	--	--		1067277	
335	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления	т	0,0972018	1174315,00	--	114146	--	114146	--	123278
		СП - 8%			--	--	--	--		9132	
336	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	9,3	2158,76	13,67	20076	127	17028	2683	24580
		НР - 90%; СП - 8%			314,09	6,48	2921	60		1821	
337	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	9,3	2280,00	--	21204	--	21204	--	22900
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
338	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	9,3	2183,00	5,43	20302	51	14397	4695	26997
		НР - 80%; СП - 8%			629,45	1,58	5854	15		2000	
		ВИТРАЖИ ВН-1-60ШТ /АС. Лист 59а/									
339	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	178,2	10136,34	2231,37	1806296	397630	4940	1050972	3085849
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	1403726	119421		228581	
340	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	178,2	98820,00	--	17609724	--	17609724	--	19018502

		СП - 8%			--	--	--	--		1408778	
341	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления	т	0,128304	1174315,00	--	150669	--	150669	--	162723
		СП - 8%			--	--	--	--		12054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				34451817	699049	31276817	1854557	39210883
							2475951	209968	--	2904510	
		РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ /АС. Лист 53/									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
342	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	180,18	3733,08	1039,59	672626	187314	196455	302463	1053096
		НР - 90%; СП - 8%			1603,16	262,03	288857	47213		78007	
343	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	516,6	2377,00	116,02	1227958	59936	328950	778149	2166594
		НР - 90%; СП - 8%			1624,22	49,44	839072	25541		160487	
344	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П /ДН 21-13	м^2	16,38	10242,00	--	167764	--	167764	--	181185
		СП - 8%			--	--	--	--		13421	
345	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	226,8	7373,00	--	1672196	--	1672196	--	1805972
		СП - 8%			--	--	--	--		133776	
346	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	189	9366,00	--	1770174	--	1770174	--	1911788
		СП - 8%			--	--	--	--		141614	
347	223-201-0111 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м^2	100,8	11430,00	--	1152144	--	1152144	--	1244316
		СП - 8%			--	--	--	--		92172	
348	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м^2	163,8	16706,00	--	2736443	--	2736443	--	2955358
		СП - 8%			--	--	--	--		218915	
349	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	366	3246,00	--	1188036	--	1188036	--	1283079

		СП - 8%			--	--	--	--		95043	
350	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	366	2760,00	--	1010160	--	1010160	--	1090973
		СП - 8%			--	--	--	--		80813	
351	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	732	527,00	--	385764	--	385764	--	416625
		СП - 8%			--	--	--	--		30861	
352	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление /Д-2/	м коробок	612	479,71	1,69	293583	1034	222206	63734	385903
		НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	70343	471		28587	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
353	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	16,38	3708,76	69,15	60749	1132	8562	35574	104029
		НР - 69%; СП - 8%			3116,89	30,66	51055	502		7706	
354	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	16,38	72945,00	--	1194839	--	1194839	--	1290426
		СП - 8%			--	--	--	--		95587	
355	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	173,88	4064,17	65,37	706678	11366	112748	405422	1201068
		НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	582564	5004		88967	
356	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	173,88	55181,00	--	9594872	--	9594872	--	10362462
		СП - 8%			--	--	--	--		767590	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
357	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 $м^2$	$м^2$	237,6	5145,74	247,83	1222628	58884	654254	484659	1843869
		НР - 90%; СП - 8%			2144,32	122,14	509490	29020		136582	
358	223-204-0105 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9	$м^2$	237,6	44437,00	--	10558231	--	10558231	--	11402889
		СП - 8%			--	--	--	--		844658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				35614845	319666	32953798	2070001	40699632
							2341381	107751	--	3014786	
		РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 22/									
		Л1-5ШТ									

359	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	45	11915,58	7957,41	536201	358084	3801	313532	917711
		НР - 118%; СП - 8%			3873,69	2030,86	174316	91389		67979	
360	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	40	8090,17	4117,76	323607	164710	4077	224916	592405
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	154820	35787		43882	
361	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	163,8	10298,00	--	1686812	--	1686812	--	1821757
		СП - 8%			--	--	--	--		134945	
362	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	144	8125,00	--	1170000	--	1170000	--	1263600
		СП - 8%			--	--	--	--		93600	
363	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	90	2017,73	77,37	181596	6963	3627	205289	417836
		НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	171006	2967		30951	
364	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	90	6979,00	--	628110	--	628110	--	678359
		СП - 8%			--	--	--	--		50249	
365	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	1,63655	103941,71	34447,81	170106	56376	26077	74085	263726
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	87653	19716		19535	
366	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,63655	1004968,00	--	1644680	--	1644680	--	1776254
		СП - 8%			--	--	--	--		131574	
367	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,3444	103941,71	34447,81	35798	11864	5488	15591	55500
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	18446	4149		4111	
368	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3444	1004968,00	--	346111	--	346111	--	373800
		СП - 8%			--	--	--	--		27689	
369	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,5932	103941,71	34447,81	61658	20434	9452	26853	95592
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	31772	7146		7081	
370	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5932	1004968,00	--	596147	--	596147	--	643839
		СП - 8%			--	--	--	--		47692	

371	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,57415	1200,51	1,47	3090	4	369	2175	5686
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	2717	2		421	
372	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0364	1078883,54	1908,98	39271	70	35487	3407	46092
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	3714	30		3414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0188	497505,00	--	9353	--	9353	--	10101
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
374	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	349794,00	--	6156	--	6156	--	6649
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
375	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных фундаментов-столбов	$м^3$	0,96	36503,64	1688,06	35043	1621	25888	7191	45612
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	7534	368		3379	
376	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	3305,30	1914,30	66106	38286	741	41709	116440
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	27079	8267		8625	
377	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	3,42	148793,00	--	508872	--	508872	--	549582
		СП - 8%			--	--	--	--		40710	
378	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,16848	107191,37	1910,93	18060	322	4915	11660	32097
		НР - 90%; СП - 8%			76110,84	784,73	12823	132		2378	
379	232-602-0101 РСНБ РК 2022	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	120	2078,00	--	249360	--	249360	--	269309
		СП - 8%			--	--	--	--		19949	
380	1115-0404-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	12,72	1928,53	1,47	24531	19	17339	5746	32699
		НР - 80%; СП - 8%			563,92	0,71	7173	9		2422	
		Л2-1ШТ									
381	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9	11915,58	7957,41	107240	71617	760	62706	183542

		НР - 118%; СП - 8%			3873,69	2030,86	34863	18278		13596	
382	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	8	8090,17	4117,76	64721	32942	815	44983	118481
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	30964	7157		8776	
383	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	32,76	10298,00	--	337362	--	337362	--	364351
		СП - 8%			--	--	--	--		26989	
384	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	28,8	8125,00	--	234000	--	234000	--	252720
		СП - 8%			--	--	--	--		18720	
385	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,32731	103941,71	34447,81	34021	11275	5215	14817	52745
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	17531	3943		3907	
386	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32731	1004968,00	--	328936	--	328936	--	355251
		СП - 8%			--	--	--	--		26315	
387	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,06888	103941,71	34447,81	7160	2373	1098	3118	11100
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	3689	830		822	
388	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06888	1004968,00	--	69222	--	69222	--	74760
		СП - 8%			--	--	--	--		5538	
389	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,39619	1200,51	1,47	476	--	58	335	876
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	418	--		65	
390	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	3305,30	1914,30	13221	7657	148	8342	23288
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	5416	1653		1725	
391	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	0,684	148793,00	--	101774	--	101774	--	109916
		СП - 8%			--	--	--	--		8142	
392	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,033696	107191,37	1910,93	3612	64	983	2332	6419
		НР - 90%; СП - 8%			76110,84	784,73	2565	26		476	
393	232-602-0101 РСНБ РК 2022	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	24	2078,00	--	49872	--	49872	--	53862
		СП - 8%			--	--	--	--		3990	

394	1115-0404-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	2,544	1928,53	1,47	4906	4	3467	1149	6540
		НР - 80%; СП - 8%			563,92	0,71	1435	2		484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				9697191	784685	8116572	1069936	11628497
							795934	201851	--	861372	
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ /АС. Лист 26,27,28/									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-693,84 М2									
395	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	693,84	473,77	44,46	328721	30849	--	293591	672095
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	297872	14460		49783	
396	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	31,2228	39864,00	--	1244666	--	1244666	--	1344239
		СП - 8%			--	--	--	--		99573	
397	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	693,84	918,89	33,55	637563	23278	283157	324037	1038526
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	331128	13592		76926	
398	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	693,84	226,91	11,44	157439	7937	141322	11913	182903
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	8180	4496		13551	
399	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	693,84	4195,21	83,35	2910805	57832	2564336	295035	3462304
		НР - 94%; СП - 8%			416,00	36,36	288637	25228		256464	
		УЗЕЛ К1-92,16 М2									
400	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	92,16	473,77	44,46	43663	4098	--	38997	89272
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	39565	1921		6612	
401	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	2,7648	39864,00	--	110216	--	110216	--	119033
		СП - 8%			--	--	--	--		8817	
402	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	92,16	918,89	33,55	84685	3092	37611	43041	137943
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	43982	1805		10218	
403	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	92,16	226,91	11,44	20912	1054	18771	1582	24294
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	1087	597		1800	

404	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	$м^2$	92,16	2301,29	112,93	212087	10408	115555	82420	318067
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	86124	1557		23561	
405	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	$м^2$	92,16	1384,49	55,85	127595	5148	70483	49681	191457
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	51964	888		14182	
406	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	92,16	4561,56	25,97	420393	2393	215668	191120	660434
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	202332	987		48921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 315,78М2									
407	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	315,78	4561,56	25,97	1440449	8201	738972	654858	2262933
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	693276	3382		167625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 180 - 35,84 М2									
408	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,8672	33852,79	9,98	97063	29	82180	13962	119907
		НР - 94%; СП - 8%			5180,51	--	14854	--		8882	
409	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	35,84	4561,56	25,97	163486	931	83870	74324	256835
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	78685	384		19025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2775,36 М2									
410	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	$м^3$ изоляции	180,3984	7589,61	2284,03	1369154	412036	--	1031145	2592322
		НР - 94%; СП - 8%			5305,58	775,20	957118	139845		192023	
411	212-201-0101 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	$м^3$	180,3984	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
412	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2775,36	918,89	33,55	2550251	93113	1132625	1296149	4154104
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	1324513	54369		307704	
413	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	2775,36	-226,91	-11,44	-629757	-31750	-565286	-47653	-731613
		НР - 94%; СП - 8%			-11,79	-6,48	-32721	-17984		-54203	

414	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	2775,36	4195,21	83,35	11643218	231326	10257342	1180139	13849213
		НР - 94%; СП - 8%			416,00	36,36	1154550	100912		1025856	
		УЗЕЛ К1 - 368,64 М2									
415	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	368,64	473,77	44,46	174651	16389	--	155986	357087
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	158261	7682		26450	
416	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	11,0592	39864,00	--	440864	--	440864	--	476133
		СП - 8%			--	--	--	--		35269	
417	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	368,64	918,89	33,55	338740	12368	150442	172162	551773
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	175930	7222		40871	
418	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	368,64	226,91	11,44	83648	4217	75085	6330	97177
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	4346	2389		7200	
419	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	$м^2$	368,64	2301,29	112,93	848348	41630	462224	329678	1272269
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	344494	6226		94243	
420	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	$м^2$	368,64	1384,49	55,85	510378	20589	281931	198723	765827
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	207858	3550		56726	
421	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	368,64	4561,56	25,97	1681573	9573	862673	764478	2641736
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	809327	3948		195685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
422	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	144	4389,67	10,56	632112	1521	536893	87486	777166
		НР - 93%; СП - 8%			650,68	2,59	93698	373		57568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	144	3037,81	102,23	437445	14721	232553	161980	647378
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	190171	12303		47953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛИНТУСЫ - 4350 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									

424	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	4350	297,34	2,92	1293429	12702	763686	490941	1927137
		НР - 94%; СП - 8%			118,86	1,20	517041	5220		142767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				29373797	993685	20337839	7902105	40257951
							8042272	395352	--	2982052	
		РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 26,27,28/									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
425	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	16,32	3938,47	19,64	64276	321	35378	25836	97321
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	28577	129		7209	
426	1134-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	16,32	1300,75	18,21	21228	297	--	16010	40217
		НР - 76%; СП - 8%			1282,54	8,23	20931	134		2979	
427	234-202-0202 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	$м^3$	1,68096	12471,00	--	20963	--	20963	--	22640
		СП - 8%			--	--	--	--		1677	
428	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	16,32	1415,75	9,11	23105	148	7126	12708	38679
		НР - 80%; СП - 8%			970,05	3,32	15831	54		2865	
429	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,32	655,87	4,33	10704	71	3572	5675	17689
		НР - 80%; СП - 8%			432,64	2,00	7061	33		1310	
430	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	335,3	1041,72	5,81	349289	1948	102139	196727	589699
		НР - 80%; СП - 8%			731,29	2,11	245202	707		43683	
431	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	335,3	139,41	1,07	46744	358	2723	35069	88358
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	43663	174		6545	
432	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	597,56	1882,72	102,23	1125038	61089	274793	672171	1940988
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	789156	51056		143779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

433	1115-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	$м^2$ горизонтальной проекции (поэтажно)	502,08	3185,99	94,75	1599622	47572	485973	882285	2680460
		НР - 80%; СП - 8%			2123,32	73,26	1066077	36782		198553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	$м^2$	1575,72	139,41	1,07	219671	1686	12795	164805	415234
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	205190	819		30758	
435	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	62,52	1910,94	4,74	119472	296	69606	39765	171976
		НР - 80%; СП - 8%			792,86	2,18	49570	136		12739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	29,4	5752,65	23,59	169128	693	67045	81427	270600
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	101390	394		20044	
		1 ЭТАЖ									
437	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	786	1041,72	5,81	818792	4566	239432	461162	1382354
		НР - 80%; СП - 8%			731,29	2,11	574794	1658		102400	
438	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	786	655,87	4,33	515514	3403	172056	273300	851922
		НР - 80%; СП - 8%			432,64	2,00	340055	1572		63108	
439	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2539,08	1882,72	102,23	4780377	259570	1167622	2856110	8247415
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	3353185	216939		610928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2539,08	1735,58	22,78	4406776	57841	1984188	1908347	6820324
		НР - 80%; СП - 8%			931,34	8,15	2364747	20694		505201	
441	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2981,28	594,57	4,33	1772580	12909	613727	921514	2909610
		НР - 80%; СП - 8%			384,38	2,00	1145944	5963		215517	

442	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	266,64	5752,65	23,59	1533887	6290	608052	738497	2454174
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	919545	3576		181790	
		2-5 ЭТАЖ									
443	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	3144	1041,72	5,81	3275168	18267	957725	1844648	5529416
		НР - 80%; СП - 8%			731,29	2,11	2299176	6634		409600	
444	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3144	655,87	4,33	2062055	13614	688221	1093200	3407687
		НР - 80%; СП - 8%			432,64	2,00	1360220	6288		252432	
445	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	10156,32	1882,72	102,23	19121507	1038281	4670485	11424438	32989657
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	13412741	867756		2443712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	10156,32	1735,58	22,78	17627106	231361	7936758	7633389	27281298
		НР - 80%; СП - 8%			931,34	8,15	9458987	82774		2020803	
447	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11925,12	594,57	4,33	7090319	51636	2454905	3686055	11638441
		НР - 80%; СП - 8%			384,38	2,00	4583778	23850		862067	
448	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	1066,56	5752,65	23,59	6135546	25161	2432204	2953987	9816693
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	3678181	14303		727159	
		ОТКОСЫ									
449	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	836,16	4232,23	51,35	3538821	42937	869907	2122032	6113717
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	2625977	26565		452864	
450	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	836,16	1735,58	22,78	1451223	19048	653426	628449	2246043
		НР - 80%; СП - 8%			931,34	8,15	778749	6815		166371	

451	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	836,16	594,57	4,33	497156	3620	172133	258457	816059
		НР - 80%; СП - 8%			384,38	2,00	321403	1672		60446	
		ГАЛТЕЛИ									
452	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	4350	469,38	--	2041803	--	435957	1284686	3592622
		НР - 80%; СП - 8%			369,16	--	1605846	--		266133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				80437870	1902983	27138911	42220749	132471293
							51395976	1377477	--	9812672	
		РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
453	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	259,5	6422,27	45,74	1666579	11870	191399	1178332	3072503
		НР - 80%; СП - 8%			5638,96	37,02	1463310	9607		227592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1666579	11870	191399	1178332	3072503
							1463310	9607	--	227592	
		РАЗДЕЛ 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
454	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	48,6	4197,36	41,92	203992	2037	105583	77978	304527
		НР - 80%; СП - 8%			1982,97	22,63	96372	1100		22558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	$м^2$	48,6	734,60	8,68	35702	422	16592	15085	54850
		НР - 80%; СП - 8%			384,52	3,48	18688	169		4063	
456	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	3,888	32478,33	2167,58	126276	8428	13008	82562	225545
		НР - 76%; СП - 8%			26965,01	976,02	104840	3795		16707	
457	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	3,888	43327,00	--	168455	--	168455	--	181931
		СП - 8%			--	--	--	--		13476	

458	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	48,6	776,15	5,81	37721	283	14804	18189	60383
		НР - 80%; СП - 8%			465,72	2,11	22634	103		4473	
459	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	48,6	914,80	6,62	44459	322	12598	25351	75394
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	31539	149		5585	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-60ШТ /АС. Лист 56/									
460	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	3,9264	83887,18	3314,79	329375	13015	23308	204080	576132
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	293052	2716		42676	
461	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	3,9264	985799,00	--	3870641	--	3870641	--	4180292
		СП - 8%			--	--	--	--		309651	
462	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²	96	1200,51	1,47	115249	141	13784	81114	212073
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	101324	68		15709	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-60ШТ, МОБ2-120ШТ /АС. Лист 57/									
463	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	7,3482	83887,18	3314,79	616420	24358	43619	381933	1078222
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	548443	5083		79868	
464	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	7,3482	985799,00	--	7243848	--	7243848	--	7823356
		СП - 8%			--	--	--	--		579508	
465	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²	213,0978	1200,51	1,47	255826	313	30597	180055	470752
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	224916	151		34871	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
466	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1434	83887,18	3314,79	12029	475	851	7453	21041
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	10703	99		1559	
467	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1434	985799,00	--	141364	--	141364	--	152673
		СП - 8%			--	--	--	--		11309	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-60 ШТ									

468	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Ящик абонентский	шт.	60	2054,00	--	123240	--	123240	--	133099
		СП - 8%			--	--	--	--		9859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				13324597	49794	11822292	1073800	15550270
							1452511	13433	--	1151872	
		РАЗДЕЛ 22. КРЫЛЬЦО-6 ШТ /АС. Лист 60/									
469	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	$м^3$	8,22	27850,19	2470,87	228929	20311	185052	25625	274919
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	23566	4594		20364	
470	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10164	455717,00	--	46319	--	46319	--	50025
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
471	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	26,4	3275,83	136,67	86482	3608	13905	65813	164479
		НР - 94%; СП - 8%			2612,48	39,56	68969	1044		12184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
472	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,45	2537,04	26,63	16364	172	12662	3521	21476
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	3530	63		1591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				378094	24091	257938	94959	510899
							96065	5701	--	37845	
		РАЗДЕЛ 23. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ-2шт									
473	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регуляторы давления, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	2	13336,55	307,13	26673	614	10649	15246	45273
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	15410	147		3354	
474	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	2	138833,00	--	277666	--	277666	--	299879
		СП - 8%			--	--	--	--		22213	
475	245-601-0409 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 368	шт.	2	85044,00	--	170088	--	170088	--	183695
		СП - 8%			--	--	--	--		13607	
476	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	5679,99	457,31	22720	1829	1277	15331	41095
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	19614	826		3044	
477	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	2	18900,00	--	37800	--	37800	--	40824
		СП - 8%			--	--	--	--		3024	
478	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	2	16951,00	--	33902	--	33902	--	36614
		СП - 8%			--	--	--	--		2712	

479	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2904,40	110,31	17426	662	1821	14752	34752
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	14943	111		2574	
480	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	7881,00	--	47286	--	47286	--	51069
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
481	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	28	5278,28	357,51	147792	10010	14447	123108	292572
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	123335	2285		21672	
482	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	28	13569,00	--	379932	--	379932	--	410327
		СП - 8%			--	--	--	--		30395	
483	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	52	3323,36	--	172815	--	150254	22109	210518
		НР - 98%; СП - 8%			433,86	--	22561	--		15594	
484	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грязевики, наружный диаметр патрубков до 89 мм. Установка	шт.	2	87065,11	505,29	174130	1010	160181	12861	201950
		НР - 98%; СП - 8%			6469,47	92,21	12939	184		14959	
485	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	2904,40	110,31	92941	3530	9718	78677	185348
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	79693	590		13730	
486	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	32	5996,00	--	191872	--	191872	--	207222
		СП - 8%			--	--	--	--		15350	
487	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	4	2452,29	416,45	9809	1666	119	8427	19694
		НР - 98%; СП - 8%			2005,89	143,73	8024	575		1459	
488	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	4	36409,00	--	145636	--	145636	--	157287
		СП - 8%			--	--	--	--		11651	

489	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8	665,48	--	5324	--	765	4468	10575
		НР - 98%; СП - 8%			569,84	--	4559	--		783	
490	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	4432,00	--	35456	--	35456	--	38292
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
491	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регуляторы давления, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	2	13336,55	307,13	26673	614	10649	15246	45273
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	15410	147		3354	
492	242-401-1402 РСНБ РК 2022	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч	шт.	2	376294,00	--	752588	--	752588	--	812795
		СП - 8%			--	--	--	--		60207	
493	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2945,19	151,10	5890	302	607	4953	11711
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	4981	74		868	
494	245-507-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2" , dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 $м^3$/ч, DN 40	шт.	2	77149,00	--	154298	--	154298	--	166642
		СП - 8%			--	--	--	--		12344	
495	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2945,19	151,10	17671	906	1822	14860	35134
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	14943	221		2603	
496	242-207-0905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	14871,00	--	59484	--	59484	--	64243
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
497	242-310-0101 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 $м^3$/ч	шт.	2	121084,00	--	242168	--	242168	--	261541
		СП - 8%			--	--	--	--		19373	
498	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5679,99	457,31	11360	914	639	7665	20547
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	9807	413		1522	

499	245-405-2547 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный	шт.	2	131815,00	--	263630	--	263630	--	284720
		СП - 8%			--	--	--	--		21090	
500	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	14	665,48	--	9317	--	1339	7818	18506
		НР - 98%; СП - 8%			569,84	--	7978	--		1371	
501	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	4432,00	--	62048	--	62048	--	67012
		СП - 8%			--	--	--	--		4964	
502	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2945,19	151,10	35342	1813	3644	29721	70268
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	29885	442		5205	
503	242-106-0101 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	12	11365,00	--	136380	--	136380	--	147290
		СП - 8%			--	--	--	--		10910	
504	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4	3380,65	207,33	13523	830	583	12054	27623
		НР - 98%; СП - 8%			3027,55	47,45	12110	190		2046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505	245-301-0206 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 60 кВт-70 кВт, количество пластин 28, DN 32	шт.	2	196199,00	--	392398	--	392398	--	423790
		СП - 8%			--	--	--	--		31392	
506	245-301-0215 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50	шт.	2	358529,00	--	717058	--	717058	--	774423
		СП - 8%			--	--	--	--		57365	
507	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	5679,99	457,31	34080	2744	1915	22996	61642
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	29421	1240		4566	
508	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	6	27805,00	--	166830	--	166830	--	180176
		СП - 8%			--	--	--	--		13346	

509	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2945,19	151,10	41233	2115	4252	34674	81980
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	34866	516		6073	
510	242-106-0502 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 32	шт.	10	25590,00	--	255900	--	255900	--	276372
		СП - 8%			--	--	--	--		20472	
511	242-306-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4	23819,00	--	95276	--	95276	--	102898
		СП - 8%			--	--	--	--		7622	
512	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка	вставка	8	4893,92	96,37	39151	771	23345	14858	58330
		НР - 98%; СП - 8%			1879,40	15,73	15035	126		4321	
513	242-403-0101 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	8	11059,00	--	88472	--	88472	--	95550
		СП - 8%			--	--	--	--		7078	
514	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	30508,85	569,49	122035	2278	25787	92845	232071
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	93970	770		17190	
515	511-403-0120 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный UPS 40-180 с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 30,0 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст., фланцевый	шт.	4	328105,00	--	1312420	--		--	1312420
					--	--	--	--	1312420	--	
516	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	5679,99	457,31	22720	1829	1277	15331	41095
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	19614	826		3044	
517	245-804-0106 РСНБ РК 2022	Реле разности давления RT262A	шт	4	207934,00	--	831736	--	831736	--	898275
		СП - 8%			--	--	--	--		66539	
518	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2904,40	110,31	23235	882	2430	19669	46337
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	19923	147		3432	
519	242-207-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	3199,00	--	25592	--	25592	--	27639

		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
520	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка. Установка	шт.	8	249,62	--	1997	--	34	1924	4235
		НР - 98%; СП - 8%			245,39	--	1963	--		314	
521	245-405-0907 РСНБ РК 2022	Демпферная трубка	шт.	8	14074,00	--	112592	--	112592	--	121599
		СП - 8%			--	--	--	--		9007	
522	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2945,19	151,10	5890	302	607	4953	11711
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	4981	74		868	
523	242-307-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	5464,00	--	10928	--	10928	--	11802
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
524	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1966,78	297,79	3934	596	49	3418	7940
		НР - 98%; СП - 8%			1644,48	99,25	3289	199		588	
525	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	22829,00	--	45658	--	45658	--	49311
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
526	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1600,56	200,15	3201	401	43	2819	6501
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	59,39	2757	119		482	
527	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	20392,00	--	40784	--	40784	--	44047
		СП - 8%			--	--	--	--		3263	
528	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	665,48	--	1331	--	191	1117	2644
		НР - 98%; СП - 8%			569,84	--	1140	--		196	
529	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	4432,00	--	8864	--	8864	--	9573
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
530	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	

531	242-310-0102 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч	шт.	2	131425,00	--	262850	--	262850	--	283878
		СП - 8%			--	--	--	--		21028	
532	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5679,99	457,31	11360	914	639	7665	20547
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	9807	413		1522	
533	245-405-2547 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный	шт.	2	131815,00	--	263630	--	263630	--	284720
		СП - 8%			--	--	--	--		21090	
534	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2945,19	151,10	5890	302	607	4953	11711
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	4981	74		868	
535	242-307-0106 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	7724,00	--	15448	--	15448	--	16684
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
536	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5278,28	357,51	21113	1430	2064	17587	41796
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	17619	326		3096	
537	242-304-0803 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	61515,00	--	246060	--	246060	--	265745
		СП - 8%			--	--	--	--		19685	
538	1118-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	8	6633,62	191,10	53069	1529	30433	21083	80084
		НР - 98%; СП - 8%			2638,39	50,71	21107	406		5932	
539	242-403-0104 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	8	17796,00	--	142368	--	142368	--	153757
		СП - 8%			--	--	--	--		11389	
540	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	30508,85	569,49	122035	2278	25787	92845	232071
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	93970	770		17190	
541	511-403-0120 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный UPS 40-185 с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 30,0 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст., фланцевый	шт.	4	328105,00	--	1312420	--		--	1312420

					--	--	--	--	1312420	--	
542	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4594,42	79,72	147021	2551	105020	39397	201332
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	39450	751		14914	
543	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2495,14	65,46	39922	1047	22247	16610	61055
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	16628	321		4523	
544	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1756,45	26,63	3513	54	2364	1092	4973
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	1095	20		368	
545	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	791,99	40,79	1584	82	39	1470	3299
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	1463	37		244	
546	245-710-0104 РСНБ РК 2022	Прибор учета тепла SA-94/2 DN 32	шт.	2	369812,00	--	739624	--	739624	--	798794
		СП - 8%			--	--	--	--		59170	
547	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	10	112,56	3,09	1126	31	478	428	1679
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	617	4		124	
548	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	10	157,82	4,00	1578	41	1266	191	1910
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	271	6		142	
549	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,66	110016,34	1610,56	72611	1063	49743	16927	96701
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	21805	467		7163	
550	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	26	710,56	20,98	18475	546	5184	9849	30590
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	12745	214		2266	
551	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	$1000м^2$	0,0299	552642,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
552	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	119,95	1,31	1919	21	28	1832	4051
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	1870	--		300	

553	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	123,70	1,31	3958	42	176	3665	8233
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	3740	--		610	
554	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,016	33945,18	--	543	--	15	523	1151
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	528	--		85	
555	1122-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,032	35124,38	--	1124	--	68	1045	2343
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	1056	--		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				11694529	48770	8144035	843979	13331606
							876884	14068	2624840	793096	
		РАЗДЕЛ 24. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
556	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	12	2153,12	26,63	25837	319	18950	6552	34980
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	6568	117		2591	
557	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	12	2711,89	26,63	32543	319	25656	6552	42222
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	6568	117		3128	
558	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	46	1142,14	65,46	52538	3011	1722	47754	108316
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	47805	924		8023	
559	241-102-0109 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46	560,00	--	25760	--	25760	--	27821
		СП - 8%			--	--	--	--		2061	
560	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2407,14	65,46	57771	1571	31258	24915	89301
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	24942	482		6615	
561	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка	м трубопровода	118	4594,42	79,72	542142	9407	387263	145277	742413
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	145472	2771		54994	
562	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	18	4594,42	79,72	82700	1435	59074	22161	113250
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	22191	423		8389	

563	242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	1998,00	--	47952	--	47952	--	51788
		СП - 8%			--	--	--	--		3836	
564	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	
565	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	3723,00	--	29784	--	29784	--	32167
		СП - 8%			--	--	--	--		2383	
566	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	2945,19	151,10	58904	3022	6074	49535	117114
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	49808	737		8675	
567	242-301-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	12	6086,00	--	73032	--	73032	--	78875
		СП - 8%			--	--	--	--		5843	
568	242-301-0404 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	8995,00	--	71960	--	71960	--	77717
		СП - 8%			--	--	--	--		5757	
569	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	1247,00	--	14964	--	14964	--	16161
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
570	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	37	112,56	3,09	4165	115	1766	1585	6210
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2284	14		460	
571	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	37	157,82	4,00	5839	148	4688	706	7069
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	1003	20		524	
572	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	2,6	110016,34	1610,56	286042	4187	195958	66681	380941
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	85897	1841		28218	
573	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	110	710,56	20,98	78162	2308	21931	41669	129418

		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	53923	905		9587	
574	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м^2	0,1265	552642,00	--	69909	--	69909	--	75502
		СП - 8%			--	--	--	--		5593	
575	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	94	119,95	1,31	11275	123	167	10765	23803
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	10985	--		1763	
576	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	136	123,70	1,31	16823	178	752	15575	34990
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	15893	--		2592	
577	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,094	33945,18	--	3191	--	90	3070	6762
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	3101	--		501	
578	1122-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,136	35124,38	--	4777	--	290	4442	9957
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	4487	--		738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1601879	26364	1089607	452156	2218361
							485908	8388	--	164326	
		РАЗДЕЛ 25. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
579	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	126	1756,45	26,63	221313	3355	148994	68791	313312
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	68964	1231		23208	
580	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2537,04	26,63	91333	959	70670	19655	119867
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	19704	352		8879	
581	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2711,89	26,63	227799	2237	179586	45861	295553
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	45976	821		21893	
582	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2153,12	26,63	51675	639	37900	13103	69960
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	13136	234		5182	
583	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	24,96	22841,64	216,03	570127	5392	535559	31238	649475

		НР - 98%; СП - 8%			1168,90	108,18	29176	2700		48109	
584	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	60	3966,00	--	237960	--	237960	--	256997
		СП - 8%			--	--	--	--		19037	
585	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	90	827,48	2,76	74473	249	7718	65246	150897
		НР - 98%; СП - 8%			738,95	0,81	66506	73		11178	
586	245-507-0113 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1", Kvs 8,59 м^3/ч, DN 25, PN 25	шт.	30	30224,00	--	906720	--	906720	--	979258
		СП - 8%			--	--	--	--		72538	
587	245-507-0112 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м^3/ч, DN 20, PN 25	шт.	60	26979,00	--	1618740	--	1618740	--	1748239
		СП - 8%			--	--	--	--		129499	
588	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	970,36	2,76	5822	17	815	4895	11574
		НР - 98%; СП - 8%			831,67	0,81	4990	5		857	
589	245-507-0115 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1 1/2", Kvs 19,3 м^3/ч, DN 40, PN 25	шт.	6	43503,00	--	261018	--	261018	--	281899
		СП - 8%			--	--	--	--		20881	
590	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	30	1608,35	210,66	48251	6320	572	42564	98080
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	41359	2074		7265	
591	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	2731,00	--	81930	--	81930	--	88484
		СП - 8%			--	--	--	--		6554	
592	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	60	791,99	40,79	47519	2448	1169	44108	98957
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	43902	1106		7330	
593	245-707-0104 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м^3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	60	59257,00	--	3555420	--	3555420	--	3839854
		СП - 8%			--	--	--	--		284434	
594	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	60	13433,92	282,91	806035	16975	7775	771082	1703286

		НР - 98%; СП - 8%			13021,42	92,21	781285	5533		126169	
595	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	24	926,00	--	22224	--	22224	--	24002
		СП - 8%			--	--	--	--		1778	
596	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	300	576,70	5,17	173010	1551	2481	165759	365871
		НР - 98%; СП - 8%			563,26	0,55	168978	165		27102	
597	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	180	1722,00	--	309960	--	309960	--	334757
		СП - 8%			--	--	--	--		24797	
598	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	1100,00	--	132000	--	132000	--	142560
		СП - 8%			--	--	--	--		10560	
599	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	30	3352,59	428,91	100578	12868	2472	89034	204781
		НР - 98%; СП - 8%			2841,25	187,12	85238	5614		15169	
600	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	30	3780,00	--	113400	--	113400	--	122472
		СП - 8%			--	--	--	--		9072	
601	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31	112,56	3,09	3489	95	1481	1328	5202
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1913	11		385	
602	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	31	315,65	8,01	9785	248	7857	1183	11845
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1680	34		877	
603	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	2,4	110016,34	1610,56	264039	3865	180884	61552	351638
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	79290	1699		26047	
604	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	107,5	710,56	20,98	76385	2256	21431	40722	126476
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	52698	885		9369	
605	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	$1000м^2$	0,123625	552642,00	--	68320	--	68320	--	73786
		СП - 8%			--	--	--	--		5466	

606	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	52	1200,51	1,47	62427	77	7466	43937	114873
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	54884	37		8509	
607	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	270	119,95	1,31	32387	354	481	30920	68373
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	31552	--		5065	
608	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,27	33945,18	--	9165	--	257	8819	19423
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	8908	--		1439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				10183304	59905	8523260	1549797	12671751
							1600139	22574	--	938648	
		РАЗДЕЛ 26. ПОКВАРТИРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ									
609	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3810	1621,08	2,30	6176315	8763	44920	6001664	13152235
		НР - 98%; СП - 8%			1606,99	0,40	6122632	1524		974255	
610	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3771,9	296,00	--	1116482	--	1116482	--	1205801
		СП - 8%			--	--	--	--		89319	
611	241-211-0303 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	640	165,00	--	105600	--	105600	--	114048
		СП - 8%			--	--	--	--		8448	
612	241-208-0604 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1580	265,00	--	418700	--	418700	--	452196
		СП - 8%			--	--	--	--		33496	
613	241-209-0705 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25x1/2"	шт.	520	430,00	--	223600	--	223600	--	241488
		СП - 8%			--	--	--	--		17888	
614	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	262,86	22841,64	216,03	6004153	56785	5640111	328980	6839782
		НР - 98%; СП - 8%			1168,90	108,18	307257	28436		506650	
615	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	260	384,89	--	100071	--	36270	62525	175604
		НР - 98%; СП - 8%			245,39	--	63801	--		13008	

616	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	520	640,19	0,82	332899	426	10141	316077	700893
		НР - 98%; СП - 8%			619,87	0,37	322332	192		51917	
617	245-510-0103 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	260	6965,00	--	1810900	--	1810900	--	1955772
		СП - 8%			--	--	--	--		144872	
618	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	260	6419,00	--	1668940	--	1668940	--	1802455
		СП - 8%			--	--	--	--		133515	
619	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	404	1200,51	1,47	485006	594	58006	341356	892472
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	426406	287		66111	
620	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3810	119,95	1,31	457010	4991	6782	436321	964807
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	445237	--		71476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				18899676	71559	11140452	7486923	28497553
							7687665	30439	--	2110955	
		РАЗДЕЛ 27. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
621	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	213	474,65	3,66	101100	780	1505	96919	213860
		НР - 98%; СП - 8%			463,92	0,39	98815	83		15841	
622	246-304-0102 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4	$м^2$	213	2131,00	--	453903	--	453903	--	490215
		СП - 8%			--	--	--	--		36312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				555003	780	455408	96919	704075
							98815	83	--	52153	
		РАЗДЕЛ 28. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
623	1124-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1466560,32	574626,24	2933	1149	38	2062	5394
		НР - 99%; СП - 8%			872854,92	168502,77	1746	337		400	
624	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4695,00	--	9390	--	9390	--	10141
		СП - 8%			--	--	--	--		751	

625	1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,125	1402594,78	554858,19	175324	69357	2046	123343	322560
		НР - 99%; СП - 8%			831364,56	165345,06	103921	20668		23893	
626	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	126,25	3391,00	--	428114	--	428114	--	462363
		СП - 8%			--	--	--	--		34249	
627	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,003	976733,00	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
628	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,05256	976733,00	--	51337	--	51337	--	55444
		СП - 8%			--	--	--	--		4107	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-3ШТ									
629	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	$м^3$ конструкции	0,63	13431,17	3569,23	8462	2249	3219	4473	13969
		НР - 118%; СП - 8%			4752,00	1264,41	2994	797		1035	
630	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,15	81649,00	--	12247	--	12247	--	13227
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
631	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	$м^3$	0,48	52235,00	--	25073	--	25073	--	27079
		СП - 8%			--	--	--	--		2006	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
632	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опорные подушки ОП2 СТ РК 937-92	$м^3$	0,18	52235,00	--	9402	--	9402	--	10154
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ									
633	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4	12157,46	6330,71	48630	25323	1356	28965	83802
		НР - 99%; СП - 8%			5487,65	1826,63	21951	7307		6208	
634	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	60535,00	--	242140	--	242140	--	261511
		СП - 8%			--	--	--	--		19371	
635	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1051,00	--	6306	--	6306	--	6810
		СП - 8%			--	--	--	--		504	

636	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	3723,00	--	37230	--	37230	--	40208
		СП - 8%			--	--	--	--		2978	
		Антикоррозийная защита									
637	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	35	112,56	3,09	3940	108	1672	1499	5874
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2160	13		435	
638	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	35	157,82	4,00	5524	140	4435	668	6687
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	949	19		495	
		Теплоизоляционные работы									
639	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	2,04	110016,34	1610,56	224433	3286	153751	52319	298892
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	67396	1445		22140	
640	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	78	710,56	20,98	55424	1637	15551	29547	91769
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	38236	642		6798	
641	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	$1000м^2$	0,0897	552642,00	--	49572	--	49572	--	53538
		СП - 8%			--	--	--	--		3966	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ									
642	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитной стенки из бетона В15	$м^3$	0,16	36930,91	1893,01	5909	303	4791	808	7254
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	815	72		537	
643	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка вентиляционной трубы	км	0,002	682292,39	118750,69	1365	237	61	1146	2712
		НР - 99%; СП - 8%			533278,08	45584,88	1067	91		201	
644	241-101-0410 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,08	3813,00	--	7931	--	7931	--	8565
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
645	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	шт	2	7227,90	278,43	14456	557	6580	5241	21273
		НР - 69%; СП - 8%			3659,39	138,41	7319	277		1576	
646	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором	$м^3$	0,019	159805,85	1700,65	3036	33	939	1746	5164
		НР - 84%; СП - 8%			108614,67	765,50	2064	15		383	

647	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	$м^3$	0,017	14892,00	--	253	--	253	--	273
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
648	212-101-2801 РСНБ РК 2022	Асбестоцементная смесь	$м^3$	0,002	31850,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
649	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство деформационных швов с применением герметика	1м шва	2,12	7155,35	9,74	15169	20	14282	797	17244
		НР - 91%; СП - 8%			408,95	4,40	867	9		1277	
650	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,28	747,94	1,47	209	--	40	135	372
		НР - 80%; СП - 8%			602,89	0,71	169	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1446803	104399	1090750	252749	1835512
							251654	31692	--	135963	
		РАЗДЕЛ 29. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 /ВК. Лист 29/									
651	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	29997,67	617,69	29998	617	14981	14272	47812
		НР - 98%; СП - 8%			14400,36	163,24	14400	163		3542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
652	244-301-0209 РСНБ РК 2022	Счетчики воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели М-Т 130 QN 10 AN K 10, DN 32, Qnom 10 $м^3$/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	1	84590,00	--	84590	--	84590	--	91357
		СП - 8%			--	--	--	--		6767	
653	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1600,56	200,15	1601	200	22	1409	3251
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	59,39	1379	59		241	
654	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5575,00	--	5575	--	5575	--	6021
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
655	241-119-0204 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	369,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
656	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	781,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

657	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	1079,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
658	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1242,00	--	1242	--	1242	--	1341
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
659	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	107502,00	--	322506	--	322506	--	348306
		СП - 8%			--	--	--	--		25800	
660	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	591,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
661	241-113-0210 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2073,00	--	4146	--	4146	--	4478
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
662	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	600,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
663	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления патрубка и трубы	шт.	1	1133,00	--	1133	--	1133	--	1224
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
664	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	2810,00	--	1686	--	1686	--	1821
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
665	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем GPRS	шт.	1	59941,00	--	59941	--	59941	--	64736
		СП - 8%			--	--	--	--		4795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				516510	817	499914	15681	574766
							15779	222	--	42575	
РАЗДЕЛ 30. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)											

666	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2965,92	729,56	14830	3648	112	11901	28869
		НР - 98%; СП - 8%			2214,06	214,62	11070	1073		2138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
667	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,95	857,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
668	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33	4248,01	53,63	140184	1770	112081	26468	179984
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	26333	675		13332	
669	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3758,50	30,50	56378	457	46605	9297	70930
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	9316	171		5254	
670	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3091,65	30,50	77291	763	61002	15496	100210
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	15526	286		7423	
671	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	37	2747,06	30,50	101641	1129	77533	22934	134541
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	22979	423		9966	
672	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	2274,48	30,50	3639	49	2596	992	5001
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	994	18		370	
673	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2945,19	151,10	11781	604	1215	9907	23423
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	9962	147		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
674	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6242,00	--	12484	--	12484	--	13483
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
675	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8828,00	--	17656	--	17656	--	19068

		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
676	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2904,40	110,31	40662	1544	4252	34421	81090
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	34866	258		6007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
677	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	5996,00	--	35976	--	35976	--	38854
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
678	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	5507,00	--	44056	--	44056	--	47580
		СП - 8%			--	--	--	--		3524	
679	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	111,6	119,95	1,31	13386	146	198	12780	28260
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	13042	--		2094	
680	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5	123,70	1,31	619	7	28	573	1287
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	584	--		95	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
681	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,56	112,56	3,09	1414	39	600	538	2108
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	775	5		156	
682	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,56	315,65	8,01	3965	101	3183	479	4800
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	681	14		355	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
683	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	111,6	908,02	105,89	101335	11817	42698	39640	152254
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	46820	5339		11278	
684	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	36,3	557,00	--	20219	--	20219	--	21837
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	

685	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	383,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
686	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	27,5	343,00	--	9433	--	9433	--	10188
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
687	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	40,7	289,00	--	11762	--	11762	--	12703
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
688	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	1,76	201,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
689	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,1175	976733,00	--	114766	--	114766	--	123947
		СП - 8%			--	--	--	--		9181	
690	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	8278,36	--	16557	--	15451	1084	19052
		НР - 98%; СП - 8%			552,86	--	1106	--		1411	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ									
691	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,1175	976733,00	--	114766	--	114766	--	123947
		СП - 8%			--	--	--	--		9181	
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ									
692	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	8892,36	--	17785	--	16679	1084	20378
		НР - 98%; СП - 8%			552,86	--	1106	--		1509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				993501	22074	776267	187594	1275583
							195160	8409	--	94485	
		РАЗДЕЛ 31. НАСОСНАЯ УСТАНОВКА СО СЧИТОМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКОЙ									
693	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	55003,59	1962,57	55004	1962	2111	31346	93258
		НР - 61%; СП - 8%			50930,88	456,22	50931	456		6908	
694	511-703-2201 СпрСЦ 11.2022	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем COR-3 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 8 $м^3$/ч, Н 18 м вод. ст.	шт.	1	5435421,00	--	5435421	--		--	5435421
					--	--	--	--	5435421	--	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				5490425	1962	2111	31346	5528679
		РАЗДЕЛ 32. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
695	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	73,2	2747,06	30,50	201085	2233	153391	45372	266173
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	45461	837		19716	
696	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2371,73	30,50	7115	91	5161	1859	9692
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	1863	34		718	
697	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	408	2111,64	19,17	861549	7822	4761	832075	1829113
		НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	848966	90		135489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
698	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	410,00	--	2435	--	2435	--	2630
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
699	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	397,98	241,00	--	95913	--	95913	--	103586
		СП - 8%			--	--	--	--		7673	
700	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	484,2	119,95	1,31	58080	634	862	55451	122614
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	56584	--		9084	
		ФИТИНГИ									
701	242-207-3301 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером T= 185°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1432,00	--	42960	--	42960	--	46397
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
702	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	138,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
703	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	180	1453,00	--	261540	--	261540	--	282463
		СП - 8%			--	--	--	--		20923	
704	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	1608,35	210,66	96501	12639	1144	85129	196160

		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	82718	4148		14530	
705	241-222-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	611,00	--	36660	--	36660	--	39593
		СП - 8%			--	--	--	--		2933	
706	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1453,00	--	87180	--	87180	--	94154
		СП - 8%			--	--	--	--		6974	
707	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	120	744,00	--	89280	--	89280	--	96422
		СП - 8%			--	--	--	--		7142	
708	241-609-0101 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	360	936,00	--	336960	--	336960	--	363917
		СП - 8%			--	--	--	--		26957	
709	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	37,00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
710	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	120	1051,00	--	126120	--	126120	--	136210
		СП - 8%			--	--	--	--		10090	
711	241-219-0201 РСНБ РК 2022	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	65,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
712	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	180	1460,00	--	262800	--	262800	--	283824
		СП - 8%			--	--	--	--		21024	
713	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	120	1460,00	--	175200	--	175200	--	189216
		СП - 8%			--	--	--	--		14016	
714	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	60	791,99	40,79	47519	2448	1169	44108	98957
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	43902	1106		7330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
715	244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 $м^3$/ч	шт.	60	21689,00	--	1301340	--	1301340	--	1405447
		СП - 8%			--	--	--	--		104107	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
716	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,94	112,56	3,09	669	18	284	254	997
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	367	2		74	

717	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	5,94	315,65	8,01	1875	48	1505	227	2270
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	322	7		168	
718	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	124,5	908,02	105,89	113048	13183	47634	44222	169852
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	52231	5956		12582	
719	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	80,52	289,00	--	23270	--	23270	--	25132
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
720	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	225,00	--	2228	--	2228	--	2406
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
721	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	46,53	201,00	--	9353	--	9353	--	10101
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				4269300	39116	3097770	1108697	5808235
							1132414	12180	--	430239	
		РАЗДЕЛ 33. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
722	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	29,4	3091,65	30,50	90895	897	71739	18223	117847
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	18259	336		8729	
723	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	122	2747,06	30,50	335141	3721	255652	75619	443621
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	75768	1394		32861	
724	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60,2	2371,73	30,50	142778	1836	103555	37314	194499
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	37387	688		14407	

725	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	2274,48	30,50	7278	98	5193	1983	10002
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	1987	37		741	
726	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2945,19	151,10	8836	454	911	7430	17567
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	7471	111		1301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
727	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6242,00	--	18726	--	18726	--	20224
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
728	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33	2904,40	110,31	95845	3640	10021	81136	191140
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	82184	608		14159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
729	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5996,00	--	59960	--	59960	--	64757
		СП - 8%			--	--	--	--		4797	
730	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	5796,00	--	40572	--	40572	--	43818
		СП - 8%			--	--	--	--		3246	
731	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	5507,00	--	88112	--	88112	--	95161
		СП - 8%			--	--	--	--		7049	
732	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	214,8	119,95	1,31	25765	281	382	24599	54394
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	25102	--		4030	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
733	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,46	112,56	3,09	1853	51	786	705	2763
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1016	6		205	

734	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	16,46	315,65	8,01	5196	132	4172	628	6290
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	892	18		466	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
735	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	214,8	908,02	105,89	195043	22745	82183	76297	293048
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	90115	10276		21708	
736	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	32,34	343,00	--	11093	--	11093	--	11980
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
737	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	134,2	289,00	--	38784	--	38784	--	41887
		СП - 8%			--	--	--	--		3103	
738	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	66,22	225,00	--	14900	--	14900	--	16092
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
739	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	3,2	201,00	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		НАСОСЫ									
740	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	30508,85	569,49	61018	1139	12894	46423	116036
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	46985	385		8595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
741	511-403-0506 СпрСЦ 11.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/1-12 PN10, арт. 2120644	шт.	4	359182,00	--	1436728	--		--	1436728
					--	--	--	--	1436728	--	
742	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	360,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
743	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12	2945,19	151,10	35342	1813	3644	29721	70268
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	29885	442		5205	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
744	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	8	10664,00	--	85312	--	85312	--	92137
		СП - 8%			--	--	--	--		6825	
745	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	5054,00	--	20216	--	20216	--	21833
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
746	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	6	791,99	40,79	4752	245	117	4411	9896
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	4390	111		733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
747	244-301-0404 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 $м^3$/ч	шт.	2	90159,00	--	180318	--	180318	--	194743
		СП - 8%			--	--	--	--		14425	
748	244-301-0403 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 $м^3$/ч	шт.	2	84662,00	--	169324	--	169324	--	182870
		СП - 8%			--	--	--	--		13546	
749	244-301-0404 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 $м^3$/ч	шт.	2	90159,00	--	180318	--	180318	--	194743
		СП - 8%			--	--	--	--		14425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				3357628	37052	1462407	404489	3948148
							421441	14412	1436728	186031	
		РАЗДЕЛ 34. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
750	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	85	2306,15	22,77	196023	1936	1101	189156	415993
		НР - 98%; СП - 8%			2270,42	0,36	192986	31		30814	
751	241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	84,15	632,00	--	53183	--	53183	--	57438
		СП - 8%			--	--	--	--		4255	
752	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	491	2111,64	19,17	1036815	9412	5730	1001345	2201212
		НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	1021673	108		163051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
753	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	410,00	--	7306	--	7306	--	7890
		СП - 8%			--	--	--	--		584	

754	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	84,15	410,00	--	34502	--	34502	--	37262
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	
755	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,91	241,00	--	2147	--	2147	--	2319
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
756	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,91	410,00	--	3653	--	3653	--	3945
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
757	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	366,3	241,00	--	88278	--	88278	--	95340
		СП - 8%			--	--	--	--		7062	
758	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	576	119,95	1,31	69091	755	1025	65964	145860
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	67311	--		10806	
		ФИТИНГИ									
759	242-207-2203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	4713,00	--	141390	--	141390	--	152701
		СП - 8%			--	--	--	--		11311	
760	242-207-2202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30	2326,00	--	69780	--	69780	--	75362
		СП - 8%			--	--	--	--		5582	
761	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	138,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
762	241-609-0101 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1/2" , Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	420	936,00	--	393120	--	393120	--	424570
		СП - 8%			--	--	--	--		31450	
763	242-207-2202 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	180	2326,00	--	418680	--	418680	--	452174
		СП - 8%			--	--	--	--		33494	

764	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	1608,35	210,66	96501	12639	1144	85129	196160
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	82718	4148		14530	
765	241-222-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	838,00	--	50280	--	50280	--	54302
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
766	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	60	744,00	--	44640	--	44640	--	48211
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
767	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	37,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
768	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	120	1460,00	--	175200	--	175200	--	189216
		СП - 8%			--	--	--	--		14016	
769	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	60	1460,00	--	87600	--	87600	--	94608
		СП - 8%			--	--	--	--		7008	
770	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	3352,59	428,91	20116	2574	494	17807	40957
		НР - 98%; СП - 8%			2841,25	187,12	17048	1123		3034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
771	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	6	3780,00	--	22680	--	22680	--	24494
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
772	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	259	8,00	--	2072	--	2072	--	2238
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
773	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	8,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
774	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	60	791,99	40,79	47519	2448	1169	44108	98957
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	43902	1106		7330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
775	244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 $м^3$/ч	шт.	60	21689,00	--	1301340	--	1301340	--	1405447
		СП - 8%			--	--	--	--		104107	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									

776	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,01	112,56	3,09	1352	37	574	515	2016
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	741	4		149	
777	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,01	315,65	8,01	3791	96	3044	458	4589
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	651	13		340	
		Теплоизоляционные работы									
778	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	170	908,02	105,89	154363	18002	65041	60384	231927
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	71320	8133		17180	
779	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	93,5	289,00	--	27022	--	27022	--	29184
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
780	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	93,5	225,00	--	21038	--	21038	--	22721
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				4578118	47899	3031869	1464866	6526419
							1498350	14666	--	483435	
		РАЗДЕЛ 35. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
781	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	2904,40	110,31	174264	6619	18220	147520	347527
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	149425	1106		25743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
782	242-207-2003 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	3499,00	--	209940	--	209940	--	226735
		СП - 8%			--	--	--	--		16795	
783	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	300	2555,96	27,05	766788	8115	5949	737829	1624986
		НР - 98%; СП - 8%			2509,08	0,54	752724	162		120369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
784	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297	721,00	--	214137	--	214137	--	231268
		СП - 8%			--	--	--	--		17131	

785	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка полотенцесушителей	шт	60	4662,55	41,29	279753	2478	3055	269819	593538
		НР - 98%; СП - 8%			4570,34	18,43	274220	1106		43966	
786	245-401-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм	шт.	60	8311,00	--	498660	--	498660	--	538553
		СП - 8%			--	--	--	--		39893	
787	241-609-0103 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	360	2149,00	--	773640	--	773640	--	835531
		СП - 8%			--	--	--	--		61891	
788	241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	49,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
789	241-224-0103 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	1927,00	--	231240	--	231240	--	249739
		СП - 8%			--	--	--	--		18499	
790	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	55,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
791	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	12,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
792	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	300	119,95	1,31	35985	393	534	34356	75969
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	35058	--		5628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				3197187	17605	1968155	1189524	4737648
							1211427	2374	--	350937	
		РАЗДЕЛ 36. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
793	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	66,6	1083,39	4,68	72154	312	433	70075	153608
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	71409	97		11379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
794	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	66,4668	1735,00	--	115320	--	115320	--	124546
		СП - 8%			--	--	--	--		9226	

795	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)	м	15	1083,39	4,68	16251	70	98	15783	34596
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	16083	22		2563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
796	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	1735,00	--	25973	--	25973	--	28051
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
797	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	846,00	--	2538	--	2538	--	2741
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
798	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.100 мм	шт.	15	956,00	--	14340	--	14340	--	15487
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
799	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	125,00	--	1875	--	1875	--	2025
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
800	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	260,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
801	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	12	583,00	--	6996	--	6996	--	7556
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
802	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	797,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				262518	382	174644	85858	376246
							87492	119	--	27871	
		РАЗДЕЛ 37. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
803	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	235,2	1083,39	4,68	254813	1101	1531	247473	542470
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	252181	341		40184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
804	241-203-0306 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	234,7296	1086,00	--	254916	--	254916	--	275309
		СП - 8%			--	--	--	--		20393	

805	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	200	1122,58	1,92	224516	384	502	219280	479300
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	223630	126		35504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
806	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	199,6	524,00	--	104590	--	104590	--	112957
		СП - 8%			--	--	--	--		8367	
807	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	846,00	--	15228	--	15228	--	16446
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
808	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.100 мм	шт.	30	956,00	--	28680	--	28680	--	30974
		СП - 8%			--	--	--	--		2294	
809	241-212-0602 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100х50	шт.	30	1033,00	--	30990	--	30990	--	33469
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
810	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	90	260,00	--	23400	--	23400	--	25272
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
811	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	30	583,00	--	17490	--	17490	--	18889
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
812	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	62	147,00	--	9114	--	9114	--	9843
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
813	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	60	176,00	--	10560	--	10560	--	11405
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
814	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	60	488,00	--	29280	--	29280	--	31622
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
815	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	60	162,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
816	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	66	319,00	--	21054	--	21054	--	22738
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	

817	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	4143,94	122,39	248636	7343	25676	214868	500584
		НР - 98%; СП - 8%			3593,62	60,59	215617	3635		37081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
818	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	60	9912,00	--	594720	--	594720	--	642298
		СП - 8%			--	--	--	--		47578	
819	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	60	922,00	--	55320	--	55320	--	59746
		СП - 8%			--	--	--	--		4426	
820	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	8214,00	--	492840	--	492840	--	532267
		СП - 8%			--	--	--	--		39427	
821	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка моек на одно отделение	комплект	60	1962,51	25,04	117751	1502	17114	97814	232810
		НР - 98%; СП - 8%			1652,25	11,25	99135	675		17245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
822	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	60	10086,00	--	605160	--	605160	--	653573
		СП - 8%			--	--	--	--		48413	
823	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	60	4235,00	--	254100	--	254100	--	274428
		СП - 8%			--	--	--	--		20328	
824	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60	17995,42	80,46	1079725	4828	904990	168701	1348300
		НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	169907	2237		99874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
825	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	60	19691,00	--	1181460	--	1181460	--	1275977
		СП - 8%			--	--	--	--		94517	

826	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14800,00	--	888000	--	888000	--	959040
		СП - 8%			--	--	--	--		71040	
827	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	60	4353,83	481,70	261230	28902	16711	224871	524989
		НР - 98%; СП - 8%			3593,62	230,72	215617	13843		38888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
828	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	60	39946,00	--	2396760	--	2396760	--	2588501
		СП - 8%			--	--	--	--		191741	
829	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка смесителей	шт	60	1325,78	0,12	79547	7	2139	75853	167832
		НР - 98%; СП - 8%			1290,02	--	77401	--		12432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
830	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	60	9428,00	--	565680	--	565680	--	610934
		СП - 8%			--	--	--	--		45254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				9855280	44067	8557725	1248860	11992471
							1253488	20857	--	888332	
		РАЗДЕЛ 38. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "КЗН"-напорная									
831	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,2	4248,01	53,63	102802	1298	82193	19410	131989
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	19311	495		9777	
832	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	30508,85	569,49	122035	2278	25787	92845	232071
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	93970	770		17190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
833	511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	4	85942,00	--	343768	--		--	343768
					--	--	--	--	343768	--	
834	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,8	112,56	3,09	428	11	182	163	638
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	235	1		47	

835	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	3,8	315,65	8,01	1199	30	963	145	1452
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	206	4		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				570232	3617	109125	112563	709918
							113722	1270	343768	27122	
		РАЗДЕЛ 39. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
836	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	70	1122,58	1,92	78581	134	176	76748	167755
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	78271	44		12426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
837	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	69,86	524,00	--	36607	--	36607	--	39536
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
838	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.50 мм	шт.	12	304,00	--	3648	--	3648	--	3940
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
839	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	12	162,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
840	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	79,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
841	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	44,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
842	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	6	147,00	--	882	--	882	--	953
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
843	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	94,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				123702	134	45297	76748	216487
							78271	44	--	16037	
		РАЗДЕЛ 40. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
844	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	103,8	1122,58	1,92	116524	199	261	113806	248757

		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1118,15	0,63	116064	65		18427	
845	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	103,5924	524,00	--	54282	--	54282	--	58625
		СП - 8%			--	--	--	--		4343	
846	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка трапов диам. 50 мм	ШТ	30	13087,57	48,27	392627	1448	365747	25601	451686
		НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	25432	692		33458	
847	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	236,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
848	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	24	147,00	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
849	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	48	79,00	--	3792	--	3792	--	4095
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
850	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	60	2324,86	351,24	139492	21074	1521	124135	284717
		НР - 98%; СП - 8%			1948,28	162,85	116897	9771		21090	
851	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	60	103946,00	--	6236760	--		--	6236760
					--	--	--	--	6236760	--	
852	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	60	5749,78	18,52	344987	1111	82193	256450	649552
		НР - 98%; СП - 8%			4361,39	--	261683	--		48115	
853	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч, с присоединительным комплектом	шт.	60	7842,00	--	470520	--	470520	--	508162
		СП - 8%			--	--	--	--		37642	
854	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	60	1792,86	--	107572	--	9501	73553	195615
		НР - 75%; СП - 8%			1634,52	--	98071	--		14490	
855	247-205-0625 РСНБ РК 2022	Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД	шт.	60	60945,00	--	3656700	--	3656700	--	3949236
		СП - 8%			--	--	--	--		292536	

		УСТАНОВКА КРАНОВ									
856	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	1100,00	--	132000	--	132000	--	142560
		СП - 8%			--	--	--	--		10560	
857	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	3338,00	--	40056	--	40056	--	43260
		СП - 8%			--	--	--	--		3204	
		УКЛАДКА ТРУБ									
858	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	132	568,83	32,79	75086	4329	2401	68467	155037
		НР - 98%; СП - 8%			517,85	11,43	68356	1509		11484	
859	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	155	1494,00	--	231570	--	231570	--	250096
		СП - 8%			--	--	--	--		18526	
860	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	178	568,50	32,79	101193	5837	3179	92327	209002
		НР - 98%; СП - 8%			517,85	11,43	92177	2035		15482	
861	241-101-0502 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	178	1106,00	--	196868	--	196868	--	212617
		СП - 8%			--	--	--	--		15749	
862	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1841,80	11,43	42361	263	4948	36853	85551
		НР - 99%; СП - 8%			1615,22	3,25	37150	75		6337	
863	1116-0301-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	23	755,55	58,70	17378	1350	939	15240	35228
		НР - 98%; СП - 8%			656,06	20,09	15089	462		2609	
864	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 ммФУТЛЯР	м	23	1801,00	--	41423	--	41423	--	44737
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
865	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,10242	1419873,53	679862,91	145423	69632	2532	94315	258917
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	73259	22009		19179	

866	241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	1024,00	--	12288	--	12288	--	13271
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
867	241-113-0203 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	36	711,00	--	25596	--	25596	--	27644
		СП - 8%			--	--	--	--		2048	
868	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	240	203,00	--	48720	--	48720	--	52618
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
869	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	268,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
870	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24	387,00	--	9288	--	9288	--	10031
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
871	241-510-0101 РСНБ РК 2022	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	6	1846,00	--	11076	--	11076	--	11962
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
872	241-115-0101 РСНБ РК 2022	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	120	118,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
873	241-119-0401 РСНБ РК 2022	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	120	85,00	--	10200	--	10200	--	11016
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		ИСПЫТАНИЕ									
874	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	333	765,68	--	254971	--	5870	244119	539017

		НР - 98%; СП - 8%			748,05	--	249101	--		39927	
		ОКРАСКА ТРУБ									
875	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18,51	225,13	6,18	4167	115	1767	1586	6213
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	2285	14		460	
876	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	18,11	188,54	4,50	3414	81	2026	911	4671
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	1307	13		346	
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
877	1146-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	60	907,14	399,05	54428	23943	--	34279	95804
		НР - 84%; СП - 8%			508,09	172,05	30485	10323		7097	
		ВРЕЗКА									
878	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	12	10639,68	5726,03	127676	68712	6552	74780	218653
		НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	52412	23124		16197	
879	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28367,91	928,99	28368	929	16222	8352	39658
		НР - 72%; СП - 8%			11216,61	383,49	11217	383		2938	
880	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	1595544,00	--	1595544	--		--	1595544
					--	--	--	--	1595544	--	
881	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	30	6434,48	157,40	193034	4722	59618	94025	310024
		НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	128694	1897		22965	
882	247-201-1201 РСНБ РК 2022	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	30	53670,00	--	1610100	--	1610100	--	1738908
		СП - 8%			--	--	--	--		128808	
883	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	210	1967,72	--	413221	--	3414	295061	764944
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	409807	--		56662	
884	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	2507,00	--	75210	--	75210	--	81227
		СП - 8%			--	--	--	--		6017	

885	247-204-2403 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 10А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	7031,00	--	210930	--	210930	--	227804
		СП - 8%			--	--	--	--		16874	
886	247-204-2402 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	4686,00	--	281160	--	281160	--	303653
		СП - 8%			--	--	--	--		22493	
887	247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	30	834,00	--	25020	--	25020	--	27022
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
888	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	60	809,04	108,28	48542	6497	2235	30634	85510
		НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	39810	2737		6334	
889	247-301-0118 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	60	9224,00	--	553440	--	553440	--	597715
		СП - 8%			--	--	--	--		44275	
890	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2557,94	112,53	2558	112	155	1683	4580
		НР - 72%; СП - 8%			2290,66	46,48	2291	46		339	
891	247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	16377,00	--	16377	--	16377	--	17687
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
892	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5	8886,17	134,10	44431	670	25879	13039	62068
		НР - 72%; СП - 8%			3576,44	45,62	17882	228		4598	
893	247-208-0701 РСНБ РК 2022	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный)	шт.	5	3041,00	--	15205	--	15205	--	16421
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
894	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	6	14565,00	--	87390	--	87390	--	94381
		СП - 8%			--	--	--	--		6991	
895	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	6	1654,50	66,19	9927	397	47	6948	18225
		НР - 72%; СП - 8%			1580,42	27,89	9483	167		1350	

896	247-105-0201 РСНБ РК 2022	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	6	19772,00	--	118632	--	118632	--	128123
		СП - 8%			--	--	--	--		9491	
897	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	150	789,83	5,52	118475	828	13887	74958	208907
		НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	103760	348		15474	
898	247-102-0308 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	30	4427,00	--	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	--	--	--		10625	
899	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	4251,00	--	51012	--	51012	--	55093
		СП - 8%			--	--	--	--		4081	
900	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	60	8405,00	--	504300	--	504300	--	544644
		СП - 8%			--	--	--	--		40344	
901	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	36	4160,00	--	149760	--	149760	--	161741
		СП - 8%			--	--	--	--		11981	
902	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	12	5194,00	--	62328	--	62328	--	67314
		СП - 8%			--	--	--	--		4986	
903	247-102-0105 РСНБ РК 2022	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	5398,00	--	10796	--	10796	--	11660
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
904	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27	шт.	142	646,00	--	91732	--	91732	--	99071
		СП - 8%			--	--	--	--		7339	
905	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	1218,34	2,51	73100	151	1292	51642	134721
		НР - 72%; СП - 8%			1194,29	1,13	71657	68		9979	
906	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	60	1421,00	--	85260	--	85260	--	92081
		СП - 8%			--	--	--	--		6821	

907	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,004	127776,40	19543,75	511	78	18	319	897
		НР - 72%; СП - 8%			103680,72	7117,09	415	28		66	
908	243-907-0806 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 50 мм	м	90	1897,00	--	170730	--	170730	--	184388
		СП - 8%			--	--	--	--		13658	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
909	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2985	275,31	2,21	821800	6597	68446	537837	1468411
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	746757	239		108773	
910	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	520	181,84	2,16	94557	1123	11955	58817	165646
		НР - 72%; СП - 8%			156,69	0,41	81479	213		12272	
911	243-141-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45835	303357,00	--	139044	--	139044	--	150167
		СП - 8%			--	--	--	--		11123	
912	243-141-0110 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8343	227775,00	--	190033	--	190033	--	205236
		СП - 8%			--	--	--	--		15203	
913	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,751	110515,00	--	193512	--	193512	--	208993
		СП - 8%			--	--	--	--		15481	
914	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5665	283466,00	--	160583	--	160583	--	173430
		СП - 8%			--	--	--	--		12847	
915	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1400	511,32	3,07	715848	4298	64022	466676	1277122
		НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	647528	630		94598	
916	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	772502,00	--	63036	--	63036	--	68079
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	

917	243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4029	1485281,00	--	598420	--	598420	--	646294
		СП - 8%			--	--	--	--		47874	
918	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6018	558269,00	--	335966	--	335966	--	362843
		СП - 8%			--	--	--	--		26877	
919	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1377	371741,00	--	51189	--	51189	--	55284
		СП - 8%			--	--	--	--		4095	
920	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	10300	275,31	2,21	2835693	22763	236179	1855854	5066879
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	2576751	824		375332	
921	243-143-0115 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,635	514766,00	--	2385940	--	2385940	--	2576815
		СП - 8%			--	--	--	--		190875	
922	243-143-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,974	316604,00	--	1891392	--	1891392	--	2042703
		СП - 8%			--	--	--	--		151311	
923	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	230	331,00	--	76130	--	76130	--	82220
		СП - 8%			--	--	--	--		6090	
924	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	239,00	--	11950	--	11950	--	12906
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
925	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	40	172,00	--	6880	--	6880	--	7430
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
926	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	111,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
927	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	180	44,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
928	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	162,74	4,33	19529	519	3730	11159	33143
		НР - 72%; СП - 8%			127,33	1,82	15280	218		2455	

929	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	1182558,00	--	141907	--	141907	--	153260
		СП - 8%			--	--	--	--		11353	
930	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	550	116,16	1,08	63888	594	13271	36201	108097
		НР - 72%; СП - 8%			90,95	0,46	50023	253		8008	
931	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,55	179682,00	--	98825	--	98825	--	106731
		СП - 8%			--	--	--	--		7906	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
932	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	690	366,70	0,47	253023	324	883	181415	469193
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	251816	145		34755	
933	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	120	626,00	--	75120	--	75120	--	81130
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
934	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	570	500,00	--	285000	--	285000	--	307800
		СП - 8%			--	--	--	--		22800	
935	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	60	333,21	0,41	19993	24	767	13832	36531
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	19202	10		2706	
936	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	60	397,00	--	23820	--	23820	--	25726
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	

937	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	480	366,70	0,47	176016	226	614	126202	326395
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	175176	101		24178	
938	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	300	475,00	--	142500	--	142500	--	153900
		СП - 8%			--	--	--	--		11400	
939	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	500,00	--	90000	--	90000	--	97200
		СП - 8%			--	--	--	--		7200	
940	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	78	333,21	0,41	25990	32	996	17982	47490
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	24962	13		3518	
941	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	72	434,00	--	31248	--	31248	--	33748
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
942	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	350,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
943	247-202-0506 РСНБ РК 2022	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	1170	358,00	--	418860	--	418860	--	452369
		СП - 8%			--	--	--	--		33509	
944	247-202-0421 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	1020	217,00	--	221340	--	221340	--	239047
		СП - 8%			--	--	--	--		17707	
945	247-202-0402 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	20	375,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	

946	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	360	642,00	--	231120	--	231120	--	249610
		СП - 8%			--	--	--	--		18490	
947	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Патроны подвесные. Установка	шт.	360	536,80	14,34	193248	5162	5998	132667	351990
		НР - 72%; СП - 8%			505,80	6,04	182088	2174		26075	
948	247-213-0102 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	360	158,00	--	56880	--	56880	--	61430
		СП - 8%			--	--	--	--		4550	
949	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	100	609,24	16,81	60924	1681	3004	40994	110071
		НР - 72%; СП - 8%			562,39	6,97	56239	697		8153	
950	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	262,00	--	26200	--	26200	--	28296
		СП - 8%			--	--	--	--		2096	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
951	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,22668	1137306,81	21897,69	257805	4963	230702	17237	297045
		НР - 72%; СП - 8%			97672,64	7938,30	22140	1799		22003	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
952	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	125	739,82	74,11	92478	9264	49109	26814	128836
		НР - 72%; СП - 8%			272,84	25,09	34105	3136		9544	
953	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	190	522,97	65,45	99364	12436	35088	40257	150791
		НР - 72%; СП - 8%			272,84	21,44	51840	4074		11170	
954	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	270	1039,29	33,87	280608	9145	183062	65867	374193
		НР - 72%; СП - 8%			327,41	11,41	88401	3081		27718	

955	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	120	749,04	27,38	89885	3285	51676	25894	125041
		НР - 72%; СП - 8%			291,03	8,67	34924	1040		9263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				33980777	294914	18760064	5488788	42000561
							7093495	94641	7832304	2530995	
		РАЗДЕЛ 41. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
956	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	180	360,99	71,27	64978	12829	221	36646	109755
		НР - 61%; СП - 8%			288,49	45,27	51928	8149		8131	
957	243-501-0202 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,18	301049,00	--	54189	--	54189	--	58524
		СП - 8%			--	--	--	--		4335	
958	1308-0201-2703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	шт	1	17726,22	108,28	17726	109	2590	10852	30864
		НР - 72%; СП - 8%			15026,56	45,62	15027	46		2286	
959	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48865,00	--	48865	--	48865	--	52774
		СП - 8%			--	--	--	--		3909	
960	1310-0901-1115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оптический разъем	шт	6	5259,08	768,92	31554	4613	--	18221	53757
		НР - 61%; СП - 8%			4490,16	488,36	26941	2930		3982	
961	261-302-0445 РСНБ РК 2022	Оптический разъем FC M8x0,75	шт	6	5270,00	--	31620	--	31620	--	34150
		СП - 8%			--	--	--	--		2530	
962	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	36	969,27	--	34894	--	416	21031	60399
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	34478	--		4474	
963	248-306-0201 РСНБ РК 2022	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	шт	6	19092,00	--	114552	--	114552	--	123716
		СП - 8%			--	--	--	--		9164	
964	247-202-0110 РСНБ РК 2022	Оптическая коробка КПЭ-07 32/2	шт	30	20096,00	--	602880	--	602880	--	651110
		СП - 8%			--	--	--	--		48230	
965	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	180	330,01	4,07	59402	733	3335	39901	107246
		НР - 72%; СП - 8%			307,41	0,47	55334	85		7943	
966	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	181,8	172,00	--	31270	--	31270	--	33772
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				1091930	18284	889938	126651	1316067
							183708	11210	--	97486	
		РАЗДЕЛ 42. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
967	1310-0202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования	комплект	6	52966,94	--	317802	--	2244	192490	551116
		НР - 61%; СП - 8%			52592,96	--	315558	--		40823	
968	248-401-0101 РСНБ РК 2022	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	6	9634,00	--	57804	--	57804	--	62428
		СП - 8%			--	--	--	--		4624	
969	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	60	1583,19	--	94991	--	13848	49498	156048
		НР - 61%; СП - 8%			1352,39	--	81143	--		11559	
970	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М	шт.	60	3228,00	--	193680	--	193680	--	209174
		СП - 8%			--	--	--	--		15494	
971	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	60	41,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
972	248-401-0401 РСНБ РК 2022	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	120	249,00	--	29880	--	29880	--	32270
		СП - 8%			--	--	--	--		2390	
973	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство блок управления	шт	6	25208,51	3048,39	151251	18291	11726	76978	246487
		НР - 61%; СП - 8%			20205,72	826,46	121234	4959		18258	
974	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	6	20897,00	--	125382	--	125382	--	135413
		СП - 8%			--	--	--	--		10031	
975	1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж электромагнитного замка	шт	6	2360,23	433,12	14161	2599	292	8903	24909
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	11270	1095		1845	
976	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	6	12485,00	--	74910	--	74910	--	80903
		СП - 8%			--	--	--	--		5993	

977	1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	6	1442,66	--	8656	--	--	5280	15051
		НР - 61%; СП - 8%			1442,66	--	8656	--		1115	
978	248-401-0701 РСНБ РК 2022	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	6	6441,00	--	38646	--	38646	--	41738
		СП - 8%			--	--	--	--		3092	
979	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	600	301,57	2,21	180942	1326	29514	108108	312174
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	150102	48		23124	
980	243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,618	30998,00	--	19157	--	19157	--	20690
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
981	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	135	172,00	--	23220	--	23220	--	25078
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				1332942	22216	622763	441257	1916136
							687963	6102	--	141936	
		РАЗДЕЛ 43. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
982	1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	6	5707,97	--	34248	--	--	20891	59550
		НР - 61%; СП - 8%			5707,97	--	34248	--		4411	
983	248-202-0404 СпрСЦ 11.2022	Усилитель телевизионный	комплект	6	103316,00	--	619896	--	619896	--	669488
		СП - 8%			--	--	--	--		49592	
984	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	60	1591,94	--	95516	--	1197	57535	165295
		НР - 61%; СП - 8%			1571,98	--	94319	--		12244	
985	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	60	409,00	--	24540	--	24540	--	26503
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
986	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	30	969,27	--	29078	--	347	17526	50332
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	28731	--		3728	
987	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15	шт.	30	2877,00	--	86310	--	86310	--	93215
		СП - 8%			--	--	--	--		6905	
988	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	60	41,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
989	248-101-0101 РСНБ РК 2022	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	6	8306,00	--	49836	--	49836	--	53823

		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
990	248-101-0201 РСНБ РК 2022	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	6	15900,00	--	95400	--	95400	--	103032
		СП - 8%			--	--	--	--		7632	
991	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	220	203,00	--	44660	--	44660	--	48233
		СП - 8%			--	--	--	--		3573	
		Кабельная продукция									
992	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2076	275,31	2,21	571544	4588	47603	374054	1021247
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	519353	166		75649	
993	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,90332	174873,00	--	332839	--	332839	--	359466
		СП - 8%			--	--	--	--		26627	
994	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,2142	268465,00	--	57505	--	57505	--	62105
		СП - 8%			--	--	--	--		4600	
		Трубы									
995	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	140	31,00	--	4340	--	4340	--	4687
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
996	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1555	44,00	--	68420	--	68420	--	73894
		СП - 8%			--	--	--	--		5474	
997	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	75	1066,66	60,81	80000	4561	35876	29027	117750
		НР - 72%; СП - 8%			527,50	10,04	39563	753		8723	
998	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	76,5	289,00	--	22109	--	22109	--	23878
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				2218701	9149	1493338	499033	2935155
							716214	919	--	217421	
		РАЗДЕЛ 44. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
999	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	6871,31	11,09	41228	67	--	25108	71643
		НР - 61%; СП - 8%			6860,22	--	41161	--		5307	

1000	248-402-0102 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	6	32966,00	--	197796	--	197796	--	213620
		СП - 8%			--	--	--	--		15824	
1001	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	14017,97	--	14018	--	204	8426	24240
		НР - 61%; СП - 8%			13813,92	--	13814	--		1796	
1002	248-403-0203 СпрСЦ 11.2022	Видеорегистратор модели RVI RVi-1HDR1041L, 6-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	17032,00	--	17032	--	17032	--	18395
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
1003	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25208,51	3048,39	25209	3048	1955	12830	41082
		НР - 61%; СП - 8%			20205,72	826,46	20206	826		3043	
1004	247-304-0507 РСНБ РК 2022	Стабилизатор напряжения, серии Extensive 12 кВА, настенный	шт.	1	154054,00	--	154054	--	154054	--	166378
		СП - 8%			--	--	--	--		12324	
1005	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6	969,27	--	5816	--	70	3505	10067
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	5746	--		746	
1006	247-202-0105 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	6	2757,00	--	16542	--	16542	--	17865
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
1007	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	280	275,31	2,21	77087	618	6421	50450	137741
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	70048	22		10203	
1008	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75	м	0,2884	452002,00	--	130357	--	130357	--	140786
		СП - 8%			--	--	--	--		10429	
1009	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	280	26,00	--	7280	--	7280	--	7862
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				686419	3733	531711	100319	849679
							150975	848	--	62940	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								936251102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге								8426259,92
		ИТОГО	тенге								944677361,92

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	тенге								3967644,92
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								75473677,00
		ИТОГО	тенге								1024118683,84
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								18893547,24
		ИТОГО	тенге								1043012231,08
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	тенге								1125410197,33
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								135049223,68
		ВСЕГО	тенге								1260459421,01

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Дашекер"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "AsKen-build"

жылдың) ай

қолы, күні