Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Ерсу строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство общей средней школы на 300 ученических мест в населенном пункте Дербес, сельский округ Бадам , Ордабасинского района, Туркестанской облати

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общей средней школы на 300 ученических мест в населенном пункте Дербес, сельский округ Бадам , Ордабасинского района, Туркестанской облати	100 404 083	89 646 503							10 757 580	100 404 083

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы

Калибеков Е.Б.

Субподрядчик:

ТОО "Ерсу строй"

Калыбеков Е.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ПК "РУНЕТУ"
Технический надзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Наименование объекта: «Строительство общей средней школы на 300 ученических мест в населенном пункте Дербес, сельский округ Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области»

Акт приемки выполненных работ №5
от 28. 03. 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Стены. Блок-А, 1-этаж										
11	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**		**152,365**	**22562,85**	**2444,00**	**3437789**	**372380**	**2322483**	**767495**	**4541707**
		НР - 93%; СП - 8%				**4875,96**	**540,40**	**742926**	**82338**		**336423**	
12	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**		**493,07**	**-295,87**	**--**	**-145884**	**--**	**--**	**-135672**	**-304081**
		НР - 93%; СП - 8%				**-295,87**	**--**	**-145884**	**--**		**-22525**	
13	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**т металлических изделий**		**52,266**	**378231,69**	**2257,49**	**19768658**	**117990**	**16119201**	**3319726**	**24935454**
		НР - 93%; СП - 8%				**67567,20**	**729,54**	**3531467**	**38130**		**1847071**	
14	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**		**252,7**	**22391,01**	**2444,00**	**5658209**	**617599**	**3851879**	**1232520**	**7441988**
		НР - 93%; СП - 8%				**4704,12**	**540,40**	**1188731**	**136559**		**551258**	
15	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**378,58**	**3765,67**	**254,14**	**1425609**	**96214**	**717106**	**589501**	**2176319**
		НР - 93%; СП - 8%				**1617,33**	**57,01**	**612289**	**21584**		**161209**	
16	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка**	**т стальных элементов**		**0,049815**	**764602,52**	**7187,72**	**38089**	**358**	**34634**	**3736**	**45171**
		НР - 118%; СП - 8%				**62171,20**	**1391,53**	**3097**	**69**		**3346**	
17	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка Сг-2/**	**т**		**0,11818**	**308407,00**	**--**	**36448**	**--**	**36448**	**--**	**39363**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2916**	
18	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Перегородки. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм /АС-5/**	**м2**		**35,43**	**417,93**	**3,37**	**14807**	**119**	**5059**	**7732**	**24343**
		НР - 80%; СП - 8%				**271,76**	**1,04**	**9629**	**37**		**1803**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 /Звукоизолиционная плита/ ГОСТ 9573-2012	м3	1,7715	24102,00	--	42697	--	42697	--	46112
		СП - 8%			--	--	--	--		3416	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-10,11,12 /АС-21,26/									
20	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	15,775	42041,06	4446,62	663198	70145	354783	229918	964565
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	238270	14387		71449	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,64704	228894,00	--	148104	--	148104	--	159952
		СП - 8%			--	--	--	--		11848	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3361	221796,00	--	74546	--	74546	--	80509
		СП - 8%			--	--	--	--		5964	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	228894,00	--	11078	--	11078	--	11965
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,89612	212819,00	--	403530	--	403530	--	435813
		СП - 8%			--	--	--	--		32282	
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-28/									
25	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	54,68	30545,66	5252,15	1670237	287187	942570	455566	2295867
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	440480	60142		170064	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,66564	228894,00	--	152361	--	152361	--	164550
		СП - 8%			--	--	--	--		12189	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,71034	221796,00	--	379347	--	379347	--	409694
		СП - 8%			--	--	--	--		30348	
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,90344	212819,00	--	192269	--	192269	--	207651
		СП - 8%			--	--	--	--		15382	
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стеныи другие конструкции. Армирование кладки/Ав-5,6/	тметаллических изделий	0,24728	378231,69	2257,49	93529	558	76263	15706	117974
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	16708	180		8739	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,24728	221796,00	--	54846	--	54846	--	59233
		СП - 8%			--	--	--	--		4388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**34119465**	**1562552**	**25919204**	**6486228**	**43854149**
							6637713	**353426**	**--**	**3248456**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34119465**				
	Материалы		Тенге				**23844790**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					6991139			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1495225				
	Местные материалы		Тенге				579187				
		Накладные расходы	Тенге				6486229				
		Сметная прибыль	Тенге				3248456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43854150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6046
		Сметная заработная плата	Тенге					6991139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43854150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6046
		Сметная заработная плата	Тенге					6991139			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие, покрытие									
		отм.-0,300									
145	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**37,5**	**6159,91**	**1287,03**	**230997**	**48264**	**55117**	**164103**	**426708**
		НР - 118%; СП - 8%			**3403,08**	**305,46**	**127616**	**11455**		**31608**	
146	**Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**5003,54**	**979,98**	**100071**	**19600**	**28307**	**66916**	**180346**
		НР - 118%; СП - 8%			**2608,20**	**227,24**	**52164**	**4545**		**13359**	
147	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**340,9825**	**5761,00**	**--**	**1964400**	**--**	**1964400**	**--**	**2121552**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**157152**	
		Антисейсмический пояс									
		Узел А и Б /419,6м/									
159	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**3,6715**	**31450,24**	**4813,36**	**115470**	**17672**	**60844**	**36908**	**164568**
		НР - 91%; СП - 8%			**10065,00**	**981,77**	**36954**	**3605**		**12190**	
160	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,053499**	**228894,00**	**--**	**12246**	**--**	**12246**	**--**	**13225**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**980**	
161	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,260152**	**221796,00**	**--**	**57701**	**--**	**57701**	**--**	**62317**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4616**	
		Узел В и Г /410м/									
162	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**6,15**	**31450,24**	**4813,36**	**193419**	**29602**	**101917**	**61823**	**275662**
		НР - 91%; СП - 8%			**10065,00**	**981,77**	**61900**	**6038**		**20419**	
163	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,064575**	**228894,00**	**--**	**14781**	**--**	**14781**	**--**	**15963**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1182**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2542	221796,00	--	56381	--	56381	--	60891
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	
		Узел Д и Е /390,6м/									
165	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,812	31450,24	4813,36	245689	37602	129459	78531	350158
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	78628	7670		25938	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0790965	228894,00	--	18105	--	18105	--	19553
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,242172	221796,00	--	53713	--	53713	--	58010
		СП - 8%			--	--	--	--		4297	
		Монолитный участок Ум-1 /4шт/									
176	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,5	50045,90	2951,22	25023	1476	13170	9705	37506
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	10377	288		2778	
177	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0028	228894,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,016	228894,00	--	3662	--	3662	--	3955
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
179	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0211	212819,00	--	4490	--	4490	--	4850
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
180	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0776	212819,00	--	16515	--	16515	--	17836
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
181	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02546	308407,00	--	7852	--	7852	--	8480
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
182	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,1	14810,68	1737,28	1481	174	1050	278	1900
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	257	46		141	
		Монолитный участок Ум-2 /4шт/									
183	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,2	50045,90	2951,22	10009	590	5268	3882	15003
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	4151	115		1111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00112	228894,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0072	228894,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
186	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00944	212819,00	--	2009	--	2009	--	2170
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
187	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,037	212819,00	--	7874	--	7874	--	8504
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
188	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,01406	308407,00	--	4336	--	4336	--	4683
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
189	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,05	14810,68	1737,28	741	87	526	139	950
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	128	23		70	
		Монолитный участок Ум-3 /4шт/									
190	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,4	50045,90	2951,22	20018	1180	10536	7764	30005
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	8302	230		2223	
191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00214	228894,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0104	228894,00	--	2380	--	2380	--	2571
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
193	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01888	212819,00	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
194	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05252	212819,00	--	11177	--	11177	--	12071
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
195	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,01986	308407,00	--	6125	--	6125	--	6615
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
196	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	14810,68	1737,28	2962	347	2102	557	3800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	513	92		282	
		Монолитный участок Ум-4 /4шт/									
197	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройствона высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	50045,90	2951,22	30028	1771	15805	11646	45008
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	12452	346		3334	
198	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	228894,00	--	458	--	458	--	494
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
199	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0172	228894,00	--	3937	--	3937	--	4252
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
200	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0776	212819,00	--	16515	--	16515	--	17836
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
201	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02074	308407,00	--	6396	--	6396	--	6908
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
202	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	14810,68	1737,28	2962	347	2102	557	3800
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	513	92		282	
		Монолитный участок Ум-5 /12шт/									
203	Е11-061906-0501 1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,39	3800,69	2630,26	1482	1026	31	580	2227
		НР - 91%; СП - 8%			1088,62	545,53	425	213		165	
204	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,39585	18652,00	--	7383	--	7383	--	7974
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
205	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1,7727273	2416,91	61,29	4285	109	1592	2371	7188
		НР - 91%; СП - 8%			1457,37	12,70	2584	23		532	
206	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1,7727273	886,74	30,89	1572	55	--	1391	3200
		НР - 91%; СП - 8%			855,85	6,48	1517	11		237	
207	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0348	228894,00	--	7966	--	7966	--	8603
		СП - 8%			--	--	--	--		637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2328	221796,00	--	51634	--	51634	--	55765
		СП - 8%			--	--	--	--		4131	
209	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2676	27495,69	1167,48	7358	312	1635	4984	13329
		НР - 91%; СП - 8%			20222,28	243,18	5411	65		987	
		Монолитный участок Ум-6 /10шт/									
210	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,125	30666,39	2702,83	3833	338	2312	1142	5373
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	1183	71		398	
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0036	228894,00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
212	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04625	212819,00	--	9843	--	9843	--	10630
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									
213	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,125	50045,90	2951,22	6256	369	3293	2426	9377
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	2594	72		695	
214	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00064	228894,00	--	146	--	146	--	158
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
215	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0036	228894,00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
216	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00236	212819,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
217	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0185	212819,00	--	3937	--	3937	--	4252
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
218	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,00703	308407,00	--	2168	--	2168	--	2342
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
219	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,05	14810,68	1737,28	741	87	526	139	950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	128	23		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3367729**	**161007**	**2798925**	**455842**	**4129457**
							407797	**35022**	**--**	**305884**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3367729**				
	Материалы		Тенге				**435591**				
	Всего заработная плата		Тенге					**442818**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**391551**				
	Местные материалы		Тенге				**1971784**				
		Накладные расходы	Тенге				**455843**				
		Сметная прибыль	Тенге				**305886**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4129458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
		Сметная заработная плата	Тенге					**442818**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4129458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
		Сметная заработная плата	Тенге					**442818**			
		РАЗДЕЛ 2.Стены. Блок-Б, 1-этаж									
73	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**90,188**	**22562,85**	**2444,00**	**2034899**	**220419**	**1374727**	**454296**	**2688331**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**439753**	**48738**		**199136**	
74	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**292,6**	**-295,87**	**--**	**-86571**	**--**	**--**	**-80511**	**-180449**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**--**	**-86571**	**--**		**-13367**	
75	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**т металлических изделий**	**29,2635**	**378231,69**	**2257,49**	**11068383**	**66062**	**9025068**	**1858700**	**13961249**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**1977253**	**21349**		**1034167**	
76	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**40,227**	**21924,45**	**2444,00**	**881955**	**98315**	**594407**	**196203**	**1164411**
		НР - 93%; СП - 8%			**4704,12**	**540,40**	**189233**	**21739**		**86253**	
77	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**325**	**3765,67**	**254,14**	**1223844**	**82597**	**615615**	**506070**	**1868307**
		НР - 93%; СП - 8%			**1617,33**	**57,01**	**525632**	**18529**		**138393**	
78	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04212**	**764602,52**	**7187,72**	**32205**	**303**	**29283**	**3159**	**38193**
		НР - 118%; СП - 8%			**62171,20**	**1391,53**	**2619**	**59**		**2829**	
79	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка Сг-2/**	**т**	**0,10304**	**308407,00**	**--**	**31778**	**--**	**31778**	**--**	**34321**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2542**	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-8,9 /АС-19,28/									
99	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**3,14**	**42041,06**	**4446,62**	**132009**	**13962**	**70619**	**45765**	**191996**
		НР - 91%; СП - 8%			**15104,30**	**911,98**	**47428**	**2864**		**14222**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13454	228894,00	--	30795	--	30795	--	33259
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1351	221796,00	--	29965	--	29965	--	32362
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	228894,00	--	1465	--	1465	--	1582
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
103	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34136	212819,00	--	72648	--	72648	--	78460
		СП - 8%			--	--	--	--		5812	
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-29/									
104	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,5835	30545,66	5252,15	109460	18821	61772	29856	150462
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	28867	3941		11145	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06145	228894,00	--	14066	--	14066	--	15191
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
106	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,22428	221796,00	--	49744	--	49744	--	53724
		СП - 8%			--	--	--	--		3980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15626645**	**500480**	**12001952**	**3013538**	**20131399**
							3124213	**117218**	**--**	**1491215**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15626645**				
	Материалы		Тенге				**11274277**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3241431**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**230461**				
	Местные материалы		Тенге				**497215**				
		Накладные расходы	Тенге				**3013538**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1491215**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20131397**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2791**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3241431**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20131397**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2791**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3241431**			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие, покрытие									
		отм.-0,300									
168	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	98	6159,91	1287,03	603671	126129	144040	428856	1115129
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	333502	29935		82602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	640,6152	5761,00	--	3690584	--	3690584	--	3985831
		СП - 8%			--	--	--	--		295247	
		Антисейсмический пояс									
		Узел А и Б /147,2м/									
175	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,416	31450,24	4813,36	138884	21256	73181	44392	197938
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	44447	4336		14662	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,046368	228894,00	--	10613	--	10613	--	11462
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
177	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,182528	221796,00	--	40484	--	40484	--	43723
		СП - 8%			--	--	--	--		3239	
		Узел В,Г и Д /311,2м/									
178	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	14,004	31450,24	4813,36	440429	67406	232073	140776	627702
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	140950	13749		46496	
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,126036	228894,00	--	28849	--	28849	--	31157
		СП - 8%			--	--	--	--		2308	
180	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,385888	221796,00	--	85588	--	85588	--	92435
		СП - 8%			--	--	--	--		6847	
		Узел Е /121,6м/									
181	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,824	31450,24	4813,36	57365	8780	30226	18336	81757
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	18359	1791		6056	
182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,031008	228894,00	--	7098	--	7098	--	7665
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
183	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,150784	221796,00	--	33443	--	33443	--	36119
		СП - 8%			--	--	--	--		2675	
		Монолитный участок Ум-1 /2шт/									
188	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,8	50045,90	2951,22	40037	2361	21073	15528	60010
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	16603	461		4445	
189	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00336	228894,00	--	769	--	769	--	831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0312	228894,00	--	7141	--	7141	--	7713
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
191	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02544	212819,00	--	5414	--	5414	--	5847
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1504	212819,00	--	32008	--	32008	--	34569
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
193	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,03418	308407,00	--	10541	--	10541	--	11385
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
194	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	14810,68	1737,28	2962	347	2102	557	3800
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	513	92		282	
		Монолитный участок Ум-2 /2шт/									
195	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	50045,90	2951,22	30028	1771	15805	11646	45008
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	12452	346		3334	
196	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	228894,00	--	458	--	458	--	494
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0312	228894,00	--	7141	--	7141	--	7713
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
198	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0212	212819,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
199	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1504	212819,00	--	32008	--	32008	--	34569
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
200	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02788	308407,00	--	8598	--	8598	--	9286
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
201	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,14	14810,68	1737,28	2073	243	1471	390	2660
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	359	64		197	
		Монолитный участок Ум-3 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-061906-0501 1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,54	3800,69	2630,26	9654	6681	208	3777	14505
		НР - 91%; СП - 8%			1088,62	545,53	2765	1386		1074	
203	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5781	18652,00	--	48087	--	48087	--	51934
		СП - 8%			--	--	--	--		3847	
204	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	11,5454545	2416,91	61,29	27904	708	10370	15445	46817
		НР - 91%; СП - 8%			1457,37	12,70	16826	147		3468	
205	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	11,5454545	886,74	30,89	10238	357	--	9060	20842
		НР - 91%; СП - 8%			855,85	6,48	9881	75		1544	
206	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0106	228894,00	--	2426	--	2426	--	2620
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
207	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,42928	221796,00	--	95213	--	95213	--	102830
		СП - 8%			--	--	--	--		7617	
208	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,43988	27495,69	1167,48	12095	514	2686	8192	21910
		НР - 91%; СП - 8%			20222,28	243,18	8895	107		1623	
		Монолитный участок Ум-6 /1шт/									
223	Е11-061906-0501 1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,9	3800,69	2630,26	7221	4997	156	2825	10851
		НР - 91%; СП - 8%			1088,62	545,53	2068	1037		804	
224	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9285	18652,00	--	35970	--	35970	--	38848
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
225	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8,6363636	2416,91	61,29	20873	529	7758	11553	35021
		НР - 91%; СП - 8%			1457,37	12,70	12586	110		2594	
226	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8,6363636	886,74	30,89	7658	267	--	6777	15590
		НР - 91%; СП - 8%			855,85	6,48	7391	56		1155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0046	228894,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
228	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,12868	221796,00	--	28541	--	28541	--	30824
		СП - 8%			--	--	--	--		2283	
229	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,13328	27495,69	1167,48	3665	156	814	2482	6639
		НР - 91%; СП - 8%			20222,28	243,18	2695	32		492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5631299**	**242501**	**4758502**	**720592**	**6860044**
							630295	**53722**	**--**	**508152**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5631299**				
	Материалы		Тенге				**541963**				
	Всего заработная плата		Тенге					**684017**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**441899**				
	Местные материалы		Тенге				**3774641**				
		Накладные расходы	Тенге				**720593**				
		Сметная прибыль	Тенге				**508151**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6860043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**555**
		Сметная заработная плата	Тенге					**684017**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6860043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**555**
		Сметная заработная плата	Тенге					**684017**			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие, покрытие, Блок-В									
		отм.-0,300									
119	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	85	6159,91	1287,03	523592	109397	124933	371967	967204
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	289262	25964		71645	
120	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	41	5003,54	979,98	205145	40179	58030	137179	369709
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	106936	9317		27386	
121	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	728,772	5761,00	--	4198455	--	4198455	--	4534332
		СП - 8%			--	--	--	--		335876	
				Антисейсмический пояс							
		Узел А /211,2м/									
128	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	3,168	31450,24	4813,36	99634	15249	52499	31847	141999
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	31886	3110		10518	
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,050688	228894,00	--	11602	--	11602	--	12530
		СП - 8%			--	--	--	--		928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,261888	221796,00	--	58086	--	58086	--	62733
		СП - 8%			--	--	--	--		4647	
		Узел Б /222м/									
131	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,66	31450,24	4813,36	209459	32057	110369	66950	298521
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	67033	6539		22113	
132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07326	228894,00	--	16769	--	16769	--	18110
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
133	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,27528	221796,00	--	61056	--	61056	--	65940
		СП - 8%			--	--	--	--		4884	
		Узел В,Г /198,4м/									
134	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,936	31450,24	4813,36	249589	38199	131514	79777	355716
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	79876	7791		26349	
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,083328	228894,00	--	19073	--	19073	--	20599
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
136	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,246016	221796,00	--	54565	--	54565	--	58931
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
		Монолитный участок Ум-1 /1шт/									
141	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,4	50045,90	2951,22	20018	1180	10536	7764	30005
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	8302	230		2223	
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00642	228894,00	--	1469	--	1469	--	1587
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,032	228894,00	--	7325	--	7325	--	7911
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
144	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01416	212819,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1552	212819,00	--	33030	--	33030	--	35672
		СП - 8%			--	--	--	--		2642	
146	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,04965	308407,00	--	15312	--	15312	--	16537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
147	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,2**	**14810,68**	**1737,28**	**2962**	**347**	**2102**	**557**	**3800**
		НР - 92%; СП - 8%			**2566,37**	**459,34**	**513**	**92**		**282**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5790156**	**236609**	**4969739**	**696041**	**7005091**
							583808	**53043**	**--**	**518896**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5790156**				
	Материалы		Тенге				**489984**				
	Всего заработная плата		Тенге					**636851**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**281301**				
	Местные материалы		Тенге				**4198455**				
		Накладные расходы	Тенге				**696040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**518896**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7005092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**512**
		Сметная заработная плата	Тенге					**636851**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7005092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**512**
		Сметная заработная плата	Тенге					**636851**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81980140**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11383825**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2703148**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**612431**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**50448322**		
		- Накладные расходы	Тенге							**11372241**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6072603**	
	Итого по смете				**81 980 140**						
	Временные здания и сооружения		2,9%		2 377 424						
	ИТОГО				**84 357 564**						
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		1*0,7%		590 503						
	ИТОГО				**84 948 067**						
	Непредвиденные работы и затраты		2%		1 698 961						
	ИТОГО				**86 647 028**						
	в том числе на 2020 год - 31 %				**26 860 579**						
	в том числе на 2021 год - 69 %				**59 786 449**						
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 31 %, К=1				**26 860 579**						
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 69 %, К=1,0501698				**62 785 923**						
	Итого				**89 646 502**						

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Итого без НДС					**89 646 503**						
Налог на добавленную стоимость		12%			**10 757 580**						
Итого с НДС					**100 404 083**						

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Ерсу строй"
_____ **Калыбеков Е.Ж.**