Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Форма

Декларация о соответствии

«__08_» __06_ 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений газоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ" Управление строительства Актюбинской области - руководитель Нуршин К.К**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное проектирование»**
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза по Актюбинской области №395 от 02.12 2014 г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопроводных SDR17 труб ф225х11,9	м	2670		2670	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Наружные сети газоснабжения

Газопровод предназначен для обеспечения индустрильной зоны природным газом для технологических, отопительных и бытовых нужд предприятий, размещеннных в индустриальной зоне. Общий предварительный расход газа для индустриальной зоны составляет 10497 м3/ч. Проектируемый газопровод среднего давления предусмотрен из полиэтиленовых труб ф225мм в подземном исполнении, протяженность трубопровода среднего давления 2,67 км, обеспечивающее подключение к газопроводу среднего давления промышленных предприятий из. Укладка газопровода и соединение осуществляется на песчаное основание толщиной не менее 10 см и присыпается мягким местным грунтом толщ.20 см. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка вдоль присыпаемого газопровода изолированного медным провода сечением2,5-4 мм с выводом его кониов под ковер для возможности подключения аппаратуры. Прокладка газопровода под автомобильной дорогой предусмотрена в стальном футляре с установкой контрольной трубки выведенной под ковер. Конеи футляра выводится за пределы подошвы насыпи на расстояние не менее 1 м. Минимальная глубина укладки газопровода предусмотрена: под автомобильной дорогой -1 м от верха покрытия. Соединение полиэтиленовых труб предусмотрено сваркой встык и с помощью соединительных деталей с закладными элементами с применением сварочной техники с высокой степенью автоматизации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____апрель **2015г.**_____;
месяц, год
окончание работ _____**июнь 2015г.**_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ____**2**_____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____**2**____;
фактически, месяц: _____**2**____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений газоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области**
« наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы «АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан