Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО"Жаңа Дәуір-2023" БИН 071040005392 , Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд, участок 261.**

Стройка: Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект :
(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные сети										
			Раздел: 1. Сеть В1									
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	6240,55	228,01	228,01	1422908	1422907	0	306750	1868031
						0	68,27	0	426042		138373	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к**	м3 грунта	193,007	2853,33	0	550713	0	0	396513	1023004
						2853,33	0	550713	0		75778	
3	3	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ**	м3	186,805	198,42	190,49	37065	35584	0	8738	49467
						7,93	57,04	1481	10655		3664	
4	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11)	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	м3	3,327	2853,33	0	9493	0	0	6835	17634
						2853,33	0	9493	0		1306	
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	248,64	1240,76	0	308502	0	0	222121	573073
						1240,76	0	308502	0		42450	
6	6	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		5988,86	37,42	37,42	224103	224103	0	44715	290323

			м3 грунта			0	10,37	0	62104		21505	
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5988,86	236,84	115,88	1418382	693989	0	737809	2328686
			м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	724393	300341		172495	
8	8	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,26	330,31	316,67	9995	9583	0	2011	12966
			м3 грунта		13,64	78,64	413	2380		960	
9	9	С3412-101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	155,41	76		11811				12756
			т·км							945	
10	10	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею(за вычетом 12м, уложенных в футлярах)	1,38	1147946,92	826986,39	1584167	1141241	0	710479	2478218
			км трубопровода		320960,53	199080,07	442926	274730		183572	
11	11	С1241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	1748,31	2119		3704669		3704669		4001043
			м							296374	
12	12	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	351	1862,29	11,65	653663	4089	83657	561386	1312253
			м трубы, уложенной в футляре		1612,3	3,25	565916	1141		97204	
	12.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная кг	79,326	819				64967,99		
13	13	Е11-220501-0411 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею(Футляры)	0,391	5482449,79	4790479,49	2143638	1873078	0	744356	3119034
			км трубопровода		691970,3	1230984,05	270560	481315		231040	
14	14	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41	394,91	5875		2320096		2320096		2505704
			м							185608	
15	15	Е11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	0,301	754687,4	156598,5	227161	47136	9709	186307	446545
			км трубопровода		565833,6	59378,97	170316	17873		33077	
	15.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3	0,0542	93036				5040,69		
	15.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т	0,012	278998				3359,14		
16	16	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм	342,364	4403		1507429		1507429		1628023
			м							120594	
17	17	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в	40	1862,29	11,65	74491	466	9534	63976	149544
			м трубы, уложенной в футляре		1612,3	3,25	64492	130		11077	
	17.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная кг	9,04	819				7403,76		
18	18	Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	12	7247,23	2365,4	86967	28385	5827	61404	160241
			задвижка или клапан		4396,27	772,42	52755	9269		11870	
	18.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ т	0,0288	165506				4766,57		
19	19	С1242-101-1005	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	12	119270		1431240		1431240		1545739
			шт.							114499	
20	20	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	6	4138,03	214,84	24828	1289	1772	22117	50701
			задвижка или клапан		3627,81	95,52	21767	573		3756	
	20.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ т	0,009	165506				1489,55		
21	21	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	6	79815		478890		478890		517201
			шт.							38311	
22	22	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	3	4138,03	214,84	12414	645	886	11058	25350
			задвижка или клапан		3627,81	95,52	10883	287		1878	
	22.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ т	0,0045	165506				744,78		

23	23	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	43694		131082		131082		141569
											10487	
24	24	С1241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	89	4508		401212		401212		433309
											32097	
25	25	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	61	3291		200751		200751		216811
											16060	
26	26	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	1800		12600		12600		13608
											1008	
27	27	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	43	1992,91	1265,92	85695	54435	0	46379	142640
						726,99	362,48	31261	15587		10566	
28	28	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	18	1771		31878		31878		34428
											2550	
29	29	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	25	1621		40525		40525		43767
											3242	
30	30	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0056	1431093,9	692387,24	8014	3877	138	5147	14214
						713978,53	214495,58	3998	1201		1053	
31	31	С1241-114-0130 прим	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм/133х4,0-57х3,0 мм/	шт.	2	2327		4654		4654		5026
											372	
32	32	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	1065		4260		4260		4601
											341	
33	33	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ	т фасонных частей	0,2695	1431093,9	692387,24	385680	186599	6664	247722	684074
						713978,53	214495,58	192417	57807		50672	
34	34	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	11	4421		48631		48631		52521
											3890	
35	35	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	11	2882		31702		31702		34238
											2536	
36	36	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТ	т фасонных частей	0,01782	1431093,9	692387,24	25502	12338	441	16380	45233
						713978,53	214495,58	12723	3822		3351	
37	37	С1241-102-0209	Крест стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1,4	5633		7886		7886		8517
											631	
38	38	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1992,91	1265,92	13950	8861	0	7550	23220
						726,99	362,48	5089	2537		1720	
39	39	С1241-201-0110	Отвод полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х20,8 мм	м	4	6376		25504		25504		27544
											2040	
40	40	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм/ПРИМ.	шт.	3	1791		5373		5373		5803
											430	
41	41	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Упоры бетонные. Устройство/В7,5	м3	3,78	37271,47	1735,9	140886	6561	104698	28275	182694
						7837,6	382,39	29626	1445		13533	
	41.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8556	23464				90467,8		
42	42	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,16656	694126		115614		115614		124863

				т							9249	
43	43	С1261-107-0202	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,00111	311740		346		346		374
				т							28	
44	44	С1261-107-0776	**Трубка резиновая вакуумная**		5,25	558		2930		2930		3164
				кг							234	
45	45	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		14,23	708		10075		10075		10881
				кг							806	
46	46	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА**		0,531246	3393879,86	2916018,08	1802985	1549123	0	673977	2675119
				км трубопровода		477861,78	803624,47	253862	426922		198157	
47	47	С1241-201-0821	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/ГИЛЬЗА**		13,0795	10833		141690		141690		153025
				м							11335	
48	48	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ**		0,26676	1431093,9	692387,24	381759	184701	6596	245203	677119
				т фасонных частей		713978,53	214495,58	190461	57219		50157	
49	49	С1241-102-0209	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**		3,8	5633		21405		21405		23117
				м							1712	
50	50	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		1,4	4403		6164		6164		6657
				м							493	
51	51	Е11-220701-0104 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**		1,731	121021,96	0	209489	0	38380	169398	409198
				км трубопровода		98849,72	0	171109	0		30311	
	51.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	129,825	277				35961,52		
52	52	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,341	96269,37	0	32828	0	4738	27809	65488
				км трубопровода		82374,77	0	28090	0		4851	
	52.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	16,027	277				4439,48		
53	53	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		19,965	33787,91	13211,84	674576	263774	116869	397408	1157743
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14722,4	5383,92	293933	107490		85759	
	53.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	4,5121	5821				26264,88		
	53.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6553	23464				62305,02		
	53.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0799	93036				7429,85		
54	54	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		11	20173		221903		221903		239655
				шт.							17752	
55	55	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		11	14975		164725		164725		177903
				шт.							13178	
56	56	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б**		22	19359		425898		425898		459970
				шт.							34072	
57	57	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**		11	25235		277585		277585		299792
				шт.							22207	
58	58	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		11	2907		31977		31977		34535
				шт.							2558	
59	59	С1225-101-0105	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**		11	6587		72457		72457		78254
				шт.							5797	
60	60	С1244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**		11	10009		110099		110099		118907
				комплект							8808	
61	61	С1222-503-0201	**Стремянка С-5**		0,29414	1004968		295601		295601		319249
				т							23648	
62	62	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**		8,53006	736,29	1,47	6281	13	1225	4039	11146
				м2		591,24	0,69	5043	6		826	
	62.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,0984	474				994,64		
63	63	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Отмостка колодца. Устройство**		2,97	29681,89	1659,26	88155	4928	77860	5820	101493

				м3		1807,19	346,34	5367	1029		7518	
	63.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0294	23464				71081,84		
64	64	**Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**8,34**	**33787,91**	**13211,84**	**281791**	**110187**	**48820**	**166010**	**483625**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**14722,4**	**5383,92**	**122785**	**44902**		**35824**	
	64.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	1,8848	5821				10971,65		
	64.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1092	23464				26026,74		
	64.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0334	93036				3103,68		
65	65	**С1225-101-0603**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	**3**	**30600**		**91800**		**91800**		**99144**
66	66	**С1225-101-0110**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	**3**	**20212**		**60636**		**60636**	**7344**	**65487**
67	67	**С1225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,20-9б**	шт.	**6**	**28979**		**173874**		**173874**	**4851**	**187784**
68	68	**С1225-101-0613**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	**3**	**42598**		**127794**		**127794**	**13910**	**138018**
69	69	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	**3**	**2907**		**8721**		**8721**	**10224**	**9419**
70	70	**С1225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	**3**	**6587**		**19761**		**19761**	**698**	**21342**
71	71	**С1244-201-0305**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	комплект	**3**	**10009**		**30027**		**30027**	**1581**	**32429**
72	72	**С1222-503-0201**	**Стремянка С-5**	т	**0,08022**	**1004968**		**80619**		**80619**	**2402**	**87068**
73	73	**Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05**	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	**2,32638**	**736,29**	**1,47**	**1713**	**4**	**334**	**1102**	**3040**
	73.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5723	474				271,27		
74	74	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Отмостка колодца. Устройство**	м3	**0,81**	**29681,89**	**1659,26**	**24042**	**1344**	**21235**	**1587**	**27679**
	74.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8262	23464				19385,96		
			Итого по разделу: 1. Сеть В1									**34532040**
			ИТОГО:					**25843730**	**7869240**	**13419466**	**6130381**	**34532040**
			В том числе :					**4543213**	**2307090**		**2557929**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**34 532 040**
			Временные здания и сооружения				**1,04%**		**359 133**			
			Итого с временными									**34 891 173**
			Зимние удорожания				**2,07%**		**722 247**			
			Итого с зимними удорожаниями									**35 613 420**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**712 268**			
			Итого сметная стоимость									**36 325 688**
			в том числе на 2022 год - 50%				**50%**					**18 162 844**
			в том числе на 2023 год - 50%				**50%**					**18 162 844**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 50% К=1				**1**					**18 162 844**
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 50% К=1,0450539				**1,0450539**					**18 981 151**
			Всего :									**37 143 995**
			Итого по договорной цене				**0,95**					**35 286 795**
			НДС				**12 %**		**4 234 415**			
			Итого с НДС									**39 521 210**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Тәжімов А.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Субподрядчик : : ТОО "Жана Дәуір-2023"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь__2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	14.06.2022 г.				
		доп.согл.№ 01	11.07.2022г.				
		доп.согл.№ 02	9.12.2022г.				
		доп.согл.№ 03	10.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	39 521 210	35 286 795	35 286 795						4 234 415	39 521 210
Акт №1										39 521 210

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392
Директор Ізімов А.З.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)