Н

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019 г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«7» октября 2020 года

Заказчик ***ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»***
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от 07.10.2020 года, ТОО «СМК-Атамекен», директор Байжанов С.К., г. Актау, пром. зона №9, здание 43***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юр. адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от 07.10.2020 года, ТОО «Мангистаупромстройторг» эксперт Усенов Наренбай, аттестат №KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г., №KZ02VJE00026448 от 22.05.2017г., № KZ72VJE00026449 от 22.05.2017г.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от 07.10.2020 года, ТОО «Проектный центр», главный инженер проекта Панаев Б.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2», вид строительство – новое***
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Мангистауская область, Мунайлинский район, жилой массив Кызылтобе-2***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***«05» августа 2014 года Решение ГУ «Аким селского округа Кызылтобе» о предоставлении права постоянного землепользования №58;***
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» Мангистауской области, талон №375 от 22.12.2015г.***
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Проектный центр», 31-25/2014, Заключение РГП «ГОСТЭКСПЕРТИЗА» №15-0153/15 от 06.03.2015г.***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»,***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***22.12.2015 года***
месяц, год
окончание работ: ***30.08.2020 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***11 месяцев ;***
фактически, месяц: ***56месяцев ;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги, из них	м	15951,52	15951,52	15951,52	15951,52
улица №1	м	597,85	597,85	597,85	597,85
улица №2	м	1226,15	1226,15	1226,15	1226,15
улица №3	м	2261,29	2261,29	2261,29	2261,29
улица №4-1	м	809,64	809,64	809,64	809,64
улица №4-2	м	237,17	237,17	237,17	237,17
улица №5-1	м	808,83	808,83	808,83	808,83
улица №5-2	м	238,00	238,00	238,00	238,00
улица №6-1	м	810,56	810,56	810,56	810,56
улица №6-2	м	237,00	237,00	237,00	237,00
улица №7-1	м	813,05	813,05	813,05	813,05
улица №7-2	м	273,00	273,00	273,00	273,00
улица №8-1	м	804,90	804,90	804,90	804,90
улица №8-2	м	486,18	486,18	486,18	486,18
улица №9-1	м	805,40	805,40	805,40	805,40
улица №9-2	м	487,20	487,20	487,20	487,20
улица №10-1	м	803,60	803,60	803,60	803,60
улица №10-2	м	487,50	487,50	487,50	487,50
улица №11-1	м	806,60	806,60	806,60	806,60
улица №11-2	м	460,00	460,00	460,00	460,00
улица №12-1	м	810,60	810,60	810,60	810,60
улица №12-2	м	460,00	460,00	460,00	460,00
улица №13-1	м	807,00	807,00	807,00	807,00
улица №13-2	м	420,00	420,00	420,00	420,00

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Вид покрытия –асфальтобетон, категория дороги - улица местного значения, количество полос движения - 2, ширина земляного полотна - 8м, ширина полосы движения - 3м, ширина проезжей части – 5,5м, тип дорожной одежды - усовершенствованного облегченного типа
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***852 502,86*** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ ***710 130,48*** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ***142 372,38*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
811 014,81 тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ ***783 001,84*** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ***28 012,96*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2»
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик ***ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», вр.и.о. руководителя Карджаубаев Н.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор ***эксперт Усенов Наренбай***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***ТОО «Проектный центр», ГИП Панаев Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик ***ТОО «СМК-Атамекен», директор Байжанов С.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	15951,52		
2	Ширина проезжей части	м	5,5		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	68		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие		асфальтобетон		
15	Электроосвещение				

Заказчик
ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», вр.и.о. руководителя Карджаубаев Н.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***ТОО «Проектный центр», ГИП Панаев Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)