Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН 050540009941

Субподрядчик: ТОО "Агат" БИН 901240000314

Наименование объект: Түркістан облысы Келес ауданы Ошақты ауылдық округі Атақоныс елді мекені электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы

Акт выполненных работ №1 2020

№ п/п	Шифр и № позиции, норматива	Наименование работ и затрат,	Единица измерения	Количество		стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ-10кВ. Л1.1 и КТПГ №2							
1	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,0000		12162	24324
2	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	4,0000		27901,04	111604
3	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	4,0000		1603,7	6415,0
4	С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт	4,0000		2358,2	9433,00
5	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТР51177-98	шт	4,0000		12003,4	48014,00
6	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР51177-98	шт	8,0000		1851,4	14811

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП-6	м	2,3000		1239,07	2850
8	Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления У-4	шт	2,0000		4589,1	9178
9	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	69,0000		5935,53	409551
10	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	69,0000		27901,04	1925172
11	С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТР51177-98	шт	69,0000		2776,2	191555
12	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР51177-98	шт	69,0000		3326,48	229527
13	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТР51177-98	шт	69,0000		1851,4	127747
14	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТР51177-98	шт	69,0000		1961,6	135349
15	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ839-80	км	0,0345		455849,60	15727

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6,0000		12161,91	72971
17	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	12,0000		27901,0	334812
18	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	12,0000		1603,68	19244
19	С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТРК 937-92	шт	12,0000		2358,21	28299
20	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТР51177-98	шт	6,0000		3250,94	19506
21	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТР51177-98	шт	6,0000		3660,24	21961
22	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТР51177-98	шт	6,0000		1679,54	10077
23	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТР51177-98	м	15,6000		477,5	7448

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТР51177-98	шт	12,0000		147,91	1775
25	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт	6,0000		3326,48	19959
ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге					3661405
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					3661381

Временные здания и сооружения 2,4%	87873,144
Итого	3749254
Зимнее удорожания 0,7%	26244,779
Итого	3775499
Итого текущих ценах К=1,0599383	4001795,9
Итого с понижающим коэффициентом К=0,918671161	3676334,5
Налог на добовленному стоимость 12%	441160,14
Итого с НДС	**4117494,6**

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С К.

Составитель:
Директор ТОО "Агат"

Карсыбаев А.К.