Подрядчик: ТОО "Шұғыла-2002"
Субподрядчик: ТОО "Агат"

Найменование объект: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Электроснабжение

Акт выполненных работ за апрель 2019г.

№ п/п	Шифр и № позиции, норматива	Наименование работ и затрат,Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих,обмлуживающих	
					зарплата рабочих-строителей	в.т.ч.ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на.един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-0,4кВ									
1	С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/10, Р 52373-2005**		2	132220,82		264441,64				
2	С121-040405-0202 21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**		47	23616,19		1109960,93				
3	С121-040405-0101 21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи , марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**		13	31448,44		408829,72				
4	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, покладные,опорные,анкерные, башмаки и подпятники,балластные грузы, чкоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		9	32524,15		292717,35				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ I		Тенге				2075949,64				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		Тенге				2075949,64				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				2075945				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1%					20759				
		Итого с временными зд.и сооружениями	Тенге				2096704				
		Доп.затраты при производстве СМР в зим.время 0,9%	Тенге				18870				
		Итого с доп. Затратами при производстве работ в зим.	Тенге				2115575				
		Итого в ценах 2017г.	Тенге				2115575				
		Итого в текущих ценах 2018г. С коэффицентом К=1,0599383	Тенге				2242379				
		Итого с коэффицентом договорной цены, К=0,9	Тенге				2018141				
		НДС-12%	Тенге				242177				
		Итого в текущих ценах с НДС	**Тенге**				2260318				

Подрядчик:ТОО "Шұғыла-2002"

Директор **Битемиров С.Б.**

Субподрядчик: ТОО "Агат"

Директор **Карскыбаев А.К.**