Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Генеральный подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал" БИН 091140017165
Наименование объекта: "Строительство водоснабжения населенного пункта Саркумак Кызылкогинского района"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		1	11.04.2023						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
"Строительство водоснабжения населенного пункта Саркумак Кызылкогинского района"	4 500 000,23	4 017 857,35							482 142,88	4 500 000,23	**4 500 000,23**
ВСЕГО к оплате с НДС	**4 500 000,23**	**Четыре миллионов пятьсот тысяч тенге 23 тиын**									

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"
_____ **Күлтөре М.С.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "БН Капитал"
_____ **Берекетов Н.Ы.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал" БИН 091140017165**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водоснабжения населенного пункта Саркумак Кызылкогинского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№1 от 11.04.2023**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2023г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6984	120,57 6,36	114,21 27,4	842061 44418	797643 191362	0	169781 80945	1092787	
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	216	1895,03 1895,03	0 0	409326 409326	0 0	0	294715 56324	760365	
3	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	89,925	1175,63 1175,63	0 0	105719 105719	0 0	0	76117 14547	196383	
4	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	7104,075	46,48 0	46,48 13,73	330197 0	330197 97539	0	70259 32039	432495	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	432,371	241,97 125,85	116,12 52,16	104621 54414	50206 22552	0	55417 12803	172841	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2654871	
			Раздел: 2. Поселковые сети В1										
6	6	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,858	537524,73 298908,34	238616,39 80695,6	998721 555372	443349 149932	0	698251 135758	1832730	
			Итого по разделу: 2. Поселковые сети В1									1832730	
			ИТОГО:					2790645 1169249	1621395 461385		1364540 332416	4487601	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,6 %		116678					
			Временные здания и сооружения									4604279	
			Итого с временными			0,65 %		29928					
			Зимние удорожания									4634207	
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		92684					
			Непредвиденные работы и затраты									4726891	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												4 726 891,00	
			Итого в текущих ценах									4 017 857,35	
			Понижающий коэффициэнт К=0,85									482 142,88	
			НДС 12%									4 500 000,23	
			ВСЕГО с НДС										

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БН-Капитал" БИН 091140017165
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Ы.Берекетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Култоре М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)