Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Ерсу строй"
Наименование строительства и его адрес:Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №51

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №51	40 000 000	35 714 286							4 285 714	40 000 000

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы":
Калыбеков С. Ж.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Ерсу строй":
Калыбеков Е. Ж.

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Инженер: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Наименование объекта:"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №51"

Договор о государственных закупках работ №89 от 2020-02-26

АКТ
выполненных работ от 15.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаментные плиты ФП-1										
1	Е11-060101-0118 1106-0101-0118	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх/В20 W6,ССЦ. Устройство**	м3	548		25538,33	2080,13	13995008	1139910	10475397	2382724	17687950
		НР - 91%; СП - 8%				4342,52	435,54	2379701	238677		1310219	
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,2956		18840,36	1338,48	137452	9765	2123	116641	274420
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	125564	2613		20327	
		Арматурные выпуски										
3	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,11		18840,36	1338,48	2072	147	32	1759	4138
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	1893	39		306	
4	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,11		137747,25	1388,87	15152	153	46	13647	31103
		НР - 91%; СП - 8%				135936,00	397,91	14953	44		2304	
		Каркас ФБ-1;1н										
5	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,20888		18840,36	1338,48	41616	2957	642	35315	83086
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	38017	791		6155	
6	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,66428		137747,25	1388,87	91503	923	280	82413	187829
		НР - 91%; СП - 8%				135936,00	397,91	90300	264		13913	
		Каркас ФБ-2										
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,1766		18840,36	1338,48	22168	1575	343	18811	44257
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	20250	421		3278	

8	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,4043	137747,25	1388,87	55691	562	170	50159	114318
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	54959	161		8468	
		Каркас ФБ-3-4шт									
9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,35296	18840,36	1338,48	63171	4488	976	53607	126120
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	57707	1201		9342	
10	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,26376	137747,25	1388,87	36332	366	112	32723	74580
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	35854	105		5524	
		Каркас ФБ-4-4шт									
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,0188	18840,36	1338,48	94556	6718	1460	80240	188780
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	86378	1798		13984	
12	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	1,9296	137747,25	1388,87	265797	2680	815	239394	545606
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	262302	768		40415	
		Каркас ФБ-5-1шт									
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,55911	18840,36	1338,48	104736	7441	1618	88878	209103
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	95677	1991		15489	
14	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	2,74206	137747,25	1388,87	377711	3808	1158	340191	775334
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	372745	1091		57432	
		Каркас ФБ-6-1шт									
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,83809	18840,36	1338,48	72311	5137	1117	61363	144368
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	66057	1375		10694	
16	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	1,0206	137747,25	1388,87	140585	1417	432	126620	288581
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	138736	406		21376	
		Каркас ФБ-7-1шт									
17	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,51035	18840,36	1338,48	103817	7375	1604	88099	207269
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	94838	1974		15353	

18	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	2,69286	137747,25	1388,87	370934	3740	1137	334087	761422
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	366057	1072		56402	
		Узлы /АС-28/									
19	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	4,69734	137747,25	1388,87	647046	6524	1984	582770	1328201
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	638538	1869		98385	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	362	854,63	21,09	309378	7636	206963	88989	430236
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	94779	908		31869	
		Приямок ПР-1-1 /АС-29/									
21	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм/приямок-1. Устройство**	м3	0,48	45499,98	5295,15	21840	2542	9940	9318	33651
		НР - 91%; СП - 8%			19496,84	1836,71	9358	882		2493	
22	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0138	677285,00	1275,00	9347	18	8407	846	11008
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	922	7		815	
23	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,04012	55508,23	2643,86	2227	106	160	1366	3880
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	1961	18		287	
24	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,04012	558101,00	--	22391	--	22391	--	24182
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,16348	173,98	3,30	202	4	141	40	262
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	57	1		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17003042	1215991	10739448	4830000	23579684
							5047603	258476	--	1746640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16978424				

	Материалы		Тенге				1635083				
	Всего заработная плата		Тенге					5304100			
	Местные материалы		Тенге				9081814				
		Накладные расходы	Тенге				4828632				
		Сметная прибыль	Тенге				1744564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23551620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4500
		Сметная заработная плата	Тенге					5304100			
	Стоимость металлмонтажных работ		Тенге				24618				
	Материалы		Тенге				160				
	Всего заработная плата		Тенге					1979			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22391				
		Накладные расходы	Тенге				1366				
		Сметная прибыль	Тенге				2079				
	ВСЕГО, Стоимость металлмонтажных работ		Тенге				28062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23579683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4502
		Сметная заработная плата	Тенге					5306080			
		РАЗДЕЛ 2. Колонны									
		Колона К-3,К-3.1-10шт									
26	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0528308**	**202258,00**	**--**	**212943**	**--**	**212943**	**--**	**229979**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17035**	
27	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1556843**	**221381,00**	**--**	**34466**	**--**	**34466**	**--**	**37223**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2757**	
		Колона К-4-4шт									
28	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,7245913**	**202258,00**	**--**	**551070**	**--**	**551070**	**--**	**595156**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44086**	
29	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2999366**	**221381,00**	**--**	**66400**	**--**	**66400**	**--**	**71712**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5312**	
		Колона К-5-1шт									
30	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5121405**	**202258,00**	**--**	**103585**	**--**	**103585**	**--**	**111871**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8287**	

31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0749841	221381,00	--	16600	--	16600	--	17928
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
		Колона К-6,К-6.1,К-6н,К-6.1н-8шт									
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,3977102	202258,00	--	1091730	--	1091730	--	1179068
		СП - 8%			--	--	--	--		87338	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5998731	221381,00	--	132801	--	132801	--	143425
		СП - 8%			--	--	--	--		10624	
		Колона К-6,К-6.1,К-6н,К-6.1н-8шт /Тех помещение 81,14%/									
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3515841	202258,00	--	71111	--	71111	--	76800
		СП - 8%			--	--	--	--		5689	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0601629	221381,00	--	13319	--	13319	--	14384
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
		Колона К-7,к-7.1-4шт									
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,6988551	202258,00	--	545865	--	545865	--	589534
		СП - 8%			--	--	--	--		43669	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2999366	221381,00	--	66400	--	66400	--	71712
		СП - 8%			--	--	--	--		5312	
		Колона К-7,к-7.1-4шт /Тех помещение 81,14%/									
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,175792	202258,00	--	35555	--	35555	--	38400
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0300814	221381,00	--	6659	--	6659	--	7192
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2948505**	--	**2948504**	--	**3184384**
							--	--	--	235880	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2948505**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2948505**				

		Сметная прибыль	Тенге				235880				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3184385				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3184385				
РАЗДЕЛ 3. Диафрагмы жесткости											
ВИД 1/ВИД 1н-2шт											
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,192256	202258,00	--	38885	--	38885	--	41996
		СП - 8%			--	--	--	--		3111	
41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,1151102	214423,00	--	1525643	--	1525643	--	1647695
		СП - 8%			--	--	--	--		122051	
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2850632	221381,00	--	284489	--	284489	--	307248
		СП - 8%			--	--	--	--		22759	
ВИД-2-1шт											
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3509703	202258,00	--	273245	--	273245	--	295104
		СП - 8%			--	--	--	--		21860	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,6869318	214423,00	--	576140	--	576140	--	622231
		СП - 8%			--	--	--	--		46091	
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4472559	221381,00	--	99014	--	99014	--	106935
		СП - 8%			--	--	--	--		7921	
ВИД-3,3н-8шт											
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,9491371	214423,00	--	632363	--	632363	--	682952
		СП - 8%			--	--	--	--		50589	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5027645	221381,00	--	111303	--	111303	--	120207
		СП - 8%			--	--	--	--		8904	
ВИД-4,4н-2шт											
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,2825197	202258,00	--	461658	--	461658	--	498590
		СП - 8%			--	--	--	--		36933	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,459233	214423,00	--	98470	--	98470	--	106348

		СП - 8%			--	--	--	--		7878	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1498009	221381,00	--	33163	--	33163	--	35816
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
				ВИД-5,5н-2шт							
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,2825197	202258,00	--	461658	--	461658	--	498590
		СП - 8%			--	--	--	--		36933	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,459233	214423,00	--	98470	--	98470	--	106348
		СП - 8%			--	--	--	--		7878	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1498009	221381,00	--	33163	--	33163	--	35816
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
				ВИД-6-2шт							
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,5192797	202258,00	--	711802	--	711802	--	768747
		СП - 8%			--	--	--	--		56944	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3185929	214423,00	--	68314	--	68314	--	73779
		СП - 8%			--	--	--	--		5465	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2865542	221381,00	--	63438	--	63438	--	68513
		СП - 8%			--	--	--	--		5075	
				ВИД-7-2шт							
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0262461	202258,00	--	409824	--	409824	--	442610
		СП - 8%			--	--	--	--		32786	
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0605413	214423,00	--	227404	--	227404	--	245597
		СП - 8%			--	--	--	--		18192	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1404966	221381,00	--	31103	--	31103	--	33592
		СП - 8%			--	--	--	--		2488	
				ВИД-8-4шт							

60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,1762259	202258,00	--	1046933	--	1046933	--	1130688
		СП - 8%			--	--	--	--		83755	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2227079	214423,00	--	262177	--	262177	--	283151
		СП - 8%			--	--	--	--		20974	
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5306533	221381,00	--	117477	--	117477	--	126875
		СП - 8%			--	--	--	--		9398	
		ВИД-9-4шт									
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,1762259	202258,00	--	1046933	--	1046933	--	1130688
		СП - 8%			--	--	--	--		83755	
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2227079	214423,00	--	262177	--	262177	--	283151
		СП - 8%			--	--	--	--		20974	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3698261	221381,00	--	81872	--	81872	--	88422
		СП - 8%			--	--	--	--		6550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9057118**	**--**	**9057118**	**--**	**9781689**
							--	--	--	**724570**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9057118**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9057118**				
		Сметная прибыль	Тенге				**724569**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9781687**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9781687**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36545754**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5047603**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1215991**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**258476**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22745070**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4830000**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2707090**	
	Итого по смете										**36 545 754**
	Временные здания и сооружения		0,9%								328 912
	ИТОГО										**36 874 666**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		0,49%								180 686
	ИТОГО										**37 055 352**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%								**741 107**
	Всего, стоимость оборудование										**37 796 459**
	ИТОГО										**0**
	в том числе на 2020 год - 100% К=1,049901		**1,049901**								**39 682 540**
	ИТОГО										**39 682 540**
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,900000000793924										**35 714 286**

	Налог на добавленную стоимость	12%									4 285 714
	Итого с НДС										**40 000 000**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АҚ ордасы":

Калыбеков С. Ж.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Ерсу строй":

Калыбеков Е. Ж.