Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройства дворов по адресу: город Кызылорда, микрорайон Байтерек-Шугыла, №98В, микрорайон Арай-2, двор №3 и №4 домов, микрорайон Сырдария №10"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
190140008898	060440007369			№ 239	16.09.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройства дворов по адресу: город Кызылорда, микрорайон Байтерек-Шугыла, №98В, микрорайон Арай-2, двор №3 и №4 домов, микрорайон Сырдария №10	**58 948 592,06**	**58 948 592,06**	**52 632 671,48**				**6 315 920,58**	**58 948 592,06**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 190140008898

Заказчик: _____

Подрядчик:
ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
БИН 060440007369
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Эксперт(ы) технической инспекции:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
Эксперт _____ **Нұрадин К.Е.**
ИИН 970103300922
Аттестаты №KZ16VJE00066742 от 28.06.2021г., №KZ43VJE00066741 от 28.06.2021г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Договор №239 от 16.09.2024 года

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройства дворов по адресу: город Кызылорда, микрорайон Байтерек-Шугъыла, №98В, микрорайон Арай-2, двор №3 и №4 домов, микрорайон Сырдарин №10"

АКТ №2

приемки выполненных работ за _____ месяц 2024 г.

Сметная стоимость	41102,609	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5835,305	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,763	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41102609**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5371757	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1694784*	
			машины и механизмы	тенге			1645065	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*463534*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			32955570	
			перевозки	тенге			32185	
			оборудование	тенге			1098033	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 763			
			ЭСН РК 8.04-01-2015. Приложение Б. Таблица Б.1 - Коэффициенты к нормам затрат труда, времени эксплуатации					
		Раздел 1.	**Байтерек**				**9251271**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			657975	
			машины и механизмы	тенге			100040	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26018*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8328532	
			оборудование	тенге			164724	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	305			
			МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ					
1	24	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**7**	**137 503**	**962521**	
2	25	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**7**	**23 545**	**164815**	
3	26	8601-0104-0105 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**1**	**136 461**	**136461**	
4	27	8601-0104-0410 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**735 732**	**735732**	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	28	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	1 256 118	1256118	
6	29	8601-0113-0113 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)	комплект	1	2 432 426	2432426	
7	30	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	316 836	316836	
8	31	8601-0602-0504 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом	секция	30	34 333	1029990	
9	32	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	291 998	291998	
10	33	8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	261 538	261538	
11	34	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	274 048	274048	
12	35	8601-0216-0113 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"	комплект	1	204 751	204751	
13	36	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	297 791	297791	
14	37	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	290 273	290273	
15	38	8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	370 127	370127	
16	39	8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м	шт.	1	71 087	71087	
17	40	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	154 759	154759	
		Раздел 2.	Сырдария				11100841	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			725912	
			машины и механизмы	тенге			103141	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26695*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9809119	
			оборудование	тенге			462669	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	334			
			МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ					
18	25	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	12	137 503	1650036	
19	26	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м x 0,34 м x 0,50 м)	шт.	12	23 545	282540	
20	27	8601-0104-0105 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"	комплект	1	136 461	136461	
21	28	8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	735 732	735732	
22	29	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	1 256 118	1256118	
23	30	8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)	комплект	1	3 296 189	3296189	
24	31	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	316 836	316836	
25	32	8601-0602-0504 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом	секция	30	34 333	1029990	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	33	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	291 998	291998	
27	34	8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	261 538	261538	
28	35	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	274 048	274048	
29	36	8601-0216-0113 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"	комплект	1	204 751	204751	
30	37	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	297 791	297791	
31	38	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	290 273	290273	
32	39	8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	370 127	370127	
33	40	8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м	шт.	1	71 087	71087	
34	41	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	154 759	154759	
35	42	8601-0306-0304 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции приствольных решеток, с подразделением по типам (видам): Приствольная решетка из гранитной крошки, модель: Линза	комплект	1	180 567	180567	
		Раздел 3.	Арай				13860004	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2334815	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*887723*	
			машины и механизмы	тенге			446800	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*107553*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10607752	
			оборудование	тенге			470640	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	682			
			МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ					
36	25	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	20	137 503	2750060	
37	26	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ури металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	20	23 545	470900	
38	30	8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	1	3 296 189	3296189	
39	32	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	228 608	457216	
40	33	8601-0602-0504 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом	секция	32	34 333	1098656	
41	41	8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м	шт.	1	71 087	71087	
42	42	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	154 759	154759	
			Ограждение мини футбольной поли					
43	43	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	8,16	64 672	527724	
44	44	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	3,14135	78 924	247928	
45	45	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	247,35	4 588	1134842	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	46	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м /ПМ-1/	т	3,13747	363 871	1141634	
47	47	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,45677	365 165	531961	
48	48	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,6807	357 986	601667	
49	49	6104-0801-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	4 276	8552	
50	50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04236	365 165	15468	
51	51	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03072	357 986	10997	
52	52	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /РК-1/	т	0,001957	311 937	610	
53	53	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001373	357 986	492	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00014	387 658	54	
55	55	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00033	427 121	141	
56	56	241-102-0109 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 /28х5/ мм	м	0,04	560	22	
57	57	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /ШП-1/	т	0,0004955	311 937	155	
58	58	241-102-0109 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 /28х5/ мм	м	0,04	560	22	
59	59	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002685	954 056	256	
60	60	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,113	501 561	56676	
61	61	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м /ПМ-3/	т	0,05282	363 871	19220	
62	62	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03838	365 165	14015	
63	63	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0006	357 986	215	
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00244	387 658	946	
65	65	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	3,04976	1 825	5566	
66	66	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м /ПМ-2/	т	1,29409	363 871	470882	
67	67	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,45677	365 165	531961	
68	68	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02058	357 986	7367	
69	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08134	387 658	31532	
70	70	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	74,71912	1 825	136362	
	71	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	132,2374625	275	36365	
	72	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	132,2374625	208	27505	
		Раздел 4. Арай ЭСН					6890493	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1653055	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*807061*	
			машины и механизмы	тенге			995084	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*303268*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4210167	
			перевозки	тенге			32185	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	442			
			Т-1					
73	1	6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	42,21	544	22962	
74	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	18,09	7 955	143906	
75	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	335	845	283075	
76	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	20,1	5 296	106450	
77	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	40,2	102	4100	
78	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	42,21	663	27985	
79	7	6101-0103-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	20,1	639	12844	
80	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	35,175	915	32185	
			Силовое оборудование					
81	9	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	1	70 899	70899	
82	10	247-203-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79102	
83	11	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 890	5890	
84	12	247-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 RN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	1	41 568	41568	
			Светотехническое оборудование					
85	13	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	10	15 560	155600	
86	14	247-103-2322 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP390 LED81/NW 57W, мощность 57 Вт, IP 66	шт.	10	107 504	1075040	
87	15	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	10	37 983	379830	
88	16	247-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	18 026	180260	
			Опора Н=7м					
89	17	1133-0303-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	4	28 603	114412	
90	18	247-306-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,7-4 70/147-Б, толщиной 4 мм, высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	4	115 889	463556	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	19	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,164	2 307 015	378350	
92	20	6124-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	4	37 983	151932	
93	21	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	13 247	52988	
94	22	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	4	15 560	62240	
95	23	247-103-2322 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP390 LED81/NW 57W, мощность 57 Вт, IP 66	шт.	4	107 504	430016	
			Опора H=2,35м					
96	24	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	12	15 560	186720	
97	25	247-105-0803 РСНБ РК 2022	Светильник-столб парковый типа LOT/HTY 01C-200-003, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	12	45 052	540624	
98	26	247-106-0130 СпрСЦ 01.2024	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27	шт.	12	4 988	59856	
99	27	6124-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	12	37 983	455796	
100	28	247-306-0307 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	18 026	216312	
101	29	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	48	38	1824	
102	30	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5	22 435	11218	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
103	31	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	405	1 148	464940	
104	32	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	60	1 014	60840	
105	33	243-110-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5/3х1,5 (ок)-0,66	м	156	105	16380	
106	34	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	465	404	187860	
107	35	252-207-2626 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	28	2 017	56476	
108	36	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	9	574	5166	
109	37	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	9	899	8091	
110	38	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,335	83 478	27965	
111	39	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей	м	335	941	315235	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					41102609	
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%					2342848,713	
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2 112 504,98	
		Итого					45 557 962,69	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2.	Сметная прибыль 5%					2277898,135	
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%					2277898,135	
		Итого					50 113 758,96	
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:					53872290,89	
		Понижающий коэфицент К=0,98					52632671,48	
15	Налоговый кодекс РК	НДС 12%					6315920,578	
		ВСЕГО					58948592,06	

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД"
БИН 190140008898

_____

Подрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
БИН 060440007569

Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "SM ORDA GRUPP"
БИН 170640006390

_____ **Нұрадин К.Е.**

ИИН 970103300922

Аттестаты №KZ16VJE00066742 от 28.06.2021г.,№KZ43VJE00066741 от 28.06.2021г.

Авторский надзор :ТОО "Блеск Мастер"
БИН 070540008878

Директор _____ **Тулепов Г.**