Заказчик. Рахметова Асем Пажмадиновна. г. Кызылорда, микрорайон Арай, Ж. Абдиреев, 17 А

Подрядчик. ТОО "АзияСтройЭнерджи", 120008, РК, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Шугыла, 7/88.

КС-3

Наименование стройки: Строительство салона красоты по адресу: город Кызылорда,микрорайон Арай. улица Ж.Абдиреев, №17 А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата			наименование	код
		№3	25.04.2024	наимен.			

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Всего с начало года очетный месяц с НДС	из графы 1								
			в отчетный месяц за июнь без НДС	Строительно-монтажные работы сметном базовым цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дополнительные расходы		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство салона красоты по адресу: город Кызылорда микрорайон Арай, улица Ж.Абдиреев. №17 А	50 000 000	44 642 857		50 000 000					5 357 143	50 000 000
2	Сумма к оплате									5 357 143	50 000 000

Заказчик:

Рахметова Асем Пажмадиновна

Подрядчик:

ТОО "АзияСтройЭнерджи"

Директор

Жаппарбергенова Г.Н.

Авторский надзор:

АО "КГКК" «Национальный центр
«Сарыкыпкоспатинг»

Жайлау Б.А

Технадзор:

ТОО "Best Stroy Engineering"

Кажарбаев Р.Б.

Форма 2

Заказчик: Рахметова Асем Нажмалиновна, г. Кызылорда, микрорайон Арай, Ж. Абдиреев, 17 А

Подрядчик: ТОО "АзимСтройЭнерджи", 120008, РК, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Шугыла, 7/88.

Договор: № 3 от 25.04.2024г.

Акт выполненных работ №1

за июнь месяц 2024года

Строительство салона красоты по адресу: город Кызылорда,микрорайон Арай, улица Ж.Абдиреев, №17 А

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				26555507
	Раздел 1.	**Общестроительные работы по чертежам АС № ЛС 02-01-01-01**				173499
	Раздел 2.	**Земляные работы**				173499
1	6101-0102-0115 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3	м³	78,764	436	34341
2	6101-0201-0203 *ЕСН РСНБ РК 2021, ТП 6101, табл. 1.10, п. 1.29, Кпр 1.2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкиской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	2,436	14 642	35668
3	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м³	52,19	95	4958
4	6101-0106-0108 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м³	52,19	47	2453
5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	52,19	628	32775
6	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	52,19	215	11221

1	2	3	4	5	6	7
7	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	9,21	5 655	52083
	Раздел 3.	Фундамент				3586473
		Фундамент ленточный (АС-4)				
8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,28	9 170	39248
9	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция20-40 мм	$м^3$	4,922	6 751	33228
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,28	10 129	43352
11	212-101-0414 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	4,3656	38 377	167539
12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	10,71	29 860	319801
13	212-101-2108 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	10,87065	41 110	446892
14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2816	352 882	99372
15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6244	320 286	199987
16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	72,16	1 537	110910
17	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	173,184	511	88497
		Фундаментные блоки (АС-5)				
18	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	1	5 588	5588
19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	6 300	18900
20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	25	8 323	208075
21	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	14,565	55 109,61	802671
22	ССЦ *РК 8.04-08-2023 пп.2.3.1*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	14,565	284	4136
23	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,4	22 079	8832
24	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,408	40 790	16642
25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	79,584	1 537	122321
26	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	191,0016	511	97602

1	2	3	4	5	6	7
		плита пола ПГм-1 на отм.-0,100,лист АС7				
27	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6	9 170	55020
28	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,9	6 751	46582
29	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/бетон В20/	$м^3$	4,8	13 943	66926
30	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,872	39 086	190427
31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15423	339 414	52348
		Монолитный пояс Мп-1 низ на отм.-0,100 (АС-8)				
32	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кстр и Ксп=1,12 Нзп и доп. хоз. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2	64 973	129946
33	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,03	39 874	80944
34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132	352 882	46580
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2478	339 414	84107
	Раздел 4.	Перекрытие				1515060
		Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-9)				
36	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кстр и Ксп=1,12 Нзп и доп. хоз. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,9	64 973	188422
37	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,9435	39 086	115050
38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0916	352 882	32324
39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1858	339 414	63063
		Сборные плиты перекрытий (АС-10)				
40	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	7	10 185	71295
41	222-303-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^3$	61,9634	16 750	1037387
42	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0108	297 055	3208
43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	352 882	3811
	Раздел 5.	Кровля				1115283

1	2	3	4	5	6	7
		Кровля(АС-11)				
44	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзп=1,12 Нзп. и доп. зим. 57*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стропила,мауэрлат,стойки,лежень/	м²	1,57	208 868	327923
45	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзп=1,12 Нзп. и доп. зим. 57*	Крыша. Установка прогонов/накладка,подкладка,доска лобовая,связь/	м³	0,19	112 272	21332
46	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м²	1,76	4 101	7218
47	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия инастила по фермам	м²	21,12	157	3316
48	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0012672	205 945	261
49	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0048576	725 499	3524
50	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0008448	435 089	368
51	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	69,1	4 190	289529
52	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86сорт 1	м³	0,26	95 676	24876
53	224-102-1106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	79,465	4 400	349646
54	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	10	100	1000
55	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	80	124	9920
56	241-119-0401 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	шт.	160	110	17600
57	242-907-6176 *СорСЦ 01.2024*	Шайба WS M12 D24 G; M12	шт.	160	85	13600
58	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	69,1	503	34757
59	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых нитей/	м²	76,01	137	10413
	Раздел 6.	Разные работы				290623
		Отмостка (АС-6)				
60	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	3,96	9 170	36313
61	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	4,554	6 751	30744
62	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,06171	65 060	4015
63	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06171	404 898	24986

1	2	3	4	5	6	7
64	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4	10 129	40516
65	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,08	37 757	154049
		Раздел 7. Общестроительные работы по чертежам - АР № 02-01-03-01				**1375206**
		Раздел 8. Кровля				**1375206**
		Парапет (лист 4)				
66	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	12,4695	4 904	61150
67	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1003795	467 480	46925
		Элементы кровли (лист 4)				
68	6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (40 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	62,13	1 993	123825
69	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 К=31*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$ стяжки	62,13	1 044	64864
70	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^3$ изолируемой поверхности	62,13	1 381	85802
71	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	12,79878	63 122	807885
72	6111-0402-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	62,13	2 383	148056
73	6110-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	9,12	4 024	36699
		Раздел 9. Кладка стен				**5309119**
		Кладка внутренних стен (лист 8)				
74	6105-0101-1102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	$м^3$	18,96	29 247	554523
75	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	0,195288	63 122	12327
76	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	18,5808	35 461	658894
		Утеплитель для наружных стен (лист 8)				
77	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзар.а К=1,00*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	107,5172727	1 833	197097
78	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	6,86	63 122	433017
		Кладка наружних стен (лист 8)				

1	2	3	4	5	6	7
79	6105-0101-1102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасныхзданиях	$м^3$	34,062	29 247	996211
80	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	0,3508386	63 122	22146
81	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	33,38076	35 461	1183715
82	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп 1,12 Изм и доп. кзп 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13,1	20 605	269926
83	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,144	30 711	96555
84	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,978	107 478	535025
		Перемычки (лист 9)				
85	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп 1,12 Изм и доп. кзп 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04151	61 901	2570
86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	352 882	1764
87	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03651	319 192	11654
		Крепления наружных и внутренних стен (лист 19)				
		Сетка С-1, С-2, С-3				
88	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп 1,12 Изм и доп. кзп 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,64228	466 799	299816
		Детали на стены и перегородки (лист 19)				
89	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установки монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02398	297 055	7123
90	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02398	1 115 764	26756
	Раздел 10.	Полы				6594113
		Тип-1 (лист 10)				
91	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	26,89	394	10595
92	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,37139	6 891	9450
93	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщиной 20 мм (40 мм)	$м^2$	26,89	1 511	40711
94	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,548556	38 555	21150

		7				
		3	4	5	6	7
2						
5	6109-0201-0102 ЕСН РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 6109-0201-0101	м²	26,89	128	3442
6	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,548556	38 555	21150
7	6109-0306-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	26,89	6 447	173360
8	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м²	27,4278	3 513	96354
		Тип-2				
99	6109-0101-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	531,08	394	209246
100	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	27,08508	6 891	186643
101	6109-0201-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	531,08	1 514	804055
102	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	10,834032	38 555	417706
103	6109-0201-0102 ЕСН РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 6109-0201-0101	м²	531,08	128	67978
104	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	10,834032	38 555	417706
105	6109-0308-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м²	531,08	2 044	1085528
106	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м²	541,7016	5 214	2824432
		Тип-3				
107	6109-0101-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	5,79	394	2281
108	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,29529	6 891	2035
109	6109-0201-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	5,79	1 514	8766
110	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,118116	38 555	4554
111	6109-0201-0102 ЕСН РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 6109-0201-0101	м²	5,79	128	741
112	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,118116	38 555	4554
		Тип-4				
113	6109-0101-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	4,65	394	1832
114	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,23715	6 891	1634
115	6111-0403-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм (8 мм) в один слой	м²	4,65	2 957	13750

1	2	3	4	5	6	7
116	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 61110403-0105	$м^2$	4,65	5 080	23622
117	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	4,65	1 514	7040
118	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,09486	38 555	3657
119	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	4,65	128	595
120	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,09486	38 555	3657
121	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	4,65	6 447	29979
122	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	4,743	3 513	16662
		Утепление подов по периметру (л 6, прим.1)				
123	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	4,23	3 953	16721
124	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	4,23	628	2656
125	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракции 10-20 мм	$м^3$	4,23	14 154	59871
						1299197
	Раздел 11.	**Проемы**				
		Окна (лист 11)				
		ОК-1				
126	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной)трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	6,48	9 185	59519
127	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (двухкамерный прим.8)	$м^2$	6,48	45 657	295857
		ОК-2				
128	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	0,09	12 025	1082
129	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой (двухкамерный прим.8)	$м^2$	0,09	39 032	3513
		Жр-1				
130	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	2	6 342	12684
131	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	$м^2$	0,24	4 661	1119

1	2	3	4	5	6	7
		Фр-1				
132	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	1,2	12 025	14430
133	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой (двухкамерный прим.8)	м²	1,2	39 032	46838
134	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,3	4 434	19066
135	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	3,9	1 565	6104
136	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	0,4	1 043	417
		Двери (лист 11)				
		Дв-1, Дв-2				
137	6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в бетонных стенах	м²	6,3	12 885	81176
138	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	6,3	33 823	213085
		Дв-3, Дв-4, Дв-5				
139	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м²	9,24	6 588	60873
140	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014ДПВ 21-9, однопольный	м²	7,56	51 666	390595
141	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014ДПВ 21-8, однопольный	м²	1,68	54 752	91950
142	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока /отбойная пластина/	м²	0,132	6 735	889
	Раздел 12.	Внутренняя отделка /лист 10/				2501079
		Потолок				
143	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м²	50,19	2 972	149165
144	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	206,93337	76	15727
145	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный подокраску	м²	50,19	1 343	67405
146	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, В/Д-АК	кг	34,6311	507	17558
147	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	5,39	2 251	12133

1	2	3	4	5	6	7
148	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	14,81711	76	1126
149	6112-0302-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный полокраску	$м^2$	5,39	1 343	7239
150	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	3,7191	507	1886
		Стены				
151	6112-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	1,6	3 586	5738
152	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,02416	26 640	644
153	6112-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	1,6	8 178	13085
154	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1,632	2 546	4155
155	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзар в Кот 1,12 Ист а пол. пол. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	101,01	4 376	442020
156	6112-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стенаоштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	101,01	1 344	135757
157	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	277,67649	76	21103
158	6112-0302-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	101,01	1 204	121616
159	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	63,6363	507	32264
160	6112-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	76,53	3 586	274437
161	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,155603	26 640	30785
162	6112-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	76,53	8 178	625862
163	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	78,0606	2 546	198742
164	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзар в Кот=1,00*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	14,94	1 833	27385
165	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,76194	66 535	50696
166	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзар в Кот=1,12 Ист а пол. пол. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	14,94	4 376	65377

1	2	3	4	5	6	7
167	6112-0301-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку. стенаоштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	14,94	1 642	24531
168	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	61,59762	76	4681
169	6112-0302-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	14,94	1 204	17988
170	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ. ВД-АК	кг	9,4122	507	4772
171	6112-0202-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	25,61	3 586	91837
172	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,386711	26 640	10302
173	6112-0302-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная полокраску	$м^2$	25,61	715	18311
174	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ. ВД-АК	кг	13,3172	507	6752
		Раздел 13. Отделка фасада /лист 5/				**1412996**
		Фасадная штукатурка				
175	6111-0301-0104 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	170,02	619	105242
176	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	178,521	145	25886
177	6112-0201-0702 ЕСН РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	170,02	3 182	541004
178	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	510,06	161	82120
		Аквапанель				
179	6107-0102-0212 ЕСН РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	21,93	921	20198
180	232-106-0101 СарСН 03.2023	/Аквапанель/ Плита цементно-минеральная армированная внутренняя толщиной 12,5 мм	$м^2$	21,93	6 736	147720
		Сливы полоокрашенные				
181	6112-0401-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	0,72	1 959	1410
182	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	0,756	384	290
183	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	0,756	954	721
184	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа 0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	0,756	665	503

1	2	3	4	5	6	7
		Наружные откосы (окна)				
185	6111-0301-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	1,15	619	712
186	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейкамиразмерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	1,2075	145	175
187	6112-0201-0702 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	1,15	3 182	3659
188	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	3,45	161	555
		Цоколь (термообработанный гранит 30мм)				
189	6112-0401-0113 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	11,71	14 633	171352
190	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	11,71	8 140	95319
191	231-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 шлифованная, термообработанная, толщина 30 мм	$м^2$	11,9442	18 095	216130
	Раздел 14.	**Разные работы**				1382889
		Крыльцо №1 (лист 14)				
192	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,8	9 170	7336
193	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция20-40 мм	$м^3$	0,92	6 751	6211
194	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,6	10 129	16206
195	212-101-0413 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,632	38 079	62145
196	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,1	13 943	29280
197	212-101-0707 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	2,1315	40 182	85648
198	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (прим. 4)	т	0,1367	320 286	43783
199	6109-0506-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	11,25	3 668	41265
200	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,14	38 555	5398
201	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм	$м^2$	11,475	2 865	32876
202	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,50454	346 216	105437

1	2	3	4	5	6	7
203	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до160 х 160 мм	т	0,21809	347 654	75820
204	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х90 мм	т	0,08231	367 161	30221
205	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00414	371 864	1540
206	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила /конструкции стоек, стропил, подкосов, мауэрлат/. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,0798	250 749	20010
207	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	9,1362	261	2385
208	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К 2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,1362	401	3664
209	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	5,47	2 240	12253
210	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,2905	3 019	18991
211	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2023 Конр и Кзп=1,12 Нзп и доп. зап. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,0798	112 272	8959
212	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,28	7 594	40096
		Ограждение ОП1-1 (лист 14)				
213	1109-0604-0105 *РСНБ РК 2023 Конр и Кзп=1,12 Нзп и доп. зап. 32*	Ограждения, лестницы, перила, траны электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,11364	458 445	52098
214	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11364	1 146 761	130318
215	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	3,4092	261	890
216	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К 2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,4092	401	1367
		Металлические колонны МК-1, МК-2 (лист 15, 16)				
217	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44442	346 216	153865
218	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40242	374 147	150564
219	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	329 663	13846
220	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,33227	261	5046
221	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К 2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,33227	401	7752

1	2	3	4	5	6	7
222	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140
		Крыльцо Кр-2 (лист 18)				
223	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,6	9 170	5502
224	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции20-40 мм	$м^3$	0,69	6 751	4658
225	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,2	10 129	2026
226	212-101-0413 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,204	38 079	7768
227	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,5	13 943	6972
228	212-101-0707 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,5075	40 182	20392
229	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (прим. 5)	т	0,0302	320 286	9673
230	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	2,24	3 668	8216
231	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,051	38 555	1966
232	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм	$м^2$	2,2848	2 865	6546
233	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	2,08	921	1916
234	232-406-0101 *СборСЦ 01.2023*	/Аквапанель/ Плита цементно-минеральная армированная внутренняя толщиной 12,5 мм	$м^2$	2,08	6 736	14011
235	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,1261	346 216	43658
236	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до16 мм	т	0,1261	371 864	46892
237	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	3,783	261	987
238	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,783	401	1517
239	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	1,75	2 240	3920
240	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2,0125	3 019	6076
241	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,21	7 594	16783
		ВСЕГО:				26 555,507
		Сметная прибыль 5%				1 327,775

1	2	3	4	5	6	7
		Итого сметная стоимость:				27 883 282
		НДС 12%				3 345 994
		Всего с НДС 12%				31 229 276

Заказчик:

Рахметова Асем Пажмадиновна

Подрядчик:

ТОО "АлияСтрой Энерджи"

Директор Жаппарбергенова Г.Н.

Технадзор:

ТОО "Бест Строй Инжиниринг"

Каржаубаев Е.Ж.

Авторский надзор:

АО КФО «Национальный центр «Курылысконсалтинг»

Жайлау Б.А.

Форма 2

Заказчик: Рахметова Асем Нажмадиновна, г. Кызылорда, микрорайон Арай, Ж. Абдиреев, 17 А
Подрядчик: ТОО "АзиаСтройЭнерджи", 120008, РК, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Шугыла, 7/88.
Договор: № 3 от 25.04.2024г.
Наименование объекта - Строительство салона красоты по адресу: город Кызылорда,микрорайон Арай, улица Ж.Абдиреев, №17 А

Акт выполненных работ №2

за июнь месяц 2024года

Строительство салона красоты по адресу: город Кызылорда,микрорайон Арай, улица Ж.Абдиреев, №17 А
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции нормативы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15961500**
	Раздел 1.	**Водопровод канализация № ЛС 02-01-04-01РВодопровод хозяйственно-питьевой В1**				**619810**
1	6114-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	16	1 792	28672
2	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	16	4 474	71584
3	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	38,5	5 993	230730
4	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	38,115	271	10329
5	6114-0103-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	10	6 470	64700
6	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	9,9	411	4069
7	6114-0103-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	7	7 063	49441
8	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	6,93	228	1580
9	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	48	69	3312
10	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
11	6114-0102-0509 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм	м	0,5	11 790	5895

1	2	3	4	5	6	7
12	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,5	17 049	8525
		Водомерный узел				
13	6114-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	57 938	57938
14	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	43 373	43373
15	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
16	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 614	1614
17	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728	23184
18	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4474
19	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
20	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431	862
21	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189	378
22	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0042	1 126 773	4732
	Раздел 2.	Водопровод горячей воды Т3				545441
23	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1 792	17920
24	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	4 474	44740
25	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	16	5 993	95888
26	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	15,84	223	3532
27	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	16	69	1104
28	6115-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	2	4 040	8080
29	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукоятночный/двухрукоятночный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6 779	6779
30	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукоятночный/двухрукоятночный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943

1	2	3	4	5	6	7
31	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 475	885
32	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,6	524	314
33	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установки нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	18 260	54780
34	513-106-0105 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	78 404	78404
35	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	2	49 481	98962
36	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	2	4 040	8080
37	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6 779	13558
38	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 475	885
39	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,6	524	314
40	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	2	4 040	8080
41	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6 870	13740
42	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18 260	18260
43	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61 193	61193
	Раздел 3.	Канализация				1037988
		Канализация К1				
44	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладки трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	31	3 326	103106
45	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	30,938	1 496	46283
46	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	8	3 460	27680
47	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	7,984	307	2451
48	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	39	203	7917
49	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизии полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	782	1564
50	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	136	272
51	6115-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка тройников, диаметр 100 мм.	комплект	1	4 838	4838

1	2	3	4	5	6	7
52	244-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	комплект	1	70 598	70598
53	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Установка умывальника одиночного с инсталляцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	11 445	34335
54	244-104-0701 *РСНБ РК 2022*	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	3	52 423	157269
55	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	3	13 128	39384
56	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	шт.	3	21 725	65175
57	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3	2 051	6153
58	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 761	10761
59	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	1	53 519	53519
60	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14807
61	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 521	4521
62	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	1	20 248	20248
63	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896	896
64	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	5 650	11300
65	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	7 059	7059
66	521-301-3003001 *СодСЦ 03.2024*	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	1	343 750	343750
67	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 051	4102
	Раздел 4.	**Отопление, вентиляция № ЛС 02-01-04-02**				**741554**
	Раздел 5.	**Отопление**				**741554**
68	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	2,7	3 768	10174
69	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	1	15 230	15230
70	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	26 132	52264

1	2	3	4	5	6	7
71	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	45 341	45341
72	245-104-0338 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	62 422	124844
73	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	63	2 152	135576
74	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	1 054	63240
75	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3	813	2439
76	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	63	364	22932
77	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	1 935	5805
78	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,3	295	974
79	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	12	1 172	14064
80	245-510-0215 *СборСЦ 01.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, серия UK, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N UK	шт.	6	10 872	65232
81	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	6	8 698	52188
82	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-H, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	6	7 353	44118
83	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	16	1 792	28672
84	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796	7592
85	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 530	30360
86	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	5060
87	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708	10620
88	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5	261	1305
89	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К 2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	5	504	2520
90	241-227-0203 *РСНБ РК 2022*	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	4	251	1004
	Раздел 6.	Вентиляция				160567

1	2	3	4	5	6	7
91	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	4	6 034	24136
92	261-302-0127 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	$м^2$	0,48	28 015	13447
93	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2022*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	7 988	15976
94	246-409-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	шт.	1	7 501	7501
95	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863	7863
96	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	2,15875	8 447	18235
97	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	2,15875	5 616	12124
98	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,2	775	1705
99	261-305-0218 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /гильза/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм	м	5	11 916	59580
	Раздел 7.	Тепловой узел				799410
100	6116-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водонагревателей емкостных,вместимость до 1 $м^3$	шт.	2	85 364	170728
101	513-108-0149 *СборСЦ 01.2024*	Котел электрический ЭВН-К-4,5Э3 КОМБИ мощность 4,5 кВт	комплект	2	152 859	305718
102	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 454	12454
103	242-313-0303 *СборСЦ 01.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005
104	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установки регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 722	2722
105	245-501-0901 *СборСЦ 01.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
106	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 708	9416
107	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755
108	522-103-0513 *СборСЦ 01.2024*	Водоумягчитель L112 3/4"G (DVI.211103)	шт.	1	81 035	81035
109	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 850	5550
110	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	3	3 039	9117
111	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 882	13174
112	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	20090

1	2	3	4	5	6	7
113	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	9	1 792	16128
114	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до+110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 466	21864
115	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до+110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 901	15604
116	242-307-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 35423-2015 DN 15, PN 25	шт.	1	5 401	5401
	Раздел 8.	**электрооборудование № ЛС 02-01-04-03**				**2169384**
		Щитовое оборудование				
117	6119-0602-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 50 кг	шт.	1	33 072	33072
118	247-201-0331 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 479	19479
119	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 288	6288
120	247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	754	754
121	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 562	5562
122	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-У720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
123	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6 288	100608
124	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	649	1947
125	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	647	2588
126	247-204-0714 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	679	1358
127	247-204-5103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	7	3 760	26320
		Провода и кабели				
128	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладки установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	346	863	298598
129	243-107-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м	12	300	3600
130	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	86	398	34228

1	2	3	4	5	6	7
131	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	178	601	106978
132	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	30	942	28260
133	243-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	6	414	2484
134	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	34	555	18870
		Светное оборудование				
135	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	16	3 238	51808
136	247-102-2463 *СборСЦ 01.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED, мощность 30 Вт, степень защиты IP20	шт.	4	75 559	302236
137	247-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	7	41 494	290458
138	247-102-2106 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 600 TH, мощность 20 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	25 679	77037
139	247-102-2151 *СборСЦ 01.2024*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 407C O NW,CW IP65, мощность 25 Вт	шт.	2	40 205	80410
140	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	4	3 089	12356
141	247-102-2501 *СборСЦ 01.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2200-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22	шт.	4	43 310	173240
142	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 288	6288
143	247-103-3604 *СборСЦ 01.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) MH-600 16A	шт.	1	2 377	2377
144	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 636	7636
145	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
		Электроустановочные изделия				
146	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	32	1 197	38304
147	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 024	5120
148	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до16 А, IP20	шт.	16	613	9808
149	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	478	2868

1	2	3	4	5	6	7
150	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5360
151	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	5	434	2170
152	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	22	17	374
		Прочие изделия				
153	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	20	295	5900
154	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 288	6288
155	248-306-0902 *СпрСЦ 01.2024*	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В	шт.	1	180 472	180472
		Заземление и молниезащита				
156	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 447	21705
157	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 266	18990
158	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	4 709	14127
159	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	41 546	124638
	Раздел 9.	**Автоматическая пожарная сигнализация № ЛС 02-01-04-04**				**492179**
		Пожарная сигнализация				
160	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 624	16624
161	КП поз.34. *ИДПС РК 8.01.07-2023, п. 3.7, Кинд=0,964*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 Трио.	шт	1	60 177,74	60178
162	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	13	2 929	38077
163	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	12	1 952	23424
164	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	3	1 964	5892
165	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1654
166	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 288	6288
167	248-306-0349 *СпрСЦ 01.2024*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 101 (РИП-12-5/17М7-V1) 13,6В 5А	шт.	1	35 062	35062
		Оповещение при пожаре				
168	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	3	2 929	8787
169	248-304-0118 *СпрСЦ 01.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В	шт.	1	1 186	1186

1	2	3	4	5	6	7
170	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	2	1 744	3488
		Кабели трубы				
171	6119-0102-0101 ЕСН РСНБ РК 2025	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	200	818	163600
172	243-305-1206 СборСЦ 01.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	120	736	88320
173	243-305-1205 СборСЦ 01.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	80	370	29600
174	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	222,2	45	9999
	Раздел 10.	**Технологическое решение №ЛС 02-01-05-01**				**6665505**
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
175	КП поз.15	Шкаф KZMED (для одежды)400х580х1860 SHK-36-00	шт	1	51 981,59	51982
176	522-101-1219002 СборСЦ 01.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
177	КП поз.30	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 581,01	25162
178	6115-0104-0301 ЕСН РСНБ РК 2025	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 611	1611
179	КП поз.22	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
180	КП поз.7	Облучатель бактерицидный передвижной MCF IB 01-02	шт	1	40 288	40288
		КАБИНЕТ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА (мебель)				
181	522-101-1219002 СборСЦ 01.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
182	КП поз.27	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	42 266,43	42266
183	КП поз.5	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 856,4	49856
184	КП поз.14	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19 136,8	19137
185	КП поз.26	Шкаф "KZMED" (для документов) (SHK-13-14)	шт	1	63 937,06	63937
186	КП поз.19	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
		КАБИНЕТ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА с аптечным пунктом (оборудование)				
187	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кпер.п Кзп=1,69	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 759	5759

1	2	3	4	5	6	7
188	521-101-0401004 СпрСЦ 01.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1Tb HDD+256Gb SSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
189	521-101-0411002 СпрСЦ 01.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м²,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
190	521-101-0401009 СпрСЦ 01.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
191	521-101-0401024 СпрСЦ 01.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
192	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кмтр и Кэт 1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 759	5759
193	522-101-0225003 СпрСЦ 01.2024	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, truy250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
194	6119-0401-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.	шт.	1	6 403	6403
195	КП поз.6	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
196	КП поз.39	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
197	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 611	6444
198	КП поз.24	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961
199	КП поз.22	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
200	522-101-1311001 СпрСЦ 01.2024	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949	4949
201	522-201-0502001 СпрСЦ 01.2024	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
202	КП поз.10	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких Спиро-Спектр	шт	1	928 962,14	928962
203	КП поз.29	Прибор для измерения АД, тонометр Binpress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotune (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46	6778
204	КП поз.15	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 609,66	2610
205	КП поз.9	Пульсоксиметр QMP - PO70	шт	1	38 273,6	38274
206	521-301-3017007 СпрСЦ 01.2025	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
207	КП поз.20	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	шт	1	80 935,71	80936
208	522-103-1001 СпрСЦ 01.2024	Прилавок 3900x400x1600	шт.	1	94 286	94286
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
209	522-101-1219002 СпрСЦ 01.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642

1	2	3	4	5	6	7
210	КП поз.27	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	42 266,45	42266
211	КП поз.5	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 856,4	49856
212	КП поз.14	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19 136,8	19137
213	КП поз.19	Вешалка напольная металл. Кактус крашт	шт	1	5 764,42	5764
214	КП поз.11	Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя подлонами. 500х350х800 ТВ-СХ-02-02НП	шт	1	77 332,82	77333
215	КП поз.12	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
216	521-301-3017007 СпрСИ 01.2023	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
217	6119-0401-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.	шт.	1	6 403	6403
218	КП поз.6	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
219	КП поз.18	Штатив никелированный для инфузионных капаний с регулировкой высоты (на колесах) ШДВ 02	шт	1	10 575,6	10576
220	КП поз.1	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1007200
221	КП поз.8	Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016	шт	1	780 580	780580
222	523-901-0502001 СпрСИ 01.2024	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920	1107920
223	КП поз.4	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
224	КП поз.2	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
225	КП поз.3	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
226	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 611	4833
227	КП поз.22	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
228	522-101-1311001 СпрСИ 01.2024	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949	4949
229	522-201-0502001 СпрСИ 01.2024	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель, оборудование)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
230	КП поз.17	Шкаф металлический, 800х450х1900 ТВ-ШММ04	шт	1	118 849,6	118850

1	2	3	4	5	6	7
231	6119-0401-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.	шт.	1	6 403	6403
232	КП *поз.6*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (мебель)				
233	КП *поз.15*	Шкаф KZMED (для одежды)400x580x1860 SHK-36-00	шт	1	51 981,59	51982
234	КП *поз.21*	Кухонный гарнитур с навесными шкафами и мойкой	шт	1	171 529,76	171530
235	522-102-0101002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол обеденный 1500x600x7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179
236	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)				
237	521-301-3009001 *СпрСЦ 01.2024*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522	31522
238	КП *поз.28*	Термопот 5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18939
239	6119-0401-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.	шт.	1	6 403	6403
240	КП *поз.6*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
241	КП *поз.30*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
242	6115-0104-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка туалетной щеткодержателя, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 611	6444
243	КП *поз.24*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961
244	522-101-1311001 *СпрСЦ 01.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949	4949
245	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
246	КП *поз.23*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black	шт	1	28 768,15	28768
247	КП *поз.22*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Санузел				
248	6115-0104-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка туалетной щеткодержателя, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	6	1 611	9666
249	КП *поз.24*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961
250	КП *поз.22*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
251	522-101-1311001 *СпрСЦ 01.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949	4949

1	2	3	4	5	6	7
252	КП поз.30	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
253	КП поз.31	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	1	23 053,19	23053
254	522-201-0502001 Сборн.ТП 901.2024	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
255	КП поз.25	Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)	шт	1	7 032,41	7032
256	КП поз.26	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32230
	Раздел 11.	Благоустройство №ЛС 07-01-01-01				439277
Ф	Раздел 12.	Вертикальная планировка				439277
257	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	1 098,14	26	28552
258	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	$м^3$	167,57	94	15752
259	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023. ТЧ 4101, табл. 1.19, п. 3.13, Кол=0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	167,57	69	11562
260	6101-0103-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	133,97	241	32287
261	412-102-0202 РСНБ РК 2023	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (отвоз лишнего грунта)	т·км	273,2988	149	40722
262	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2 (корыто)	$м^3$	236,85	117	27711
263	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1 (для озеленения)	$м^3$	33,6	54	1814
264	6101-0106-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 (для озеленения)	$м^3$	33,6	27	907
265	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	197,74	316	62486
266	412-102-0202 РСНБ РК 2023	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (отвозка лишнего грунта)	т·км	594,99966	149	88655
267	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	487,99	264	128829
	Раздел 13.	Покрытия				2290385
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
268	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	65,7	10 675	701348

1	2	3	4	5	6	7
269	7101-0403-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м²	438	750	328500
270	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м³	82,782	6 754	558861
271	7101-0403-0304 *ЕСН РСНБ РК 2023* *К=1,6*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302,7101-0403-0303/до толщ.25см/	м²	438	1 125	492750
272	7101-0602-0306 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м³(6см)	м²	438	477	208926
		ВСЕГО:				15 961 500
		Сметная прибыль 5%				798 075
		Итого сметная стоимость:				16 759 575
		НДС 12%				2 011 149
		Всего с НДС 12%				18 770 724

Заказчик:

Рахметова Асем Нажмадиновна _____

Подрядчик:

ТОО "АлияСтройЭнерджи"

Директор _____ Жаппарбергенова Г.Н.

Авторский надзор:

АО КОФ «Национальный центр «Курылысконсалтинг»

_____ Жайлау Б.А.

Технадзор:

ТОО "Бест Строй Инжиниринг"

_____ Каржаубаев Р.Б.