Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241, Тел.: 87282240695** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030240001931**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мурагер СДА",Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, дом № 262А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190240013411**

Договор (контракт) Договор №33-к от 14.04.2025г

Номер документа	Дата составления
13	**23.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживание парков и скверов в Юго-Западном жилом районе города Талдыкорган (участок №5) за апрель месяц 2025г			1 услуга	1	4 786 562,00	4 786 562,00	512 845,93
				Итого	1	x	4 786 562,00	512 845,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Абдыкаликов С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.04.2025

М.П.

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Мурагер СДА"

Наименование строительства и его адрес: Обслуживание парков и скверов в Юго-Западном жилом районе города Талдыкорган (участок №5)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№33-к	**14.04.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживание парков и скверов в Юго-Западном жилом районе города Талдыкорган (участок №5)	**4 786 562,00**	**4 273 716,07**							**512 845,93**	**4 786 562,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель **Барлыбеков А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Мурагер СДА"

Руководитель **Абдыкаликов С.Ж.**

SANA 2024.12.1Д от 26.12.2024 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Мурагер СДА"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Обслуживание парков и скверов в Юго-Западном жилом районе города Талдыкорган (участок №5)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 14.04.2025 г.

Акт выполненных работ за апрель месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 2-01-00-01-На Обслуживание парков и скверов в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган(участок №5)						
			Раздел 1. Сквер по пр. Кадыргали Жалаири,(сквер напротив спорткомплекс Жастар,сквер Драм.театра,ул.Бульварная до дома №33,сквер от ул. Зылиха Тамшибаева до ул. Кунаева вдоль трассы Юго-западного ж/р				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**10**	**СРД-17-1-01**	**Очистка урн от мусора вручную(размером 0,83х0,36х0,37м)**	**урна**	**765**	**361**	**276 165**
2	**11**	**6112-0305-0102**	**Покраска поверхностиметаллической масляным составом, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**75,2**	**596**	**44 819**
			неучтенные ресурсы				
2.1	11.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,5296	767	15 746
3	**12**	**6107-0102-0207**	**Лавочки деревянные.Замена брусьев**	**м3**	**0,42**	**244209**	**102 568**
4	**13**	**СРД-17-12-01**	**Окрашивание масляными составами скамеек вручную**	**100м2**	**1,9**	**53155**	**100 995**
5	**14**	**СРД-12-6-01**	**Уборка тротуара от пыли и мусора вручную**	**100м2 очищенной поверхности**	**24,2**	**6774**	**163 931**
6	**15**	**СРД-12-4-01**	**Мытье предварительно очищенной поверхноости брусчатки подметально-вакуумной машины**	**1000м2 очищенного покрытия**	**58,28**	**5295**	**308 593**

7	20	СРД-14-193-02	Вырезка порослей у деревьев,кроме тополя и ивы	100 деревьев	0,255	6692	1 706
8	21	6113-0215-0502	Лунки приствольные.0,7 м.Рыхление	шт.	212,5	91	19 338
9	22	СРД-14-193-02	Вырезка порослей у деревьев,кроме тополя и ивы	100 деревьев	2,125	6692	14 221
10	27	6107-0102-0207	Лавочки деревянные.Замена брусьев	м3	1,83229	244209	447 462
11	28	6112-0302-0313	Покраска простая масляным составом по дереву(лавочки в беседке)в три слоя	м2	306	1160	354 960
			неучтенные ресурсы				
11.1	28.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	59,67	767	45 767
11.2	28.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	15,3	0	0
12	29	001-0110	Подметание(10 человек)	1 чел.-ч	1088	1000	1 088 000
13	30	1216-0101-1101	Арыки.Очистка от сухого ила и мусора	м3 ила, грязи	17,34	5226	90 619
			Раздел 2. Участок 0,3 км Алматинской трассы и сквера памятника Кадыргали Жалаири,кольцо				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
14	35	001-0110	Подметание(3 человек)	1 чел.-ч	307,2	1000	307 200
15	36	СРД-14-193-02	Вырезка порослей у деревьев,кроме тополя и ивы	100 деревьев	1,2	6692	8 030
16	37	6113-0215-0502	Лунки приствольные.0,7 м.Рыхление	шт.	120	91	10 920
17	41	СРД-12-6-01	Уборка тротуара от пыли и мусора вручную	100м2 очищенной поверхности	1,14	6774	7 722
18	42	СРД-12-4-01	Мытье предварительно очищенной поверхноости брусчатки подметально-вакуумной машины	1000м2 очищенного покрытия	2,46	5295	13 026
19	44	СРД-17-1-01	Очистка урн от мусора вручную(размером 0,83х0,36х0,37м)	урна	244	361	88 084
20	45	6112-0305-0102	Покраска поверхностиметаллической масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	7,2	596	4 291
			неучтенные ресурсы				
20.1	45.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9656	767	1 508
21	46	6107-0102-0207	Лавочки деревянные.Замена брусьев	м3	0,12	244209	29 305
22	47	СРД-17-12-01	Окрашивание масляными составами скамеек вручную	100м2	0,27	53155	14 352
			Раздел 3. Сквер в микрорайоне Коктем(Памятник Жолбарыс би)				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
23	54	001-0110	Подметание(2 человек)	1 чел.-ч	220,16	1000	220 160
24	55	СРД-12-6-01	Уборка тротуара от пыли и мусора вручную	100м2 очищенной поверхности	3,33	6774	22 557
25	56	СРД-12-4-01	Мытье предварительно очищенной поверхноости брусчатки подметально-вакуумной машины	1000м2 очищенного покрытия	7,99	5295	42 307
26	59	СРД-17-1-01	Очистка урн от мусора вручную(размером 0,83х0,36х0,37м)	урна	437	361	157 757

27	60	6112-0305-0102	Покраска поверхностиметаллической масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	13,76	596	8 201
			неучтенные ресурсы				
27.1	60.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,75648	767	2 881
28	61	6107-0102-0207	Лавочки деревянные.Замена брусьев	м3	0,129	244209	31 503
29	62	СРД-17-12-01	Окрашивание масляными составами скамеек вручную	100м2	0,48	53155	25 514

			Итого:				**4 070 206**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 391 004**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 988 280**
			машины и механизмы	Тенге			**9 860**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 074**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 669 344**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 789**

Всего	**4 070 206**
Итого с общеплощадочными затратами	**4 070 208**
Сметная прибыль (5%)	203 510
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**4 273 716**
НДС (12%)	512 846
Всего по акту	**4 786 562**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель **Барлыбеков А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Мурагер СДА"

Руководитель **Абдыкаликов С.Ж.**