Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан",080000, Республика Казахстан, Тараз, Желтоксан, дом № 13**	**050340005634**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00**	**060440002289**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №103 от 14,08,2019 г.	

Номер документа	Дата составления
20	**09.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г.. Тараз ул. Желтоксан, 13			услуга	1	5 315 634,00	5 315 634,00
				Итого	1	x	5 315 634,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / _____ / Жакенов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 г.

Заказчик: Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Генподрядчик ТОО "Самұрык-Тараз"
Договор:№103 от 14.08.2019 г.
Объект: «Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13	5 315 634,00	5 315 634,00	4 729 295,46	586 338,54		5 315 634,00	4 729 295,46	586 338,54	
2	В т.ч. НДС	569 532	569 532,21	506 710	62 822	0	569 532,21	506 710	62 822	0
3	**Всего к оплате**	**5 315 634,00**	**5 315 634,00**				**5 315 634**			
	В т.ч. НДС	569 532	569 532				569 532			

ЗАКАЗЧИК
Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Начальник_____ Данилов Б.Ж.

ГЕНПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самұрык-Тараз»»

Директор_____ Назымбеков Е.А.

Заказчик **Государственное учереждение «Департамент) резвычайным ситуациям Жамбылской области Комы а по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Самурык-Тараз»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13**

(наименование, адрес)

Объект **«Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13**
(наименование)

Договор подряда **№103 от 14.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.10.2019	15.08.2019	09.10.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов /кровельный ковер/. Разборка покрытий	м2 кровли	616,600	241,84	149118
		Накладные расходы			*93,64*	*57737*
		Сметная прибыль			*17,91*	*11046*
2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Разборка.	м2 стяжки	246,640	384,66	94873
		Накладные расходы			*133,94*	*33035*
		Сметная прибыль			*28,49*	*7027*
3	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов /пароизоляция/. Разборка покрытий	м2 кровли	616,600	241,84	149118
		Накладные расходы			*93,64*	*57737*
		Сметная прибыль			*17,91*	*11046*
4	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм наметром 20 мм	отверстие	311,000	1224,50	380818
		Накладные расходы			*464,73*	*144532*
		Сметная прибыль			*90,70*	*28209*
5	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длинойдо 1 м	т	0,252	770601,99	193853
		Накладные расходы			*249230,95*	*62697*
		Сметная прибыль			*57081,63*	*14359*
6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,252	204342,48	51404
		Сметная прибыль			*15136,48*	*3808*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,336	295474,75	99244
		Накладные расходы			*52136,00*	*17511*
		Сметная прибыль			*21887,02*	*7351*
8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	20,950	119484,47	2503200
		Накладные расходы			*17283,39*	*362087*
		Сметная прибыль			*8850,70*	*185422*
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,950	11462,73	240144
		Накладные расходы			*657,19*	*13768*
		Сметная прибыль			*849,09*	*17788*
10	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	753,000	317,78	239287
		Накладные расходы			*112,97*	*85066*
		Сметная прибыль			*23,54*	*17725*
11	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,340	16471,08	153840
		Сметная прибыль			*1220,08*	*11396*
12	2107-0204-0402 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,660	16471,08	10871
		Сметная прибыль			*1220,08*	*805*
13	2107-0204-0405 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной 6,5м, любой ширины, толщиной 44 мм и более. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,650	16471,08	76591
		Сметная прибыль			*1220,08*	*5673*
14	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилыпо фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1199,890	400,19	480184
		Накладные расходы			*25,07*	*30085*
		Сметная прибыль			*29,64*	*35569*
		ИТОГО:				**4822545**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**864256**
		Сметная прибыль				**357225**
		Итого с временными		**1,2 %**	**57871,00**	**4880416**
		Итого с зимними удорожаниями		**0,9 %**	**43924,00**	**4924340**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5022827**
		Итого в текущих ценах, к = 1,0498961				**5273446**
		Итого с НДС		**12 %**	**632813,58**	**5906260**
		Итого с коэф. Понижения согласно договора К=0,90000003256				**5315634**
		Всего:				**5 315 634**

ЗАКАЗЧИК
Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Начальник _____ Данилов Б. Ж.

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыс-Жоба Инжиниринг»

_____ Куатбеков Б.Е.

ГЕНПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самұрық-Тараз»»

Директор _____ Назымбеков Е.А