Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан",080000, Республика Казахстан, Тараз, Желтоксан, дом № 13** — **050340005634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** — **060440002289**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №103 от 14,08,2019 г.

Номер документа	Дата составления
23	05.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13			услуга	1	7 475 520,00	7 475 520,00
				Итого	1	x	7 475 520,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Б. Сабиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 г.

Заказчик: Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
Генподрядчик ТОО "Самұрық-Тараз"
Договор:№103 от 14.08.2019 г.
Объект: «Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13	12 791 154,00	12 791 154,00	11 403 866,89	1 387 287,11		7 475 520,00	6 674 571,43	800 948,57	
2	В т.ч. НДС	1 370 481	1 370 480,79	1 221 843	148 638	0	800 948,57	715 133	85 816	0
3	**Всего к оплате**	**12 791 154,00**	**12 791 154,00**				**7 475 520**			
	В т.ч. НДС	1 370 480,79	1 370 480,79				800 948,57			

ЗАКАЗЧИК
Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
Зам.начальника _____ **Сабиров Т.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самұрық-Тараз»»
Директор _____ **Назымбеков Е.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учереждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»**
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Самурык-Тараз»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13**
(наименование, адрес)

Объект **«Капитальный ремонт крыши административного здания Департамента ЧС по Жамбылской области» по адресу : г. Тараз ул. Желтоксан, 13**
(наименование)

Договор подряда **№103 от 14.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.11.2019	10.10.2019	05.11.2019

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	95,265	46214,28	4402590
			Сметная прибыль			*3423,28*	*326118*
2	44	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Контрообрешетка под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	753,000	317,78	239287
			Накладные расходы			*112,97*	*85066*
			Сметная прибыль			*23,54*	*17725*
3	50	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	685,000	272,32	186537
			Накладные расходы			*61,52*	*42142*
			Сметная прибыль			*20,17*	*13818*
4	51	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м2 кровли	527,100	3706,44	1953664
			Накладные расходы			*507,56*	*267536*
			Сметная прибыль			*274,55*	*144716*
			ИТОГО:				**6782077**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**394743**
			Сметная прибыль				**502376**
			Итого с временными		**1,2 %**	**81385,00**	**6863462**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**0,9 %**	**61771,00**	**6925233**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**138504,66**	**7063737,66**
			Итого в текущих ценах, к = 1,0498961				**7416190,621**
			Итого с НДС		**12 %**	**889942,87**	**8306133,50**
			Итого с коэф. Понижения согласно договора К=0,90000003256				**7475520**
			Всего:				**7 475 520**

ЗАКАЗЧИК
Государственное учереждение «Департамент
чрезвычайным ситуациям Жамбылской облас
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства
внутренних дел Республики Казахстан»

Зам.начальника _____ Сабиров Т.Н.

Технадзор
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Құрылыс-Жоба Инжиниринг»

_____ Куатбеков Б.Е.

ГЕНПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Самұрық-Тараз»»

Директор _____ Назымбеков Е.А.