Форма №3

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г

Заказчик:КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района "

Инженер:ТОО "Строительство и услуги"

Подрядчик:ТОО «Шұғыла-2002»

Наименование стройки: "Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов по ул. Пушкина №99 в с. Т.Рыскулова, Тюлькубасского района ЮКО,дом №3"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включи тельно с НДС	С начала года, НДС	В отчетный месяц с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительно		Налог на добавлен-ную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	153 706 953,44	16 468 602	45 748 000						4 901 571	45 748 000
	в том числе оборудование										
2											
3											
4	**Всего по стройке**	**153 706 953,44**		**45 748 000**							**45 748 000**

Заказчик:КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района "
Руководитель: Сыдыкбаев Б.А.

Инженер:ТОО "Строительство и услуги"
Директор: Айболов С.А.
Инженер-эксперт: Айбол А.

Подрядчик:ТОО "Шұғыла-2002"
Директор: Битемиров С.Б.

Заказчик:КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»
Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Инженер:ТОО «Строительство и услуги»
Договор : №6 от 07 марта 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов по ул.Пушкина №99 в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО.Жилой дом №3 ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №3

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки и парапет									
1.				91,2875	20246,69	2338,4	1848270	213467	1263875	383201	2409989
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		4063,3	450,4	370928	41116	--	178518	
2.				277,075	-246,59	--	-68325	--	--	-63542	-142417
	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2		-246,59	--	-68325	--	--	-10549	
3.				135,425616	20103,49	2338,4	2722528	316679	1874967	550446	3534812
	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		3920,1	450,4	530882	60996	--	261838	
4.				0,556875	58407,71	2120,51	32526	1181	--	29466	66951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции (Сг-1). Армирование кладки (АС-15)	т металлических изделий		56287,2	608,04	31345	339	--	4959	
5.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,556875	269649 --	-- --	150161 --	-- --	150161 --	-- 12013	162174
6.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматура над нишами/	т металлических изделий	0,030858	58407,71 56287,2	2120,51 608,04	1802 1737	65 19	-- --	1633 275	3710
7.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030858	197773 --	-- --	6103 --	-- --	6103 --	-- 488	6591
8.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /узлы 1,2,3,4,5,6,7/ (АС-101)	т металлических изделий	0,44076	58407,71 56287,2	2120,51 608,04	25744 24809	935 268	-- --	23322 3925	52991
9.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44076	209243 --	-- --	92226 --	-- --	92226 --	-- 7378	99604
		Монолитные рамы (КЖ-21)									
10.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Стойки из бетона кл.В20. Устройство	м3	5,28	35622,83 10181,6	5972,94 1147,35	188089 53759	31537 6058	102793 --	54433 19402	261924
11.	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Ригели из бетона кл.В20. Устройство	м3	3,52	45373,45 13838,4	6095,85 1087,13	159715 48711	21457 3827	89547 --	47809 16602	224126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				0,04672	369567,08	1183,08	17266	55	7637	8733	28079
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		204930	477,66	9574	22	--	2080	
13.				1,964548	17006,34	1252,44	33410	2460	572	28219	66559
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	30378	632	--	4930	
14.				0,386112	201312	--	77729	--	77729	--	83947
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6218	
15.				0,09898	197773	--	19576	--	19576	--	21142
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1566	
16.				1,479456	189311	--	280077	--	280077	--	302483
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	22406	
		Монолитные перемычки (АС-28)									
17.				7,208	41779,28	4254,44	301145	30666	179737	87561	419803
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	Перемычки В15. Устройство	м3		12589,1	760,09	90742	5479	--	31096	
18.				0,903024	17006,34	1252,44	15357	1131	263	12971	30594
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	13963	290	--	2266	
19.				0,155712	201312	--	31347	--	31347	--	33854
	2105-0301 -3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		--	--	--	--	--	2508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
20.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19312	197773	--	38194	--	38194	--	41249
					--	--	--	--	--	3056	
21.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,527664	189311	--	99893	--	99893	--	107884
					--	--	--	--	--	7991	
		Монолитные сердечники (АС-21,33)									
22.	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монолитный сердечник В15. Устройство	м3	36,564	35193,49	5972,94	1286815	218394	696141	376951	1796867
					10181,6	1147,35	372280	41952	--	133101	
23.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,47548	17006,34	1252,44	25093	1848	430	21194	49989
					15462,9	321,6	22815	475	--	3703	
24.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431424	201312	--	86851	--	86851	--	93799
					--	--	--	--	--	6948	
25.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,526576	197773	--	104143	--	104143	--	112474
					--	--	--	--	--	8331	
26.	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,51748	189311	--	97965	--	97965	--	105802
					--	--	--	--	--	7837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		Узел А (АС-105)									
27.	1112-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	5,26	3304,2 / 789,16	64,19 / 8,54	17380 / 4151	338 / 45	12891 / --	3860 / 1699	22940
28.	2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,018147	82405 / --	-- / --	1495 / --	-- / --	1495 / --	-- / 120	1615
29.	1115-0207 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,788	240,77 / 234,82	5,95 / 2,13	912 / 889	23 / 8	-- / --	718 / 130	1760
30.	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,788	1197 / --	-- / --	4534 / --	-- / --	4534 / --	-- / 363	4897
		Армирование вентканалов (АС-68)									
31.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции (Сг-3). Армирование кладки	т металлических изделий	0,0458305	58407,71 / 56287,2	2120,51 / 608,04	2677 / 2580	97 / 28	-- / --	2425 / 408	5510
32.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0458305	269649 / --	-- / --	12358 / --	-- / --	12358 / --	-- / 989	13347
.			Тенге / Тенге		-- /	-- /	7713053 /	840334 /	5331505 /	1569400 /	10025049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1569399				
		Сметная прибыль	Тенге				742596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10025048				

РАЗДЕЛ 2. Парапет (АС-87)

Кирпичная кладка учтена в разделе стены

33.				0,1117	58407,71	2120,51	6524	237	--	5910	13429
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий			56287,2	608,04	6287	68	--	995	
34.				0,1117	269649	--	30120	--	30120	--	32529
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			--	--	--	--	--	2410	
35.				3,22	35193,49	5972,94	113323	19233	61305	33196	158241
1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монолитные сердечники 15. Устройство	В м3			10181,6	1147,35	32785	3694	--	11722	
36.				0,31693	17006,34	1252,44	5390	397	92	4552	10738
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т			15462,9	321,6	4901	102	--	795	
37.				0,27017	197773	--	53432	--	53432	--	57707
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	4275	
38.				0,04676	201312	--	9413	--	9413	--	10166
2105-0301 -3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т			--	--	--	--	--	753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
39.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	Перемычки В15. Устройство	м3	0,41	41779,28	4254,44	17130	1744	10224	4981	23879
					12589,1	760,09	5162	312	--	1769	
40.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05297	17006,34	1252,44	901	66	16	761	1795
					15462,9	321,6	819	17	--	133	
41.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04361	197773	--	8625	--	8625	--	9315
					--	--	--	--	--	690	
42.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	201312	--	1884	--	1884	--	2035
					--	--	--	--	--	151	
43.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Обвязочный пояс Оп-1,2,3 В15. Устройство	м3	7,664	31633,41	4601,97	242438	35269	142929	64165	331132
					8382	818,26	64240	6271	--	24528	
44.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,76914	17006,34	1252,44	13080	963	224	11048	26058
					15462,9	321,6	11893	247	--	1930	
45.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23032	189311	--	43602	--	43602	--	47090
					--	--	--	--	--	3488	
46.				0,3514	197773	--	69497	--	69497	--	75057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5560	
47.				0,18742	201312	--	37730	--	37730	--	40748
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3018	
48.				0,5495285	49918,09	2569,56	27431	1412	1896	16799	47769
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (АС-88)	т конструкций		43897,2	406,9	24123	224	--	3538	
49.				0,5011697	688278	--	344944	--	344944	--	372540
	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		--	--	--	--	--	27596	
50.				18,18	1197	--	21761	--	21761	--	23502
	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		--	--	--	--	--	1741	
51.				9,4456	173,92	3,17	1643	30	1197	290	2088
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		44,09	0,45	416	4	--	155	
	.		Тенге	Тенге	--	--	1048870	59352	838891	141702	1285818

Накладные расходы	Тенге	141702
Сметная прибыль	Тенге	95246
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1285818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки									
		Стены из газобетонных блоков (АС-76)									
52.					22248,53		249740		180739		315610
	1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	11,2250007	3574,92	2572,24 495,44	28873 40128	42492 5561	--	23379	
53.					43		18100		18100		19548
	2205-0110 -0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	420,9375271	--	--	--	--	--	1448	
54.				0,6988678	66919,2	6764,34	46768	4727	5843	43670	97673
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /гнутый профиль/. Установка	т стальных элементов		51795,1	1159,78	36198	811	--	7235	
55.				0,6988678	487653	--	340805	--	340805	--	368069
	2105-0205 -0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-2,0 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т		--	--	--	--	--	27264	
56.				0,6988678	94412	--	65982	--	65982	--	71260
	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК	Доплата за горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т		--	--	--	--	--	5279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.04-08-2 017 т.7.п.10										
57.				29			13133		13133		14184
	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	452,8587936	шт.	--	--	--	--	--	--	1051
58.				142,17			37658		19641		63166
	1107-0516 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных швов пароизолом	264,8787101	м шва	65,52	2,5 1,13	17354	663 298	--	20829 4679	
.			Тенге	Тенге	--	--	772185	34264	644243	106991	949510
	Накладные расходы			Тенге			106991				
	Сметная прибыль			Тенге			70334				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			949510				

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие 3-4 этажей (АС-62)

59.			134	6063,91	1268,47	812564	169975	247653	505229	1423216	
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		шт. сборных конструкций	2947,28	247,95	394936	33225	--	105423	
60.			337,2	344,45	2,5	116150	844	2159	133961	270120	
	1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором		м шва	335,55	1,13	113147	380	--	20009	
61.			49,2	30563,6	4601,97	1503729	226417	864918	411914	2068895	
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В12,5		м3	8382	818,26	412394	40258	--	153251	
62.			2,2871724	17006,34	1252,44	38896	2865	665	32853	77489	
	1106-0301	-Каркасы арматурные		т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15462,9	321,6	35366	736	--	5740	
63.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2871724	201312 ---	-- --	460435 ---	-- --	460435 ---	-- 36835	497270
64.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-9,ОС-10/	т	0,03552	201312 ---	-- --	7151 ---	-- --	7151 ---	-- 572	7723
65.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06642	197773 ---	-- --	13136 ---	-- --	13136 ---	-- 1051	14187
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-1 (8шт), Ум-2(24шт), Ум-4(16шт) (АС-60)									
66.	1106-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Ум-1(6шт)	м3	15,16	42610,35 ---	2822,76 ---	645973 ---	42793 ---	413786 ---	178972 ---	890941
					12493	480,15	189394	7279	--	65996	
67.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03572	269649 ---	-- --	9632 ---	-- --	9632 ---	-- 771	10402
68.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,25464	17006,34 ---	1252,44 ---	38343 ---	2824 ---	656 ---	32385 ---	76387
					15462,9	321,6	34863	725	--	5658	
69.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	2,25464	189311 ---	-- --	426828 ---	-- --	426828 ---	-- ---	460974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	34146	
70.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2176	201312	--	43805	--	43805	--	47310
					--	--	--	--	--	3504	
71.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,24	12526,9	1644,66	40587	5329	28339	7507	51941
					2135,48	382,84	6919	1240	--	3848	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-3 (16шт), Ум-5(8шт), Ум-6(8шт), Ум-7(16шт) (АС-60)									
72.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,44	30108,11	2582,43	163788	14048	106819	41411	221615
					7889,81	475,37	42921	2586	--	16416	
73.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,07544	17006,34	1252,44	18289	1347	313	15448	36436
					15462,9	321,6	16629	346	--	2699	
74.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5776	189311	--	109346	--	109346	--	118094
					--	--	--	--	--	8748	
75.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49784	197773	--	98459	--	98459	--	106336
					--	--	--	--	--	7877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				0,10076	201312	--	20284	--	20284	--	21907
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1623	
77.				0,06772	215631	--	14603	--	14603	--	15771
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	1168	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1(2шт) (АС-61)									
78.			3	42610,35	2822,76	127831	8468	81884	35417	176308	
	1106-0801 -0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Ум-1(6шт)	м3		12493	480,15	37479	1440	--	13060	
79.				0,08814	269649	--	23767	--	23767	--	25668
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1901	
80.				0,42372	17006,34	1252,44	7206	531	123	6086	14356
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	6552	136	--	1063	
81.				0,40404	189311	--	76489	--	76489	--	82608
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6119	
82.				0,01968	197773	--	3892	--	3892	--	4204
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	311	
83.				0,04746	201312	--	9554	--	9554	--	10319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	764	
84.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00896	369567,08 204930	1183,08 477,66	3311 1836	11 4	1464 --	1675 399	5385
85.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,4	12526,9 2135,48	1644,66 382,84	17538 2990	2303 536	12245 --	3244 1663	22444
86.	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз	т	0,03888	65331,41 47855	15990,68 5775,38	2540 1861	622 225	57 --	1897 355	4793
87.	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	1385 --	-- --	9972 --	-- --	9972 --	-- 798	10770
.			Тенге		--	--	4864100	478375	3088434	1407999	6773869
			Тенге								
	Накладные расходы		Тенге				1407999				
	Сметная прибыль		Тенге				501768				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				6773867				

РАЗДЕЛ 5. Проемы (АС-15)-3,4-эт.

Окна

88.	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	59,2272	3187,52 1088,75	158,64 69,59	188788 64483	9396 4122	114909 --	61744 20043	270575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	51,912	18615 --	-- --	966342 --	-- --	966342 --	-- 77307	1043649
90.	2109-0201 -0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	7,3152	23047 --	-- --	168593 --	-- --	168593 --	-- 13487	182081
91.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	37,1952	2651,1 1001,91	157,48 70,44	98608 37266	5858 2620	55484 --	35897 10760	145266
92.	2109-0201 -0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ	м2	37,1952	19724 --	-- --	733638 --	-- --	733638 --	-- 58691	792329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30674-99									
93.	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,2176	3366,01	152,27	7464	338	4125	2838	11126
					1353,17	68,65	3001	152	--	824	
94.	2109-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,2176	14729	--	32663	--	32663	--	35276
					--	--	--	--	--	2613	
95.	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	26,5088	3830,48	163,87	101541	4344	63781	31789	143996
					1260,56	71,85	33416	1905	--	10666	
96.	2109-0203 -0408 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 2180-760, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	26,5088	19927	--	528241	--	528241	--	570500
					--	--	--	--	--	42259	
97.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	78,4	1016,16	4,53	79667	355	63663	14230	101409
					199,61	2,07	15649	162	--	7512	
98.	2109-0205 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	78,4	1972	--	154605	--	154605	--	166973
					--	--	--	--	--	12368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.		Тенге	Тенге		--	--	3060152	20290	2886044	146498	3463180
	Накладные расходы		Тенге				146498				
	Сметная прибыль		Тенге				256532				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге				3463182				

РАЗДЕЛ 6. Лестница (АС 37-41)4эт.

99.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,53791	59026,84	24391,3	149805	61903	7955	67568	234763
					31501	7083,84	79947	17978	--	17390	
100.	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,89804	521278	--	468128	--	468128	--	505579
					--	--	--	--	--	37450	
101.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,25214	439279	--	550039	--	550039	--	594042
					--	--	--	--	--	44003	
102.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,38773	521278	--	202115	--	202115	--	218284
					--	--	--	--	--	16169	
103.	2113-0816 -3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный тип 1.6.2	м	21,4	428	--	9159	--	9159	--	9892
					--	--	--	--	--	733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лестница. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	73,59939	790,98	0,94	58215	70	10695	37986	103897
					644,71	0,43	47450	32	--	7696	
105.	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	44,5	2114,97	67,1	94116	2986	33442	47743	153208
					1296,36	44,75	57688	1991	--	11349	
106.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,18272	681916,2	6764,34	124600	1236	113900	11418	146899
					51795,1	1159,78	9464	212	--	10881	
107.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка ПЛ-1,2 из бетона В15. Устройство	м3	2,19	34965,69	1769,68	76575	3876	55736	16145	100137
					7745,66	355,51	16963	779	--	7418	
108.	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Балки. Обетанирование	м3 бетона в деле	0,71	18979,69	700,3	13476	497	11988	1375	16038
					1395,2	245,53	991	174	--	1188	
109.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40526	209243	--	84798	--	84798	--	91582
					--	--	--	--	--	6784	
110.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0084	369567,08	1183,08	3104	10	1373	1570	5048
					204930	477,66	1721	4	--	374	
111.	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши из бетона В15. Устройство	м3	4,35	42610,35	2822,76	185355	12279	118731	51354	255646
					12493	480,15	54345	2089	--	18937	
112.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40	т	0,41002	209243	--	85794	--	85794	--	92657
					--	--	--	--	--	6864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 23279-2012									
113.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10815	269649 --	-- --	29163 --	-- --	29163 --	-- 2333	31496
114.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	Опорные подушки и заделки В15. Устройство	м3	1,204	41779,28 12589,1	4254,44 760,09	50302 15157	5122 915	30023 --	14626 5194	70122
115.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06216	209243 --	-- --	13007 --	-- --	13007 --	-- 1041	14047
116.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11368	224667,08 60030	1183,08 477,66	25540 6824	134 54	18582 --	6259 2544	34344
117.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,41	24713,78 4154,22	1682,5 328,89	10133 1703	690 135	7740 --	1673 944	12750
118.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02468	224667,08 60030	1183,08 477,66	5545 1482	29 12	4034 --	1359 552	7456
.			Тенге		--	--	2238968	88832	1856402	259076	2697887
			Тенге								
	Накладные расходы		Тенге				259075				
	Сметная прибыль		Тенге				199843				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2697886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Металлическое ограждение балконов (АС-102)									
		ограждение балконов Ог-1 /16 шт/ (АС-102)									
119.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	т конструкций	1,09392	95752,72	1453,68	104746	1590	8721	65467	183830
					86327	406,9	94435	445	--	13617	
120.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5752	253600	--	145871	--	145871	--	157540
					--	--	--	--	--	11670	
121.	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15136	266524	--	40341	--	40341	--	43568
					--	--	--	--	--	3227	
122.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36736	226378	--	83162	--	83162	--	89815
					--	--	--	--	--	6653	
123.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	31,72368	790,98	0,94	25093	30	4610	16373	44783
					644,71	0,43	20453	14	--	3317	
		Ограждение Ог-2 /8 шт/									
124.	1109-0305	-Металлическое	т	0,50144	95752,72	1453,68	48014	729	3997	30009	84266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	конструкций		86327	406,9	43288	204	--	6242	
125.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27416	253600 ---	-- --	69527 ---	-- --	69527 ---	-- 5562	75089
126.	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06712	266524 ---	-- --	17889 ---	-- --	17889 ---	-- 1431	19320
127.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16016	226378 ---	-- --	36257 ---	-- --	36257 ---	-- 2901	39157
128.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Маслянная окраска ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	14,54176	790,98 ---	0,94 ---	11502 ---	14 ---	2113 ---	7505 ---	20528
		Ограждение Ог-3 /8 шт/			644,71	0,43	9375	6	--	1521	
129.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	т конструкций	0,46496	95752,72 ---	1453,68 ---	44521 ---	676 ---	3706 ---	27826 ---	78135
					86327	406,9	40139	189	--	5788	
130.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26344	253600 ---	-- --	66808 ---	-- --	66808 ---	-- 5345	72153
131.	2105-0206 -0801 РСНБ РК	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали	т	0,06024	266524 ---	-- --	16055 ---	-- --	16055 ---	-- 1284	17340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86									
132.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14128	226378 ---	-- --	31983 ---	-- --	31983 ---	-- 2559	34541
133.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Маслянная окраска ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	13,48384	790,98 644,71	0,94 0,43	10665 8693	13 6	1959 --	6959 1410	19035
.			Тенге		--	--	752435	3051	532999	154139	979100
			Тенге								
	Накладные расходы		Тенге				154140				
	Сметная прибыль		Тенге				72526				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				979101				

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка (АС-17)

Стены

134.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5159,84	1234,7 806,6	69,56 52,19	6370879 4161927	358921 269276	1850031 --	3544962 793267	10709109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1511,4	738,89	2,95	1116756	4454	380210	587285	1840364
					484,38	1,33	732092	2014	--	136323	
136.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	326,56	4683,47	17,83	1529435	5821	835879	552329	2248305
					2106	8,19	687735	2676	--	166541	
137.	1115-0205 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	57,6	2114,97	67,1	121822	3865	43287	61798	198310
					1296,36	44,75	74670	2577	--	14690	
		Откосы									
138.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	200,188	2775,31	39,88	555585	7984	163464	310417	935282
					1918,88	19,41	384137	3885	--	69280	
.			Тенге	Тенге	--	--	9694477	381044	3272871	5056791	15931370
			Тенге								

Накладные расходы	Тенге	5056791
Сметная прибыль	Тенге	1180101
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	15931369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тенге	--	--	30144238	1905543	18451389	8842596	42105783
			Тенге								
		Накладные расходы		Тенге			8842596				
		Сметная прибыль		Тенге			3118947				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			42105781				
		Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге			1221068				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			43326849				
		Доп.затраты при производстве СМР в зим. время	0,49%	Тенге			212301				
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время		Тенге			43539150				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			870783				
		Итого с непредвид.работами и затратами		Тенге			44409933				
		Итого по смете		Тенге			44409933				
		в т.ч. ценах 2018г. -56%		Тенге			24869562				
		в т.ч. ценах 2019г. -44%		Тенге			19540371				
		Итого в текущих ценах 2018г,К=1		Тенге			24869562				
		Итого в текущих ценах 2019г, К=1,0498961		Тенге			20515359				
		Итого		Тенге			45384921				
		Итого с коэффициентом договорной цены К=0,9		Тенге			40846429				
		НДС-12%		Тенге			4901571				
		Итого с НДС		**Тенге**			**45748000**				

Инженер ТОО "Строительство и услуги"

Директор: _____ Айболов С.А.

Инженер-эксперт: _____ Айбол А.

Подрядчик ТОО "Курылыс-2002"

Директор: _____ Битемиров С.Б.