Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаңырақ-XXI"
зыгуртский район, с.Казыгурт ул.Жангельдина зд.32
ичиенной ответственностью "Диана-А"
арыагашский район, с. Чичерино, ул. Спанова 104
Стройка: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области (без наружных сетей)

Акт выполненных работ №1
от 5 июля 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР = 69 %	м2	162,1	2737,52	993,02	443752	160969	218108	73710	558859
					398,98	260,03	64675	42151		41397	
2	261-102-0381	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт	365	1302,00		475230		475230		513248
										38018	
3	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	520	236,00		122720		122720		132538
										9818	
4	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки П-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	6,7	24517,57	1592,39	164268	10669	15072	109090	295227
					20675,60	748,17	138527	5013		21869	
5	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,240;	м3	8,308	23746,00		197282		197282		213065
										15783	
6	1109-0501-0101	Цоколь. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	154	415,20	12,71	63941	1957	2124	41868	114274
					388,70	5,31	59860	818		8465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	169,4	1925,00		326095		326095		352183
										26088	
8	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	м2 утепляемого покрытия	168	503,44	52,60	84578	8837		71757	168842
		НР = 92 %			450,84	13,43	75741	2256		12507	
9	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	20,7648	21754,00		451717		451717		487854
										36137	
	ИТОГО:		**Тенге**								**2 836 090**
	Всего						**2 836 090**				
	НДС (12 %)						340 330,80				
	Итого						**3 176 420,80**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Диана-А"
БИН 150540019395

Директор_____Тойшиева П. И.

Принял (Заказчик)
ТОО "Шаңырақ-XXI"
БИН 021140007036

Директор_____Тайсалов М. Ш.