Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Қанаш Қамзин города Аксу"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭталон"**
Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт моста через теплое течение в селе Коктас сельского округа Канаш Камзин**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:								
в том числе за май месяц	**20 000 000**		**17 857 143**				**2 142 857**	**20 000 000**
Акт №1			17 857 143				2 142 857	20 000 000
ИТОГО к оплате								**20 000 000,00**

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Руководитель

А.Ж. Рустемов
(должность, ФИО, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор

Б.Ж. Шагизадоева
(должность, ФИО, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Қанаш Қамзин города Аксу"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭталон"**

Наименование стройки Текущий ремонт моста через теплое течение в селе Коктас сельского округа Канаш Камзин

Наименование объекта

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1 от 23.05.2025 г.

Текущий ремонт моста через теплое течение в селе Коктас сельского округа Канаш Камзин

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**17 857 143**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 093 620
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 022 934*
		машины и механизмы	тенге			5 871 296
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 122 815*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 822 628
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			69 600
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	1 424,7		
1	1146-0201-0301 Ккл=1,12 применит.	Демонтаж затопленного понтонного моста (длина 63 метра, ширина 7,2 м)	т демонтированных конструкций	39,8425	69 282	2 760 365
2	1109-0501-0204 Ккл=1,12	Конструкция моста. Электродуговая сварка при монтаже	т	53	48 615	2 552 288
3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 Объём = 105,0 * 0,0083	т	0,4358	289 955	126 348
4	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015	т	7,0	306 286	2 155 420

1	2	3	4	5	6	7
5	214-211-0136	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 51 мм	10 м	10	85 345	853 450
6	411-103-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	800	87	69 600
7	1137-0101-0301 Ккл=1,12	Блоки железобетонных конструкций гидроузлов. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами на расстояние не менее 50 м	м3 железобетона в конструкции	72	44 979	3 238 488
8	314-103-0105	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 100 т	маш.-ч	65	43 872	2 851 680
9	314-503-0301	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	65	10 425	677 625
10	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	40	21 487	859 480
11	311-402-0402	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	40	17 100	684 000
12	1220-0602-0201 Ккл=1,09	Откосы с уклоном. Укрепление каменной наброской (строительным бутом), толщина до 0,4 м	м3	200	5 142	1 028 400
		ВСЕГО ПО АКТУ				**17 857 143**
		НДС 12%:				**2 142 857**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%				**20 000 000**

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭталон"

Директор_____Шагизадоева БатимаЖанатовна

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Қанаш Қамзин города Аксу"

аким_____Рустемов АмангельдыЖексенбаевич

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Қанаш Қамзин города Аксу",140106, Павлодарская область, город Аксу, сельский округ Қанаш Қамзин, село Алгабас, ул. Советов, д. 4А, тел.: 871837-79675**	**980340002554**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищесто с ограниченной ответственностью "СтройЭталон", 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Машхур Жусип, 174, тел.: +77018588635**	**170840022766**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 29 от 23.05.2025г.	

Номер документа	Дата составления
1	**23.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт моста через теплое течение в с. Коктас сельского округа Қанаш Қамзин			Услуга	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шахизадоева Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Рустемов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2025

М.П.