Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности
и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик : ТОО "KAPower"

Подрядчик : ТОО "Келесгидрострой"

Объект: Газопровод среднего давления

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за 30 декабря 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№14	11/21/2024		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке №101, 102 микрорайона "Самал-3" в селе Темирлан,Ордабасинского района,Туркестанской области. Газоснабжение	17.618	17.618	17.618				1.888	17.618
К оплате:								17.618

Заказчик: ТОО "KAPower"

Руководитель Ергешбаев А.К.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Келесгидрострой"

Директор Рысжанов А.

Место печати (при наличии)

обычный"

обычный"1

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "KAPower"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Келесгидрострой"**

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке уч.№101, 102 микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области. Газоснабжение"**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **30 декабря 2024** **(месяц, год)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03					
1	21	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	810,0	941	
2	22	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газопроводы.Испытание пневматическое	м	1	2.530,0	2.783	
3	23	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4.804,0	9.608	
4	24	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409,0	409	
			ИТОГО по смете ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03				13.741,0	
			Итого по суммарной смете				13.741	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**6%**		**824,0**		
			Итого с временными					**14.565**
			Сметная прибыль	**5%**		**728**		
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки					**15.293**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**437**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**15.730**
			НДС	**12 %**		**1.888,00**		
			Итого с НДС					**17.618**

Сдал (Подрядчик): **ТОО "Келесгидрострой"**

Директор Рысжанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, , подпись)

Принял (Заказчик): **ТОО "KAPower"**

Директор Ергешбаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, , подпись)