Прилож ение 2 к приказу Минист ра промышленност и и
ст роит ельст ва Республики Казахст ан от 13 мая 2024года №169
Прилож ение 3-1 к Правилам организации деят ельност и и
осущест вления функций заказчика (заст ройщика)

Генподрядчик ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «Дум-проект»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство уличного освещения ж.м. Алау, кв-л 12, улицы №5 село Баскудук, Баскудукского сельского округ, Мунайлинского района
(наименование, адрес)

Объект :Строительство уличного освещения ж.м. Алау, кв-л 12, улицы №5 село Баскудук, Баскудукского сельского округ, Мунайлинского района
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : №16 от 27.12.2024г

АКТ № 1

Приемки выполненных объемов работ за месяц 2024г
Строительство уличного освещения ж.м. Алау, кв-л 12, улицы №5 село Баскудук, Баскудукского сельского округ, Мунайлинского района
Локальная смета №4-1
на Наружное электроосвещение

Составлена в ценах июня 2024 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Уличное освещение								
1	5	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,146		476 741	69604
			Итого оплата труда:				355 581	51915
			Итого эксплуатация машин:				170 255	24857
			Итого материалов:				3 030	442
2	6	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0	м	438		455	199290
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				268894
В том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Стоимость общестроительных работ -	тенге				268894
			Материалы -	тенге				442
			Всего заработная плата -	тенге				51915
			Стоимость материалов и конструкций -	тенге				199290
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				268894
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
			Сметная заработная плата -	тенге				51915
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				268894
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
			Сметная заработная плата -	тенге				51915
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	тенге				268894
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				44305
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				24857
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				7610
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				199732
			- перевозка грузов	тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	тенге				0
			Накладные расходы I уровня	тенге				0
			Итого с накладными расходами I уровня	тенге				268894
			Накладные расходы II уровня	тенге				0
			ИТОГО:	тенге				268894
			Сметная прибыль	тенге				0
			ИТОГО по смете:	тенге				268894
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				тенге				268894
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,8%	тенге				15596
			Итого	тенге				284490
			Сметная прибыль 5%	тенге				14224
			Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге				8535
			Итого	тенге				307249
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%	тенге				36870
			Всего к оплате	тенге				344119

Сдал (Субодрядчик)

ТОО «Дум-проект»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баиболов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(Подрядчик)

ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Ержанов Ж.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)