Прилож ение 2 к приказу Минист ра промышленност и и
ст роит ельст ва Республики Казахст ан от 13 мая 2024года №169
Прилож ение 3-1 к Правилам организации деят ельност и и
осщест вления функций заказчика (заст ройщика)

Генподрядчик ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «Дум-проект»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство уличного освещения ж.м. Алау, кв-л 12, улицы №6 село Баскудук, Баскудукского сельского округа, Мунайлинского района
(наименование, адрес)

Объект :Строительство уличного освещения ж.м. Алау, кв-л 12, улицы №6 село Баскудук, Баскудукского сельского округа, Мунайлинского района
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : №15 от 27.12.2024г

АКТ № 1

Приемки выполненных объемов работ за месяц 2024г
Строительство уличного освещения ж.м. Алау, кв-л 12, улицы №6 село Баскудук, Баскудукского сельского округа, Мунайлинского района
Локальная смета №4-1
на Наружное электроосвещение

Составлена в ценах июня 2024 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Уличное освещение					
1	5	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,146		476 741	69604
			Итого оплата труда:				355 581	51915
			Итого эксплуатация машин:				170 255	24857
			Итого материалов:				3 030	442
2	6	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0	м	438		455	199290
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				268894

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -		тенге				268894
		Материалы -		тенге				442
		Всего заработная плата -		тенге				51915
		Стоимость материалов и конструкций -		тенге				199290
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				268894
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
			Сметная заработная плата -	тенге				51915
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				268894
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
			Сметная заработная плата -	тенге				51915
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		тенге				268894
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				44305
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				24857
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				7610
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				199732
			- перевозка грузов	тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	тенге				0
		Накладные расходы I уровня		тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня		тенге				268894
		Накладные расходы II уровня		тенге				0
		ИТОГО:		тенге				268894
		Сметная прибыль		тенге				0
		ИТОГО по смете:		тенге				268894
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				тенге				268894
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,8%		тенге				15596
		Итого		тенге				284490
		Сметная прибыль 5%		тенге				14224
		Непредвиденные работы и затраты-3%		тенге				8535
		Итого		тенге				307249
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%		тенге				36870
		Всего к оплате		тенге				344119

Сдал (Субодрядчик) **(Подрядчик)**

ТОО «Дум-проект» **ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Баиболов А.С.** **Директор** _____ **Ержанов Ж.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Место печати (при наличии)