Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции				
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: Р Система П2				
1	210	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
2	211	514-401-0903 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 90-50 R воздухопроизводительность 6000 м3/час 750 Па	комплект	1	2 440 489	2 440 489
3	212	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	13	1 923	24 999
4	213	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	7 338	36 690
5	214	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	6 066	48 528
6	215	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
7	216	6118-0203-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	3	7 765	23 295
8	217	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм /Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	218	246-302-0624 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм/Регулятор-Л-300х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	13 576	13 576
10	219	246-302-0662 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250 мм/Регулятор-Л-300х250-Н-1-Ручка-У2/	шт.	3	15 629	46 887
11	220	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	7	806	5 642
12	221	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	48.6	775	37 665
13	222	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5.25	97 701	512 930
14	223	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5.67	22 712	128 777
			Итого по подразделу: Р Система П2				**3 687 782**
			Подраздел: Воздуховоды				
15	224	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	8 867	53 202
16	225	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6 241	37 446
17	226	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	5.6	8 120	45 472
18	227	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5.6	6 241	34 950
19	228	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	26.6	8 117	215 912
20	229	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	26.6	7 754	206 256
21	230	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	29	7 038	204 102
22	231	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	29	7 754	224 866

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	232	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	37.8	5 368	202 910
24	233	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	37.8	7 754	293 101
			Итого по подразделу: Воздуховоды				**1 518 217**
			Подраздел: Р Система П3				
25	234	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
26	235	514-401-0903 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 90-50 R воздухопроизводительность 6000 м3/час 750 Па	комплект	1	2 440 489	2 440 489
27	236	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	19	1 923	36 537
28	237	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	7 338	73 380
29	238	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3 735	7 470
30	239	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	6 066	42 462
31	240	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	6 862	27 448
32	241	246-302-0622 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм/Регулятор-Л-200х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	12 057	12 057
33	242	246-302-0624 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм/Регулятор-Л-300х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	13 576	27 152
34	243	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм/Регулятор-Л-300х200-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	14 191	14 191
			Итого по подразделу: Р Система П3				**3 024 324**
			Подраздел: Канальный воздухонагреватель ELN				
35	244	6118-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	2	44 854	89 708
36	245	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздухонагреватель электрический ELN 50-25/15 с датчиком температуры ARK-3	шт.	2	215 577	431 154

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	246	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	9	806	7 254
38	247	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	67.85	775	52 584
39	248	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7.61	97 701	743 505
40	249	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	8.2188	22 712	186 665
			Итого по подразделу: Канальный воздухонагреватель ELN				**1 510 870**
			Подраздел: Воздуховоды				
41	250	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.4	8 867	74 483
42	251	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8.4	6 241	52 424
43	252	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	14.6	8 120	118 552
44	253	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	14.6	6 241	91 119
45	254	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	48.5	8 117	393 674
46	255	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	48.5	7 754	376 069
47	256	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	16	7 038	112 608
48	257	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	16	7 754	124 064
49	258	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	17	5 368	91 256
50	259	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	17	7 754	131 818

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	260	6118-0101-0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	м2	45.9	3 724	170 932
52	261	246-103-0108 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	45.9	9 757	447 846
			Итого по подразделу: Воздуховоды				**2 184 845**
			Подраздел: Р Система П4				
53	262	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
54	263	514-401-0902 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 м3/час 750 Па	комплект	1	2 123 697	2 123 697
55	264	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	14	1 923	26 922
56	265	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	7 338	51 366
57	266	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	3 735	3 735
58	267	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066	30 330
59	268	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	4 327	4 327
60	269	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	7	6 862	48 034
61	270	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
62	271	246-302-0622 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм/Регулятор-Л-200х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	12 057	24 114
63	272	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм/Регулятор-Л-300х200-Н-1-Ручка-У2/	шт.	3	14 191	42 573
			Итого по подразделу: Р Система П4				**2 721 120**
			Подраздел: Канальный воздухонагреватель ELN				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	273	6118-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	1	44 854	44 854
65	274	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздухонагреватель электрический ELN 50-25/15 с датчиком температуры ARK-3	шт.	1	215 577	215 577
66	275	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	11	806	8 866
67	276	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	78.85	775	61 109
68	277	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7.58	97 701	740 574
69	278	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	8.1864	22 712	185 930
70	279	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.4	198	475
71	280	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	0.24	1 370	329
72	281	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м2	2.4	3 420	8 208
73	282	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/	кг	5.42	1 543	8 363
			Итого по подразделу: Канальный воздухонагреватель ELN				**1 274 285**
			Подраздел: Воздуховоды				
74	283	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16.8	8 867	148 966
75	284	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	16.8	6 241	104 849
76	285	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	21.5	8 120	174 580
77	286	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	21.5	6 241	134 182
78	287	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	36	8 117	292 212

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	288	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	36	7 754	279 144
80	289	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	22.4	7 038	157 651
81	290	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	22.4	7 754	173 690
82	291	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	52.7	5 368	282 894
83	292	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	52.7	7 754	408 636
84	293	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	2.4	9 116	21 878
85	294	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	2.4	3 956	9 494
			Итого по подразделу: Воздуховоды				**2 188 176**
			Подраздел: Р Система П5				
86	295	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
87	296	514-401-0902 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 м3/час 750 Па	комплект	1	2 123 697	2 123 697
88	297	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	8	1 923	15 384
89	298	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338	14 676
90	299	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	6 066	36 396
91	300	6118-0203-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	7 765	15 530
92	301	246-302-0645 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм/	шт.	1	16 243	16 243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	302	246-302-0664 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 ммРегулятор-Л-400х250-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	16 858	16 858
94	303	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	5	806	4 030
95	304	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	40.9	775	31 698
96	305	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5.02	97 701	490 459
97	306	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5.4216	22 712	123 135
			Итого по подразделу: Р Система П5				**3 231 244**
			Подраздел: Воздуховоды				
98	307	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.2	8 867	10 640
99	308	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1.2	6 241	7 489
100	309	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4	8 120	32 480
101	310	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6 241	24 964
102	311	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	17	8 117	137 989
103	312	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	17	7 754	131 818
104	313	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	26	7 038	182 988
105	314	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	26	7 754	201 604
106	315	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	52.2	5 368	280 210

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	316	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	52.2	7 754	404 759
			Итого по подразделу: Воздуховоды				**1 414 941**
			Подраздел: Р Система П6				
108	317	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
109	318	514-401-0902 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 м3/час 750 Па	комплект	1	2 123 697	2 123 697
110	319	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	11	1 923	21 153
111	320	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	4 327	4 327
112	321	246-304-0753 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм	шт.	10	12 424	124 240
113	322	6118-0203-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	3	7 765	23 295
114	323	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
115	324	246-302-0664 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм/Регулятор-Л-400х250-Н-1-Ручка-У2/	шт.	12	16 858	202 296
116	325	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	5	806	4 030
117	326	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	42.55	775	32 976
118	327	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4.49	97 701	438 677
119	328	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5.5676	22 712	126 451
			Итого по подразделу: Р Система П6				**3 455 722**
			Подраздел: Воздуховод				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	329	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.6	8 867	5 320
121	330	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0.6	6 241	3 745
122	331	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	48.1	7 038	338 528
123	332	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	48.1	7 754	372 967
124	333	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	74.1	5 368	397 769
125	334	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	74.1	7 754	574 571
			Итого по подразделу: Воздуховод				**1 692 900**
			Подраздел: Р Система П7				
126	335	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
127	336	514-401-0904 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРВ 6 R воздухопроизводительность 8000 м3/час 750 Па	комплект	1	2 441 288	2 441 288
128	337	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	20	1 923	38 460
129	338	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	7 338	44 028
130	339	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	6 066	12 132
131	340	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	6 066	72 792
132	341	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
133	342	6118-0203-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	5	7 765	38 825

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	343	246-302-0624 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм/Регулятор-Л-300х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	13 576	13 576
135	344	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм/Регулятор-Л-300х200-Н-1-Ручка-У2/	шт.	3	14 191	42 573
136	345	246-302-0662 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250 мм/Регулятор-Л-300х250-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	15 629	15 629
137	346	246-302-0664 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм/Регулятор-Л-400х250-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	16 858	16 858
			Итого по подразделу: Р Система П7				**3 086 161**
			Подраздел: Канальный воздухонагреватель ELN				
138	347	6118-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	4	44 854	179 416
139	348	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздухонагреватель электрический ELN 50-25/15 с датчик температуры ARK-3	шт.	4	215 577	862 308
140	349	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	12	806	9 672
141	350	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	72.25	775	55 994
142	351	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8.7	97 701	849 999
143	352	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	9.396	22 712	213 402
			Итого по подразделу: Канальный воздухонагреватель ELN				**2 170 791**
			Подраздел: Воздуховоды				
144	353	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	8 867	79 803
145	354	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9	6 241	56 169
146	355	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8 120	64 960
147	356	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6 241	49 928

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	357	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	44.5	8 117	361 206
149	358	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	44.5	7 754	345 053
150	359	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	19.5	7 038	137 241
151	360	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	19.5	7 754	151 203
152	361	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	67.6	5 368	362 877
153	362	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	67.6	7 754	524 170
154	363	6118-0101-0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	м2	30.2	3 724	112 465
155	364	246-103-0108 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	30.2	9 757	294 661
			Итого по подразделу: Воздуховоды				**2 539 736**
			Подраздел: Р Система П8				
156	365	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
157	366	514-401-0904 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики APB 6 R воздухопроизводительность 8000 м3/час 750 Па	комплект	1	2 441 288	2 441 288
158	367	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	15	1 923	28 845
159	368	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	15	6 066	90 990
160	369	6118-0203-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	4	7 765	31 060
161	370	246-302-0662 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250 мм/Регулятор-Л-300х250-Н-1-Ручка-У2/	шт.	3	15 629	46 887

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
162	371	246-302-0685 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 300 мм/Регулятор-Л-500х350-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	20 167	20 167
163	372	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	8	806	6 448
164	373	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	48.6	775	37 665
165	374	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7.23	97 701	706 378
166	375	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7.8084	22 712	177 344
			Итого по подразделу: Р Система П8				**3 930 210**
			Подраздел: Воздуховоды				
167	376	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	9.6	8 120	77 952
168	377	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9.6	6 241	59 914
169	378	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	78.1	7 038	549 668
170	379	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	78.1	7 754	605 587
171	380	6118-0101-0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	м2	54.4	3 724	202 586
172	381	246-103-0108 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	54.4	9 757	530 781
			Итого по подразделу: Воздуховоды				**2 026 488**
			Подраздел: Р Система П9				
173	382	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
174	383	514-401-1004 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем APB 6 R воздухопроизводительность 8000 м3/час 750 Па	комплект	1	4 074 648	4 074 648

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	384	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	50 166	100 332
176	385	РСНБ РК 2022	Секция бактерицидная (мощность ламп 75 Вт, N±0,9кВт), SBOW 100-50/111	шт.	1	1 291 765	1 291 765
177	386	РСНБ РК 2022	Секция бактерицидная (мощность ламп 75 Вт, N±0,525кВт), SBOW 100-50/190	шт.	1	2 211 787	2 211 787
178	387	6118-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 20 кг	шт.	10	7 793	77 930
179	388	246-304-0761 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм/диффузор/	шт.	10	23 581	235 810
180	389	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	10	6 862	68 620
181	390	246-302-0622 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	10	12 057	120 570
182	391	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	12	806	9 672
183	392	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	64	775	49 600
184	393	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2.88	97 701	281 379
185	394	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3.1104	22 712	70 643
			Итого по подразделу: Р Система П9				**8 935 894**
			Подраздел: Воздуховод				
186	395	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	38.4	8 120	311 808
187	396	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	38.4	6 241	239 654
188	397	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	48.1	7 038	338 528
189	398	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	48.1	7 754	372 967

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
190	399	6118-0101-0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	м2	87.6	3 724	326 222
191	400	246-103-0108 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	87.6	9 757	854 713
			Итого по подразделу: Воздуховод				**2 443 892**
			Подраздел: Р Система П10/В34				
192	401	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
193	402	514-401-0304 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час	комплект	1	5 441 625	5 441 625
194	403	6118-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 20 кг	шт.	25	7 793	194 825
195	404	246-304-0761 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм/диффузор/	шт.	25	23 581	589 525
196	405	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	25	6 862	171 550
197	406	246-302-0603 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм/Регулятор-Л-200х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	15	11 442	171 630
198	407	246-302-0622 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм/Регулятор-Л-200х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	10	12 057	120 570
199	408	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	17	806	13 702
200	409	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	100.85	775	78 159
201	410	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1.04	97 701	101 609
202	411	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1.2896	22 712	29 289
			Итого по подразделу: Р Система П10/В34				**7 255 622**
			Подраздел: Воздуховод				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
203	412	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16.8	8 867	148 966
204	413	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	16.8	6 241	104 849
205	414	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	15.2	8 120	123 424
206	415	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	15.2	6 241	94 863
207	416	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	7.2	8 117	58 442
208	417	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	7.2	7 754	55 829
209	418	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	116.5	7 038	819 927
210	419	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	116.5	7 754	903 341
211	420	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	95.7	5 368	513 718
212	421	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	95.7	7 754	742 058
			Итого по подразделу: Воздуховод				**3 565 417**
			Подраздел: Р Система П11				
213	422	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
214	423	514-401-1004 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем APB 6 R воздухопроизводительность 8000 м3/час 750 Па	комплект	1	4 074 648	4 074 648
215	424	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	18	1 923	34 614
216	425	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	7 338	44 028

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
217	426	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066	30 330
218	427	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	5 560	5 560
219	428	246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	5	7 065	35 325
220	429	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	4 327	4 327
221	430	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	10	6 862	68 620
222	431	6118-0203-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	1	7 765	7 765
223	432	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	8	11 442	91 536
224	433	246-302-0622 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм/Регулятор-Л-200х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	12 057	12 057
225	434	246-302-0642 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм/Регулятор-Л-250х200-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	13 576	13 576
226	435	246-302-0766 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 500 мм/Регулятор-Л-500х400-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	21 918	21 918
227	436	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	6	6 863	41 178
228	437	246-302-0504 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	6	6 181	37 086
229	438	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	24 445	73 335
230	439	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	95 010	285 030
231	440	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	15	806	12 090

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
232	441	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	64.55	775	50 026
			Итого по подразделу: Р Система П11				**5 286 187**
			Подраздел: Воздуховод				
233	442	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	6	8 867	53 202
234	443	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	3.768	5 616	21 161
235	444	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.6	8 867	85 123
236	445	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9.6	6 241	59 914
237	446	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	6.9	8 120	56 028
238	447	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6.9	6 241	43 063
239	448	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм /800 мм,1000 мм/	м2	5.4	8 117	43 832
240	449	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	5.4	7 754	41 872
241	450	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	39.4	7 038	277 297
242	451	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	39.4	7 754	305 508
243	452	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	79.2	5 368	425 146
244	453	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	79.2	7 754	614 117
245	454	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м2	20.8	4 357	90 626

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
246	455	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	20.8	7 754	161 283
			Итого по подразделу: Воздуховод				**2 278 172**
			Подраздел: Р Система П12				
247	456	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
248	457	514-401-0901 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 м3/час 750 Па	комплект	1	1 841 766	1 841 766
249	458	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	5	1 923	9 615
250	459	246-304-0753 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм	шт.	5	12 424	62 120
251	460	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки пилометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	3	806	2 418
252	461	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	19.45	775	15 074
253	462	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	41.6	7 038	292 781
254	463	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	41.6	7 754	322 566
			Итого по подразделу: Р Система П12				**2 889 478**
			Подраздел: Р Система ДП1				
255	464	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138
256	465	514-401-0722 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики SkyStar 1, подвесная, воздухопроизводительность 1000 м3/час	комплект	1	441 748	441 748
257	466	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт.	2	6 643	13 286
258	467	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338	14 676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
259	468	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питлометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	3	806	2 418
260	469	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	17.8	775	13 795
261	470	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.42	97 701	41 034
262	471	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.4536	22 712	10 302
263	472	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.2	8 867	10 640
264	473	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1.2	6 241	7 489
265	474	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	27	8 117	219 159
266	475	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	27	7 754	209 358
			Итого по подразделу: Р Система ДП1				**1 327 043**
			Подраздел: Р Система ДП2, ДП3				
267	476	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	2	343 138	686 276
268	477	514-401-0722 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики SkyStar 1, подвесная, воздухопроизводительность 1000 м3/час	комплект	2	441 748	883 496
269	478	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	4	1 923	7 692
270	479	246-304-0708 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	4	11 650	46 600
			Итого по подразделу: Р Система ДП2, ДП3				**1 624 064**
			Подраздел: Р Система ДП4				
271	480	6118-0207-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	343 138	343 138

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
272	481	514-401-0722 СпрСЦ 03.2024	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики SkyStar 1, подвесная, воздухопроизводительность 1000 м3/час	комплект	1	441 748	441 748
273	482	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1 923	3 846
274	483	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338	14 676
275	484	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки пилометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	3	806	2 418
276	485	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	12.3	775	9 533
277	486	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.92	97 701	89 885
278	487	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.9936	22 712	22 567
279	488	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	8 867	26 601
280	489	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3	6 241	18 723
281	490	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	15.3	8 117	124 190
282	491	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	15.3	7 754	118 636
283	492	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	24 445	48 890
284	493	246-306-0613 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	98 419	196 838
			Итого по подразделу: Р Система ДП4				**1 461 689**
			Подраздел: Р Система В1				
285	494	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
286	495	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
287	496	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
288	497	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
289	498	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	4	1 923	7 692
290	499	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	6 066	24 264
291	500	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6.6	775	5 115
292	501	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.2	8 867	63 842
293	502	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7.2	6 241	44 935
			Итого по подразделу: Р Система В1				**223 068**
			Подраздел: Р Система В2				
294	503	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
295	504	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
296	505	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
297	506	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
298	507	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1 923	3 846
299	508	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
300	509	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
301	510	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1.65	775	1 279
302	511	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.8	8 867	15 961
303	512	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1.8	6 241	11 234
			Итого по подразделу: Р Система В2				**121 589**
			Подраздел: Р Система В3				
304	513	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
305	514	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
306	515	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	6 862	20 586
307	516	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	3	11 442	34 326
308	517	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	12	1 923	23 076
309	518	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	6 066	72 792
310	519	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	9.9	775	7 673
311	520	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13.8	8 867	122 365
312	521	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	13.8	6 241	86 126
			Итого по подразделу: Р Система В3				**430 385**
			Подраздел: Р Система В4				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
313	522	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
314	523	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
315	524	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	6 862	20 586
316	525	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	3	11 442	34 326
317	526	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	12	1 923	23 076
318	527	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	6 066	72 792
319	528	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	9.9	775	7 673
320	529	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13.8	8 867	122 365
321	530	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	13.8	6 241	86 126
			Итого по подразделу: Р Система В4				**430 385**
			Подраздел: Р Система В5				
322	531	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
323	532	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
324	533	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	6 862	20 586
325	534	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	3	11 442	34 326
326	535	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	12	1 923	23 076

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
327	536	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	6 066	72 792
328	537	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	9.9	775	7 673
329	538	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13.8	8 867	122 365
330	539	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	13.8	6 241	86 126
			Итого по подразделу: Р Система В5				**430 385**
			Подраздел: Р Система В6				
331	540	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
332	541	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
333	542	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
334	543	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
335	544	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	9	1 923	17 307
336	545	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
337	546	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	6 066	48 528
338	547	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	8.25	775	6 394
339	548	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	8 867	79 803
340	549	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9	6 241	56 169
			Итого по подразделу: Р Система В6				**311 063**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Система В7				
341	550	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
342	551	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
343	552	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
344	553	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
345	554	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	9	1 923	17 307
346	555	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
347	556	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	6 066	48 528
348	557	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	8.25	775	6 394
349	558	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	8 867	79 803
350	559	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9	6 241	56 169
			Итого по подразделу: Р Система В7				**311 063**
			Подраздел: Р Система В8				
351	560	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
352	561	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
353	562	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
354	563	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
355	564	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	9	1 923	17 307
356	565	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
357	566	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	6 066	48 528
358	567	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	8.25	775	6 394
359	568	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	8 867	79 803
360	569	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9	6 241	56 169
			Итого по подразделу: Р Система В8				**311 063**
			Подраздел: Р Система В9				
361	570	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
362	571	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
363	572	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
364	573	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
365	574	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	3	1 923	5 769
366	575	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338	14 676
367	576	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
368	577	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3.85	775	2 984

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
369	578	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.2	8 867	37 241
370	579	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4.2	6 241	26 212
			Итого по подразделу: Р Система В9				**168 813**
			Подраздел: Р Система В10				
371	580	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
372	581	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
373	582	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1 923	3 846
374	583	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338	14 676
375	584	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3.3	775	2 558
376	585	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.6	8 867	31 921
377	586	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3.6	6 241	22 468
			Итого по подразделу: Р Система В10				**133 030**
			Подраздел: Р Система В11				
378	587	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
379	588	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
380	589	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1 923	3 846
381	590	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338	14 676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
382	591	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3.3	775	2 558
383	592	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.6	8 867	31 921
384	593	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3.6	6 241	22 468
			Итого по подразделу: Р Система В11				**133 030**
			Подраздел: Р Система В12				
385	594	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
386	595	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
387	596	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	24 445	24 445
388	597	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	95 010	95 010
389	598	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1.65	775	1 279
390	599	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.8	8 867	15 961
391	600	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1.8	6 241	11 234
			Итого по подразделу: Р Система В12				**205 490**
			Подраздел: Р Система В13				
392	601	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
393	602	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
394	603	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
395	604	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
396	605	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1 923	3 846
397	606	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
398	607	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
399	608	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6.6	775	5 115
400	609	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.03	97 701	2 931
401	610	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0324	22 712	736
402	611	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4.8	198	950
403	612	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	0.48	1 370	658
404	613	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м2	4.8	3 420	16 416
405	614	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/	кг	10.85	1 543	16 742
406	615	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.4	8 867	21 281
407	616	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2.4	6 241	14 978
408	617	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	4.8	9 116	43 757
409	618	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	4.8	3 956	18 989
			Итого по подразделу: Р Система В13				**235 668**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Система В14				
410	619	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
411	620	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
412	621	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
413	622	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
414	623	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	4	1 923	7 692
415	624	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	6 066	24 264
416	625	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	7.15	775	5 541
417	626	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.03	97 701	2 931
418	627	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0324	22 712	736
419	628	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.4	198	475
420	629	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	0.24	1 370	329
421	630	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м2	2.4	3 420	8 208
422	631	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/	кг	5.42	1 543	8 363
423	632	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.4	8 867	47 882
424	633	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5.4	6 241	33 701

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
425	634	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	2.4	9 116	21 878
426	635	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	2.4	3 956	9 494
			Итого по подразделу: Р Система В14				**247 359**
			Подраздел: Р Система В15				
427	636	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
428	637	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
429	638	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
430	639	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
431	640	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1 923	3 846
432	641	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
433	642	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
434	643	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5.5	775	4 263
435	644	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.03	97 701	2 931
436	645	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0324	22 712	736
437	646	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.4	198	475
438	647	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	0.24	1 370	329

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
439	648	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м2	2.4	3 420	8 208
440	649	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/	кг	5.42	1 543	8 363
441	650	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3.6	8 867	31 921
442	651	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3.6	6 241	22 468
443	652	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	2.4	9 116	21 878
444	653	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	2.4	3 956	9 494
			Итого по подразделу: Р Система В15				**204 181**
			Подраздел: Р Система В16				
445	654	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
446	655	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
447	656	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	6 862	20 586
448	657	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	3	11 442	34 326
449	658	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	10	1 923	19 230
450	659	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	6 066	60 660
451	660	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	11.55	775	8 951
452	661	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13.4	8 867	118 818

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
453	662	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	13.4	6 241	83 629
			Итого по подразделу: Р Система В16				**409 641**
			Подраздел: Р Система В17				
454	663	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
455	664	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
456	665	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
457	666	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
458	667	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	4	1 923	7 692
459	668	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	6 066	24 264
460	669	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5.5	775	4 263
461	670	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	8 867	53 202
462	671	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6 241	37 446
			Итого по подразделу: Р Система В17				**202 732**
			Подраздел: Р Система В18				
463	672	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
464	673	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
465	674	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
466	675	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
467	676	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1 923	3 846
468	677	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
469	678	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
470	679	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6.05	775	4 689
471	680	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.6	8 867	58 522
472	681	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6.6	6 241	41 191
			Итого по подразделу: Р Система В18				**197 517**
			Подраздел: Р Система В19				
473	682	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
474	683	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
475	684	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
476	685	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
477	686	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	4	1 923	7 692
478	687	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	6 066	24 264
479	688	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5.5	775	4 263

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
480	689	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	8 867	53 202
481	690	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6 241	37 446
			Итого по подразделу: Р Система В19				**204 087**
			Подраздел: Р Система В20				
482	691	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
483	692	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
484	693	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
485	694	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
486	695	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1 923	3 846
487	696	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
488	697	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
489	698	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6.05	775	4 689
490	699	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.6	8 867	58 522
491	700	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6.6	6 241	41 191
			Итого по подразделу: Р Система В20				**197 517**
			Подраздел: Р Система В21				
492	701	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
493	702	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
			Итого по подразделу: Р Система В21				**57 561**
			Подраздел: Р Система В22				
494	703	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
495	704	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
496	705	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
497	706	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
498	707	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	4	1 923	7 692
499	708	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	6 066	24 264
500	709	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4.95	775	3 836
501	710	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.4	8 867	47 882
502	711	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5.4	6 241	33 701
			Итого по подразделу: Р Система В22				**193 240**
			Подраздел: Р Система В23				
503	712	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
504	713	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
505	714	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
506	715	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
507	716	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1 923	3 846
508	717	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
509	718	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
510	719	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2.75	775	2 131
511	720	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	8 867	26 601
512	721	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3	6 241	18 723
			Итого по подразделу: Р Система В23				**140 570**
			Подраздел: Р Система В24				
513	722	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
514	723	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
515	724	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 862	6 862
516	725	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
517	726	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	4	1 923	7 692
518	727	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	6 066	24 264
519	728	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4.4	775	3 410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
520	729	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.8	8 867	42 562
521	730	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4.8	6 241	29 957
			Итого по подразделу: Р Система В24				**183 750**
			Подраздел: Р Система В25				
522	731	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
523	732	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
524	733	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	24 445	48 890
525	734	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	93 365	186 730
526	735	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	1	1 923	1 923
527	736	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
528	737	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	9.9	775	7 673
529	738	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.03	97 701	2 931
530	739	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0372	22 712	845
531	740	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4.8	198	950
532	741	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	0.48	1 370	658
533	742	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м2	4.8	3 420	16 416

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
534	743	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/	кг	10.85	1 543	16 742
535	744	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	8 867	53 202
536	745	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6 241	37 446
537	746	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	4.8	9 116	43 757
538	747	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	4.8	3 956	18 989
			Итого по подразделу: Р Система В25				**502 051**
			Подраздел: Р Система В26				
539	748	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
540	749	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
541	750	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	1	1 923	1 923
542	751	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
543	752	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	8.25	775	6 394
544	753	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.03	97 701	2 931
545	754	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0324	22 712	736
546	755	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.4	198	475
547	756	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	0.24	1 370	329

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
548	757	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м2	2.4	3 420	8 208
549	758	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/	кг	5.42	1 543	8 363
550	759	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.6	8 867	58 522
551	760	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6.6	6 241	41 191
552	761	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	2.4	9 116	21 878
553	762	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	2.4	3 956	9 494
			Итого по подразделу: Р Система В26				**225 343**
			Подраздел: Р Система В27				
554	763	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
555	764	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
556	765	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	1	1 923	1 923
557	766	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
558	767	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6.05	775	4 689
559	768	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.03	97 701	2 931
560	769	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0324	22 712	736
561	770	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.6	8 867	58 522

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
562	771	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6.6	6 241	41 191
			Итого по подразделу: Р Система В27				**174 891**
			Подраздел: Р Система В28				
563	772	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
564	773	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
565	774	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
566	775	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
567	776	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	6	1 923	11 538
568	777	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
569	778	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066	30 330
570	779	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6.6	775	5 115
571	780	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.2	8 867	63 842
572	781	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7.2	6 241	44 935
			Итого по подразделу: Р Система В28				**258 622**
			Подраздел: Р Система В29				
573	782	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
574	783	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
575	784	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
576	785	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
577	786	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	8	1 923	15 384
578	787	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
579	788	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	6 066	42 462
580	789	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	9.35	775	7 246
581	790	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10.2	8 867	90 443
582	791	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	10.2	6 241	63 658
			Итого по подразделу: Р Система В29				**322 055**
			Подраздел: Р Система В30				
583	792	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
584	793	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
585	794	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
586	795	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
587	796	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	8	1 923	15 384
588	797	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
589	798	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	6 066	42 462
590	799	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	9.35	775	7 246
591	800	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10.2	8 867	90 443
592	801	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	10.2	6 241	63 658
			Итого по подразделу: Р Система В30				**326 580**
			Подраздел: Р Система В31				
593	802	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
594	803	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
595	804	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
596	805	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
597	806	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	5	1 923	9 615
598	807	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066	30 330
599	808	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6.6	775	5 115
600	809	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.2	8 867	63 842
601	810	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7.2	6 241	44 935
			Итого по подразделу: Р Система В31				**248 006**
			Подраздел: Р Система В32				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
602	811	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
603	812	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
604	813	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
605	814	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
606	815	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	5	1 923	9 615
607	816	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066	30 330
608	817	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	6.6	775	5 115
609	818	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.2	8 867	63 842
610	819	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7.2	6 241	44 935
			Итого по подразделу: Р Система В32				**248 006**
			Подраздел: Р Система В33				
611	820	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
612	821	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
613	822	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	4	1 923	7 692
614	823	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	6 066	24 264
615	824	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4.4	775	3 410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
616	825	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.8	8 867	42 562
617	826	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4.8	6 241	29 957
			Итого по подразделу: Р Система В33				**165 446**
			Подраздел: Р Система В35				
618	827	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
619	828	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
620	829	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 863	6 863
621	830	246-302-0503 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм/Регулятор-Л-150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	5 638	5 638
622	831	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4.95	775	3 836
623	832	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0.471	8 867	4 176
624	833	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0.471	5 616	2 645
625	834	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.6	8 867	49 655
626	835	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5.6	6 241	34 950
			Итого по подразделу: Р Система В35				**171 204**
			Подраздел: Р Система В36				
627	836	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
628	837	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
629	838	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	6 863	13 726
630	839	246-302-0503 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм/Регулятор-Л-150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	5 638	11 276
631	840	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	8.25	775	6 394
632	841	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0.942	8 867	8 353
633	842	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0.942	5 616	5 290
634	843	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.1	8 867	80 690
635	844	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9.1	6 241	56 793
			Итого по подразделу: Р Система В36				**241 438**
			Подраздел: Р Система В37				
636	845	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
637	846	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
638	847	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	6 863	13 726
639	848	246-302-0503 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм/Регулятор-Л-150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	5 638	11 276
640	849	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	8.25	775	6 394
641	850	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0.942	8 867	8 353
642	851	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0.942	5 616	5 290

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
643	852	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9.1	8 867	80 690
644	853	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9.1	6 241	56 793
			Итого по подразделу: Р Система В37				**241 438**
			Подраздел: Р Система В38				
645	854	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
646	855	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
647	856	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	8	6 862	54 896
648	857	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	8	11 442	91 536
649	858	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9	24 445	220 005
650	859	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	93 365	840 285
651	860	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	8	1 923	15 384
652	861	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	7 338	36 690
653	862	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	6 066	18 198
654	863	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	52.25	775	40 494
655	864	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58.5	8 867	518 720
656	865	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	58.5	6 241	365 098
			Итого по подразделу: Р Система В38				**2 264 747**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Система В39				
657	866	6118-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,2 т	шт.	1	102 460	102 460
658	867	246-401-0521 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 14000 м3/ч	комплект	1	467 602	467 602
659	868	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	6	6 862	41 172
660	869	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	4	11 442	45 768
661	870	246-302-0603 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм/Регулятор-Л-200х100-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	11 442	11 442
662	871	246-302-0624 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм/Регулятор-Л-300х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	13 576	13 576
663	872	6118-0203-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	1	7 765	7 765
664	873	246-302-0664 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм/Регулятор-Л-400х250-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	16 858	16 858
665	874	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	9	6 863	61 767
666	875	246-302-0503 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	8	5 638	45 104
667	876	246-302-0504 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1	6 181	6 181
668	877	6118-0203-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 355 мм	шт.	4	7 765	31 060
669	878	246-302-0507 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1	9 105	9 105
670	879	246-302-0508 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 355 мм	шт.	3	11 230	33 690
671	880	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	24 445	48 890

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
672	881	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	95 010	95 010
673	882	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	95 010	95 010
674	883	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	8	1 923	15 384
675	884	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	3 735	14 940
676	885	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	4	4 327	17 308
677	886	6118-0204-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	1	10 789	10 789
678	887	246-301-0413 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	37 469	37 469
679	888	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	72.6	775	56 265
680	889	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4.04	97 701	394 712
681	890	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5.0096	22 712	113 778
682	891	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9.2	198	1 822
683	892	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	0.92	1 370	1 260
684	893	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м2	9.2	3 420	31 464
685	894	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/	кг	20.79	1 543	32 079
			Итого по подразделу: Р Система В39				**1 859 730**
			Подраздел: Воздуховоды				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
686	895	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	4.396	8 867	38 979
687	896	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	4.396	5 616	24 688
688	897	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	4.3332	7 018	30 410
689	898	246-103-0103 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	4.3332	7 251	31 420
690	899	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20.4	8 867	180 887
691	900	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	20.4	6 241	127 316
692	901	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4.8	8 120	38 976
693	902	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4.8	6 241	29 957
694	903	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	7.8	8 117	63 313
695	904	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	7.8	7 754	60 481
696	905	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	38.6	7 038	271 667
697	906	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	38.6	7 754	299 304
698	907	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	38.1	5 368	204 521
699	908	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	38.1	7 754	295 427
700	909	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м2	57.6	4 357	250 963

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
701	910	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	57.6	7 754	446 630
702	911	6118-0101-0415 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	м2	9.2	4 084	37 573
703	912	246-103-0108 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	9.2	9 757	89 764
			Итого по подразделу: Воздуховоды				**2 522 276**
			Подраздел: Р Система В40				
704	913	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 863	6 863
705	914	246-302-0501 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм/Регулятор-Л-100-Н-1-Ручка-У2/	шт.	1	4 795	4 795
706	915	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2.75	775	2 131
707	916	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0.314	8 867	2 784
708	917	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0.314	5 616	1 763
709	918	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.4	8 867	21 281
710	919	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2.4	6 241	14 978
			Итого по подразделу: Р Система В40				**54 595**
			Подраздел: Р Система В41				
711	920	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
712	921	246-401-0110 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	49 450	49 450
713	922	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 863	6 863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
714	923	246-302-0504 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1	6 181	6 181
715	924	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	24 445	24 445
716	925	246-306-0619 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	98 681	98 681
717	926	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	1	1 923	1 923
718	927	246-304-0651 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	1	8 568	8 568
719	928	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5.5	775	4 263
720	929	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.05	97 701	4 885
721	930	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.054	22 712	1 226
722	931	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3.6	198	713
723	932	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	0.36	1 370	493
724	933	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м2	3.6	3 420	12 312
725	934	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/	кг	8.14	1 543	12 560
726	935	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0.628	8 867	5 568
727	936	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0.628	5 616	3 527
728	937	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4.5	8 120	36 540

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
729	938	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4.5	6 241	28 084
730	939	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	3.6	9 116	32 818
731	940	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	3.6	3 956	14 242
			Итого по подразделу: Р Система В41				**377 004**
			Подраздел: Р Система В42				
732	941	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
733	942	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
734	943	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
735	944	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
736	945	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	5	1 923	9 615
737	946	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066	30 330
738	947	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	7.7	775	5 968
739	948	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.4	8 867	74 483
740	949	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8.4	6 241	52 424
			Итого по подразделу: Р Система В42				**266 989**
			Подраздел: Р Система В43				
741	950	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
742	951	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
743	952	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 862	13 724
744	953	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм/Регулятор-Л-150х150-Н-1-Ручка-У2/	шт.	2	11 442	22 884
745	954	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	5	1 923	9 615
746	955	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066	30 330
747	956	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	7.7	775	5 968
748	957	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.4	8 867	74 483
749	958	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8.4	6 241	52 424
			Итого по подразделу: Р Система В43				**266 989**
			Подраздел: Р Система В44				
750	959	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 662	23 662
751	960	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	33 899	33 899
752	961	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	4	1 923	7 692
753	962	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	3 735	14 940
754	963	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5.5	775	4 263
755	964	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	8 867	53 202

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
756	965	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6 241	37 446
			Итого по подразделу: Р Система В44				**175 104**
			Подраздел: Р Система ВЕ1-ВЕ10				
757	966	6118-0208-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дефлектора диаметр патрубка 630 мм	шт.	10	60 548	605 480
758	967	246-301-0623 РСНБ РК 2022	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 500 мм/ТД-600/	шт.	10	21 064	210 640
759	968	6118-0208-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	10	18 184	181 840
760	969	246-308-0506 РСНБ РК 2022	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-16, диаметром 500 мм	шт.	10	174 373	1 743 730
			Итого по подразделу: Р Система ВЕ1-ВЕ10				**2 741 690**
			Подраздел: Р Система ВЕ11-ВЕ81				
761	970	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	5	24 445	122 225
762	971	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	93 365	466 825
763	972	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	106	1 923	203 838
764	973	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	95	7 338	697 110
765	974	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	6 066	42 462
766	975	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	5 560	22 240
767	976	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	177	1 527	270 279
768	977	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	69	1 923	132 687

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
769	978	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	175	6 066	1 061 550
770	979	246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	7 687	7 687
771	980	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	7 120	14 240
772	981	246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	68	9 398	639 064
773	982	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	92.95	775	72 036
774	983	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.52	97 701	50 805
775	984	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.5616	22 712	12 755
776	985	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76.7	198	15 187
777	986	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	7.67	1 370	10 508
778	987	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м2	76.7	3 420	262 314
779	988	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/	кг	173.34	1 543	267 464
			Итого по подразделу: Р Система ВЕ11-ВЕ81				**4 371 276**
			Подраздел: Воздуховоды				
780	989	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29.8	8 867	264 237
781	990	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	29.8	6 241	185 982
782	991	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	3.3	7 038	23 225

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
783	992	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	3.3	7 754	25 588
784	993	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	71.6	9 116	652 706
785	994	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	71.6	3 956	283 250
786	995	6118-0101-0415 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	м2	4.4	4 084	17 970
787	996	246-103-0108 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	4.4	9 757	42 931
			Итого по подразделу: Воздуховоды				**1 495 889**
			Подраздел: Р Система ДВ1				
788	997	6118-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	1	39 913	39 913
789	998	246-501-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0	комплект	1	323 541	323 541
790	999	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	11	775	8 525
791	1000	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штльного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.21	97 701	20 517
792	1001	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.2268	22 712	5 151
793	1002	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7.97	198	1 578
794	1003	236-101-0113 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.8	1 370	1 096
795	1004	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7.97	3 420	27 257
796	1005	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	18.01	1 543	27 789

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
797	1006	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	12	9 116	109 392
798	1007	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	12	3 956	47 472
			Итого по подразделу: Р Система ДВ1				**612 231**
			Итого по разделу: Вентиляция				**104 542 057**
			Итого по локальной смете: Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции				**104 542 057**
			ИТОГО по акту:				**104 542 057**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				66195142.000 x 7.30%	4 832 245
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				104542057.000 + 4832245.492	109 374 302
		Сметная прибыль, (5.00%)				71027387.492 x 5.00%	3 551 369
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				109374302.492 x 5.000%	5 468 715
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					118 394 387
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557				118394386.991 x 1.0557	124 988 954
		НДС (12%)				124988954.347 x 12%	14 998 675
		Итого с НДС				124988954.347 + 14998674.522	139 987 629

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	01.04.2025 08:51
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	01.04.2025 15:57
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	02.04.2025 10:10
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	08.04.2025 11:03
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	04.04.2025 17:47
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	07.04.2025 15:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете