«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____
(Т.А.Ә., қолы)
2020 ж/т. «16» 10

Приложение 4
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» июля **2020 г.**

Заказчик Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»в лице **Мангистауского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» 130000,** Мангистауская область город Актау, 22 микрорайон, 42 здание, тел:8(7292) 605-852

на основании:

Декларации о соответствии №1 от 22.07.2020 года **Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржол жөндеу»,** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Д. Қонаева, дом 10 **в лице: генерального директора Терекбаева Айбека Арыстангалиевича**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ №1 от 22.07.2020 года **Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «Альянс», в лице главного инженера проекта Кокоева Аблая Абаевича№ KZ82VJE00032186 от 10.11.2017г.**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту №1 от 22.07.2020 года **ТОО «Алматыдорпроект», в лице главного инженера проекта Аутова Рустама Исмаиловича №01675 от 01.11.2018г.**

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница республики Узбекистан (на Нукус) участок км 63-85. Корректировка».**

по адресу Бейнеуский район Мангистауская область проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения *(Постановления)* о предоставлении соответствующего права на землю **Акимата Бейнеуского района Мангистауской области № 14 от 04 февраля 2014 года;**

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области" № KZ75REA00138326 от 17.07.2019 года;**
в) проекта *(проектно-сметной документации) объект построен в соответствии проектом* **ТОО «Алматыдорпроект», Лицензия ГСЛ №008961 от 28 мая 2002 года, лицензии от 14 декабря 2012 года №12059501, №12059504**
утвержденного **РГП «Комитетом автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан», приказ № 37 от 28.03.2018г.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2017 года;**
окончание работ: **июль 2020 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **23 месяца**;
фактически: **36 месяцев.**

3. Объект *(комплекс)* имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг)*:

№ п/п	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Категория дороги		II	II	II	II
2	Строительная длина участка	км	21,949	21,949	21,949	21,949
3	Число полос движения	шт	2	2	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75	3,75	3,75
5	Ширина проезжей части	м	7,5	7,5	7,5	7,5
6	Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0	15,0	15,0

7	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный	капитальный	капитальный
8	Искусственные сооружения: Водопропускные трубы	шт	18	18	18	18
9	Пересечения и примыкания:		6	6	6	6
	Пересечения	шт	6	6	6	6
	Примыкания	шт	-	-	-	-
10	Автобусные остановки:	шт	-	-	-	-
11	Площадка отдыха:	шт	2	2	2	2
	ПК 216+55 справа	шт	1	1	1	1
	ПК 216+55 слева	шт	1	1	1	1
12	Продолжительность строительства	мес.	23	23	36	36

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) Основные показатели трассы:

Длина трассы – 21,949 км

Количество углов поворота – 10 углов;

Количество углов поворота на 1 км – 2,19 уг/км;

Минимальный радиус закругления – 800 м;

Наименьший радиус кривых в продольном профиле, выпуклые – 15 000 м;

Наименьший радиус кривых в продольном профиле, вогнутые – 5 500 м.

б) Земляное полотно и водоотвод:

Ширина земляного полотна – 15 м;

Поперечный уклон поверхности земляного полотна двускатный – 15‰;

Заложение откосов насыпи высотой до 3 м – 1:4;

свыше 3 м – 1:1,5;

(у искусственных сооружений – 1:1,5)

в) Дорожная одежда:

Конструктивные слои дорожной одежды	от ПК	до ПК
1	2	3
Верхний слой покрытия из горячей мелкозернистый плотный асфальтобетон на битуме БНД 70/100 марка I тип Б, h = 0,05 м	0+00	219+49
Нижний слой покрытия из горячего крупнозернистый пористый асфальтобетон на битуме БНД 70/100 марка I с добавкой , h = 0,10 м	0+00	219+49
Верхний слой основания высокопористый	0+00	219+49

асфальтобетон , h = 0,12 м		
Нижний слой основания из щебеночно-песчаной оптимальной смеси С4, h = 0,17 м	0+00	219+49
Геотекстильный слой плотностью 300 гр/м2	0+00	219+49
Подстилающий слой из песка крупного природного h = 0,17 м	0+00	219+49
Геотекстильный слой плотностью 200 гр/м2	0+00	219+49

Уклон проезжей части – 15‰
Уклон обочины – 40‰

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации *(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)* обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта *(здания, сооружения, помещения)* и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту *(проектно-сметной документации)*:
всего 5 062 424,181 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ - 4 760 203,056тысяч тенге,
оборудования – 0,00 тысяч тенге;
прочие –302 221,125тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – **4 848 562,13199** тысяч тенге, **в том числе:**
- стоимость строительно-монтажных работ- **4 783 889,6045** тысяч тенге;
-юридическое оформление земельных участков(временный отвод) – **1 269,36145** тыс. тенге.
- ПИР (ПСД) – **14 388,49** тысяч тенге.
- авторский надзор –**10 037,4399** тысяч тенге.
- технический надзор – **35 379,53614** тысяч тенге;
-юридическое оформление земельных участков (постоянный отвод)– **3 597,700** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом *(проектно-сметной документацией)* и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница республики Узбекистан (на Нукус) участок км 63-85. Корректировка» **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Заказчик:
Директор Мангистауского областного
филиала Акционерного Общества
«Национальной компании «ҚазАвтоЖол»
Ануарбеков Айбек Аманбекович

Технический надзор:
Главный инжнер проектаТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс»
Кокоев Аблай Абаевич

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО «Алматыдорпроект»
Аутов Рустам Исмаилович

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Теміржол жөндеу»
Терекбаев Айбек Арыстангалиевич

В качестве наблюдателя:
Руководитель проектного офиса Бейнеуского района «Адалдық алаңы»
Келбетов Азамат Ануарович _____

В качестве наблюдателя:
Член проектного офиса Бейнеуского района «Адалдық алаңы»
Бектілеуов Ерболат Балғабайұлы _____

В качестве наблюдателя:
Руководитель проектного офиса Бейнеуского района «Адалдық алаңы»
Джолышев Тұралы Ботақарұлы _____

00219987 2348

Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша
Филиалының Бейнеу аудандық бөлімі | 1

Өтініш № 00219987 2348
13:196:012:768
Кадастрлық № _____

Тіркеу ісі № 196:012:768
Тіркелген күні 21.10.2020
Тіркелген уақыты 19:06

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
Бейнеу ауылы

Тіркеуші (маман) Елемалов | Қолы
Бөлім басшысы Сыйыбергенов | Қолы

Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша
Филиалының Бейнеу аудандық бөлімі | 1

Өтініш № 00219986 8925
13:196:012:766:1
Кадастрлық № _____

Тіркеу ісі № 196:012:766:1
Тіркелген күні 21.10.2020
Тіркелген уақыты 17:38

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
Ақшығыт ауылы

Тіркеуші (маман) Елемалов | Қолы
Бөлім басшысы Сыйыбергенов | Қолы

Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша
Филиалының Бейнеу аудандық бөлімі | 1

Өтініш № 00219987 2217
13:196:012:767:1
Кадастрлық № _____

Тіркеу ісі № 196:012:767:1
Тіркелген күні 21.10.2020
Тіркелген уақыты 18:56

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
Тұзбен ауылы

Тіркеуші (маман) Елемалов | Қолы
Бөлім басшысы Сыйыбергенов | Қолы