Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутренние инженерные системы оборудования				
			Раздел: Силовое электрооборудование				
			Подраздел: ВРУ				
1	1	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	9	58 903	530 127
2	2	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Панель вводная напольного исполнения. Вид системы заземления TN-C-S, IP31, ВРУ1-19-99 УХЛ4 (опросный лист ЭОМ-65)	шт	1	1 871 867	1 871 867
3	3	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Панель вводная напольного исполнения. Вид системы заземления TN-C-S, IP31, ВРУ1-18-99 УХЛ4 (опросный лист ЭОМ-66)	шт	1	796 754	796 754
4	4	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Панель вводная напольного исполнения. Вид системы заземления TN-C-S, IP31, ВРУ1-19-99 УХЛ4 (опросный лист ЭОМ-67)	шт	1	1 040 692	1 040 692
5	5	515-301-0316 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-2 250А - 2шт, предохранитель ППН35 (125А-250А) - 6шт; для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (100/5А-250/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х30мм, 6х30мм	шт.	1	362 219	362 219
6	6	РСНБ РК 2022	Панель вводно-распределительная с АВР на 3 ввода, 1 секция распределения. Напольного исполнения. Вид системы заземления TN-C-S, IP31, ВРУ-160-03-18 (опросный лист ЭОМ-69)	шт	1	515 612	515 612
7	7	РСНБ РК 2022	Панель распределительная, напольного исполнения, 380/220В, IP31, ВРУ-8504 3Р-202-30 УХЛ4 (опросный лист ЭОМ-65)	шт	1	479 079	479 079
8	8	РСНБ РК 2022	Панель распределительная, напольного исполнения, 380/220В, IP31, ВРУ-8504 3Р-202-30 УХЛ4 (опросный лист ЭОМ-66)	шт	1	1 117 660	1 117 660
9	9	РСНБ РК 2022	Панель распределительная, напольного исполнения, 380/220В, IP31, ВРУ-8504 3Р-202-30 УХЛ4 (опросный лист ЭОМ-67)	шт	1	633 367	633 367
10	10	РСНБ РК 2022	Панель распределительная, напольного исполнения, 380/220В, IP31, ВРУ-8504 3Р-201-30 УХЛ4 (опросный лист ЭОМ-69)	шт	1	636 926	636 926

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ВРУ				**7 984 303**
			Подраздел: ЩР1.1				
11	11	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
12	12	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
13	13	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	6 609	99 135
14	14	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
15	15	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	13	5 248	68 224
16	16	247-204-6901 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 6А "В"	шт.	1	1 778	1 778
17	17	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.1				**220 668**
			Подраздел: ЩР1.2				
18	18	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
19	19	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
20	20	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	6 609	85 917
21	21	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
22	22	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	12	5 248	62 976

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.2				**200 424**
			Подраздел: ЩР1.3				
24	24	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
25	25	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
26	26	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	6 609	85 917
27	27	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
28	28	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	12	5 248	62 976
29	29	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.3				**200 424**
			Подраздел: ЩР1.4				
30	30	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
31	31	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
32	32	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 609	33 045
33	33	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
34	34	247-204-6926 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 50А "В"	шт.	1	6 569	6 569

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	247-204-6923 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 25А "В"	шт.	1	6 575	6 575
36	36	247-204-6922 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 20А "В"	шт.	2	6 348	12 696
37	37	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.4				**107 404**
			Подраздел: ЩР1.5				
38	38	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
39	39	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
40	40	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	6 609	92 526
41	41	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
42	42	247-204-6901 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 6А "В"	шт.	1	1 778	1 778
43	43	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	12	5 248	62 976
44	44	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.5				**208 811**
			Подраздел: ЩР1.6				
45	45	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
46	46	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	6 609	59 481
48	48	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
49	49	247-204-0562 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С40 30 мА	шт.	1	5 748	5 748
50	50	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	7	5 248	36 736
51	51	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.6				**151 028**
			Подраздел: ЩР1.7				
52	52	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
53	53	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
54	54	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 609	52 872
55	55	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
56	56	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
57	57	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	6	5 248	31 488
58	58	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.7				**137 502**
			Подраздел: ЩР1.8				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
60	60	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
61	61	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 609	39 654
62	62	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
63	63	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
64	64	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4 817	19 268
65	65	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.8				**112 064**
			Подраздел: ЩР1.9				
66	66	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
67	67	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
68	68	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 609	52 872
69	69	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
70	70	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
71	71	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	6	4 817	28 902

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.9				**134 916**
			Подраздел: ЩР1.10				
73	73	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
74	74	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
75	75	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 609	39 654
76	76	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
77	77	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5 248	5 248
78	78	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4 817	19 268
79	79	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.10				**111 983**
			Подраздел: ЩР1.11				
80	80	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
81	81	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
82	82	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 609	46 263
83	83	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	6	5 248	31 488
85	85	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.11				**126 734**
			Подраздел: ЩР1.12, ЩР1.13				
86	86	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	58 903	117 806
87	87	515-301-0538 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3060-21УЗ	шт.	1	457 465	457 465
88	88	515-301-0546 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3074-21УЗ	шт.	1	537 474	537 474
			Итого по подразделу: ЩР1.12, ЩР1.13				**1 112 745**
			Подраздел: ЩР1.14				
89	89	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
90	90	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
91	91	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	6 609	105 744
92	92	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
93	93	247-204-6901 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 6А "В"	шт.	1	1 778	1 778
94	94	247-204-6920 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 10А "В"	шт.	3	6 424	19 272
95	95	247-204-6905 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 25А "В"	шт.	1	1 857	1 857
96	96	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5 248	5 248

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	97	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	9	4 817	43 353
98	98	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР1.14				**228 783**
			Подраздел: ЩР2.1				
99	99	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
100	100	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
101	101	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	6 609	85 917
102	102	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
103	103	247-204-6905 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 25А "В"	шт.	1	1 857	1 857
104	104	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	11	5 248	57 728
105	105	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.1				**197 033**
			Подраздел: ЩР2.2				
106	106	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
107	107	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
108	108	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 609	52 872

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	109	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
110	110	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	7	5 248	36 736
111	111	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.2				**137 421**
			Подраздел: ЩР2.3				
112	112	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
113	113	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
114	114	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 609	39 654
115	115	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
116	116	247-204-6923 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 25А "В"	шт.	1	6 575	6 575
117	117	247-204-6922 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 20А "В"	шт.	4	6 348	25 392
118	118	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.3				**120 140**
			Подраздел: ЩР2.4				
119	119	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
120	120	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	121	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	6 609	72 699
122	122	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
123	123	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	10	5 248	52 480
124	124	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.4				**176 710**
			Подраздел: ЩР2.5.1				
125	125	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
126	126	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
127	127	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 609	39 654
128	128	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
129	129	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
130	130	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4 817	19 268
131	131	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.5.1				**112 064**
			Подраздел: ЩР2.5.2				
132	132	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	133	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
134	134	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 609	46 263
135	135	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
136	136	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
137	137	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	5	4 817	24 085
138	138	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.5.2				**123 490**
			Подраздел: ЩР2.6				
139	139	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
140	140	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
141	141	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 609	33 045
142	142	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
143	143	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4 817	19 268
144	144	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.6				**98 654**
			Подраздел: ЩР2.7				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	145	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
146	146	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
147	147	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 609	52 872
148	148	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
149	149	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
150	150	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	6	4 817	28 902
151	151	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.7				**134 916**
			Подраздел: ЩР2.8				
152	152	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
153	153	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
154	154	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 609	33 045
155	155	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
156	156	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4 817	19 268
157	157	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.8				**98 654**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ЩР2.9				
158	158	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
159	159	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
160	160	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 609	33 045
161	161	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
162	162	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5 248	5 248
163	163	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	3	4 817	14 451
164	164	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.9				**99 085**
			Подраздел: ЩР2.10				
165	165	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
166	166	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
167	167	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6 609	26 436
168	168	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
169	169	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	3	5 248	15 744
170	170	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ЩР2.10				**89 993**
			Подраздел: ЩР2.11				
171	171	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
172	172	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
173	173	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 609	33 045
174	174	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
175	175	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	4	5 248	20 992
176	176	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.11				**101 850**
			Подраздел: ЩР2.12				
177	177	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
178	178	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
179	179	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 609	33 045
180	180	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
181	181	247-204-0554 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	3	4 817	14 451
182	182	247-204-6903 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 16А "В"	шт.	1	1 585	1 585

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
183	183	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР2.12				**96 894**
			Подраздел: ЩР3.1				
184	184	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
185	185	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
186	186	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	6 609	72 699
187	187	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
188	188	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	10	5 248	52 480
189	189	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР3.1				**176 710**
			Подраздел: ЩР3.2				
190	190	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
191	191	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
192	192	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	6 609	85 917
193	193	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
194	194	247-204-0554 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4 817	4 817

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	195	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	11	5 248	57 728
196	196	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР3.2				**199 993**
			Подраздел: ЩР3.3				
197	197	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
198	198	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
199	199	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	6 609	19 827
200	200	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
201	201	247-204-6924 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 32А "В"	шт.	1	6 568	6 568
202	202	247-204-6922 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 20А "В"	шт.	1	6 348	6 348
203	203	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР3.3				**80 556**
			Подраздел: ЩР3.4				
204	204	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
205	205	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
206	206	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	6 609	72 699

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
207	207	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
208	208	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	10	5 248	52 480
209	209	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-16-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР3.4				**176 710**
			Подраздел: ЩР3.5				
210	210	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	12 223	12 223
211	211	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
212	212	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 609	33 045
213	213	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
214	214	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4 817	19 268
215	215	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР3.5				**96 849**
			Подраздел: ЩР3.6				
216	216	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
217	217	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
218	218	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 609	39 654

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
219	219	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
220	220	247-204-0554 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4 817	4 817
221	221	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4 817	19 268
222	222	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР3.6				**111 552**
			Подраздел: ЩР3.7				
223	223	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
224	224	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
225	225	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 609	46 263
226	226	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
227	227	247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	4	5 248	20 992
228	228	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩР3.7				**116 238**
			Подраздел: ЩРв0.1				
229	229	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
230	230	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
231	231	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	6 609	19 827
232	232	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
233	233	247-204-6923 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 25А "В"	шт.	1	6 575	6 575
234	234	247-204-6921 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 16А "В"	шт.	1	6 232	6 232
235	235	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв0.1				**80 447**
			Подраздел: ЩРв0.2				
236	236	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
237	237	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
238	238	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 609	33 045
239	239	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
240	240	247-204-6923 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 25А "В"	шт.	2	6 575	13 150
241	241	247-204-6921 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 16А "В"	шт.	1	6 232	6 232
242	242	247-204-6901 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 6А "В"	шт.	1	1 778	1 778
243	243	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв0.2				**102 018**
			Подраздел: ЩРв0.3				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
244	244	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
245	245	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
246	246	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6 609	26 436
247	247	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
248	248	247-204-6924 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 32А "В"	шт.	1	6 568	6 568
249	249	247-204-6922 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 20А "В"	шт.	1	6 348	6 348
250	250	247-204-6921 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 16А "В"	шт.	1	6 232	6 232
251	251	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв0.3				**93 397**
			Подраздел: ЩРв1.1				
252	252	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
253	253	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
254	254	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 609	52 872
255	255	247-204-2528 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2 965	2 965
256	256	247-204-6923 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 25А "В"	шт.	4	6 575	26 300

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
257	257	247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	1	4 817	4 817
258	258	247-204-6902 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 10А "В"	шт.	2	1 659	3 318
259	259	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв1.1				**135 826**
			Подраздел: ЩРв1.2				
260	260	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
261	261	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
262	262	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 609	39 654
263	263	247-204-2527 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824	2 824
264	264	247-204-6923 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 25А "В"	шт.	3	6 575	19 725
265	265	247-204-6902 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 10А "В"	шт.	2	1 659	3 318
266	266	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв1.2				**111 075**
			Подраздел: ЩРв 1.3				
267	267	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
268	268	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
269	269	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6 609	26 436
270	270	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
271	271	247-204-6925 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 40А "В"	шт.	2	6 568	13 136
272	272	247-204-6902 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 10А "В"	шт.	1	1 659	1 659
273	273	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв 1.3				**89 750**
			Подраздел: ЩРв 1.4				
274	274	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
275	275	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
276	276	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 609	39 654
277	277	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
278	278	247-204-6925 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 40А "В"	шт.	2	6 568	13 136
279	279	247-204-6902 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 10А "В"	шт.	3	1 659	4 977
280	280	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв 1.4				**106 286**
			Подраздел: ЩРв2.1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
281	281	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
282	282	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
283	283	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 609	39 654
284	284	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
285	285	247-204-6923 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 25А "В"	шт.	2	6 575	13 150
286	286	247-204-6922 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 20А "В"	шт.	1	6 348	6 348
287	287	247-204-6920 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 10А "В"	шт.	1	6 424	6 424
288	288	247-204-6902 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 10А "В"	шт.	1	1 659	1 659
289	289	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв2.1				**115 754**
			Подраздел: ЩРв3.1				
290	290	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
291	291	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
292	292	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 609	33 045
293	293	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
294	294	247-204-6920 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 10А "В"	шт.	1	6 424	6 424
295	295	247-204-6907 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 40А "В"	шт.	1	1 477	1 477
296	296	247-204-6902 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 10А "В"	шт.	2	1 659	3 318
297	297	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв3.1				**92 783**
			Подраздел: ЩРв3.2				
298	298	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 028	14 028
299	299	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
300	300	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 609	52 872
301	301	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
302	302	247-204-6921 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 16А "В"	шт.	2	6 232	12 464
303	303	247-204-6905 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 25А "В"	шт.	1	1 857	1 857
304	304	247-204-6903 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 16А "В"	шт.	2	1 585	3 170
305	305	247-204-6902 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р 10А "В"	шт.	2	1 659	3 318
306	306	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШНИ-6х9-12-Д-С/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: ЩРв3.2				**121 494**
			Подраздел: Р Электроустановочные изделия				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
307	307	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	55	1 213	66 715
308	308	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	478	26 290
309	309	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	436	1 213	528 868
310	310	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	212	528	111 936
311	311	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	224	768	172 032
312	312	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	56	1 075	60 200
313	313	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+IP44/	шт.	43	512	22 016
314	314	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+IP44/	шт.	11	745	8 195
315	315	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /+ РС32-006/	шт.	1	1 436	1 436
316	316	247-214-0404 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	1 627	1 627
317	317	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	60	1 213	72 780
318	318	247-216-1413 СпрСЦ 03.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа Shelbi напольный/настольный 2х3 модуля (45х22,5), корпус металл, с металлическим основанием 205х105х55 мм, IP44	шт.	60	34 289	2 057 340
319	319	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	491	41	20 131
320	320	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /+ У-197/	шт.	450	123	55 350

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
321	321	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	12	3 246	38 952
322	322	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Световое табло "Не входить. Включен бактерицидный облучатель", "Омега 1х11"	шт	12	5 480	65 759
323	323	6124-0302-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	6	18 524	111 144
324	324	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 /+ ПКЕ212-1/	шт.	6	1 388	8 328
			Итого по подразделу: Р Электроустановочные изделия				**3 429 099**
			Подраздел: Р Кабельные изделия, труба				
325	325	6119-0301-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 63 мм /+ 100 мм/	м	94	1 212	113 928
326	326	241-207-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	41.41	2 906	120 337
327	327	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	53.53	6 376	341 307
328	328	6119-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	771	1 574	1 213 554
329	329	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	748.41	505	377 947
330	330	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	30.3	343	10 393
331	331	6124-0201-1004 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка полок кабельных, на стойках, масса до 0,4 кг	шт.	260	151	39 260
332	332	243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	130	949	123 370
333	333	243-907-0501 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1160 У3	шт.	260	627	163 020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
334	334	243-907-3801 РСНБ РК 2022	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	260	282	73 320
			Итого по подразделу: Р Кабельные изделия, труба				**2 576 436**
			Подраздел: Кабель, провода				
335	335	6119-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	94	1 047	98 418
336	336	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	771	556	428 676
337	337	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6610	859	5 677 990
338	338	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	867.59	54	46 850
339	339	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	5171.2	78	403 354
340	340	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	613.07	239	146 524
341	341	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	24.24	331	8 023
342	342	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	8567	853	7 307 651
343	343	243-107-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	2246.04	470	1 055 639
344	344	243-107-2401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-1	м	30.6	358	10 955
345	345	243-107-2503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	9487.02	730	6 925 525
346	346	243-107-2504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 (ок)-0,66	м	221.34	1 164	257 640

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
347	347	243-107-2505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x6 (ок)-0,66	м	775.2	1 688	1 308 538
348	348	243-107-2506 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x10 (ок)-0,66	м	102	2 771	282 642
349	349	243-107-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	808.86	1 200	970 632
350	350	243-107-2903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	1362.72	1 877	2 557 825
351	351	243-107-2904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-0,66	м	283.56	2 738	776 387
352	352	243-107-2905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	261.12	4 531	1 183 135
353	353	243-107-2906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (ок)-0,66	м	210.12	7 172	1 506 981
354	354	243-107-3009 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (мк)-1	м	24.48	12 185	298 289
355	355	243-107-3012 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x70 (мк)-1	м	6.12	31 469	192 590
356	356	243-107-3013 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x95 (мк)-1	м	54.06	43 299	2 340 744
357	357	243-108-2401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 (ок)-1	м	142.8	576	82 253
358	358	243-108-2904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6 (ок)-0,66	м	112.2	3 083	345 913
359	359	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0.1326	930 631	123 402
360	360	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	102	147	14 994
			Итого по подразделу: Кабель, провода				**34 351 570**
			Подраздел: Р Молниезащита				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
361	361	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19.8	7 965	157 707
362	362	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19.8	4 156	82 289
363	363	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	110	1 452	159 720
364	364	6124-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	310	1 363	422 530
365	365	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	30	7 750	232 500
366	366	6124-0203-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм /10 мм/	м	150	1 179	176 850
367	367	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0924	344 590	31 840
368	368	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм /6 мм/	м	2100	1 227	2 576 700
369	369	214-209-0113 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0.462	519	240
370	370	243-902-0201 РСНБ РК 2022	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4 /ТМ-4-4-3/	100 шт.	0.36	1 712	616
371	371	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов/ШДУП У4/	шт.	5	10 801	54 005
			Итого по подразделу: Р Молниезащита				**3 894 997**
			Подраздел: Р Электрообогрев водосточных воронок				
372	372	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58 903	58 903

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
373	373	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шкаф управления обогревом водостоков ШУО-6-20/380-Мд	шт	1	370 880	370 880
374	374	6124-0202-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	420	820	344 400
375	375	243-403-0315 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2930 Вт	м	428.4	1 676	717 998
376	376	243-906-2104 РСНБ РК 2022	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	7	2 711	18 977
377	377	6124-0202-1107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	21	3 719	78 099
378	378	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	21	21 801	457 821
379	379	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.42	2 313	971
			Итого по подразделу: Р Электрообогрев водосточных воронок				**2 048 049**
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				**60 932 282**
			Итого по локальной смете: Внутренние инженерные системы оборудования				**60 932 282**
			ИТОГО по акту:				**60 932 282**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	52112287.000 x 7.30%	3 804 197
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	60932282.000 + 3804197.050	64 736 479
	Сметная прибыль, (5.00%)	55916484.050 x 5.00%	2 795 824
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	64736479.050 x 5.000%	3 236 824
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		70 769 127
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	70769127.205 x 1.0557	74 710 968
	НДС (12%)	74710967.591 x 12%	8 965 316
	Итого с НДС	74710967.591 + 8965316.111	83 676 284

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	02.04.2025 11:28
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	03.04.2025 09:43
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	02.04.2025 14:29
Представители заказчика		
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.04.2025 15:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	12.04.2025 11:29
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	15.04.2025 16:33