Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 5
апреля 2019 года № 170

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика/застройщика

Принял :Заказчик ГУ" Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО"Иман"
Наименование стройки : Работы по капитальному ремонту здания КГУ "Теректинская школа-сад " в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		122	17.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	114 117 000	58 035 714	101 890 178	44 642 857					12 226 822	114 117 000
за отчётный месяц,в том числе :		44 642 857	44 642 857	44 642 857					5 357 143	50 000 000
Акт № 4		32 506 161	32 506 161	32 506 161					3 900 739	36 406 900
Акт № 5		5 736 486	5 736 486	5 736 486					688 379	6 424 865
Акт № 6		6 400 210	6 400 210	6 400 210					768 025	7 168 235

Всего к оплате: **50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге**

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик ГУ" Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"
И.О.Руководителя Карабалина С.Б. БИН 110140000382
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор Садибеков Б.К. БИН 980140004226
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МастерМеталл Пласт"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик: ГУ" Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"БИН 110140000382 Актюбинская область, Темирский район,п Шубаркудык, Желтоксан 5

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по капитальному ремонту здания КГУ"Теректинская школа-сад " в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области

(наименование , адрес)

Объект : Работы по капитальному ремонту здания КГУ"Теректинская школа-сад " в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области

Договор о государственных закупках № 122 от 17.03.2022 г.

Акт выполненных работ № 6

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	932	2220		2069040		2069040	165523	2234563
2	3	С123-021104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	129	125		16125		16125	1290	17415
3	5	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	114,84	167		19178		19178	1534	20712
4	7	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	569,25	274		155974		155974	12478	168452
5	9	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	293,04	442		129524		129524	10362	139886
6	11	С123-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	17,82	723		12884		12884	1031	13915

7	13	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	258	15		3870		3870		4180
8	8	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	29		3712		3712	310	4009
9	14	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	47		376		376	297	406
10	15	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20	шт.	20	17		340		340	30	367
11	16	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25	шт.	12	33		396		396	27	428
12	17	С123-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32	шт.	4	60		240		240	32	259
13	18	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	146	46		6716		6716	19	7253
14	19	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82	70		5740		5740	537	6199
15	20	С123-020401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х20х40	шт.	6	95		570		570	459	616
16	21	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	145	18		2610		2610	46	2819
17	22	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	40		3000		3000	209	3240
18	23	С123-020401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	65		390		390	240	421
19	25	С123-041008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	75	7417		556275		556275	31	600777
20	27	С123-041008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	129	6901		890229		890229	44502	961447
21	28	С123-051207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	129	5800		748200		748200	71218	808056
22	29	С123-020401-0307	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	258	594		153252		153252	59856	165512
23	30	С123-040902-3222	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	129	3493		450597		450597	12260	486645
											36048	

24	32	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	16	11211		179376		179376	14350	193726
25	33	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11212		56060		56060	4485	60545
26	34	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12362		74172		74172	5934	80106
27	36	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	13434		40302		40302	3224	43526
28	56	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,45	229		3996		3996	320	4316
29	57	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	358		2506		2506	200	2706
30	58	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	29	521		15109		15109	1209	16318
31	59	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	706		15532		15532	1243	16775
32	61	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1023		3069		3069	246	3315
33	63	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1401		11208		11208	897	12105
34	64	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	537		11277		11277	902	12179
35	65	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	153		459		459	37	496
36	66	С123-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	235		1175		1175	94	1269
			ИТОГО:					5643479	0	5643479		6094958
								0	0		451480	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**73 139**				
			Итого с временными									**6 168 097**
			Зимние удорожания			**1,98%**		**122 128**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6 290 225**
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**		**125 804**				
			Итого с непредвиденными									**6 416 029**
			итого в текущих ценах 2021 г. К=1,050036			**1,050036**						**6 737 062**
			Итого по договорной цене К=0,95			**0,95**						**6 400 210**
			НДС			**12 %**		**768 025**				
			Итого с НДС									**7 168 235**

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"

БИН 980140004226

Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 110140000382

И.О.Руководителя _____ **Карабалина С.Б.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик: ГУ" Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"БИН 110140000382 Актюбинская область, Темирский район,п.Шубаркудык, Желтоксан 5

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по капитальному ремонту здания КГУ"Теректинская школа-сад " в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области

(наименование , адрес)

Объект : Работы по капитальному ремонту здания КГУ"Теректинская школа-сад " в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области

Договор о государственных закупках № 122 от 17.03.2022 г.

Акт выполненных работ № 5

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Электроосвещение и электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4223,38 2792	1334,92 524,16	4223 2792	1335 524	96	2388 529	7140
2	2	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892		5892		5892	471	6363
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2689,25 1324	22,32 0	45717 22508	379 0	22830	16206 4954	66877
4	4	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663
5	5	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	473		6622		6622	530	7152
6	6	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856		7712		7712	617	8329
7	7	С123-070222-0104	Шина N PE	шт.	1	1597		1597		1597	128	1725

8	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4223,38 2792	1334,92 524,16	4223 2792	1335 524	96	2388 529	7140
9	9	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19	2689,25 1324	22,32 0	51096 25156	424 0	25516	18112 5537	74745
11	11	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663
12	12	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	473		6622		6622	530	7152
13	13	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856		15424		15424	1234	16658
14	14	С123-070222-0104	Шина N PE	шт.	1	1597		1597		1597	128	1725
15	15	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4223,38 2792	1334,92 524,16	4223 2792	1335 524	96	2388 529	7140
16	16	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	462	6242
17	17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2689,25 1324	22,32 0	13446 6620	112 0	6715	4766 1457	19669
18	18	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663
19	19	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	473		1892		1892	151	2043
20	20	С123-070222-0104	Шина N PE	шт.	1	1597		1597		1597	128	1725
21	21	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4223,38 2792	1334,92 524,16	4223 2792	1335 524	96	2388 529	7140
22	22	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054
23	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2689,25 1324	22,32 0	53785 26480	446 0	26859	19066 5828	78679
24	24	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663
25	25	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	473		7095		7095	568	7663
26	26	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856		15424		15424	1234	16658
27	27	С123-070222-0104	Шина N PE		1	1597		1597		1597		1725

				шт.								128	
28	28	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4223,38 2792	1334,92 524,16	4223 2792	1335 524	96	2388 529	7140
29	29	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018		5419
											401	
30	30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2689,25 1324	22,32 0	24203 11916	201 0	12086	8580 2623	35406
31	31	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540		1663
											123	
32	32	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	473		3784		3784		4087
											303	
33	33	С123-070222-0104	Шина N PE	шт.	1	1597		1597		1597		1725
											128	
34	34	С123-070102-1312	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36	шт.	239	5731		1369709		1369709		1479286
											109577	
35	35	С123-070102-1302	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18	шт.	22	2172		47784		47784		51607
											3823	
36	36	С123-070102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-4x18	шт.	42	7166		300972		300972		325050
											24078	
37	37	С123-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	36	8169		294084		294084		317611
											23527	
38	38	С123-070102-1312	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36	шт.	30	5731		171930		171930		185684
											13754	
39	39	С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	8	10247		81976		81976		88534
											6558	
40	40	С123-070101-0325	Светильники потолочные, тип ПВП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	60	2539		152340		152340		164527
											12187	
41	41	С123-070106-0891	Светильник офисный светодиодный типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	12	9108		109296		109296		118040
											8744	
42	42	С123-070104-0102 #прим.	Лампы люминесцентные, ЛБ-36, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	590	205		120950		120950		130626
											9676	
43	43	С123-070104-0102 #прим.	Лампы люминесцентные, ЛБ-18, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	212	205		43460		43460		46937
											3477	
44	44	С123-070104-0406 #прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели NOVOSPIRAL 18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	60	1374		82440		82440		89035
											6595	
45	45	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	164	227,29 193,28	0,19 0,09	37276 31698	31 15	5546	22833 4809	64918

	45.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	167,28	32				5352,96		
46	46	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	75	285		21375		21375	1710	23085
47	47	С123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	31	303		9393		9393	751	10144
48	48	С123-070220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	58	340		19720		19720	1578	21298
49	49	С123-070202-0901 #прим.	**Коробки установочные 85540-85542**	шт.	164	39		6396		6396	512	6908
50	50	С123-070202-1401 #прим.	**Коробки ответвительные, тип У194 УХЛ3**	шт.	163	42		6846		6846	548	7394
51	51	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	688,5	105,14 93,27	1,2 0,02	72389 64216	826 14	7346	46246 9491	128126
	51.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,754	1868				5144,47		
	51.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,4459	809				1169,69		
52	52	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	141	127,07 109,74	1,27 0,05	17917 15473	179 7	2264	11146 2325	31388
	52.1	2306-1702-1404	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,564	2952				1664,93		
	52.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,2961	809				239,54		
53	53	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2765	358,41 286,44	14,34 3,59	991004 792007	39650 9926	159347	577392 125472	1693868
54	54	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	3	1579,52 1396	165,52 65,28	4739 4188	497 196	54	3156 632	8527
55	55	С123-070203-0603	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	3	11237		33711		33711	2697	36408
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									5462891
			ИТОГО:					4318785	49420	3255141	739443	5 462 891
								1014222	12778		404663	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**65 555**				
			Итого с временными									**5 528 446**
			Зимние удорожания			**1,98%**		**109 463**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 637 909**
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**		**112 758**				
			Итого с непредвиденными									**5 750 667**
			итого в текущих ценах 2021 г. К=1,050036			**1,050036**						**6 038 407**

			Итого по договорной цене К=0,95			**0,95**						**5 736 486**
			НДС			**12 %**		**688 379**				
			Итого с НДС									**6 424 865**

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"
БИН 980140004226

Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"
_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Отдел образования Темирского района Управления образования
БИН 110140000382

И.О.Руководителя _____ **Карабалина С.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществлении функций заказчика

(застройщика)

Заказчик: ГУ" Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140000382 Актюбинская область, Темирский район,п.Шубаркудык, Желтоксан 5

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по капитальному ремонту здания КГУ"Теректинская школа-сад " в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области

(наименование , адрес)

Объект : Работы по капитальному ремонту здания КГУ"Теректинская школа-сад " в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области

Договор о государственных закупках № 122 от 17.03.2022 г.

Акт выполненных работ № 4

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурная строительная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ремонтные работы									
1	53	**Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	110,52	2677,07	213,3	295870	23574	136912	132036	462138
						1224,97	102,45	135384	11323		34232	
	1.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	83,9952	1630				136912,18		
2	55	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	19,44	2541,64	210,21	49409	4087	20914	23761	79024
						1255,63	102,45	24409	1992		5854	
	2.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,8304	1630				20913,55		
3	58	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	71,34	1242,97	6,24	88673	445	68670	17800	114991
						274,15	3,09	19558	220		8518	
	3.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	40,3784	1630				65816,86		
4	4	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	14,943	3203,95	17,48	47877	261	28824	17350	70445
						1257,53	4,54	18791	68		5218	
	4.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0852	333759				28427,96		
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы									726598

			Раздел: 2. Полы										
5	62	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		119,982	732,09	36,44	87838	4372	35426	47172	145811
				м2 стяжки		400,4	17,86	48040	2143		10801	
	5.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,4476	14333				35081,92		
6	63	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		119,982	336,88	24,71	40420	2965	35082	3563	47502
				м2 стяжки		19,78	11,81	2373	1417		3519	
	6.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,4476	14333				35081,92		
7	71	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство**		259,973	732,09	36,44	190324	9473	76760	102212	315939
				м2 стяжки		400,4	17,86	104092	4644		23403	
	7.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,3034	14333				76014,34		
8	72	**Е11-110101-1102 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		259,973	758	55,61	197059	14458	171031	17370	231583
				м2 стяжки		44,51	26,57	11570	6909		17154	
	8.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	11,9328	14333				171032,26		
9	77	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		158,82	732,09	36,44	116271	5787	46893	62442	193010
				м2 стяжки		400,4	17,86	63591	2837		14297	
	9.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,2399	14333				46437,89		
10	78	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		158,82	336,88	24,71	53504	3925	46437	4716	62878
				м2 стяжки		19,78	11,81	3141	1876		4658	
	10.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,2399	14333				46437,89		
11	83	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство**		123,402	732,09	36,44	90342	4496	36436	48517	149968
				м2 стяжки		400,4	17,86	49410	2204		11109	
	11.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,5174	14333				36081,91		
12	84	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		123,402	336,88	24,71	41572	3050	36082	3665	48856
				м2 стяжки		19,78	11,81	2441	1458		3619	
	12.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,5174	14333				36081,91		
13	88	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство**		75,67	732,09	36,44	55397	2758	22342	29751	91960
				м2 стяжки		400,4	17,86	30298	1352		6812	
	13.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,5437	14333				22125,39		
14	89	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		75,67	336,88	24,71	25492	1870	22125	2247	29958
				м2 стяжки		19,78	11,81	1497	894		2219	
	14.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,5437	14333				22125,39		
15	98	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство**		310,471	732,09	36,44	227294	11313	91670	122066	377309
				м2 стяжки		400,4	17,86	124311	5546		27949	
	15.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,3336	14333				90779,61		
16	99	**Е11-110101-1102 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		310,471	758	55,61	235336	17266	204253	20744	276566
				м2 стяжки		44,51	26,57	13818	8251		20486	
	16.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	14,2506	14333				204254,12		

17	105	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство		32,998	732,09	36,44	24158	1202	9743	12974	40102
				м2 стяжки		400,4	17,86	13212	589		2970	
	17.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6732	14333				9648,39		
18	106	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		32,998	168,45	12,36	5559	408	4824	490	6533
				м2 стяжки		9,89	5,9	326	195		484	
	18.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,3366	14333				4824,2		
			Итого по разделу: 2. Полы									**2017975**
			Раздел: 3. Отделочные работы									
19	109	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		706,63	911,49	5,9	644088	4169	198160	354495	1078470
				м2 отделываемой поверхности		625,16	1,93	441759	1360		79887	
	19.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1975,0308	88				173802,71		
20	110	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1313,76	514,01	3,7	675282	4861	193937	383105	1143058
				м2 окрашиваемой поверхности		362,69	1,82	476484	2398		84671	
	20.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9065	211466				191692,74		
21	111	Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		99,5	741,56	1,99	73785	198	25541	38515	121284
				м2 окрашиваемой поверхности		482,89	0,97	48047	97		8984	
	21.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0089	780955				6915,75		
	21.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	12,935	652				8433,62		
	21.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,975	88				437,8		
	21.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,895	458				9569,91		
22	112	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		926,536	1532,59	14,84	1420002	13748	619658	632844	2217074
				м2 отделываемой поверхности		848,96	4,81	786596	4459		164228	
	22.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6472,7805	88				569604,68		
23	113	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1227,05	460,86	3,7	565498	4540	165566	318105	954291
				м2 окрашиваемой поверхности		322,23	1,82	395392	2239		70688	
	23.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,773	211466				163471,99		
24	114	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		1089,3	664,56	1,65	723902	1797	242511	384383	1196948
				м2 окрашиваемой поверхности		440,28	0,81	479594	885		88663	
	24.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0817	780955				63802,07		
	24.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	123,0909	652				80255,27		
	24.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	54,465	88				4792,92		
	24.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	200,1044	458				91647,82		
25	115	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		300	4905,03	25	1471509	7500	596679	696798	2341772
				м2 поверхности облицовки		2891,1	12,22	867330	3668		173465	
	25.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	300	1710				513000		

26	116	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		335,528	911,49	5,9	305831	1980	94092	168324	512087
			м2 отделываемой поверхности			625,16	1,93	209760	646		37932	
	26.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	937,8008	88				82526,47		
27	117	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		805,98	514,01	3,7	414279	2982	118979	235032	701256
			м2 окрашиваемой поверхности			362,69	1,82	292318	1471		51945	
	27.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5561	211466				117601,78		
28	118	**Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		32,84	741,56	1,99	24353	65	8430	12712	40030
			м2 окрашиваемой поверхности			482,89	0,97	15858	32		2965	
	28.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0029	780955				2282,54		
	28.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,2692	652				2783,52		
	28.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,642	88				144,5		
	28.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,8964	458				3158,55		
29	121	**Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		406,296	1532,59	14,84	622686	6028	271727	277509	972211
			м2 отделываемой поверхности			848,96	4,81	344931	1955		72016	
	29.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2838,7839	88				249777,78		
30	122	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		616,61	460,86	3,7	284171	2281	83199	159852	479545
			м2 окрашиваемой поверхности			322,23	1,82	198690	1125		35522	
	30.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3885	211466				82146,99		
31	123	**Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		737,71	664,56	1,65	490251	1217	164236	260317	810613
			м2 окрашиваемой поверхности			440,28	0,81	324797	599		60045	
	31.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0553	780955				43208,87		
	31.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	83,3612	652				54351,52		
	31.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	36,8855	88				3245,92		
	31.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	135,5173	458				62066,94		
32	125	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**		2	9390,84	1068,44	18782	2137	913	14967	36449
				слуховое окно		7866	448,8	15732	898		2700	
33	126	**С121-070203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		0,2862	54846		15697		15697		16953
				м3							1256	
34	127	**С121-070201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		0,2946	53013		15618		15618		16867
				м3							1249	
35	128	**С121-090101-6801**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**		0,84	26965		22651		22651		24463
				м2							1812	
36	129	С121-090404-0201	**Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**		4	668		2672		2672		2886
				шт.							214	

37	130	С121-090404-0507	Ручки-скоба	шт.	2	678		1356		1356		108	1464
38	131	С121-090404-0603	Задвижка оконная	шт.	2	587		1174		1174		94	1268
39	132	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,96	1961,21	28,3	1883	27	1158	565	196	2644
	39.1	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,7488	1419				1062,55			
40	133	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,4	2378,88	124,79	15225	799	1932	11700	2154	29079
	40.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	1588643				1077,74			
	40.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0026	333759				854,42			
41	134	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	7,0784	1980		14015		14015		1121	15136
42	135	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев/Л-1. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	40974,36	1305,41	901	28	255	568	118	1587
	42.1	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,165	1052				173,58			
43	136	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	53013		1166		1166		93	1259
44	139	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм	т	0,0864	297042		25664		25664		2053	27717
45	141	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	81,04	12969,04	98,33	1051011	7968	992687	63483	89160	1203654
	45.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,6937	582041				985823,8			
46	142	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	153,94	5076		781399		781399		62512	843911
47	143	С123-010302-0333	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	24,45	17158		419513		419513		33561	453074
48	144	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	57,4	1692		97121		97121		7770	104891
49	149	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	222146		6664		6664		533	7197
50	151	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7501	553162		414927		414927		33194	448121
51	152	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0153	497933		7618		7618			8227

				т								609	
52	153	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	22,1966	167,76 60,51	4,28 0,68	3724 1343	95 15	2286	937 373	5034
	52.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,004	482419				1927,45		
53	155	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,54735	316070		173001		173001	13840	186841
54	156	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0588	553162		32526		32526	2602	35128
55	157	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,074461	497991		37081		37081	2966	40047
56	160	С121-100103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/	м2	60,8	1372		83418		83418	6673	90091
57	161	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	41,8	6577,11 970,31	186,25 59,14	274923 40559	7785 2472	226579	39589 25161	339673
	57.1	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,8601	50384				93719,28		
	57.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3386	333759				113004,12		
58	162	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,14024	774426,63 71104,04	7992,83 1730,4	108606 9972	1121 243	97513	12053 9653	130312
	58.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1402	687011				96346,42		
59	163	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Парапет из металлочерепицы. Монтаж	м2	38,4	2678,32 1335,04	1169,88 333,81	102847 51265	44923 12818	6659	44218 11765	158830
	59.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0073	473527				3454,85		
	59.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	633856				1703,8		
	59.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0011	419097				477,97		
60	164	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	42,4704	1980		84091		84091	6727	90818
61	165	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/фартук	м2 покрытия	7,6	3203,95 1257,53	17,48 4,54	24350 9557	132 34	14660	8824 2654	35828
	61.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0433	333759				14458,44		
62	166	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2покрытия	62	728,06 426,16	209,06 62	45140 26422	12962 3844	5756	20883 5282	71305

	62.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0068	473527				3229,45		
	62.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	633856				864,58		
	62.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0018	419097				771,73		
63	167	С121-100103-0103	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	71,3	1370		97681		97681		105495
											7814	
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы									17104888
			Раздел: 4. Прочие работы									
64	168	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	747,939	1534,89 1108	98,41 77,9	1148007 828718	73606 58264	245683	709586 148607	2006200
	64.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	13,9865	17471				244357,43		
65	169	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	735	3875,77 789,96	26,81 10,01	2848691 580619	19707 7359	2248365	540940 271171	3660802
	65.1	2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	845,25	2590				2189197,5		
	65.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	14,7	1226				18022,2		
	65.3	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	31,311	1061				33220,97		
66	170	С121-100103-1005	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	735	2590		1903650		1903650	152292	2055942
67	174	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	30	943,33 903,95	39,39 20,25	28300 27118	1182 608	0	19963 3861	52124
68	176	С122-060301-0131	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	30,6	2997		91708		91708	7337	99045
69	177	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,844	3491,81 2634,88	56,34 28,98	561636 423805	9061 4660	128770	342772 72353	976761
	69.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	6,9163	18212				125959,51		
70	178	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	402,11	2640,04 2283,31	26,44 8,53	1061587 918143	10631 3428	132813	737257 143908	1942752
	70.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1381,65	88				121585,2		
71	179	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	402,11	460,86 322,23	3,7 1,82	185316 129572	1488 734	54257	104245 23165	312726
	71.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2533	211466				53570,53		
			Итого по разделу: 4. Прочие работы									11106352
			ИТОГО:					21399372	356728	12367836	7263417	30 955 813
								8674810	173916		2293024	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения			1,20%		371 470				
			Итого с временными									31 327 283
			Зимние удорожания			1,98%		620 280				
			Итого с зимними удорожаниями									31 947 563
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		638 951				
			Итого с непредвиденными									32 586 513
			итого в текущих ценах 2021 г. К=1,050036			1,050036						34 217 012
			Итого по договорной цене К=0,95			0,95						32 506 161
			НДС			12 %		3 900 739				
			Итого с НДС									36 406 900

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"

БИН 980140004226

Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 110140000382

И.О.Руководителя _____ **Карабалина С.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)