Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО"Иман"
Наименование стройки :Капитальный ремонт здания КГУ"Алгинская казахская средняя школа №3" по улице Мухамбетова , №32 , город Алга, Актюбинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь __2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор №70	20.04.2022 г.				
		доп.согл №1	20.06.2022г.				
		доп.согл №2	16.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	105 139 714	93 874 745	93 874 745	86 627 838					11 264 969	105 139 714
за отчётный месяц,в том числе :		93 874 745	93 874 745	86 627 838					11 264 969	105 139 714
Акт № 6		63 115 096	63 115 096	63 115 096					7 573 812	70 688 908
Акт № 7		26 291 267	26 291 267	19 044 360	7 246 907				3 154 952	29 446 219
Акт № 8		3 759 045	3 759 045	3 759 045					451 085	4 210 130
Акт № 9		709 337	709 337	709 337					85 120	794 457

Всего к оплате: **105 139 714** **(Сто пять миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот четырнадцать) тенге**

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"
Директор Хайтбаев Т.О. БИН 970240003676
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор Садибеков Б.К. БИН 980140004226
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 970240003676 Актюбинская область, Алгинского района, г.Алга, Наурыз,1
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шутыла 24Б,41
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ"Алгинская казахская средняя школа №3" по улице Мухамбетова , №32 , город Алга, Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ"Алгинская казахская средняя школа №3" по улице Мухамбетова , №32 , город Алга, Актюбинской области

Договор о государственных закупках № 70 от 15.04.2022 г.,доп.согл №1 от 20.06.2022г.,№2 от 16.06.2023г.

Акт выполненных работ № 6

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	**10**	**Е12-180101-1205**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**30,4**	**2120,84**	**1260,48**	**64474**	**38318**	**0**	**27198**	**99006**
						860,36	**382,22**	**26155**	**11619**		**7334**	
2	**11**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Ограждение. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,18906**	**50027,48**	**18958,57**	**9458**	**3584**	**1215**	**4057**	**14596**
						24640,14	**6462,84**	**4658**	**1222**		**1081**	
	2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0013	647579				820,29		
	2.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				83,01		
	2.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	524262				96,14		
3	**12**	**Е12-070101-0207**	**Покрытия из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**50,8**	**892,66**	**34,66**	**45347**	**1761**	**0**	**32029**	**83566**
						858	**17,68**	**43586**	**898**		**6190**	
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,6416							
4	**13**	**Е12-130103-0105**	**Облицовка стен крыльца из плит керамических.Разборка**	**м2 облицовки**	**13,4**	**836,51**	**58,59**	**11209**	**785**	**0**	**7779**	**20507**
						777,92	**28,36**	**10424**	**380**		**1519**	
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,5909							
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**217675**
			Раздел: 2. Полы									
5	**36**	**Е11-110101-3904 #-"-"-**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**143,4**	**655,39**	**2,34**	**93983**	**335**	**37410**	**40605**	**145355**
						392,17	**1,1**	**56238**	**158**		**10767**	
	5.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2294	14706				3374,14		
	5.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	144,834	235				34035,99		
6	**48**	**Е11-110101-3904 #-"-"-**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**55,2**	**655,39**	**2,34**	**36178**	**129**	**14401**	**15630**	**55953**
						392,17	**1,1**	**21648**	**61**		**4145**	
	6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0883	14706				1298,83		

	6.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	55,752	235				13101,72		
7	55	Е11-110101-3904 #-"-"-	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**68,6**	**655,39**	**2,34**	**44960**	**160**	**17896**	**19425**	**69536**
						392,17	**1,1**	**26903**	**75**		**5151**	
	7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1098	14706				1614,13		
	7.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	69,286	235				16282,21		
8	66	Е11-110101-3904 #-"-"-	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**75,8**	**655,39**	**2,34**	**49679**	**177**	**19775**	**21463**	**76833**
						392,17	**1,1**	**29727**	**83**		**5691**	
	8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1213	14706				1783,54		
	8.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	76,558	235				17991,13		
			Итого по разделу: 2. Полы									**347677**
			Раздел: 3. Отделочные работы									
9	72	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4#ОПр п.3.12	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3687,9**	**954,92**	**6,83**	**3521646**	**25170**	**745030**	**1989638**	**5952187**
						746,07	**3,24**	**2751446**	**11940**		**440903**	
	9.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,5447	220158				560225,27		
	9.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2028,345	88				178494,36		
10	74	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**968,805**	**2050,05**	**29,92**	**1986099**	**28986**	**888220**	**785876**	**2993733**
						1103,31	**23,33**	**1068892**	**22602**		**221758**	
	10.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	9300,528	93				864949,1		
11	75	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4#ОПр п.3.12 т.1	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4889,52**	**785,53**	**6,43**	**3840860**	**31415**	**905979**	**2101276**	**6417507**
						593,81	**3,06**	**2903465**	**14974**		**475371**	
	11.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,0804	220158				678174,17		
	11.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2493,6552	88				219441,66		
12	76	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22#-"-"-	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**527,17**	**4424,14**	**21,63**	**2332274**	**11400**	**1101654**	**881430**	**3470800**
						2312,77	**9,46**	**1219220**	**4988**		**257096**	
	12.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	537,7134	1781				957667,57		
13	77	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1593,7**	**978,17**	**4,58**	**1558916**	**7291**	**395413**	**834968**	**2585395**
						725,49	**2,17**	**1156212**	**3466**		**191511**	
	13.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1195	646324				77253,49		
	13.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	180,0881	568				102290,04		
	13.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	292,7627	483				141404,38		
	13.4	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	812,787	88				71525,26		
14	78	Е11-150204-0101 #-"-"-	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**378,68**	**3793,24**	**61,98**	**1436424**	**23469**	**323976**	**792688**	**2407441**
						2875,72	**31,63**	**1088979**	**11976**		**178329**	
	14.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	16,2832	19461				316888,13		
15	79	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22#-"-"-	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**378,68**	**1848,19**	**28,34**	**699871**	**10731**	**205002**	**351115**	**1135065**
						1278,49	**9,3**	**484138**	**3522**		**84079**	
	15.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	4854,6776	40				194187,1		
16	80	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4#-"-"-	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**690,19**	**500,71**	**4,19**	**345587**	**2890**	**99946**	**175768**	**563063**
						351,72	**1,99**	**242751**	**1372**		**41708**	
	16.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4348	220158				95729,04		

17	8	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22#-"-"-**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**14,5**	**4424,14**	**21,63**	**64150**	**313**	**30301**	**24244**	**95466**
			м2 поверхности облицовки			**2312,77**	**9,46**	**33535**	**137**		**7072**	
	17.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	14,79	1781				26340,99		
18	82	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		**19,53**	**978,17**	**-,58**	**19104**	**89**	**4846**	**10232**	**31683**
			м2 окрашиваемой поверхности			**725,49**	**2,17**	**14169**	**42**		**2347**	
	18.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	646324				946,7		
	18.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,2069	568				1253,51		
	18.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,5877	483				1732,84		
	18.4	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	9,9603	88				876,51		
19	83	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19#ОПр п.3.12 т.1**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом (фасадные кассеты) и теплоизоляционным слоем толщ.100мм с лесов**		**2190,216**	**12642,28**	**18,45**	**27689328**	**40410**	**22090847**	**4007430**	**34232499**
			м2 поверхности облицовки			**2537,68**	**3,56**	**5558072**	**7803**		**2535741**	
	19.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холоднгнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	4818,4752	266				1281714,4		
	19.2	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	229,9727	33894				7794694,02		
	19.3	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	10951,08	26				284728,08		
	19.4	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5694,5616	73				415703		
	19.5	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	18397,8144	23				423149,73		
	19.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	683,3474	1015				693597,6		
	19.7	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	2409,2376	4413,32				10632736,48		
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы									**59884839**
			Раздел: 4. Крыльца 1,2,3,4									
20	85	**Е11-110101-1501 #ОПр п.3.12 т.1**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм,бетон кл.В20 W4. Устройство**		**11,6666667**	**1344,91**	**131,5**	**15691**	**1535**	**8988**	**4138**	**21415**
				м2 покрытия		**442,97**	**49,6**	**5168**	**579**		**1586**	
	20.1	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,357	23016				8216,71		
21	86	**Е11-110101-1101 #ОПр п.3.12 т.1**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**50,8**	**800,59**	**40,03**	**40670**	**2034**	**16446**	**16691**	**61950**
				м2 стяжки		**436,83**	**19,5**	**22191**	**991**		**4589**	
	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,0363	15729				16300,28		
22	87	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**50,8**	**3804,17**	**102,88**	**193252**	**5227**	**109009**	**58612**	**272013**
				м2 покрытия		**1555,44**	**47,04**	**79017**	**2390**		**20149**	
	22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6604	14706				9711,84		
	22.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,5545	3875				6023,61		
	22.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	51,816	1797				93113,35		
23	88	**Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-**	**Стены пандуса,крыльца. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**		**26,6**	**7119,4**	**43,38**	**189376**	**1154**	**70858**	**84897**	**296215**
			м2 поверхности облицовки			**4412,21**	**20,59**	**117365**	**548**		**21942**	
	23.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,532	18815				10009,58		
	23.2	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	26,6	2276				60541,6		
24	98	**Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Ступени крыльца,бетон кл.В15 W4,сульфатост.Устройство**		**1,1**	**28992,85**	**1342,25**	**31892**	**1477**	**26121**	**3366**	**38079**

				м3		3904,56	345,13	4295	380		2821	
	24.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,122	21892				24562,82		
25	**99**	**Е11-110101-1101 #ОПр п.3.12 т.1**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,8**	**800,59**	**40,03**	**11048**	**552**	**4468**	**4534**	**16829**
						436,83	**19,5**	**6028**	**269**		**1247**	
	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2815	15729				4428,03		
26	**100**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,8**	**3804,17**	**102,88**	**52498**	**1420**	**29613**	**15922**	**73894**
						1555,44	**47,04**	**21465**	**649**		**5474**	
	26.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1794	14706				2638,26		
	26.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,4223	3875				1636,34		
	26.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,076	1797				25294,57		
27	**101**	**Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-**	**Стены,крыльца. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**5,7**	**7119,4**	**43,38**	**40581**	**247**	**15184**	**18192**	**63475**
						4412,21	**20,59**	**25150**	**117**		**4702**	
	27.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,114	18815				2144,91		
	27.2	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5,7	2276				12973,2		
			Итого по разделу: 4. Крыльца 1,2,3,4									**843870**
			ИТОГО:					**44424555**	**241059**	**27162598**	**12329203**	**61294061**
								17020897	**103241**		**4540303**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**735 529**				
			Итого с временными									**62 029 590**
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**		**1 240 592**				
			Итого с непредвиденными									**63 270 182**
			итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514			**1,0500514**						**66 436 943**
			Итого по договорной цене К=0,95			**0,950000002**						**63 115 096**
			НДС			**12 %**		**7 573 812**				
			Итого с НДС									**70 688 908**

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"

БИН 980140004226

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТОО "MSK Engineering":

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 970240003676

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Хайтбаев Т.О.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора ТОО"ТенгриСтройИнвест"

_____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 970240003676 Актюбинская область, Алгинского района, г.Алга, Наурыз,1

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ"Алгинская казахская средняя школа №3" по улице Мухамбетова , №32 , город Алга, Актюбинской области

(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ"Алгинская казахская средняя школа №3" по улице Мухамбетова , №32 , город Алга, Актюбинской области

Договор о государственных закупках № 70 от 15.04.2022 г.,доп.согл №1 от 20.06.2022г.,№2 от 16.06.2023г.

Акт выполненных работ № 7

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление,вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-370102-0205	**Блочный автоматизированный тепловой пункт БТПА .Оборудование массой до 1 т. Монтаж в помещении**		1	129229,9	28488,33	129230	28488	17045	56798	200910
				шт.		83696,9	9414,23	83697	9414		14882	
2	2	ТОО"Акватория-Актобе"	**Блочный автоматизированный тепловой пункт БТПА 0,212/0,039/0,100**		1	7264714,29		7264714				7264714
				шт						7264714		
			Отпускная цена			7264714		7264714				
			Сметная стоимость оборудования					*7264714*				
3	3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11#ОПр п.3.12 табл.1	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		5	3084,57	54,14	15423	271	10398	3495	20431
				м трубопровода		950,75	19,99	4754	100		1513	
	3.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	5	2049				10245		
4	4	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11#ОПр п.3.12 табл.1	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**		15	4520,94	94,11	67814	1412	47706	13821	88166
				м трубопровода		1246,46	33,24	18697	499		6531	
	4.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	15	3115				46725		
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		5	109,85	1,61	549	8	6	385	1009
				м трубопровода		107	0	535	0		75	
	5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	568				0,57		
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	82				4,1		

	5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	483				1,21		
6	6	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15**	**112,15**	**1,61**	**1682**	**24**	**53**	**1156**	**3065**
						107	**0**	**1605**	**0**		**227**	
	6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,003	568				1,7		
	6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,57	82				46,74		
	6.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0075	483				3,62		
7	7	**Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18#-"-"-**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**260**	**1472,52**	**16,69**	**382855**	**4339**	**3089**	**270340**	**705451**
						1443,95	**0,17**	**375427**	**46**		**52256**	
	7.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	254,8	7				1783,6		
	7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,56	836				1304,16		
8	8	**Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18#-"-"-**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**190**	**1570,35**	**19,78**	**298367**	**3757**	**2086**	**210648**	**549736**
						1539,6	**0,23**	**292523**	**43**		**40721**	
	8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	145,16	10				1451,6		
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,76	836				635,36		
9	9	**Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18#-"-"-**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**510**	**1691,21**	**22,96**	**862518**	**11711**	**5467**	**608778**	**1589000**
						1657,53	**0,36**	**845340**	**185**		**117704**	
	9.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	313,65	12				3763,8		
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,04	836				1705,44		
10	10	**Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18#-"-"-**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**730**	**1860,28**	**26,96**	**1358005**	**19682**	**12315**	**955008**	**2498054**
						1816,45	**0,54**	**1326007**	**392**		**185041**	
	10.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	374,49	28				10485,72		
11	11	**Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18#-"-"-**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**220**	**1985,56**	**30,28**	**436823**	**6660**	**4860**	**306345**	**802621**
						1933,2	**0,8**	**425303**	**176**		**59453**	
	11.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	97,9	44				4307,6		
12	12	**С1241-205-2301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**257,4**	**163**		**41956**		**41956**		**45312**
											3356	
13	13	**С1241-205-2302**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**188,1**	**278**		**52292**		**52292**		**56475**
											4183	
14	14	**С1241-205-2303**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**504,9**	**424**		**214078**		**214078**		**231204**
											17126	
15	15	**С1241-205-2304**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	**м**	**722,7**	**669**		**483486**		**483486**		**522165**
											38679	
16	16	**С1241-205-2305**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм**	**м**	**217,8**	**1088**		**236966**		**236966**		**255923**
											18957	
17	17	**С1241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**126**	**16**		**2016**		**2016**		**2177**
											161	
18	18	**С1241-208-2502**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**		**72**	**31**		**2232**		**2232**		**2411**

				шт.						179	
19	19	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	186	49		9114		9114	9843
										729	
20	20	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	228	106		24168		24168	26101
										1933	
21	21	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	94	181		17014		17014	18375
										1361	
22	22	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	42	65		2730		2730	2948
										218	
23	23	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	50	47		2350		2350	2538
										188	
24	24	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	122	68		8296		8296	8960
										664	
25	25	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	162	98		15876		15876	17146
										1270	
26	26	С1241-209-2012	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	54	194		10476		10476	11314
										838	
27	27	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	22	19		418		418	451
										33	
28	28	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	22	35		770		770	832
										62	
29	29	С1241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	18	65		1170		1170	1264
										94	
30	30	С1241-210-1010	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	10	113		1130		1130	1220
										90	
31	31	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10#ОПр п.3.12 табл.1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	25	2765,95	713,41	69149	17835	630	40337	118245
						2027,34	213,6	50683	5340		8759	
	31.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,18	1230				221,4		
	31.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,1675	279				325,73		
32	32	С1241-205-2306	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	23,65	1726		40820		40820	44086
										3266	
33	33	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11#ОПр п.3.12 табл.1	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	316,4	883,9	21,82	279667	6905	0	198137	516028
						862,08	7,67	272762	2428		38224	
34	34	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1758	2222		3906276		3906276		4218778
										312502	
35	35	С1245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	60	172		10320		10320		11146
										826	

36	36	С1241-213-0401	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм**	шт.	15	16		240		240		259
											19	
37	37	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6#ОПр п.3.12 табл.1	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	223	3586,7	123,74	799834	27593	264070	368827	1262154
						2278,79	18,34	508171	4089		93493	
	37.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0312	206112				6434,82		
	37.2	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	446	455				202930		
	37.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,446	31711				14143,11		
	37.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,2453	165361				40563,05		
38	38	С1242-207-3801	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	223	278		61994		61994		66954
											4960	
39	39	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17#ОПр п.3.12 табл.1	**Радиаторный терморегуляторRTD DN20. Установка на резьбовом соединении**	шт.	223	586,73	0,78	130840	173	4134	91162	239762
						567,41	0,36	126532	81		17760	
	39.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,23	568				1266,64		
	39.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,46	483				2154,18		
40	40	С1245-510-0103	**Комплект(клапан) термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15()**	шт.	223	7223		1610729		1610729		1739587
											128858	
41	41	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6#ОПр п.3.12 табл.1	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20.Установка**	шт	223	3586,7	123,74	799834	27593	264070	368827	1262154
						2278,79	18,34	508171	4089		93493	
	41.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0312	206112				6434,82		
	41.2	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	446	455				202930		
	41.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,446	31711				14143,11		
	41.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,2453	165361				40563,05		
42	42	С1242-207-4102	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	223	1492		332716		332716		359333
											26617	
43	43	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 17#ОПр п.3.12 табл.1	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 114х4 мм. Установка**	м труб нитки регистра	16	5004,05	43,4	80065	695	73265	4621	91461
						381,61	19,48	6106	312		6775	
	43.1	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм (регистры из стальных труб д114х4мм)	м	16	4504				72064		
44	44	Е11-160401-0302 Изм. и доп. вып. 17#ОПр п.3.12 табл.1	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2903,03	59,73	5806	120	3957	1282	7655
						864,78	25,3	1730	51		567	

	44.1	261-301-0246	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2	1968				3936		
45	**45**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17#ОПр п.3.12 табл.1**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2**	**109,85**	**1,61**	**220**	**3**	**2**	**154**	**404**
						107	**0**	**214**	**0**		**30**	
	45.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0004	568				0,23		
	45.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	82				1,64		
	45.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	483				0,48		
46	**46**	**Е11-160601-0102 #ОПр п.3.12 табл.1**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**5051,56**	**162,6**	**10103**	**325**	**5220**	**3334**	**14512**
						2278,79	**36,67**	**4558**	**73**		**1075**	
	46.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71		
	46.2	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1168				4672		
	46.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84		
	46.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79		
47	**47**	**С1242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 32-50**	**шт.**	**2**	**32348**		**64696**		**64696**		**69872**
											5176	
48	**48**	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6#ОПр п.3.12 табл.1**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**5**	**3586,7**	**123,74**	**17934**	**619**	**5921**	**8270**	**28300**
						2278,79	**18,34**	**11394**	**92**		**2096**	
	48.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206112				144,28		
	48.2	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	10	455				4550		
	48.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31711				317,11		
	48.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0055	165361				909,49		
49	**49**	**С1242-207-4101**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**4**	**953**		**3812**		**3812**		**4117**
											305	
50	**50**	**С1242-207-4102**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**1492**		**1492**		**1492**		**1611**
											119	
51	**51**	**Е11-160601-0102 #ОПр п.3.12 табл.1**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**5051,56**	**162,6**	**5052**	**163**	**2610**	**1667**	**7256**
						2278,79	**36,67**	**2279**	**37**		**537**	
	51.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206112				28,86		
	51.2	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1168				2336		
	51.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42		
	51.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361				181,9		
52	**52**	**С1242-207-4104**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32**		**1**	**4879**		**4879**		**4879**		**5269**

				шт.							390	
53	53	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19#ОПр п.3.12 табл.1	**Клапаны балансировочные диаметром 15-20 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	750,09 676,72	3,09 0,81	750 677	3 1	70	488 99	1337
	53.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537				48,33		
	53.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9,66		
54	54	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19#ОПр п.3.12 табл.1	**Клапаны балансировочные диаметром 32 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	875,55 761,62	3,09 0,81	876 762	3 1	111	549 114	1539
	54.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	537				75,18		
	54.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	483				14,49		
55	55	С1245-506-0105	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Kvs 5,7 м3/ч, DN 20**	шт.	1	20558		20558		20558	1645	22203
56	56	С1245-506-0107	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32**	шт.	1	27822		27822		27822	2226	30048
57	57	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17#ОПр п.3.12 табл.1	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2594,68 397,14	0 0	10379 1589	0 0	8790	1144 922	12445
	57.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179				8716		
58	58	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	3124,53 521,78	0 0	12498 2087	0 0	10411	1503 1120	15121
	58.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0004	474618				208,83		
	58.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	483				38,64		
	58.3	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	2532				10128		
59	59	Е11-130301-0406 #-"-"-	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,52	103,77 56,52	3,34 0,36	54 29	2 0	23	21 6	81
	59.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				20,59		
60	60	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#-"-"-	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,52	172,9 66,03	4,74 0,74	90 34	2 0	53	25 9	124
	60.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				47,59		
61	61	Е11-160401-0303 Изм. и доп. вып. 17#ОПр п.3.12 табл.1	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3811,99 1248,18	89,65 38,56	7624 2496	179 77	4948	1853 758	10235
	61.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	2	2450				4900		
62	62	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2	112,15 107	1,61 0	224 214	3 0	7	154 30	408
	62.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0004	568				0,23		
	62.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,076	82				6,23		
	62.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	483				0,48		

63	63	Е11-160601-0102 #-"-"-	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	5051,56	162,6	10103	325	5220	3334	14512
						2278,79	36,67	4558	73		1075	
	63.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71		
	63.2	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1168				4672		
	63.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84		
	63.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79		
64	64	С1242-103-0301	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 32-50**	шт.	2	32348		64696		64696		69872
											5176	
65	65	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6#ОПр п.3.12 табл.1	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9	3586,7	123,74	32280	1114	10658	14885	50938
						2278,79	18,34	20509	165		3773	
	65.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	206112				259,7		
	65.2	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	18	455				8190		
	65.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,018	31711				570,8		
	65.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0099	165361				1637,07		
66	66	С1242-207-4101	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	8	953		7624		7624		8234
											610	
67	67	С1242-207-4103	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	2893		2893		2893		3124
											231	
68	68	Е11-160601-0102 #ОПр п.3.12 табл.1	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	5051,56	162,6	15155	488	7831	5001	21768
						2278,79	36,67	6836	110		1612	
	68.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	206112				86,57		
	68.2	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1168				7008		
	68.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711				190,27		
	68.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0033	165361				545,69		
69	69	С1242-207-4104	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	3	4879		14637		14637		15808
											1171	
70	70	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19#ОПр п.3.12 табл.1	**Клапаны балансировочные диаметром 15-20 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	750,09	3,09	750	3	70	488	1337
						676,72	0,81	677	1		99	
	70.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537				48,33		
	70.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9,66		
71	71	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19#-"-"-	**Клапаны балансировочные диаметром 32 мм. Установка на резьбовом соединении**		3	875,55	3,09	2627	9	333	1647	4616

				шт.		761,62	0,81	2285	2		342	
	71.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,42	537				225,54		
	71.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09	483				43,47		
72	72	С1245-506-0106	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25**	шт.	1	22642		22642		22642		24453
											1811	
73	73	С1245-506-0107	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32**	шт.	3	27822		83466		83466		90143
											6677	
74	74	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17#ОПр п.3.12 табл.1**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	8	2594,68	0	20757	0	17580	2288	24889
						397,14	0	3177	0		1844	
	74.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2179				17432		
75	75	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17#-"-"-**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	8	3124,53	0	24996	0	20822	3005	30241
						521,78	0	4174	0		2240	
	75.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0009	474618				417,66		
	75.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	483				77,28		
	75.3	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	2532				20256		
76	76	**Е11-130301-0406 #-"-"-**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,74	103,77	3,34	77	2	32	30	116
						56,52	0,36	42	0		9	
	76.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				29,3		
77	77	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#-"-"-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,74	172,9	4,74	128	4	76	36	177
						66,03	0,74	49	1		13	
	77.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				67,72		
78	78	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21#-"-"-**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	183	798,25	97,15	146080	17779	60630	54765	216913
						369,79	45,85	67672	8391		16068	
	78.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,6169	4580				11985,4		
79	79	С1234-303-0207	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	2,2	218		480		480		518
											38	
80	80	С1234-303-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	2,2	274		603		603		651
											48	
81	81	С1234-303-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	93,5	325		30388		30388		32819
											2431	
82	82	С1234-303-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	73,7	364		26827		26827		28973
											2146	

83	83	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм		29,7	536		15919		15919		17193
				м							1274	
			ИТОГО:					20784999	178292	8357636	3604608	25759595
								4984355	36269	7264714	1369988	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7264714		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		221 939				
			Итого с временными									25 981 534
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		374 336				
			Итого с непредвиденными									26 355 870
			Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514			1,0500514						27 675 018
			Итого по договорной цене К=0,95			0,950000002						26 291 267
			НДС			12 %		3 154 952				
			Итого с НДС									29 446 219

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"

БИН 980140004226

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял :Заказчик КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 970240003676

Директор _____ **Хайтбаев Т.О.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТОО "MSK Engineering":

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора ТОО"ТенгриСтройИнвест"

_____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 970240003676 Актюбинская область, Алгинского района, г.Алга, Наурыз,1
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ"Алгинская казахская средняя школа №3" по улице Мухамбетова , №32 , город Алга, Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ"Алгинская казахская средняя школа №3" по улице Мухамбетова , №32 , город Алга, Актюбинской области
Договор о государственных закупках № 70 от 15.04.2022 г.,доп.согл №1 от 20.06.2022г ,№2 от 16.06.2023г.

Акт выполненных работ № 8

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-03 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Холодное водоснабжение									
1	18	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21#Опр п.3.12 табл.1**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	231	798,25 / 369,79	97,15 / 45,85	184397 / 85422	22441 / 10591	76533	69130 / 20282	273809
	1.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,3033	4580				15129,11		
2	19	С1234-303-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	97,9	274		26825		26825	2146	28971
3	20	С1234-303-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	123,2	364		44845		44845	3588	48433
4	21	С1234-303-0216	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм**	м	29,7	536		15919		15919	1274	17193
5	22	С1234-303-0219	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм**	м	3,3	652		2152		2152	172	2324
6	30	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17#Опр п.3.12 табл.1**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2594,68 / 397,14	0 / 0	2595 / 397	0 / 0	2198	286 / 230	3111

	6.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179		
7	31	**Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6#Опр п.3.12 табл.1**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	7384,5	104,43	36922	522	30957	4066	44267
						1088,68	40,84	5443	204		3279	
	7.1	261-305-0216	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	5	6127				30635		
8	32	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17#Опр п.3.12 табл.1**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1424,42	24,76	1424	25	899	368	1935
						501,06	9,72	501	10		143	
	8.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	888				888		
9	33	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17#Опр п.3.12 табл.1**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1	109,85	1,61	110	2	1	77	202
						107	0	107	0		15	
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	568				0,11		
	9.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	82				0,82		
	9.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	483				0,24		
10	38	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2	103,77	3,34	208	7	88	82	313
						56,52	0,36	113	1		23	
	10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				79,2		
11	39	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2#Опр п.3.12 табл.1**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2	172,9	4,74	346	9	204	96	477
						66,03	0,74	132	1		35	
	11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	508438				183,04		
			Итого по разделу: 6. Холодное водоснабжение									421035
			Раздел: 7. Горячее водоснабжение Т3									
12	51	**Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6#Опр п.3.12 табл.1**	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	3537,64	413,35	7075	826	1045	4014	11976
						2601,64	186,19	5203	372		887	
	12.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	568				45,44		
	12.2	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	2	455				910		
	12.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	459				64,26		
13	52	**С1245-405-1504**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	2	2922		5844		5844		6312
											468	
14	57	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21#Опр п.3.12 табл.1**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	399,5	798,25	97,15	318902	38811	132358	119556	473535
						369,79	45,85	147733	18317		35077	
	14.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,7129	4580				26164,85		
15	58	**С1234-303-0109**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	229,9	216		49658		49658		53631
											3973	

16	59	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	206,8	364		75275		75275		81297
											6022	
17	60	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,75	536		1474		1474		1592
											118	
			Итого по разделу: 7. Горячее водоснабжение Т3									628343
			Раздел: 8. Канализация бытовая К1									
18	61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6#Опр п.3.12 табл.1	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	122	991,55	4,4	120969	536	694	86337	223890
						981,46	1,44	119738	175		16584	
	18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,9154	82				157,06		
	18.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0032	165361				536,63		
19	62	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6#Опр п.3.12 табл.1	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	64,5	1027,64	1,81	66282	117	148	47561	122951
						1023,52	0,63	66017	40		9108	
	19.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2516	82				20,63		
	19.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165361				127,99		
20	63	С1241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2(50х2,2) мм	м	64,371	544		35018		35018		37819
											2801	
21	64	С1241-203-0306	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	121,756	1125		136976		136976		147934
											10958	
22	65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21#Опр п.3.12 табл.1	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	120	798,25	97,15	95790	11658	39757	35912	142238
						369,79	45,85	44375	5502		10536	
	22.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,716	4580				7859,28		
23	66	С1234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	88	1782		156816		156816		169361
											12545	
24	67	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	44	879		38676		38676		41770
											3094	
			Итого по разделу: 8. Канализация бытовая К1									885963
			Раздел: 9. Сантехническое оборудование									
25	68	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18#Опр п.3.12 табл.1	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	29	4471,36	248,2	129669	7197	15488	108272	256976
						3689,09	120,64	106983	3498		19035	
	25.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0029	1358578				3939,88		
	25.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	2,32	1252				2904,64		

	25.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,044	836				872,78		
	25.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	11,6	357				4141,2		
	25.5	261-105-0635	Клей феноловиниловацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0023	1176898				2730,4		
26	**69**	**С1244-101-0302**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**23**	**8879**		**204217**		**204217**		**220554**
											16337	
27	**70**	**С1244-101-0303**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм (детский)**	**комплект**	**6**	**8873**		**53238**		**53238**		**57497**
											4259	
28	**71**	**С1244-101-0601**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**29**	**8876**		**257404**		**257404**		**277996**
											20592	
29	**72**	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18#Опр п.3.12 табл.1**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**21**	**3633,36**	**124,96**	**76301**	**2624**	**4592**	**68944**	**156865**
						3289,75	**60,3**	**69085**	**1266**		**11620**	
	29.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0076	216199				1634,46		
	29.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,84	459				385,56		
	29.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,756	836				632,02		
	29.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	4,2	357				1499,4		
30	**73**	**С1244-101-0102**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм**	**комплект**	**21**	**8000**		**168000**		**168000**		**181440**
											13440	
31	**74**	**Е11-170101-0109 #Опр п.3.12 табл.1**	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**	**комплект**	**2**	**3178,93**	**310,18**	**6358**	**620**	**508**	**5412**	**12712**
						2614,93	**146,47**	**5230**	**293**		**942**	
	31.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	193419				77,37		
	31.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				190,2		
	31.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,12	568				68,16		
	31.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,26	459				119,34		
32	**75**	**Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18#Опр п.3.12 табл.1**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**	**3054,95**	**93,88**	**3055**	**94**	**329**	**2624**	**6133**
						2631,8	**45,63**	**2632**	**46**		**454**	
	32.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				190,2		
	32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1		
	32.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4		
33	**76**	**Е11-170501-0102 Изм. и доп. вып. 18#Опр п.3.12 табл.1**	**Мойки на два отделения. Установка**	**комплект**	**1**	**4514,67**	**344,48**	**4515**	**345**	**357**	**3903**	**9091**
						3812,73	**169,75**	**3813**	**170**		**673**	
	33.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,07	320				22,4		
	33.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				190,2		
	33.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1		
	33.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4		
34	**77**	**С1244-102-0303**	**Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм**	**шт.**	**1**	**23140**		**23140**		**23140**		**24991**
											1851	
35	**78**	**С1244-102-0601**	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм**	**шт.**	**1**	**10521**		**10521**		**10521**		**11363**
											842	
36	**79**	**С1244-102-0803**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм**	**шт.**	**2**	**9952**		**19904**		**19904**		**21496**
											1592	

37	80	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18#Опр п.3.12 табл.1	Смесители. Установка	шт.	25	1213,78	0,18	30344	4	817	28933	64019
						1180,94	0	29523	0		4742	
	37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,325	568				184,6		
	37.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,65	459				298,35		
	37.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,275	836				229,9		
38	81	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	3421		6842		6842		7389
											547	
39	82	С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	21	7605		159705		159705		172481
											12776	
40	83	С1244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	9677		19354		19354		20902
											1548	
			Итого по разделу: 9. Сантехническое оборудование									1501906
			Раздел: 10. Противопожарный водопровод									
41	91	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	22	8979		197538		197538		213341
											15803	
			Итого по разделу: 10. Противопожарный водопровод									213341
			ИТОГО:					2794603	85838	2016314	585573	3650587
								692447	40486		270411	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		43 807				
			Итого с временными									3 694 394
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		73 888				
			Итого с непредвиденными									3 768 282
			итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514			1,0500514						3 956 890
			Итого по договорной цене К=0,95			0,950000002						3 759 045
			НДС			12 %		451 085				
			Итого с НДС									4 210 130

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"
БИН 980140004226

Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТОО "MSK Engineering":
_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 970240003676

Директор _____ **Хайтбаев Т.О.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора ТОО"ТенгриСтройИнвест"
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 970240003676 Актюбинская область, Алгинского района, г.Алга, Наурыз,1
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ"Алгинская казахская средняя школа №3" по улице Мухамбетова , №32 , город Алга, Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ"Алгинская казахская средняя школа №3" по улице Мухамбетова , №32 , город Алга, Актюбинской области
Договор о государственных закупках № 70 от 15.04.2022 г.,доп.согл №1 от 20.06.2022г.,№2 от 16.06.2023г.

Акт выполненных работ № 9

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-04 Электрооборудование,электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электроосвещение ЭО									
1	20	**Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19#ОПр п.3.12 табл.1**	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**		9	1826,53	82,69	16439	745	9064	5002	23156
				шт.		736,78	35,19	6631	317		1715	
	1.1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	9,18	977				8968,86		
2	28	**С1247-105-0502**	**Уличное бра типа BERTINA, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66**		9	22176		199584		199584		215551
				шт.							15967	
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение ЭО									238707
			Раздел: 2. Электрооборудование ЭМ									
3	51	**Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17**	**Щит распределительный, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4559,93	1413,57	4560	1413	98	2607	7740
				шт.		3048	572,15	3048	572		573	
4	52	**С1247-201-0118**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54**		1	6782		6782		6782		7325
				шт.							543	
5	80	**Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		1	1439,32	86,53	1439	87	27	980	2613
				шт.		1325,88	35,63	1326	36		194	
6	81	**С1247-301-0211**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**		1	16485		16485		16485		17804

Договор о государственных закупках № 70 от 15.04.2022 г.,доп.согл №1 от 20.06.2022г.,№2 от 16.06.2023г.

Акт выполненных работ № 9

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-04 Электрооборудование,электроосвещени.. работы

				шт.							1319	
7	86	**Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16#ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12 табл.1**	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**		1	2243,64	106,48	2244	107	117	1486	4028
				шт.		2019,81	44,54	2020	45		298	
	7.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	450				18,45		
	7.2	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	458638				91,73		
8	87	**С1247-203-0107**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30**		1	14536		14536		14536		15699
				шт.							1163	
9	91	**Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19#ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12 табл.1**	**Трубы ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**		86,506	259,56	3,1	22453	268	433	15670	41173
				м		251,45	0,14	21752	12		3050	
	9.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	32,0072	10				320,07		
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1344	836				112,38		
10	92	**Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19#ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12 табл.1**	**Трубы полимерные ПВХ диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**		25,05	286,33	3,4	7172	86	113	5026	13174
				м		278,42	0,26	6974	7		976	
	10.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	7,2645	12				87,17		
	10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0305	836				25,51		
11	93	**Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19#ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12 табл.1**	**Трубы полимерные ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**		171,342	308,44	4,31	52848	739	2200	35996	95952
				м		291,28	0,5	49909	86		7108	
	11.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	46,2623	44				2035,54		
12	94	**С1241-207-0302**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**		87,59	32		2803		2803		3027
				м							224	

Договор о государственных закупках № 70 от 15.04.2022 г.,доп.согл №1 от 20.06.2022г.,№2 от 16.06.2023г.

Акт выполненных работ № 9

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-04 Электрооборудование,электроосвещени работы

13	95	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	25,75	66		1700		1700		1836
											136	
14	96	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	122,61	102		12506		12506		13506
											1000	
15	97	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	51,52	148		7625		7625		8235
											610	
16	98	Ц13-080206-2103 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	20	870,18	66,83	17404	1337	7541	6323	25625
						426,3	12,83	8526	257		1898	
17	99	С1243-904-0109	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50-100	м	20	746,2		14924		14924		16118
											1194	
18	103	С1243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG21,PG42,PG63	шт.	47	258		12126		12126		13096
											970	
19	104	С1243-907-4505	Держатель оцинкованный двухсторонний	шт.	42	388		16296		16296		17600
											1304	
20	126	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8#ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	11,25	1972,56	0	22191	0	0	15978	41223
						1972,56	0	22191	0		3054	
21	127	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,25	867,3	0	9757	0	0	7025	18125
						867,3	0	9757	0		1343	
22	128	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27	934,71	25,11	25237	678	19188	4020	31598
						198,94	7,84	5371	212		2341	
23	129	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	696,42	22,96	27857	919	17844	6743	37368
						227,36	6,77	9094	271		2768	
24	130	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3252,39	170,42	13010	682	8349	3008	17300
						994,7	49,88	3979	200		1281	
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование ЭМ									450163
			ИТОГО:					527978	7061	370341	109864	688871
								150578	2015		51029	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		8 266				
			Итого с временными									697 137
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		13 943				
			Итого с непредвиденными									711 080

Договор о государственных закупках № 70 от 15.04.2022 г.,доп.согл №1 от 20.06.2022г.,№2 от 16.06.2023г.

Акт выполненных работ № 9

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-04 Электрооборудование,электроосвещение работы

			Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514			1,0500514						746 671
			Итого по договорной цене К=0,95			0,950000002						709 337
			НДС			12 %		85 120				
			Итого с НДС									794 457

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"

БИН 980140004226
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТОО "MSK Engineering":

_____
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный : дентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик КГУ" Алгинская казахская средняя школа №3 "Отдела образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 970240003676
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Хайтбаев Т.О.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора ТОО"ТенгриСтройИнвест"

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)