Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "ЕНБЕК"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Областной центр народного творчества" (бывшее здание ДК "Металлург") по адресу г. Актобе проспект Победы, 14 а"

СПРАВКА

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990140003468	920240000098			№41 от 22.07.2024г., доп. соглашение №41/1 от 29.01.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по стройке	672 603 674,08	388 838 000,00	171 729 464,29				20 607 535,71	192 337 000,00
Удержание аванса		201 781 102,22	51 518 839,29				6 182 260,71	57 701 100,00
Всего к оплате	**672 603 674,08**	**388 838 000,00**	**171 729 464,29**				**14 425 275,00**	**134 635 900,00**

Место печати (при наличии)

Заказчик Директор ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области" Калиева Т.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ЕНБЕК" Абильдаев К.Т.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Фараб" Намоков Е.Ж.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Областной центр народного творчества" (бывшее здание ДК "Металлург") по адресу г. Актобе проспект Победы, 14 а"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб"
АВТОР: ТОО "SDS Engineering"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №41 от 22.07.2024г., доп. соглашение №41/1 от 29.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
2-1-1 на Ремонтно-строительные работы						
	Раздел 3.	Проемы				
102	1110-0106-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка деревянных блоков с двухкамерным стеклопакетом	м^2	28,432	15 702	446439
103	1110-0106-0214 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка деревянных блоков с двухкамерным стеклопакетом	м^2	304,666	13 424	4089836
106	1110-0106-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м^2 проемов	376,56	3 780	1423397

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 959 672
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 4.	Полы				
	Подраздел 4.1.	емонт полов сцены зрительного зала				
156	1111-0101-3401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из досок паркетных. Устройство	$м^2$ покрытия	148	9 403	1391644
157	261-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	$м^2$	150,96	15 347	2316783
158	215-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 $м^2$	1,5096	143 287	216306
159	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,88	271 269	238717
160	1110-0114-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	41	2 834	116194
161	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,52	101 506	154289
162	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,4	10 226	24542
163	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	12,8	598	7654

1	2	3	4	5	6	7
164	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *ПРИМ.*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах/уголков	м плинтусов	21	417	8757
165	233-204-0102 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001/уголок	м	21	179	3759
166	1110-0110-0101 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11*	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	1,264	399 778	505319
167	1110-0109-0102 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11*	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	$м^2$ горизонтальной проекции	1,2	56 560	67872
168	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Прим.*	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	172	405	69660
169	233-204-0101 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88/ рейка	м	172	385	66220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 187 716
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 5.	Отделочные работы				
174	1115-0405-0113 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	848,97	1 448	1229309

1	2	3	4	5	6	7
185	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 25*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	410	5 756	2359960
		Наружная отделка				
195	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	6,1	67 272	410359
196	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1324,8	2 891	3829997
197	1115-0212-0304 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	1324,8	3 756	4975949
198	1212-0102-0704 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Фасады сложные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	1324,8	263	348422
200	1212-0102-0807 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	$м^2$	1356	518	702408
		Облицовка цоколя				
202	1115-0106-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	$м^2$ поверхности облицовки	220,4297135	13 869	3057140

1	2	3	4	5	6	7
205	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	35,6	27 392	975155
209	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	135	5 250	708750
210	1115-0201-0201 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05*	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	135	6 593	890055
211	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,75	27 392	184896
212	1203-0101-1401 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08*	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	0,125	2 073	259
213	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,125	24 089	3011
214	1211-0102-0201 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08*	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	1 104	12 392	13680768
		Разные работы				
215	1146-0302-0303 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	88	4 509	396792
216	1106-1701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,02708	157 459	4264
217	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0106	432 100	4667

1	2	3	4	5	6	7
218	1203-0101-1401 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08*	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	40	2 384	95360
219	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,55	24 089	13249
220	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08*	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	0,58	189 036	109641
221	1110-0212-0201 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11*	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	45,7	1 758	80341
222	217-205-0115 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм	м	45,7	2 685	122705
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			34 183 457
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 6.	Лестницы, пандуса, крыльцо				
		Покрытие входной группы главного фасада				
224	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08* *Прим.*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную брусатки	$м^2$	158	580	91640
225	1146-0201-0804 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11*	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	5	1 350	6750
226	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	150,5	7 505	1129502

1	2	3	4	5	6	7
227	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,9197	27 392	79976
229	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2951	1 197 105	353266
		Покрытие входной группы №3,4				
233	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08* *Прим.*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную брусатки	$м^2$	162,5	560	94250
234	1146-0201-0804 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11*	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	6,8	1 350	9180
235	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	162,5	7 505	1219562
236	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,1525	27 392	86353
238	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,44492	1 197 105	532616
		Покрытие входной группы №6				
242	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	8,61	3 360	28930

1	2	3	4	5	6	7
243	1220-0101-0201 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка вручную	$м^2$	23,3333333	128	2987
244	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0372	62 969	2342
245	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0372	346 743	12899
246	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0372	97 662	3633
247	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8,75	1 674	14648
248	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1785	23 552	4204
249	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *К=12*	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	8,75	437	3824
250	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	8,61	6 442	55466
251	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	8,7822	3 083	27076

1	2	3	4	5	6	7
252	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05721	1 197 105	68486
		Пожарная лестница ЛМ1,ЛМ2				
267	1146-0302-0304 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	28	5 551	155428
268	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02436	1 197 105	29161
269	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02436	321 540	7833
270	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,31356	294 781	92432
271	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,31356	1 146 761	359578
272	Тех часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,31356	23 698	7431
		Вход в подвал				
273	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Детали закладные весом до 4 кг шпилек. Установка	т	0,00054	1 197 105	646
274	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00054	321 540	174

1	2	3	4	5	6	7
275	1109-0801-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Иэм. и доп. вып. 32*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж опор	т конструкций	0,10124	532 894	53950
277	Тех.часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,10124	23 698	2399
278	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03244	1 179 654	38268
279	Тех.часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,03244	23 698	769
280	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/обрамление проступи	т	0,02101	1 197 105	25151
281	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,02101		
282	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02101	1 179 654	24785
283	1110-0114-0503 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Иэм. и доп. вып. 28 Прим.*	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам/ 20мм	$м^2$ покрытия	7,8	5 291	41270

1	2	3	4	5	6	7
284	1112-0101-0711 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м^2 кровли	7,8	7 119	55528
285	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м^2	7,8	3 353	26153
286	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	1,8	8 649	15568
287	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом/ стен	м^2	7	1 798	12586
288	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м^2	7	3 353	23471
		Фундаменты под столбы и секции				
300	1201-0101-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	1,69	10 667	18027
301	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	1,04	57 787	60098
302	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,0608	21 925	23256

1	2	3	4	5	6	7
303	1106-1701-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,03008	157 459	4736
304	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,03008	343 450	10331
305	1109-0603-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,620432	431 927	267981
307	Тех.часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,620432	23 698	14703
308	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,177	207 757	36773
309	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,177	10 226	1810
310	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0003009	205 945	62
311	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0011859	725 499	860
312	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000177	435 089	77
	Подраздел 6.1.	емонт отмостки				
		Узлы А,Б,В,Д				

1	2	3	4	5	6	7
342	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	111	297	32967
343	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м3заделки	1,965	451 653	887498
344	1109-0302-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,59802	224 507	134260
345	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2861914	1 192 498	341283
346	Тех.часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,59802	23 698	14172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6 649 067
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			51 979 911
в том числе оборудование			Тенге			
2-1-3 на Отопление и вентиляция						
	Раздел 4.	Вентиляция				
107	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	269 344	269344
112	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	64	775	49600

1	2	3	4	5	6	7
113	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	14	2 035	28490
114	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 200 мм	шт.	14	7 893	110502
115	1120-0301-0102 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м^2. Установка	решетка	1	9 504	9504
116	246-304-0961 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм x 600 мм	шт.	1	36 564	36564
117	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	25 812	51624
118	246-306-0650 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 400 мм	шт.	2	108 753	217506
119	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	12	2 229	26748
120	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,69	19 933	13754
		Система П2				
121	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	269 344	269344

1	2	3	4	5	6	7
125	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	22	775	17050
126	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	7	2 035	14245
127	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	6 066	42462
128	1120-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м^2. Установка	решетка	1	9 504	9504
129	246-304-0851 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 300 мм	шт.	1	19 249	19249
130	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	25 812	77436
131	246-306-0620 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	100 299	100299
132	246-306-0648 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	104 649	209298
133	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	6	2 229	13374
134	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,345	19 933	6877

1	2	3	4	5	6	7
135	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	269 344	269344
141	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	30	775	23250
142	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	14	2 035	28490
143	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	9	6 066	54594
144	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	7 893	7893
145	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338	29352
146	1120-0301-0102 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м^2. Установка	решетка	1	9 504	9504
147	246-304-0851 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 300 мм	шт.	1	19 249	19249
148	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	8	2 229	17832
149	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,46	19 933	9169
				Система В1		

1	2	3	4	5	6	7
150	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	42 322	42322
155	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	30	775	23250
156	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	2 229	8916
157	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,23	19 933	4585
158	1120-0701-0403 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30 883	30883
				Система В2		
159	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	25 094	25094
160	246-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	32 124	32124
165	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 655	10655
				Система В3		

1	2	3	4	5	6	7
166	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	25 094	25094
167	246-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м^3/ч, 220 В	комплект	1	32 124	32124
169	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5	775	3875
170	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	2	2 229	4458
171	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,115	19 933	2292
172	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 655	10655
				Система В4		
173	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	3	36 086	108258
174	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	комплект	3	33 899	101697
177	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	7	775	5425

1	2	3	4	5	6	7
178	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	2 229	4458
179	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,115	19 933	2292
180	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 655	10655
181	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	4	2 035	8140
182	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338	29352
				Система В5		
183	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	42 322	42322
184	246-401-0420 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	605 847	605847
190	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	25	775	19375
191	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	18	2 229	40122

1	2	3	4	5	6	7
192	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	1,035	19 933	20631
193	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 655	10655
				Система В6		
194	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	42 322	42322
195	246-401-0407 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	138 967	138967
199	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	13	775	10075
200	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	2 229	8916
201	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,23	19 933	4585
202	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 655	10655
				Система В7		

1	2	3	4	5	6	7
203	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	42 322	42322
204	246-401-0419 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м^3/ч, 220 В	комплект	1	248 217	248217
208	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5	775	3875
209	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	4	2 229	8916
210	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,23	19 933	4585
211	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 655	10655
				Система В8		
212	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	42 322	42322
213	246-401-0411 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В	комплект	1	264 234	264234
218	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	21	775	16275

1	2	3	4	5	6	7
219	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	6	2 229	13374
220	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,345	19 933	6877
221	1120-0701-0403 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 26*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30 883	30883
222	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	25 812	103248
223	246-306-0610 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	93 365	186730
224	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	96 900	193800
				Система В9		
225	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	25 094	75282
226	246-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч, 220 В	комплект	3	32 124	96372

1	2	3	4	5	6	7
227	246-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м³/ч	комплект	3	55 233	165699
228	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6	16 334	98004
229	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3	775	2325
230	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	2	2 229	4458
231	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м³	0,115	19 933	2292
232	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 655	10655
233	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022 . Кэтр и Кэм=1,05*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка	решетка	7	2 035	14245
234	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	7 338	51366
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 239 538
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге			5 239 538
в том числе оборудование			Тенге			
2-1-7 на Технологическое оборудование						
7	Прайс	Штанга стационарная - арлекин А1 - 1 компл.	шт	1	188 275,37	188275
8	Прайс	Дорога АРЗ стационарная с электроприводом раздвижения полотен занавеса - 1 компл.	шт	1	4 326 716,55	4326717

1	2	3	4	5	6	7
9	Прайс	Подъем софитный беспротивовесный с ручным приводом СП1 - 1 компл.	шт	1	8 095 074,74	8095075
10	Прайс	Подъем софитный беспротивовесный с ручным приводом СП2,СП3 - 2 компл.	шт	1	16 327 183,32	16327183
11	Прайс	Подъем софитный беспротивовесный с ручным приводом - выносной ПСВ1 - 1 компл	шт	1	8 275 499,89	8275500
12	Прайс	Подъем декорационный беспротивовесный с ручным приводом ДП17,ДП19 - 2 компл.	шт	1	12 627 652,87	12627653
14	Прайс	Дорога попланового занавеса с ручным приводом раздвижения полотен ПП3 - 1 компл.	шт	1	1 546 313,41	1546313
15	Прайс	Башня попланового освещения - подвесная (высота башни - 6 м, привод перемещения ручной) - 4 компл.	шт	1	13 448 421,01	13448421
16	Прайс	Передвижной световой портал (высота 6 м, привод перемещения - ручной) - 2 компл.	шт	1	17 183 846,74	17183847
17	Прайс	Кронштейн выносного освещения КР1,КР2- 2 компл.	шт	1	368 890,26	368890
18	Прайс	Расходные материалы	шт	1	542 559,4	542559
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7			Тенге			82 930 434
в том числе оборудование			Тенге			82 930 434
2-1-8 на Автоматическое водяное пожаротушение						
1	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	89 364	357456
5	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	18 160	108960
6	242-106-0702 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	6	84 963	509778

1	2	3	4	5	6	7
7	1116-0601-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	7	54 819	383733
8	242-106-0704 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	4	152 668	610672
9	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3	23 883	71649
10	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2 530	5060
11	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	9 913	19826
12	242-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	14 765	29530
13	242-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	7 050	7050
14	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1 797	17970
15	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
16	1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	5 263	21052

1	2	3	4	5	6	7
17	1118-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка	бак	1	36 860	36860
18	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	9	5 427	48843
19	прайс	Сигнализатор давления SmartPS 1//16	шт	4	34 335,71	137343
20	прайс	Сигнализатор давления SmartPS 2/16 (PN16)	шт	2	35 420	70840
21	прайс	Мановаксоомметр ВУ 15; D=100mm(PN16)	шт	3	5 331,07	15993
22	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка соединительная ГМ-80 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	894	2682
23	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	10 026	20052
24	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	23 883	23883
25	242-106-0702 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	1	84 963	84963
26	1312-1101-0308 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	66 062	132124
27	519-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	316 214	632428

1	2	3	4	5	6	7
28	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	6 996	27984
29	1116-0301-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8,3	4 048	33598
30	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	19 621	58863
31	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	6	2 506	15036
32	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2882
33	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	135 182	135182
34	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	165 330	165330
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.				
35	1116-1401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	4 447	8894
36	Прайс	ШКАФ АППАРАТУРЫ КОММУТАЦИИ (ШАК) ПН/15/3L/О + ПН/15/3L/Р + ПН/15/3L/АВР + Жокей /4/3L/АВР + Ш5/ПУРЦ/1ПР10.5/IP54/Red	шт.	2	548 166,67	1096333

1	2	3	4	5	6	7
37	1310-0105-0301 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08*	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	37	613	22681
38	243-108-1807 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (ок)-1	м	26	7 824	203424
39	243-108-1801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 (ок)-1	м	11	723	7953
40	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	2 222	19998
41	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	9	332	2988
		Материалы				
42	1121-0101-0101 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4	1 657	6628
43	1121-0101-0103 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	2 324	13944
44	1121-0103-0101 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,11*	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лоткое	11	3 786	41646

1	2	3	4	5	6	7
45	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	4,08	278	1134
46	243-904-0109 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	6,12	981	6004
47	243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой М8х40 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,072	49 696	3578
		Трубопровод спринкерного и дренчерного пожаротушения				
48	1312-0701-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	57	4 147	236379
49	248-309-0125 *РСНБ РК 2022*	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-57-3	шт.	46	1 084	49864
50	ТОО *"Мошеях"*	Ороситель дренчерный ДВО0-РНо(д) 0,47-R1/2/В3-"ДВН-12"	шт.	11	983,57	10819
51	241-115-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	45	771	35466
85	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,2174	409	89
86	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,2739	419	115
		Противопожарный трубопровод				
89	1116-1401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	24	4 447	106728

1	2	3	4	5	6	7
90	248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	24	18 128	435072
91	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	22	46 120	1014640
92	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	59 495	118990
99	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0243	409	10
100	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,2006	419	84
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7			Тенге			7 260 543
в том числе оборудование			Тенге			2 118 267
4-1-1 на Наружные сети электроснабжения						
	Раздел 1.	Демонтажные работы				
1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,17	79 710	13551
2	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,1509	1 353	204
3	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,2635	61	138
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13 893

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 2.	КЛ-0,4кВ				
4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	29,15	8 427	245647
5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	29,15	4 003	116687
6	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	181	769	139189
7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	3	2 297	6891
8	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее опознавательной ленты	км кабеля	0,161	75 685	12185
9	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м .	м	161	106	17066
10	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180	1 059	190620
11	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	40,5	528	21384

1	2	3	4	5	6	7
12	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40,5	1 391	56336
13	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40,5	1 005	40702
14	243-116-0604 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	м	183,6	1 776	326074
15	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	122,4	667	81641
16	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,5	1 050	1575
17	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1775	402 853	71506
18	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	73,44	246	18066
19	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	м	107,61	2 619	281831

1	2	3	4	5	6	7
20	222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Заземляющий проводник ЗП6	т	0,0005	1 132 558	566
21	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейн У3, стяжка Г1)	т	0,1548	1 132 558	175320
22	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)/ SO 234	шт.	1	10 634	10634
23	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	3	7 846	23538
24	252-207-2622 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	20	1 550	31000
25	252-207-2626 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	20	2 017	40340
26	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 120	9360
27	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 120	12480
28	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 421	2421
29	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3 682	11046
30	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	6 822	6822
31	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	5 208	10416
32	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 612	5612
33	252-207-0426 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа А16 мм2, алюминиевый, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	160	54	8640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 975 595
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-1			Тенге			1 989 488
в том числе оборудование			Тенге			

7-1 на Благоустройство участка

1	2	3	4	5	6	7
2	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	1 325	580	768500
4	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	358	4 085	1462430
24	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	55	21 952	1207360
25	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11*	Основание под фундаменты цементно-песчаное. Устройство	$м^3$ основания	77	10 140	780780
26	1127-1001-0501 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	$м^3$ смеси (в рыхлом состоянии)	84,7	2 441	206753
27	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	72,6	2 297	166762
28	216-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	12,1	25 881	313160
30	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	228	7 575	1728848
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге			6 634 593
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**156 034 507**
Прочие затраты			Тенге			**85 048 701**
в том числе СМР			Тенге			**70 985 806**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%			Тенге		5,90%	4 188 163

1	2	3	4	5	6	7
Итого			Тенге			**75 173 969**
Сметная прибыль 5%			Тенге		5,00%	3 758 698
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2,00%	3 204 453
Итого СМР			Тенге			**82 137 121**
Итого оборудование			Тенге			**85 048 701**
Итого СМР + оборудование			Тенге			**167 185 822**
Итого в текущих ценах 2024 г. 40%, К=1,0368			Тенге		1,037	69 335 304
Итого в текущих ценах 2024 г. 60%, К=1,0557			Тенге		1,056	105 898 843
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**175 234 147**
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге		**0,980**	**171 729 464,29**
НДС			Тенге		12%	20 607 535,71
Итого к оплате			**Тенге**			192 337 000,00

Заказчик:

Директор ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

_____ **Калиева Г.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:

ТОО "SDS Engineering"

_____ **Уразов Е.У.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб"

_____ **Наменов Е.Ж.**