Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Субподрядчик: ТОО "Көлік Жол Құрылысы"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильных дорог села Акжол в сельском округе Машбек Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: №39 от 07.05.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
улица С. Сейфулин									
Раздел 3,2. Укрепление обочины									
22	22	6101-0103-0216	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	112	430,00			48160,00
23	23	412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	1050	50,00			52500,00
24	24	6101-0101-0302	Работа на отвале группа грунта 2,3	м3	111	72,00			7992,00
25	25	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	106	249,00			26394,00
26	26	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	106	86,00			9116,00
27	27	6101-0107-0601	Грунта насыпейуплотняемый. Полив водой	м3	106	199,00			21094,00
28	28	6101-0109-0205	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	480	155,00			74400,00
19	24	7101-0701-0111	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см	м2	480	779,00			373920,00
			ИТОГО	**Тенге**					**613 576,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						**613 576**
			НДС в текущих ценах 2023 года - 12%		Тенге				**73 629**
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС 12%		Тенге				**687 205**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ		Тенге				**673 461**

Генподрядчик:

ТОО "Кызылорда Жолдары", БИН 061040009879

Субподрядчик:

ТОО "Көлік Жол Құрылысы", БИН 970540003101