Утверждены приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жылу Тепло Сервис». БИН160440015281. Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19.**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARSENAL-R» БИН 210240017272. Костанайская область, г.Костанай, ул.М.Хакимжановой 7, офис №301**

Наименование строительства: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №18**

Справка № 18

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, доп.согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№18	18.12.2024 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024 г.	Доп. затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Выполненные работы	51 447	45 935							5 512	51 447

Подрядчик:

ТОО «ARSENAL-R»

Директор _____ Гульман Э.Ь.

Заказчик:

ТОО «Жылу Тепло Сервис»

Директор _____ **Новохатский Д.С.**

Форма по приложению 54
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 29 апреля 2021 года № 189

1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жы[illegible]ло Сервис». БИН160440015281. Акмолинская область, Буландынский район, [illegible]кинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARSENAL-R» БИН 210240017272. Костанайская область, г.Костанай, ул.М.Хакимжановой 7, офис №301
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №18
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализаций
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 18 декабря 2024 года.

Акт выполненных работ №18

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-1 НВК ДОМ №18 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	4,85	555,0 0,0	555,0 120,0	2 692,0 0,0	2 692,0 582,0			2 692,0
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	0,15	9 873,0 9 873,0	0,0 0,0	1 481,0 1 481,0	0,0 0,0			1 481,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	1,94	98,0 0,0	98,0 25,0	190,0 0,0	191,0 49,0			190,0
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,06	4 196,0 4 196,0	0,0 0,0	252,0 252,0	0,0 0,0			252,0
5	5	412-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	162	70,0		11 340,0				11 340,0
6	6	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	8	16 644,0 3 783,0	8 109,0 1 588,0	133 152,0 30 264,0	64 872,0 12 704,0	38 016,0		133 152,0
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					149 107 31 997	67 755 13 335	38 016 0	0 0	149 107
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ									
7	7	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,04	13 670,0 5 005,0	466,0 109,0	547,0 200,0	18,0 4,0	328,0		547,0
8	8	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 535,0		13 535,0		13 535,0		13 535,0
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ					14 082 200	18 4	13 863 0	0 0	14 082
			ИТОГО по акту					163 189 32 197	67 773 13 339	51 879 0	0 0	163 189
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%					11 586				

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7.1%	5 675	
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0.3%	257	
Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)		85 860
Сметная прибыль 5%	4 293	
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 717	
Итого по части II в сметных ценах:		91 870
Генподрядные услуги 50%		45 935
НДС на III квартал 2024 г. - 12%	5 512	
Итого с НДС		51 447

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARSENAL-R» БИН 210240017272

Директор Бишимбаев С.

Принял (Заказчик)

ТОО «Жылу Тепло Сервис», БИН160440015284

Директор Новохатского Д.С.