Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Приложение №1

Подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Договор: №17 от 12.02.2025г., доп.соглашение №17/1 от 08.04.2025г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат на май 2025 года.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз	**59 934 410,56**	59 934 410,56	59 934 410,56	59 934 410,56		**59 934 410,56**	59 934 410,56		
2	в том числе НДС 12%	6 421 543,99					6 281 310,09			-
3	Удержание аванса 30%	17 980 323,17					17 980 323,17			-
4	**Итого к оплате**	**41 954 087,39**					**41 954 087,39**			

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз

_____ Шогалов Ж.А.

М.П.

"____" _____ 2025 год

Технический надзор:
Директор
ТОО "Primier Expert"

_____ Токтамысов А.А.

М.П.

"____" _____ 2025 год

Подрядчик:
Заместитель руководителя проекта
ТОО "Казахдорстрой"

_____ Альмухамбетов К.А.

М.П.

"____" _____ 2025 год

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Наименование строительства: "Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз"

Договор подряда (контракт) №17 от 12.02.2025г., доп.соглашение №17/1 от 08.04.2025г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за Май месяц 2025 года

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИСК.ВКЛ №1				
1	1	1220-0101-0602 РСНБ РК 2022	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	7 928,685	799,61	6 339 894,00
2	2	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	173 876,06205	88,42	15 373 938,14
3	3	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/7 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	6 659,102	2 905	19 344 763,75
4	4	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	6 659,102	1 794	11 946 479,60
5	5	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	1,9977306	8 593	17 167,09
6	6	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,9977306	245 591	490 624,00
			Итого				**53 512 866,57**
			НДС, 12%				6 421 543,99
			Итого, с НДС				**59 934 410,56**

Генеральный подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Заместитель руководителя проекта ТОО "Казахдорстрой"

_____Альмухамбетов К.А.

Начальник участка ТОО "Казахдорстрой"

_____Макулбеков А.Н.

Принял:

Технический надзор
ТОО "Premier Expert"

_____Рсалиев Д.М.

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____Шогалов А.А.

Авторский надзор
ТОО "DAN and Partners"

_____Анисимов В.В.