Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО "MBN Building"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий микрорайонов Красный партизан и Цемзавод села Кордай Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1 доп	13.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий микрорайонов Красный партизан и Цемзавод села Кордай Кордайского района	230 000 000	136 675 824							16 401 099	153 076 923
удержание в счет погашения аванса 30%	69 000 000	41 002 747							4 920 330	45 923 077
удержание согласно п. 3.3 Договора 5%	11 500 000	6 833 791							820 055	7 653 846
К оплате:	**149 500 000**	**88 839 286**							**10 660 714**	**99 500 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Ебелекбаев Д.Ф.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Гео АрхПроект"

Директор _____ **Искаков М.З.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "MBN Building"

Директор _____ **Шуратбаев Б.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жамбыл Жоба"

Директор _____ **Турысбек Н.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MBN Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий микрорайонов Красный партизан и Цемзавод села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводные сети с подведением сервисных линий в мкр.Красный партизан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 доп** от **13.07.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1 Строительство водопроводных сетей с подведением сервисных линий мкр.Красный партизан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		71712	195,54	195,54	14022565	14022565	0	2374385	17708562
				м³ грунта		0	45,98	0	3297318		1311613	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.#Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		3576,837021	2686,84	0	9610389	0	0	6919463	17852244
				м³ грунта		2686,84	0	9610389	0		1322393	
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**		529,59187	10399,18	226,74	5507321	120080	4641184	771594	6781228
				м³ основания		1408,74	62,94	746057	33333		502313	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									42342034
			Раздел: 3. Трубопроводы									
4	11	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею**		1,311	630096,26	311056,42	826056	407795	0	526704	1460981
				км трубопровода		319039,84	86775,78	418261	113763		108221	
5	12	С1241-201-1505	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 160х9,5 мм**		1324,110008	5823		7710293		7710293		8327117
				м							616824	
6	13	Е11-220501-0403 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею**		1,164	616070,47	304509,97	717106	354450	0	457911	1269019
				км трубопровода		311560,5	85807,07	362656	99880		94002	
7	14	С1241-201-1504	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 140х8,3 мм**		1175,639996	4529		5324474		5324474		5750431
				м							425958	
8	15	Е11-220501-0402 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею**		2,324	565330,61	271260,09	1313828	630408	0	860518	2348294
				км трубопровода		294070,52	79944,16	683420	185790		173948	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	16	С1241-201-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 125х7,4 мм		2347,24	3623		8504051		8504051		9184375
				м							680324	
10	19	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею		0,392	494288,05	223683,98	193761	87684	0	133352	353281
				км трубопровода		270604,07	73014,76	106077	28622		26169	
11	20	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		395,9200042	857		339303		339303		366448
				м							27144	
			Итого по разделу: 3. Трубопроводы									29059945
			Раздел: 4. Задвижки									
12	36	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,3081	1321348,9	649469,17	407108	200102	0	266504	727501
				т фасонных частей		671879,73	201849,2	207006	62190		53889	
13	37	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		4	6935		27740		27740		29959
				м							2219	
14	38	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		10,2	5757		58721		58721		63419
				м							4698	
15	39	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		11,4	4695		53523		53523		57805
				м							4282	
			Итого по разделу: 4. Задвижки									878684
			Раздел: 5. Гильзы									
16	52	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		14,8	18227		269760		269760		291341
				м							21581	
17	53	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм		62,2	12388		770534		770534		832177
				м							61643	
18	54	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		5,2	6935		36062		36062		38947
				м							2885	
19	55	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении		38	2635,67	366,7	100155	13935	0	85528	200538
				шт.		2268,97	4,5	86221	171		14855	
20	56	Е11-220801-0208 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении		36	2349,95	348,37	84598	12542	0	71452	168534
				шт.		2001,58	3,24	72057	117		12484	
21	57	Е11-220801-0207 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении		44	1933,27	276,41	85064	12162	0	72283	169935
				шт.		1656,86	2,52	72902	111		12588	
22	58	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		267	1618,18	250,2	432054	66803	0	361932	857505
				шт.		1367,98	1,26	365251	336		63519	
23	59	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		26	1460,94	150,96	37984	3925	0	33728	77449
				шт.		1309,98	0,36	34059	9		5737	
24	80	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		8	1618,18	250,2	12945	2002	0	10844	25692

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1367,98	1,26	10944	10		1903	
25	81	С1241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90°-150° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		8	2053		16424		16424		17738
				шт.							1314	
26	82	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		1	1460,94	150,96	1461	151	0	1297	2979
				шт.		1309,98	0,36	1310	0		221	
27	83	С1241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	665		665		665		718
				шт.							53	
			Итого по разделу: 5. Гильзы									2683553
			Раздел: 6. Колодец ж/б диам.2000мм,3шт									
28	85	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		6,63	33175,23	12370,58	219952	82017	46053	124222	371708
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		13858,46	5067,21	91882	33596		27534	
29	86	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		3	64786		194358		194358		209907
				шт.							15549	
30	87	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		3	44868		134604		134604		145372
				шт.							10768	
31	88	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а		3	44868		134604		134604		145372
				шт.							10768	
32	89	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		3	56645		169935		169935		183530
				шт.							13595	
33	90	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	2964		8892		8892		9603
				шт.							711	
34	91	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		3	4681		14043		14043		15166
				шт.							1123	
35	93	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		3	36368		109104		109104		117832
				комплект							8728	
			Итого по разделу: 6. Колодец ж/б диам.2000мм,3шт									1198490
			Раздел: 8. Колодец ж/б диам.1000мм,13шт									
36	103	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		10,53	31822,85	12370,58	335095	130262	58903	197294	574980
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		13858,46	5067,21	145930	53358		42591	
37	104	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		13	18283		237679		237679		256693
				шт.							19014	
38	105	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		13	17953		233389		233389		252060
				шт.							18671	
39	106	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а		13	17953		233389		233389		252060
				шт.							18671	
40	107	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		13	14358		186654		186654		201586
				шт.							14932	
41	108	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		13	2964		38532		38532		41615
				шт.							3083	
42	109	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		13	4681		60853		60853		65721
				шт.							4868	
43	111	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		13	36368		472784		472784		510607
				комплект							37823	
			Итого по разделу: 8. Колодец ж/б диам.1000мм,13шт									2155322
			Раздел: 9. Антикоррозийное изоляция									
44	115	Е11-220601-0305 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,068	4946800,72	265718,1	336382	18069	288007	33458	399427
				км трубопровода		445685,76	51311,78	30307	3489		29587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	116	Е11-220601-0304 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,052	4020891,23	55086,22	209086	2865	185581	20455	247904
						396938,88	395,6	20641	21		18363	
46	117	Е11-220601-0303 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,24	3323932,94	51523,87	797744	12366	699723	84876	953230
						356896,8	323,67	85655	78		70610	
47	118	Е11-220601-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	1933568,68	48793,95	50273	1269	39815	9102	64125
						353414,88	179,82	9189	5		4750	
			Итого по разделу: 9. Антикоррозийное изоляция									1664686
			Раздел: 10. Контроль качества сварных стыков									
48	119	Ц13-390201-0511 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр до 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	449	2230,9	54,08	1001674	24282	53840	563369	1690247
						2056,91	0	923553	0		125204	
49	120	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1189	1549,93	36,77	1842867	43720	87177	1044299	3118141
						1439,84	0	1711970	0		230975	
50	121	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	74	889,49	21,63	65822	1601	3337	37139	111198
						822,76	0	60884	0		8237	
			Итого по разделу: 10. Контроль качества сварных стыков									4919586
			Раздел: 12. Распределительные колодцы. На 2 абонента д160 - 1шт									
51	163	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	64482,4	12512,89	88341	17143	38600	39177	137719
						23794,58	5090,59	32599	6974		10201	
52	164	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	40636		40636		40636		43887
											3251	
53	165	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	26310		52620		52620		56830
											4210	
54	166	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	32857		32857		32857		35486
											2629	
55	167	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2964		2964		2964		3201
											237	
56	169	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368		36368		36368		39277
			Итого по разделу: 12. Распределительные колодцы. На 2 абонента д160 - 1шт								2909	
												316400
			Раздел: 13. На 4 абонента д160 - 3шт									
57	188	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0012	1790921,98	705146,26	2149	846	259	1324	3751
						869581,44	244767,88	1043	294		278	
58	189	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1,2	18227		21872		21872		23622
											1750	
59	192	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,11	64482,4	12512,89	265023	51428	115799	117531	413158
						23794,58	5090,59	97796	20922		30604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	193	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		3	40636		121908		121908		131661
				шт.							9753	
61	194	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		6	26310		157860		157860		170489
				шт.							12629	
62	195	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		3	32857		98571		98571		106457
				шт.							7886	
63	196	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	2964		8892		8892		9603
				шт.							711	
64	198	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		3	36368		109104		109104		117832
				комплект							8728	
			Итого по разделу: 13. На 4 абонента д160 - 3шт									976573
			Раздел: 14. На 5 абонента д160 - 5шт									
65	217	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм /Гильза/.Укладка		0,002	1790921,98	705146,26	3582	1411	432	2206	6251
				км трубопровода		869581,44	244767,88	1739	490		463	
66	218	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		2	18227		36454		36454		39370
				м							2916	
67	221	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		6,85	64482,4	12512,89	441704	85714	192998	195885	688596
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	162993	34871		51007	
68	222	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		5	40636		203180		203180		219434
				шт.							16254	
69	223	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		10	26310		263100		263100		284148
				шт.							21048	
70	224	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		5	32857		164285		164285		177428
				шт.							13143	
71	225	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		5	2964		14820		14820		16006
				шт.							1186	
72	227	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		5	36368		181840		181840		196387
				комплект							14547	
			Итого по разделу: 14. На 5 абонента д160 - 5шт									1627620
			Раздел: 15. На 6 абонента д160 - 1шт									
73	246	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм /Гильза/.Укладка		0,0004	1790921,98	705146,26	716	282	86	441	1250
				км трубопровода		869581,44	244767,88	348	98		93	
74	247	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		0,4	18227		7291		7291		7874
				м							583	
75	250	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		1,37	64482,4	12512,89	88341	17143	38600	39177	137719
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	32599	6974		10201	
76	251	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	40636		40636		40636		43887
				шт.							3251	
77	252	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		2	26310		52620		52620		56830
				шт.							4210	
78	253	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	32857		32857		32857		35486
				шт.							2629	
79	254	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2964		2964		2964		3201
				шт.							237	
80	256	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368		36368		36368		39277
				комплект							2909	
			Итого по разделу: 15. На 6 абонента д160 - 1шт									325524

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 16. На 2 абонента д140 - 1шт									
81	275	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм /Гильза/.Укладка		0,0004	1790921,98	705146,26	716	282	86	441	1250
				км трубопровода		869581,44	244767,88	348	98		93	
82	276	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		0,4	18227		7291		7291		7874
				м							583	
83	279	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		1,37	64482,4	12512,89	88341	17143	38600	39177	137719
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	32599	6974		10201	
84	280	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	40636		40636		40636		43887
				шт.							3251	
85	281	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		2	26310		52620		52620		56830
				шт.							4210	
86	282	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	32857		32857		32857		35486
				шт.							2629	
87	283	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2964		2964		2964		3201
				шт.							237	
88	285	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368		36368		36368		39277
				комплект							2909	
			Итого по разделу: 16. На 2 абонента д140 - 1шт									325524
			Раздел: 17. На 3 абонента д140 - 1шт									
89	304	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм /Гильза/.Укладка		0,0004	1790921,98	705146,26	716	282	86	441	1250
				км трубопровода		869581,44	244767,88	348	98		93	
90	305	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		0,4	18227		7291		7291		7874
				м							583	
91	308	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		1,37	64482,4	12512,89	88341	17143	38600	39177	137719
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	32599	6974		10201	
92	309	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	40636		40636		40636		43887
				шт.							3251	
93	310	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		2	26310		52620		52620		56830
				шт.							4210	
94	311	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	32857		32857		32857		35486
				шт.							2629	
95	312	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2964		2964		2964		3201
				шт.							237	
96	314	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368		36368		36368		39277
				комплект							2909	
			Итого по разделу: 17. На 3 абонента д140 - 1шт									325524
			Раздел: 18. На 4 абонента д140 - 2шт									
97	333	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм /Гильза/.Укладка		0,0008	1790921,98	705146,26	1433	564	173	883	2501
				км трубопровода		869581,44	244767,88	696	196		185	
98	334	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		0,8	18227		14582		14582		15749
				м							1167	
99	337	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		2,74	64482,4	12512,89	176682	34285	77199	78354	275439
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	65197	13948		20403	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	338	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	40636		81272		81272		87774
				шт.							6502	
101	339	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		4	26310		105240		105240		113659
				шт.							8419	
102	340	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		2	32857		65714		65714		70971
				шт.							5257	
103	341	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	2964		5928		5928		6402
				шт.							474	
104	343	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	36368		72736		72736		78555
				комплект							5819	
			Итого по разделу: 18. На 4 абонента д140 - 2шт									651050
			Раздел: 19. На 5 абонента д140 - 4шт									
105	362	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм /Гильза/.Укладка		0,0016	1790921,98	705146,26	2865	1129	346	1765	5000
				км трубопровода		869581,44	244767,88	1391	392		370	
106	363	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		1,6	18227		29163		29163		31496
				м							2333	
107	366	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		5,48	64482,4	12512,89	353364	68570	154399	156708	550878
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	130394	27896		40806	
108	367	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		4	40636		162544		162544		175548
				шт.							13004	
109	368	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		8	26310		210480		210480		227318
				шт.							16838	
110	369	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		4	32857		131428		131428		141942
				шт.							10514	
111	370	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	2964		11856		11856		12804
				шт.							948	
112	372	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		4	36368		145472		145472		157110
				комплект							11638	
			Итого по разделу: 19. На 5 абонента д140 - 4шт									1302096
			Раздел: 20. На 6 абонента д140 - 7шт									
113	391	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм /Гильза/.Укладка		0,0028	1790921,98	705146,26	5015	1974	605	3089	8752
				км трубопровода		869581,44	244767,88	2435	685		648	
114	392	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		2,8	18227		51036		51036		55119
				м							4083	
115	395	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		9,59	64482,4	12512,89	618386	119999	270198	274239	964035
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	228190	48819		71410	
116	396	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		7	40636		284452		284452		307208
				шт.							22756	
117	397	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		14	26310		368340		368340		397807
				шт.							29467	
118	398	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		7	32857		229999		229999		248399
				шт.							18400	
119	399	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		7	2964		20748		20748		22408
				шт.							1660	
120	401	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		7	36368		254576		254576		274942
				комплект							20366	
			Итого по разделу: 20. На 6 абонента д140 - 7шт									2278670

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 21. На 2 абонента д125 - 1шт									
121	420	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /Гильза/.Укладка		0,0004	1615905,92	669170,48	646	267	82	384	1112
				км трубопровода		741411,84	228018,22	297	91		82	
122	421	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм		0,4	12388		4955		4955		5351
				м							396	
123	424	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		1,37	64482,4	12512,89	88341	17143	38600	39177	137719
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	32599	6974		10201	
124	425	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	40636		40636		40636		43887
				шт.							3251	
125	426	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		2	26310		52620		52620		56830
				шт.							4210	
126	427	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	32857		32857		32857		35486
				шт.							2629	
127	428	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2964		2964		2964		3201
				шт.							237	
128	430	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368		36368		36368		39277
				комплект							2909	
			Итого по разделу: 21. На 2 абонента д125 - 1шт									322863
			Раздел: 22. На 4 абонента д125 - 7шт									
129	449	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /Гильза/.Укладка		0,0028	1615905,92	669170,48	4525	1873	575	2687	7789
				км трубопровода		741411,84	228018,22	2076	638		577	
130	450	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм		2,8	12388		34686		34686		37461
				м							2775	
131	453	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		9,59	64482,4	12512,89	618386	119999	270198	274239	964035
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	228190	48819		71410	
132	454	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		7	40636		284452		284452		307208
				шт.							22756	
133	455	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		14	26310		368340		368340		397807
				шт.							29467	
134	456	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		7	32857		229999		229999		248399
				шт.							18400	
135	457	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		7	2964		20748		20748		22408
				шт.							1660	
136	459	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		7	36368		254576		254576		274942
				комплект							20366	
			Итого по разделу: 22. На 4 абонента д125 - 7шт									2260049
			Раздел: 23. На 5 абонента д125 - 3шт									
137	478	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /Гильза/.Укладка		0,0012	1615905,92	669170,48	1939	803	246	1152	3338
				км трубопровода		741411,84	228018,22	890	274		247	
138	479	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм		1,2	12388		14866		14866		16055
				м							1189	
139	482	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		4,11	64482,4	12512,89	265023	51428	115799	117531	413158
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	97796	20922		30604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	483	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	40636		121908		121908	9753	131661
141	484	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	6	26310		157860		157860	12629	170489
142	485	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	32857		98571		98571	7886	106457
143	486	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2964		8892		8892	711	9603
144	488	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	36368		109104		109104	8728	117832
			Итого по разделу: 23. На 5 абонента д125 - 3шт									968593
			Раздел: 24. На 6 абонента д125 - 16шт									
145	507	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0064	1615905,92 / 741411,84	669170,48 / 228018,22	10342 / 4745	4282 / 1459	1314	6142 / 1319	17803
146	508	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	6,4	12388		79283		79283	6343	85626
147	511	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,92	64482,4 / 23794,58	12512,89 / 5090,59	1413454 / 521577	274283 / 111586	617594	626831 / 163223	2203508
148	512	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	40636		650176		650176	52014	702190
149	513	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	32	26310		841920		841920	67354	909274
150	514	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	16	32857		525712		525712	42057	567769
151	515	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	2964		47424		47424	3794	51218
152	517	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	16	36368		581888		581888	46551	628439
			Итого по разделу: 24. На 6 абонента д125 - 16шт									5165827
			Раздел: 25. На 2 абонента д110 - 9шт									
153	536	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0036	1615905,92 / 741411,84	669170,48 / 228018,22	5817 / 2669	2409 / 821	739	3455 / 742	10014
154	537	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	3,6	12388		44597		44597	3568	48165
155	540	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,33	64482,4 / 23794,58	12512,89 / 5090,59	795068 / 293387	154284 / 62767	347397	352593 / 91813	1239474
156	541	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	40636		365724		365724	29258	394982
157	542	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	18	26310		473580		473580	37886	511466
158	543	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	9	32857		295713		295713	23657	319370
159	544	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	2964		26676		26676	2134	28810
160	546	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	36368		327312		327312	26185	353497
			Итого по разделу: 25. На 2 абонента д110 - 9шт									2905778

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 26. На 3 абонента д110 - 14шт									
161	565	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0056	1615905,92	669170,48	9049	3747	1150	5375	15578
						741411,84	228018,22	4152	1277		1154	
162	566	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	5,6	12388		69373		69373		74923
											5550	
163	569	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,18	64482,4	12512,89	1236772	239998	540395	548477	1928069
						23794,58	5090,59	456380	97638		142820	
164	570	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14	40636		568904		568904		614416
											45512	
165	571	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	28	26310		736680		736680		795614
											58934	
166	572	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	14	32857		459998		459998		496798
											36800	
167	573	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	2964		41496		41496		44816
											3320	
168	575	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	14	36368		509152		509152		549884
											40732	
			Итого по разделу: 26. На 3 абонента д110 - 14шт									4520098
			Раздел: 27. На 4 абонента д110 - 11шт									
169	594	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0044	1615905,92	669170,48	7110	2944	903	4223	12240
						741411,84	228018,22	3262	1003		907	
170	595	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	4,4	12388		54507		54507		58868
											4361	
171	598	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,07	64482,4	12512,89	971750	188569	424596	430947	1514913
						23794,58	5090,59	358584	76715		112216	
172	599	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	40636		446996		446996		482756
											35760	
173	600	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	22	26310		578820		578820		625126
											46306	
174	601	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	11	32857		361427		361427		390341
											28914	
175	602	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	2964		32604		32604		35212
											2608	
176	604	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	11	36368		400048		400048		432052
			Итого по разделу: 27. На 4 абонента д110 - 11шт								32004	
												3551508
			Раздел: 28. На 5 абонента д110 - 7шт									
177	623	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0028	1615905,92	669170,48	4525	1873	575	2687	7789
						741411,84	228018,22	2076	638		577	
178	624	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,8	12388		34686		34686		37461
											2775	
179	627	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,59	64482,4	12512,89	618386	119999	270198	274239	964035
						23794,58	5090,59	228190	48819		71410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	628	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		7	40636		284452		284452		307208
				шт.							22756	
181	629	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		14	26310		368340		368340		397807
				шт.							29467	
182	630	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		7	32857		229999		229999		248399
				шт.							18400	
183	631	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		7	2964		20748		20748		22408
				шт.							1660	
184	633	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		7	36368		254576		254576		274942
				комплект							20366	
			Итого по разделу: 28. На 5 абонента д110 - 7шт									2260049
			Раздел: 29. На 6 абонента д110 - 45шт									
185	652	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /Гильза/.Укладка		0,018	1615905,92	669170,48	29086	12045	3696	17275	50070
				км трубопровода		741411,84	228018,22	13345	4104		3709	
186	653	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм		18	12388		222984		222984		240823
				м							17839	
187	656	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		61,65	64482,4	12512,89	3975340	771420	1736984	1762963	6197367
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	1466936	313835		459064	
188	657	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		45	40636		1828620		1828620		1974910
				шт.							146290	
189	658	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		90	26310		2367900		2367900		2557332
				шт.							189432	
190	659	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		45	32857		1478565		1478565		1596850
				шт.							118285	
191	660	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		45	2964		133380		133380		144050
				шт.							10670	
192	662	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		45	36368		1636560		1636560		1767485
				комплект							130925	
			Итого по разделу: 29. На 6 абонента д110 - 45шт									14528887
			Раздел: 30. На 2 абонента д63 - 1шт									
193	681	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /Гильза/.Укладка		0,0004	1160872,19	306156,19	464	123	58	325	852
				км трубопровода		709862,4	109791,82	284	44		63	
194	682	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,4	6935		2774		2774		2996
				м							222	
195	685	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		1,37	64482,4	12512,89	88341	17143	38600	39177	137719
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	32599	6974		10201	
196	686	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	40636		40636		40636		43887
				шт.							3251	
197	687	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		2	26310		52620		52620		56830
				шт.							4210	
198	688	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	32857		32857		32857		35486
				шт.							2629	
199	689	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2964		2964		2964		3201
				шт.							237	
200	691	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368		36368		36368		39277
				комплект							2909	
			Итого по разделу: 30. На 2 абонента д63 - 1шт									320248

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 31. На 3 абонента д63 - 2шт									
201	710	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0008	1160872,19	306156,19	929	245	116	649	1704
						709862,4	109791,82	568	88		126	
202	711	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,8	6935		5548		5548		5992
											444	
203	714	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	64482,4	12512,89	176682	34285	77199	78354	275439
						23794,58	5090,59	65197	13948		20403	
204	715	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	40636		81272		81272		87774
											6502	
205	716	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	4	26310		105240		105240		113659
											8419	
206	717	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	32857		65714		65714		70971
											5257	
207	718	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2964		5928		5928		6402
											474	
208	720	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368		72736		72736		78555
			Итого по разделу: 31. На 3 абонента д63 - 2шт								5819	
												640496
			Раздел: 32. На 4 абонента д63 - 3шт									
209	739	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0012	1160872,19	306156,19	1393	368	174	974	2556
						709862,4	109791,82	852	132		189	
210	740	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,2	6935		8322		8322		8988
											666	
211	743	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,11	64482,4	12512,89	265023	51428	115799	117531	413158
						23794,58	5090,59	97796	20922		30604	
212	744	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	40636		121908		121908		131661
											9753	
213	745	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	6	26310		157860		157860		170489
											12629	
214	746	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	32857		98571		98571		106457
											7886	
215	747	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2964		8892		8892		9603
											711	
216	749	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	36368		109104		109104		117832
			Итого по разделу: 32. На 4 абонента д63 - 3шт								8728	
												960744
			Раздел: 33. На 5 абонента д63 - 1шт									
217	768	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0004	1160872,19	306156,19	464	123	58	325	852
						709862,4	109791,82	284	44		63	
218	769	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,4	6935		2774		2774		2996
											222	
219	772	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	64482,4	12512,89	88341	17143	38600	39177	137719
						23794,58	5090,59	32599	6974		10201	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	773	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	40636		40636		40636		43887
				шт.							3251	
221	774	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		2	26310		52620		52620		56830
				шт.							4210	
222	775	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	32857		32857		32857		35486
				шт.							2629	
223	776	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2964		2964		2964		3201
				шт.							237	
224	778	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368		36368		36368		39277
				комплект							2909	
			Итого по разделу: 33. На 5 абонента д63 - 1шт									320248
			Раздел: 34. На 6 абонента д63 - 3шт									
225	797	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /Гильза/.Укладка		0,0012	1160872,19	306156,19	1393	368	174	974	2556
				км трубопровода		709862,4	109791,82	852	132		189	
226	798	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		1,2	6935		8322		8322		8988
				м							666	
227	801	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		4,11	64482,4	12512,89	265023	51428	115799	117531	413158
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	97796	20922		30604	
228	802	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		3	40636		121908		121908		131661
				шт.							9753	
229	803	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		6	26310		157860		157860		170489
				шт.							12629	
230	804	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		3	32857		98571		98571		106457
				шт.							7886	
231	805	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	2964		8892		8892		9603
				шт.							711	
232	807	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		3	36368		109104		109104		117832
				комплект							8728	
			Итого по разделу: 34. На 6 абонента д63 - 3шт									960744
			Раздел: 35. На 3 абонента д63 тупиковые - 2шт									
233	821	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /Гильза/.Укладка		0,0008	1160872,19	306156,19	929	245	116	649	1704
				км трубопровода		709862,4	109791,82	568	88		126	
234	822	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,8	6935		5548		5548		5992
				м							444	
235	825	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		2,74	64482,4	12512,89	176682	34285	77199	78354	275439
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23794,58	5090,59	65197	13948		20403	
236	826	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	40636		81272		81272		87774
				шт.							6502	
237	827	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		4	26310		105240		105240		113659
				шт.							8419	
238	828	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		2	32857		65714		65714		70971
				шт.							5257	
239	829	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	2964		5928		5928		6402
				шт.							474	
240	831	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	36368		72736		72736		78555
				комплект							5819	
			Итого по разделу: 35. На 3 абонента д63 тупиковые - 2шт									640496

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 36. На 5 абонента д63 тупиковые - 5шт									
241	845	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,002	1160872,19	306156,19	2322	613	290	1623	4261
242	846	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2	709862,4	109791,82	1420	220		316	
243	849	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,85	6935		13870		13870		14980
244	850	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	64482,4	12512,89	441704	85714	192998	195885	688596
245	851	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	10	23794,58	5090,59	162993	34871		51007	
246	852	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	40636		203180		203180		219434
247	853	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	26310		263100		263100	16254	
248	855	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	32857		164285		164285	21048	284148
			Итого по разделу: 36. На 5 абонента д63 тупиковые - 5шт			2964		14820		14820	13143	177428
			Раздел: 37. На 6 абонента д63 тупиковые - 6шт			36368		181840		181840	1186	16006
249	869	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /Гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0024	1160872,19	306156,19	2786	735	348	1947	5112
250	870	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,4	709862,4	109791,82	1704	264		379	
251	873	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,22	6935		16644		16644		17976
252	874	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	64482,4	12512,89	530045	102856	231598	1332	
253	875	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	12	23794,58	5090,59	195591	41845		235062	826316
254	876	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	40636		243816		243816	61209	
255	877	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	26310		315720		315720	19505	263321
256	879	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт.	6	32857		197142		197142	25258	340978
			Итого по разделу: 37. На 6 абонента д63 тупиковые - 6шт	комплект	6	36368		218208		218208	15771	212913
			ИТОГО:			2964		17784		17784	1423	19207
			В том числе :					105310818	19050860	65106587	17457	235665
			Стоимость оборудования, всего					21153386	5048695		21430638	1921488
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0	10139184	136880638
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными		1,3 %			1779448				
			Зимние удорожания									138660086
			Итого с зимними удорожаниями		0,31 %			429846				
			Непредвиденные работы и затраты									139089933
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %			2781799				
												141871731

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**153079598**
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,8928415416			**0,8928415416**						**136675824**
			НДС			**12 %**		**16401099**				**153076923**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MBN Building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуратбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бексекбаев Д.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ГеоАрхПроект"

Эксперт Базарбаев Т.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)

ТОО "Жамбыл Жоба"

Директор Турысбек Н.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)