Подрядчик ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574
Субподрядчик ТОО «ВПС Строй», БИН 040340011845
Наименование стройки: "Реконструкцию здания железнодорожного вокзала городаЭкибастуза. Переоборудование комнаты матери и ребенка, специальной комнаты для совершения молитв"

Акт приемки выполненных работ № 1 от 30.10. 2024 год

на Силовое электрооборудование

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0501-0101	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58487	58 487	
2	2	580-0000-0000 (кпл)	Водно-распределительное устройство // 104352 с НДС цены 2024 г.	1 комп.	1	92153,1	92 153	
3	3	6119-0602-0108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг//ШВ	шт.	1	13897	13 897	
4	4	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	13642	13 642	
5	5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	11	2840	31 240	
6	6	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259	
7	7	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	649	1 298	
8	8	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	575	1 150	
9	9	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2016	2 016	
10	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	1964	9 820	
11	11	6119-0602-0108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг//ШС-СКУД-СОТ	шт.	1	13897	13 897	
12	12	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452	

	13	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	2840	22 720	
14	14	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1964	1 964	
15	15	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	649	3 894	
16	16	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	575	575	
17	17	6124-0303-0304	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	55200	55 200	
18	18	580-0000-0000 (кпл)	Ящик автоматического включения резерва Я8302-3464-IP54-УХЛ4(IP31)// цены 2024 г.	1 шт	1	88309,86	88 310	
19	19	6119-0602-0108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг//ШР-АВР	шт.	1	13897	13 897	
20	20	247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	14340	14 340	
21	21	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5780	5 780	
22	22	247-301-0203	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	1 шт.	1	21690	21 690	
23	23	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2840	5 680	
24	24	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1964	1 964	
25	25	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2016	2 016	
26	26	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8896	8 896	
27	27	247-204-1838	Выключатель автоматический типа АП50Б3МТ 16А	1 шт.	1	13503	13 503	
28	28	6119-0301-0101	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	3	1559	4 677	
29	29	241-102-0107 Коб=1,02	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	3,06	585	1 790	
30	30	6119-0301-0102	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	27	2012	54 324	
31	31	241-102-0121 Коб=1,02	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	1 м	27,54	933	25 695	
32	32	6119-0101-0104	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	30	811	24 330	

	33	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1135	843	956 805	
34	34	6119-0102-0102	Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия	м	250	681	170 250	
35	35	243-107-0601 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	1 м	550,8	420	231 336	Казахстан
36	36	243-107-0602 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	1 м	234,6	667	156 478	Казахстан
37	37	243-107-0603 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	1 м	112,2	1046	117 361	Казахстан
38	38	243-107-1002 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	1 м	71,4	1068	76 255	Казахстан
39	39	243-107-1003 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	1 м	351,9	1646	579 227	Казахстан
40	40	243-107-1004 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	1 м	117,3	2365	277 415	Казахстан
41	41	243-107-1007 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	1 м	5,1	9373	47 802	Казахстан
42	42	252-207-3980	Разветвительная коробка У996	1 шт.	1	1175	1 175	

Всего **3 233 659**

НДС (12%) 388 039,08

Итого **3 621 698,08**

Принял (Подрядчик)
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН 071140005574
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Киева М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ВПС Строй»
БИН 141140019034
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Абакумов А.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)