Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №171 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районеТитова г.Кызылорда.Электроснабжение	**88 264 278,14**	**на 2020 год**								
		2 954 167,62		**-**						
		на 2021 год								
		85 310 110,52	**78 556 728**	**75 602 560**	**35 496 719**			**35 496 719**		**9 707 550,52**
ИТОГО к оплате:								**35 496 719,00**		

Заказчик:
Методист_____Н.Кани
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____А.Т.Калдыбек
ТОО "Жана Гасыр и К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ПФ Энергопромсервис"_____Ж.К.Жусупов
БИН 010 640 001 229

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Доманш Сервис" _____М.Бойданов
БИН 070640009949

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №171 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

АКТ

приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под КТПБ-3 шт										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,285		207,87	198,45	8166,20	7796,23	--	2342,66	11349,56
						9,42	73,41	369,97	2883,72		840,71	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,215		1535,38	--	1865,49	--	--	1343,15	3465,33
						1535,38	--	1865,49	--		256,69	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 грунта	28,35		17,67	17,67	500,94	500,94	--	136,67	688,62
						--	6,70	--	189,82		51,01	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,215		800,93	--	973,13	--	--	700,65	1807,68
						800,93	--	973,13	--		133,90	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 уплотненного грунта	28,35		150,14	72,06	4256,48	2042,79	--	2255,05	7032,44
						78,08	32,39	2213,68	918,33		520,92	
		Фундаменты										
6	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	7,38		4059,25	1654,90	29957,26	12213,16	11803,57	10229,97	43402,21
						804,95	685,56	5940,53	5059,43		3214,98	
7	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18		2214,37	1125,23	39858,71	20254,21	6702,75	23932,91	68894,95
						716,76	410,02	12901,75	7380,38		5103,33	
8	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	24		1564,40	801,81	37545,67	19243,46	6044,25	22709,06	65075,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	12257,95	6987,01		4820,38	
9	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	9,45	23504,00 --	-- --	222112,80 --	-- --	222112,80	-- 17769,02	239881,82
10	техн.раздел21-02,табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** *СП - 8%*	м3	9,45	270,00 --	-- --	2551,50 --	-- --	2551,50	-- 204,12	2755,62
11	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,17	24511,35 3283,38	1258,82 290,29	175798,79 23541,83	9025,74 2081,41	143231,22	23317,15 15929,28	215045,22
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	79,38	848,60 257,58	19,04 2,47	67361,92 20446,70	1511,67 195,91	45403,54	19197,63 6924,76	93484,31
				Полы							
13	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	17,94	1066,91 323,82	92,17 33,38	19140,42 5809,28	1653,49 598,79	11677,66	6023,58 2013,12	27177,12
14	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	17,94	1513,00 130,60	56,07 27,48	27143,24 2343,02	1005,92 492,95	23794,30	2665,81 2384,72	32193,78
15	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	27	8071,17 --	-- --	217921,70 --	-- --	 217921,70	-- --	217921,70
18	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	9	86295,30 --	-- --	776657,69 --	-- --	 776657,69	-- --	776657,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1713098,69	83041,35	480178,61	164659,77	1948412,78
		Стоимость оборудования	Тенге				155299,33	29326,03	994579,40	70654,32	
		Запасные части	Тенге				915570,00				
		Тара и упаковка	Тенге				18311,40				
		Транспортные расходы	Тенге				14008,22				
		Заготов.складские расходы	Тенге				28436,69				
		Комплектация	Тенге				11715,92				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6537,17				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				994579,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1948412,78				
		Сметная заработная плата	Тенге					184625,36			159,40

РАЗДЕЛ 2. Опоры одноцепные ВЛ-10 кВ на ж/б стойке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-1.2с-1 шт									
				Стойки							
19	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,00 6417,00	6820,00 3313,00	672,00	7783,00 1735,00	23428,00
20	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ73** *СП - 8%*	т	0,01774	514893,00 --	-- --	9134,00 --	-- --	9134,00	-- 731,00	9865,00
21	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ60** *СП - 8%*	т	0,00538	514893,00 --	-- --	2770,00 --	-- --	2770,00	-- 222,00	2992,00
22	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ52** *СП - 8%*	т	0,00114	514893,00 --	-- --	587,00 --	-- --	587,00	-- 47,00	634,00
23	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**ХомутХ1** *СП - 8%*	т	0,00232	514893,00 --	-- --	1195,00 --	-- --	1195,00	-- 96,00	1290,00
24	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	**крепление подкоса У52** *СП - 8%*	комплект	1	3666,00 --	-- --	3666,00 --	-- --	3666,00	-- 293,00	3959,00
25	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Заземляющий проводник ЗП1** *СП - 8%*	т	0,00172	514893,00 --	-- --	886,00 --	-- --	886,00	-- 71,00	957,00
26	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,00008	583579,00 --	-- --	47,00 --	-- --	47,00	-- 4,00	50,00
				Арматура							
27	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5	799,00 --	-- --	3995,00 --	-- --	3995,00	-- 320,00	4315,00
28	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5	412,00 --	-- --	2060,00 --	-- --	2060,00	-- 165,00	2225,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
		СП - 8%	шт.	4	12306,00	--	49224,00	--	49224,00	--	53162,00
					--	--	--	--		3938,00	
30	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	комплект	0,6666667	18880,00	--	12587,00	--	12587,00	--	13594,00
					--	--	--	--		1007,00	
31	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	702,00	--	4212,00	--	4212,00	--	4549,00
					--	--	--	--		337,00	
32	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012									
		СП - 8%	шт.	6	19427,00	--	116562,00	--	116562,00	--	125887,00
					--	--	--	--		9325,00	
33	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	21648,00	--	129888,00	--	129888,00	--	140279,00
					--	--	--	--		10391,00	
34	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн Км1									
		СП - 8%	шт.	1	2697,00	--	2697,00	--	2697,00	--	2913,00
					--	--	--	--		216,00	
35	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,005522	499529,00	--	2758,00	--	2758,00	--	2979,00
					--	--	--	--		221,00	
36	С124-040206-0712 2404-0206-0712 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные А2А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	1705,00	--	10230,00	--	10230,00	--	11048,00
					--	--	--	--		818,00	
37	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА1									
		СП - 8%	т	0,01378	514893,00	--	7095,00	--	7095,00	--	7663,00
					--	--	--	--		568,00	
38	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА2									
		СП - 8%	т	0,00186	514893,00	--	958,00	--	958,00	--	1034,00
					--	--	--	--		77,00	
39	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3									
		СП - 8%	т	0,036	514893,00	--	18536,00	--	18536,00	--	20019,00
					--	--	--	--		1483,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Кронштеин РА5	т	0,00143	514893,00	--	736,00	--	736,00	--	795,00
		СП - 8%			--	--	--	--		59,00	
42	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Хомут Х7	т	0,00249	514893,00	--	1282,00	--	1282,00	--	1385,00
		СП - 8%			--	--	--	--		103,00	
43	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Хомут Х8	т	0,0009	514893,00	--	463,00	--	463,00	--	500,00
		СП - 8%			--	--	--	--		37,00	
44	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,00387	514893,00	--	1993,00	--	1993,00	--	2152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		159,00	
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,00	23,00	686,00	290,00	1413,00
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,00	3,00		105,00	
		Промежуточная опора П10-1.2с-1шт									
		Стойки									
46	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	6907,07	2950,51	6907,00	2951,00	673,00	3773,00	11534,00
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	3283,00	1433,00		854,00	
		Металлоконструкций 10 кВ									
47	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ55	т	0,02834	514893,00	--	14592,00	--	14592,00	--	15759,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1167,00	
		Арматура 10 кВ									
48	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799,00	--	799,00	--	799,00	--	863,00
		СП - 8%			--	--	--	--		64,00	
49	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	412,00	--	412,00	--	412,00	--	445,00
		СП - 8%			--	--	--	--		33,00	
50	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918,00	--	36918,00	--	39871,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2953,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	комплект	6	18880,00	--	113280,00	--	113280,00	--	122342,00
					--	--	--	--		9062,00	
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,00	23,00	686,00	290,00	1413,00
					257,58	2,47	309,00	3,00		105,00	
		Концевая опора К10-1.2с-1 шт									
				Стойки							
71	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
					6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
72	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ73									
		СП - 8%	т	0,01774	514893,00	--	9134,20	--	9134,20	--	9864,94
					--	--	--	--		730,74	
73	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ60									
		СП - 8%	т	0,00538	514893,00	--	2770,12	--	2770,12	--	2991,73
					--	--	--	--		221,61	
74	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ52									
		СП - 8%	т	0,00114	514893,00	--	586,98	--	586,98	--	633,94
					--	--	--	--		46,96	
75	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ1									
		СП - 8%	т	0,00232	514893,00	--	1194,55	--	1194,55	--	1290,12
					--	--	--	--		95,56	
76	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52									
		СП - 8%	комплект	1	3666,00	--	3666,00	--	3666,00	--	3959,28
					--	--	--	--		293,28	
77	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1									
		СП - 8%	т	0,00172	514893,00	--	885,62	--	885,62	--	956,47
					--	--	--	--		70,85	
78	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,00008	583579,00	--	46,69	--	46,69	--	50,42
					--	--	--	--		3,73	
				Арматура							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	799,00	--	3995,00	--	3995,00	--	4314,60
		СП - 8%			--	--	--	--		319,60	
80	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	412,00	--	2060,00	--	2060,00	--	2224,80
		СП - 8%			--	--	--	--		164,80	
81	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	1	12306,00	--	12306,00	--	12306,00	--	13290,48
		СП - 8%			--	--	--	--		984,48	
82	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	0,3333333	18880,00	--	6293,33	--	6293,33	--	6796,80
		СП - 8%			--	--	--	--		503,47	
83	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	702,00	--	2106,00	--	2106,00	--	2274,48
		СП - 8%			--	--	--	--		168,48	
84	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	3	19427,00	--	58281,00	--	58281,00	--	62943,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4662,48	
85	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	21648,00	--	64944,00	--	64944,00	--	70139,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5195,52	
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор**	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2297761,06**	**47290,24**	**2202824,76**	**56766,75**	**2542890,00**
							47646,07	**22906,69**	--	**188362,22**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**832179,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**832179,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66574,32**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**898753,32**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1230117,37**				
	Материалы		Тенге				**10876,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70552,76**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1124304,65**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2542890,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,97
		Сметная заработная плата	Тенге					**70552,76**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Опоры для совместной подвески проводов ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ на ж/б стойке									
		Анкерная опора а10/0,38-1-1 шт									
				Стойки							
87	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
		Металлоконструкции 10 кВ									
88	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ77** *СП - 8%*	т	0,01731	514893,00 --	-- --	8912,80 --	-- --	8912,80	-- 713,02	9625,82
89	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ52** *СП - 8%*	т	0,00114	514893,00 --	-- --	586,98 --	-- --	586,98	-- 46,96	633,94
90	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**ХомутХ51** *СП - 8%*	т	0,00232	514893,00 --	-- --	1194,55 --	-- --	1194,55	-- 95,56	1290,12
91	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	**крепление подкоса У52** *СП - 8%*	комплект	1	3666,00 --	-- --	3666,00 --	-- --	3666,00	-- 293,28	3959,28
92	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Заземляющий проводник ЗП1** *СП - 8%*	т	0,003096	514893,00 --	-- --	1594,11 --	-- --	1594,11	-- 127,53	1721,64
93	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000502	499529,00 --	-- --	250,76 --	-- --	250,76	-- 20,06	270,82
				Арматура 10 кВ							
94	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5	799,00 --	-- --	3995,00 --	-- --	3995,00	-- 319,60	4314,60
95	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5	412,00 --	-- --	2060,00 --	-- --	2060,00	-- 164,80	2224,80
96	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** *СП - 8%*	шт.	1	12306,00 --	-- --	12306,00 --	-- --	12306,00	-- 984,48	13290,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	комплект	0,3333333	18880,00	--	6293,33	--	6293,33	--	6796,80
					--	--	--	--		503,47	
98	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	702,00	--	4212,00	--	4212,00	--	4548,96
					--	--	--	--		336,96	
99	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012									
		СП - 8%	шт.	6	19427,00	--	116562,00	--	116562,00	--	125886,96
					--	--	--	--		9324,96	
100	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	21648,00	--	129888,00	--	129888,00	--	140279,04
					--	--	--	--		10391,04	
101	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW25.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	3787,00	--	11361,00	--	11361,00	--	12269,88
					--	--	--	--		908,88	
		Металлоконструкций магистрали 0,4 кВ									
102	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ78,ТМ78а									
		СП - 8%	т	0,0094	514893,00	--	4839,99	--	4839,99	--	5227,19
					--	--	--	--		387,20	
103	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,001004	499529,00	--	501,53	--	501,53	--	541,65
					--	--	--	--		40,12	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									
104	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	10560,00	--	21120,00	--	21120,00	--	22809,60
					--	--	--	--		1689,60	
105	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	1912,00	--	9560,00	--	9560,00	--	10324,80
					--	--	--	--		764,80	
106	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	2079,00	--	2079,00	--	2079,00	--	2245,32
					--	--	--	--		166,32	
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
108	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410,00	--	1066,00	--	1066,00	--	1151,28
		СП - 8%			--	--	--	--		85,28	
109	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
		СП - 8%			--	--	--	--		295,20	
110	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254,00	--	2508,00	--	2508,00	--	2708,64
		СП - 8%			--	--	--	--		200,64	
111	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912,00	--	15296,00	--	15296,00	--	16519,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1223,68	
112	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2079,00	--	2079,00	--	2079,00	--	2245,32
		СП - 8%			--	--	--	--		166,32	
113	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060,00	--	6120,00	--	6120,00	--	6609,60
		СП - 8%			--	--	--	--		489,60	
114	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42,00	--	84,00	--	84,00	--	90,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6,72	
115	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Угловая анкерная опора УА10/0,38-3-1 шт									
				Стойки							
116	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21307,67	10977,49	21307,67	10977,49	673,18	11992,75	35964,46
		НР - 80%; СП - 8%			9657,00	5333,94	9657,00	5333,94		2664,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	34480,00	--	103440,00	--	103440,00	--	111715,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8275,20	
118	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ73	т	0,0203	514893,00	--	10452,33	--	10452,33	--	11288,51
		СП - 8%			--	--	--	--		836,19	
119	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ60	т	0,0037	514893,00	--	1905,10	--	1905,10	--	2057,51
		СП - 8%			--	--	--	--		152,41	
120	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ1	т	0,00232	514893,00	--	1194,55	--	1194,55	--	1290,12
		СП - 8%			--	--	--	--		95,56	
121	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52	комплект	2	3666,00	--	7332,00	--	7332,00	--	7918,56
		СП - 8%			--	--	--	--		586,56	
122	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,00258	514893,00	--	1328,42	--	1328,42	--	1434,70
		СП - 8%			--	--	--	--		106,27	
123	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	583579,00	--	93,37	--	93,37	--	100,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7,47	
				Арматура 10 кВ							
124	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799,00	--	4794,00	--	4794,00	--	5177,52
		СП - 8%			--	--	--	--		383,52	
125	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412,00	--	2472,00	--	2472,00	--	2669,76
		СП - 8%			--	--	--	--		197,76	
126	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918,00	--	36918,00	--	39871,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2953,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	комплект	0,3333333	18880,00	--	6293,33	--	6293,33	--	6796,80
					--	--	--	--		503,47	
128	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	702,00	--	4212,00	--	4212,00	--	4548,96
					--	--	--	--		336,96	
129	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012									
		СП - 8%	шт.	6	19427,00	--	116562,00	--	116562,00	--	125886,96
					--	--	--	--		9324,96	
130	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	21648,00	--	129888,00	--	129888,00	--	140279,04
					--	--	--	--		10391,04	
131	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	3787,00	--	11361,00	--	11361,00	--	12269,88
					--	--	--	--		908,88	
132	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
					--	--	--	--		24,48	
133	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	м	2,6	410,00	--	1066,00	--	1066,00	--	1151,28
					--	--	--	--		85,28	
134	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
					--	--	--	--		295,20	
135	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	1254,00	--	2508,00	--	2508,00	--	2708,64
					--	--	--	--		200,64	
136	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	1912,00	--	9560,00	--	9560,00	--	10324,80
					--	--	--	--		764,80	
137	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	2079,00	--	4158,00	--	4158,00	--	4490,64
					--	--	--	--		332,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060,00	--	6120,00	--	6120,00	--	6609,60
		СП - 8%			--	--	--	--		489,60	
		Промежуточная опора П10-0,38-1-8 шт									
		Стойки									
147	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	8	6907,07	2950,51	55256,56	23604,08	5385,44	30182,40	92274,07
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	26267,04	11460,96		6835,12	
148	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	32199,00	--	257592,00	--	257592,00	--	278199,36
		СП - 8%			--	--	--	--		20607,36	
		Металлоконструкций 10 кВ									
149	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ56	т	0,1464	514893,00	--	75380,34	--	75380,34	--	81410,76
		СП - 8%			--	--	--	--		6030,43	
150	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ1	т	0,00928	514893,00	--	4778,21	--	4778,21	--	5160,46
		СП - 8%			--	--	--	--		382,26	
151	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,007568	514893,00	--	3896,71	--	3896,71	--	4208,45
		СП - 8%			--	--	--	--		311,74	
		Арматура 10 кВ									
152	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	799,00	--	12784,00	--	12784,00	--	13806,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1022,72	
153	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	412,00	--	6592,00	--	6592,00	--	7119,36
		СП - 8%			--	--	--	--		527,36	
154	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	24	12306,00	--	295344,00	--	295344,00	--	318971,52
		СП - 8%			--	--	--	--		23627,52	
155	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	8	18880,00	--	151040,00	--	151040,00	--	163123,20
		СП - 8%			--	--	--	--		12083,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	153,00	--	2448,00	--	2448,00	--	2643,84
		СП - 8%			--	--	--	--		195,84	
157	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	410,00	--	8528,00	--	8528,00	--	9210,24
		СП - 8%			--	--	--	--		682,24	
158	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1845,00	--	14760,00	--	14760,00	--	15940,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1180,80	
159	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1254,00	--	10032,00	--	10032,00	--	10834,56
		СП - 8%			--	--	--	--		802,56	
160	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1912,00	--	30592,00	--	30592,00	--	33039,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2447,36	
161	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2079,00	--	33264,00	--	33264,00	--	35925,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2661,12	
162	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3060,00	--	24480,00	--	24480,00	--	26438,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1958,40	
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
163	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1845,00	--	14760,00	--	14760,00	--	15940,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1180,80	
164	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1254,00	--	20064,00	--	20064,00	--	21669,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1605,12	
165	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	1912,00	--	122368,00	--	122368,00	--	132157,44
		СП - 8%			--	--	--	--		9789,44	
166	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2079,00	--	16632,00	--	16632,00	--	17962,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1330,56	
167	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3060,00	--	24480,00	--	24480,00	--	26438,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1958,40	
168	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	42,00	--	672,00	--	672,00	--	725,76
		СП - 8%			--	--	--	--		53,76	
169	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	9,6	848,60	19,04	8146,57	182,82	5490,98	2321,71	11305,74
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	2472,77	23,69		837,46	
		Промежуточная опора П10-0,38-3-2 шт									
		Стойки									
170	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	6907,07	2950,51	13814,14	5901,02	1346,36	7545,60	23068,52
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	6566,76	2865,24		1708,78	
171	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	34480,00	--	68960,00	--	68960,00	--	74476,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5516,80	
				Металлоконструкций 10 кВ							
172	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ56	т	0,0366	514893,00	--	18845,08	--	18845,08	--	20352,69
		СП - 8%			--	--	--	--		1507,61	
173	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ1	т	0,00232	514893,00	--	1194,55	--	1194,55	--	1290,12
		СП - 8%			--	--	--	--		95,56	
174	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,001892	514893,00	--	974,18	--	974,18	--	1052,11
		СП - 8%			--	--	--	--		77,93	
				Арматура 10 кВ							
175	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	799,00	--	3196,00	--	3196,00	--	3451,68
		СП - 8%			--	--	--	--		255,68	
176	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	412,00	--	1648,00	--	1648,00	--	1779,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		131,84	
177	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	6	12306,00	--	73836,00	--	73836,00	--	79742,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5906,88	
178	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	2	18880,00	--	37760,00	--	37760,00	--	40780,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3020,80	
179	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	153,00	--	612,00	--	612,00	--	660,96
		СП - 8%			--	--	--	--		48,96	
180	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	5,2	410,00	--	2132,00	--	2132,00	--	2302,56
		СП - 8%			--	--	--	--		170,56	
181	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
		СП - 8%			--	--	--	--		295,20	
182	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1254,00	--	5016,00	--	5016,00	401	5417,28
		СП - 8%			--	--	--	--		200,64	
183	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	1912,00	--	30592,00	--	30592,00	--	33039,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2447,36	
184	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	2079,00	--	4158,00	--	4158,00	--	4490,64
		СП - 8%			--	--	--	--		332,64	
185	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3060,00	--	6120,00	--	6120,00	--	6609,60
		СП - 8%			--	--	--	--		489,60	
186	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	42,00	--	168,00	--	168,00	--	181,44
		СП - 8%			--	--	--	--		13,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,4	848,60 257,58	19,04 2,47	2036,64 618,19	45,70 5,92	1372,75	580,43 209,37	2826,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2388704,88 52616,49	47576,42 23008,48	2288512,00 --	60986,79 195975,33	2645667,00
	Стоимость монтажных работ		Тенге				651528,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				651528,00				
		Сметная прибыль	Тенге				52122,24				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				703650,24				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1585712,86				
	Материалы		Тенге				16314,63				
	Всего заработная плата		Тенге					75624,97			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1039213,33				
	Местные материалы		Тенге				429992,00				
		Накладные расходы	Тенге				60986,79				
		Сметная прибыль	Тенге				131735,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1778435,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,57
		Сметная заработная плата	Тенге					75624,97			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151464,01				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151464,01				
		Сметная прибыль	Тенге				12117,12				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163581,14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2645667,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,57
		Сметная заработная плата	Тенге					75624,97			
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети Титова/Акбастау Сети 10 КВ									
		Трансформаторная подстанция									
188	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	6	8071,17 --	-- --	48427,04 --	-- --	 48427,04	-- --	48427,04
189	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2	86295,30 --	-- --	172590,60 --	-- --	 172590,60	-- --	172590,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				221017,64 --	-- --	-- 221017,64	-- --	221017,64
	Стоимость оборудования		Тенге				203460,00				
	Запасные части		Тенге				4069,20				
	Тара и упаковка		Тенге				3112,94				
	Транспортные расходы		Тенге				6319,26				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2603,54				
	Комплектация		Тенге				1452,70				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				221017,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				221017,64				
		РАЗДЕЛ 5. Опоры одноцепные ВЛ-10 кВ на ж/б стойке									
		Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-1.2с-1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Стойки							
190	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
191	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32199,00	--	64398,00	--	64398,00	--	69549,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5151,84	
192	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ73	т	0,01774	514893,00	--	9134,20	--	9134,20	--	9864,94
		СП - 8%			--	--	--	--		730,74	
193	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ60	т	0,00538	514893,00	--	2770,12	--	2770,12	--	2991,73
		СП - 8%			--	--	--	--		221,61	
194	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ52	т	0,00114	514893,00	--	586,98	--	586,98	--	633,94
		СП - 8%			--	--	--	--		46,96	
195	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ1	т	0,00232	514893,00	--	1194,55	--	1194,55	--	1290,12
		СП - 8%			--	--	--	--		95,56	
196	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52	комплект	1	3666,00	--	3666,00	--	3666,00	--	3959,28
		СП - 8%			--	--	--	--		293,28	
197	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,00172	514893,00	--	886,00	--	886,00	--	956,00
		СП - 8%			--	--	--	--		71,00	
198	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	583579,00	--	46,69	--	46,69	--	50,42
		СП - 8%			--	--	--	--		3,73	
				Арматура							
199	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	--	3995,00	--	3995,00	--	4314,60
		СП - 8%			--	--	--	--		319,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	--	2060,00	--	2060,00	--	2225,00
		СП - 8%			--	--	--	--		165,00	
201	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	--	49224,00	--	49224,00	--	53161,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3937,92	
202	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,6666667	18880,00	--	12586,67	--	12586,67	--	13593,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1006,93	
203	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212,00	--	4212,00	--	4548,96
		СП - 8%			--	--	--	--		336,96	
204	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	19427,00	--	116562,00	--	116562,00	--	125886,96
		СП - 8%			--	--	--	--		9324,96	
205	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21648,00	--	129888,00	--	129888,00	--	140279,04
		СП - 8%			--	--	--	--		10391,04	
206	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн Км1	шт.	1	2697,00	--	2697,00	--	2697,00	--	2912,76
		СП - 8%			--	--	--	--		215,76	
207	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005522	499529,00	--	2758,40	--	2758,40	--	2979,07
		СП - 8%			--	--	--	--		220,67	
208	С124-040206-0712 2404-0206-0712 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1705,00	--	10230,00	--	10230,00	--	11048,40
		СП - 8%			--	--	--	--		818,40	
209	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА1	т	0,01378	514893,00	--	7095,23	--	7095,23	--	7662,84
		СП - 8%			--	--	--	--		567,62	
210	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА2	т	0,00186	514893,00	--	957,70	--	957,70	--	1034,32
		СП - 8%			--	--	--	--		76,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3	т	0,036	514893,00	--	18536,15	--	18536,15	--	20019,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1482,89	
212	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА5	т	0,00143	514893,00	--	736,30	--	736,30	--	795,20
		СП - 8%			--	--	--	--		58,90	
213	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Хомут Х7	т	0,00249	514893,00	--	1282,08	--	1282,08	--	1384,65
		СП - 8%			--	--	--	--		102,57	
214	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Хомут Х8	т	0,0009	514893,00	--	463,40	--	463,40	--	500,48
		СП - 8%			--	--	--	--		37,07	
215	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,00387	514893,00	--	1992,64	--	1992,64	--	2152,05
		СП - 8%			--	--	--	--		159,41	
216	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Промежуточная опора П10-1.2с-1 шт									
		Стойки									
217	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	6907,07	2950,51	6907,07	2950,51	673,18	3772,80	11534,26
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	3283,38	1432,62		854,39	
218	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	32199,00	--	32199,00	--	32199,00	--	34774,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2575,92	
		Металлоконструкций 10 кВ									
219	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ55	т	0,02834	514893,00	--	14592,07	--	14592,07	--	15759,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1167,37	
		Арматура 10 кВ									
220	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799,00	--	799,00	--	799,00	--	862,92
		СП - 8%			--	--	--	--		63,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	412,00	--	412,00	--	412,00	--	444,96
		СП - 8%			--	--	--	--		32,96	
222	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918,00	--	36918,00	--	39871,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2953,44	
223	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вятка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	18880,00	--	113280,00	--	113280,00	--	122342,40
		СП - 8%			--	--	--	--		9062,40	
224	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Концевая опора К10-1.2с-1 шт									
					Стойки						
225	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
226	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32199,00	--	64398,00	--	64398,00	--	69549,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5151,84	
227	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ73	т	0,01774	514893,00	--	9134,20	--	9134,20	--	9864,94
		СП - 8%			--	--	--	--		730,74	
228	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ60	т	0,00538	514893,00	--	2770,12	--	2770,12	--	2991,73
		СП - 8%			--	--	--	--		221,61	
229	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ52	т	0,00114	514893,00	--	586,98	--	586,98	--	633,94
		СП - 8%			--	--	--	--		46,96	
230	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ1	т	0,00246	514893,00	--	1266,64	--	1266,64	--	1367,97
		СП - 8%			--	--	--	--		101,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52	комплект	1	3666,00	--	3666,00	--	3666,00	--	3959,28
		СП - 8%			--	--	--	--		293,28	
232	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,00172	514893,00	--	885,62	--	885,62	--	956,47
		СП - 8%			--	--	--	--		70,85	
233	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	583579,00	--	46,69	--	46,69	--	50,42
		СП - 8%			--	--	--	--		3,73	
				Арматура							
234	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	--	3995,00	--	3995,00	--	4314,60
		СП - 8%			--	--	--	--		319,60	
235	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	--	2060,00	--	2060,00	--	2224,80
		СП - 8%			--	--	--	--		164,80	
236	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306,00	--	12306,00	--	12306,00	--	13290,48
		СП - 8%			--	--	--	--		984,48	
237	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,3333333	18880,00	--	6293,33	--	6293,33	--	6796,80
		СП - 8%			--	--	--	--		503,47	
238	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106,00	--	2106,00	--	2274,48
		СП - 8%			--	--	--	--		168,48	
239	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	19427,00	--	58281,00	--	58281,00	--	62943,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4662,48	
240	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	21648,00	--	64944,00	--	64944,00	--	70139,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5195,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор**	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				919082,53	16658,27	885380,51	20210,38	1014436,34
							17043,75	8067,10	--	75143,43	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				273291,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273291,00				
		Сметная прибыль	Тенге				21863,28				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81625,41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1014436,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,66
		Сметная заработная плата	Тенге					25110,85			
		РАЗДЕЛ 6. Площадка под КТПБ-1 шт									
		Земляные работы									
242	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	13,095	207,87	198,45	2722,00	2599,00	--	781,00	3783,00
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	123,00	961,00		280,00	
243	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,405	1535,38	--	622,00	--	--	448,00	1155,00
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	622,00	--		86,00	
244	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,45	17,67	17,67	167,00	167,00	--	46,00	230,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,70	--	63,00		17,00	
245	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м3 грунта	0,405	800,93	--	324,00	--	--	234,00	603,00
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	324,00	--		45,00	
246	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	9,45	150,14	72,06	1419,00	681,00	--	752,00	2344,00
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	738,00	306,00		174,00	
		Фундаменты									
247	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	2,46	4059,25	1654,90	9986,00	4071,00	3935,00	3410,00	14467,00
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1980,00	1686,00		1072,00	
248	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	2214,37	1125,23	13286,00	6751,00	2234,00	7978,00	22965,00
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	4301,00	2460,00		1701,00	
249	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	1564,40	801,81	12515,00	6414,00	2015,00	7570,00	21692,00
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	4086,00	2329,00		1607,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	3,15	23504,00 --	--	74038,00 --	--	74038,00	-- 5923,00	79961,00
251	техн.раздел21-02,табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** *СП - 8%*	м3	3,15	270,00 --	--	851,00 --	--	851,00	-- 68,00	919,00
252	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,17	24518,66 3283,38	1258,82 290,29	175798,79 23541,83	9025,74 2081,41	143231,22	23317,15 15929,28	215045,22
253	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	26,46	848,60 257,58	19,04 2,47	22454,00 6816,00	504,00 65,00	15134,00	6399,00 2308,00	31161,00
		Полы									
254	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,98	1066,91 323,82	92,17 33,38	6380,00 1936,00	551,00 200,00	3893,00	2008,00 671,00	9059,00
255	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,98	1513,00 130,60	56,07 27,48	9048,00 781,00	335,00 164,00	7932,00	889,00 795,00	10731,00
		Трубы									
256	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,002	1212179,80 177450,00	-- --	2424,00 355,00	-- --	2069,00	270,00 216,00	2910,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				644505,61	75247,62	479529,97	115663,47	820982,61
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89728,03	26787,76	--	60813,53	
	Материалы		Тенге				644505,61				
	Всего заработная плата		Тенге				254865,67				
	Местные материалы		Тенге					116515,79			
		Накладные расходы	Тенге				224664,30				
		Сметная прибыль	Тенге				115663,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60813,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				820982,61				
		Сметная заработная плата	Тенге								104,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					116515,79			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				820982,61				
		Сметная заработная плата	Тенге								104,56
								116515,79			

РАЗДЕЛ 7. Сети 0,4 КВ мкр Титова /малоэтажка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С123-070501-0705 2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	9	70757,00 --	--	636813,00 --	--	636813,00	-- 50945,00	687758,00
258	С123-070503-0117 2307-0503-0117 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	12	3210,00 --	--	38520,00 --	--	38520,00	-- 3082,00	41602,00
259	С123-070503-0116 2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	9	3210,00 --	--	28890,00 --	--	28890,00	-- 2311,00	31201,00
260	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	6	3210,00 --	--	19260,00 --	--	19260,00	-- 1541,00	20801,00
261	С123-070201-0605 2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щит металлический для навесного исполнения типа ЩУН-IГ, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	9	10883,00 --	--	97947,00 --	--	97947,00	-- 7836,00	105783,00
262	51-080401-1303 5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	27	7035,00 --	--	189945,00 --	--	 189945,00	-- --	189945,00
263	С123-061201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередач СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р52373-2005 *СП - 8%*	км	3,64	1229118,00 --	--	4473990,00 --	--	4473990,00	-- 357919,00	4831909,00
263	С123-060137-0709 2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,153	1738246,00 --	--	265952,00 --	--	265962,00	-- 21276,00	287228,00
264	С123-060137-0708 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,105	1334496,00 --	--	140122,00 --	--	140122,00	-- 11210,00	151332,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5891439,00** --	--	**5701504,00** 189945,00	-- 98201,00	**6347559,00**
	Стоимость оборудования		Тенге				**283549,00**				
	Запасные части		Тенге				**11396,70**				
	Тара и упаковка		Тенге				**8718,48**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				**6347559,00**				
		РАЗДЕЛ 8. Опоры одноцепные ВЛ-0,38 кВ на ж/б стойках									
		Промежуточная опора П1-115 шт									
		Стойки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	115	6907,07	2950,51	794313,02	339308,65	77415,67	433872,00	1326439,82
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	377588,70	164751,30		98254,80	
266	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-1А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	35	22635,00	--	792225,00	--	792225,00	--	855603,00
		СП - 8%			--	--	--	--		63378,00	
		Арматура магистрали									
267	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	3025,00	--	347875,00	--	347875,00	--	375705,00
		СП - 8%			--	--	--	--		27830,00	
268	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	3873,00	--	445395,00	--	445395,00	--	481026,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35631,60	
269	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL1P22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	1928,00	--	221720,00	--	221720,00	--	239457,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17737,60	
270	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	4595,00	--	528425,00	--	528425,00	--	570699,00
		СП - 8%			--	--	--	--		42274,00	
271	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0575	535573,00	--	30795,45	--	30795,45	--	33259,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2463,64	
		Арматура для подводки к вводу здания									
272	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	2394,00	--	275310,00	--	275310,00	--	297334,80
		СП - 8%			--	--	--	--		22024,80	
273	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	1845,00	--	212175,00	--	212175,00	--	229149,00
		СП - 8%			--	--	--	--		16974,00	
274	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	230	153,00	--	35190,00	--	35190,00	--	38005,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2815,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	345	410,00	--	141450,00	--	141450,00	--	152766,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11316,00	
276	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	230	7109,00	--	1635070,00	--	1635070,00	--	1765875,60
		СП - 8%			--	--	--	--		130805,60	
277	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	1912,00	--	219880,00	--	219880,00	--	237470,40
		СП - 8%			--	--	--	--		17590,40	
278	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	138	848,60	19,04	117106,89	2628,00	78932,84	33374,56	162519,96
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	35546,04	340,58		12038,52	
		Промежуточная опора ПП1-13 шт									
				Стойки							
279	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка	опора	13	6907,07	2950,51	89791,91	38356,63	8751,34	49046,40	149945,37
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	42683,94	18624,06		11107,06	
280	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	13	32199,00	--	418587,00	--	418587,00	--	452073,96
		СП - 8%			--	--	--	--		33486,96	
				Арматура магистрали							
281	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3025,00	--	39325,00	--	39325,00	--	42471,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3146,00	
282	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3873,00	--	50349,00	--	50349,00	--	54376,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4027,92	
283	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL1P22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1928,00	--	25064,00	--	25064,00	--	27069,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2005,12	
284	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	4595,00	--	59735,00	--	59735,00	--	64513,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4778,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0065	535573,00	--	3481,22	--	3481,22	--	3759,72
		СП - 8%			--	--	--	--		278,50	
		Арматура для подводки к вводу здания									
286	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2394,00	--	31122,00	--	31122,00	--	33611,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2489,76	
287	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1845,00	--	23985,00	--	23985,00	--	25903,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1918,80	
288	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	153,00	--	3978,00	--	3978,00	--	4296,24
		СП - 8%			--	--	--	--		318,24	
289	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	39	410,00	--	15990,00	--	15990,00	--	17269,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1279,20	
290	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	7109,00	--	184834,00	--	184834,00	--	199620,72
		СП - 8%			--	--	--	--		14786,72	
291	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1912,00	--	24856,00	--	24856,00	--	26844,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1988,48	
292	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	15,6	848,60	19,04	13238,17	297,08	8922,84	3772,78	18371,82
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	4018,25	38,50		1360,88	
		Переходная промежуточная опора УПЗ-5 шт									
		Стойки									
293	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	13909,32	6819,60	69546,60	34098,00	3365,90	38917,36	117141,08
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	32082,70	16564,00		8677,12	
294	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-1А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	22635,00	--	226350,00	--	226350,00	--	244458,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18108,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.016 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	3522,00	--	17610,00	--	17610,00	--	19018,80
					--	--	--	--		1408,80	
296	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	3873,00	--	19365,00	--	19365,00	--	20914,20
					--	--	--	--		1549,20	
297	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL1P22.127 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	1928,00	--	9640,00	--	9640,00	--	10411,20
					--	--	--	--		771,20	
298	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	4595,00	--	22975,00	--	22975,00	--	24813,00
					--	--	--	--		1838,00	
299	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80									
		СП - 8%	км	0,0025	535573,00	--	1338,93	--	1338,93	--	1446,05
					--	--	--	--		107,11	
300	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	445,00	--	2225,00	--	2225,00	--	2403,00
					--	--	--	--		178,00	
301	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6									
		СП - 8%	т	0,0043	514893,00	--	2214,04	--	2214,04	--	2391,16
					--	--	--	--		177,12	
302	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	4305,00	--	21525,00	--	21525,00	--	23247,00
					--	--	--	--		1722,00	
		Арматура для подводки к вводу здания									
303	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	3139,00	--	15695,00	--	15695,00	--	16950,60
					--	--	--	--		1255,60	
304	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	5	1845,00	--	9225,00	--	9225,00	--	9963,00
					--	--	--	--		738,00	
305	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	10	153,00	--	1530,00	--	1530,00	--	1652,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		122,40	
306	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15	410,00	--	6150,00	--	6150,00	--	6642,00
		СП - 8%			--	--	--	--		492,00	
307	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	7109,00	--	71090,00	--	71090,00	--	76777,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5687,20	
308	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1912,00	--	9560,00	--	9560,00	--	10324,80
		СП - 8%			--	--	--	--		764,80	
309	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	6	848,60	19,04	5091,60	114,26	3431,86	1451,07	7066,09
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	1545,48	14,81		523,41	
		Концевая анкерная опора К3-22 шт									
		Стойки									
310	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	22	13909,32	6819,60	306005,03	150031,20	14809,95	171236,38	515420,73
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	141163,88	72881,60		38179,31	
				Арматура магистрали							
311	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	3522,00	--	77484,00	--	77484,00	--	83682,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6198,72	
312	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	7109,00	--	156398,00	--	156398,00	--	168909,84
		СП - 8%			--	--	--	--		12511,84	
313	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2630,00	--	57860,00	--	57860,00	--	62488,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4628,80	
314	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1928,00	--	42416,00	--	42416,00	--	45809,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3393,28	
315	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2182,00	--	48004,00	--	48004,00	--	51844,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3840,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,011	535573,00	--	5891,30	--	5891,30	--	6362,61
		СП - 8%			--	--	--	--		471,30	
317	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	445,00	--	9790,00	--	9790,00	--	10573,20
		СП - 8%			--	--	--	--		783,20	
318	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,01892	514893,00	--	9741,78	--	9741,78	--	10521,12
		СП - 8%			--	--	--	--		779,34	
319	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	384,00	--	33792,00	--	33792,00	--	36495,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2703,36	
320	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	4305,00	--	94710,00	--	94710,00	--	102286,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7576,80	
		Арматура для подводки к вводу здания									
321	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	7235,00	--	159170,00	--	159170,00	--	171903,60
		СП - 8%			--	--	--	--		12733,60	
322	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	7109,00	--	312796,00	--	312796,00	--	337819,68
		СП - 8%			--	--	--	--		25023,68	
323	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1912,00	--	42064,00	--	42064,00	--	45429,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3365,12	
324	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	26,4	848,60	19,04	22403,06	502,75	15100,20	6384,70	31090,78
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	6800,11	65,16		2303,02	
		Переходная анкерная опора ПК1-1 шт									
		Стойки									
325	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
		Металлоконструкций 10 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2594,64	1449,30	5189,28	2898,60	--	2712,19	8533,59
		НР - 80%; СП - 8%			1145,34	549,78	2290,68	1099,56		632,12	
327	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,1	69893,00	--	6989,30	--	6989,30	--	7548,44
		СП - 8%			--	--	--	--		559,14	
328	С124-040207-0810 2404-0207-0810 РСНБ РК 2015	Стяжка г1	шт	2	952,00	--	1904,00	--	1904,00	--	2056,32
		СП - 8%			--	--	--	--		152,32	
				Арматура магистрали							
329	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	--	3522,00	--	3522,00	--	3803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		281,76	
330	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7235,00	--	7235,00	--	7235,00	--	7813,80
		СП - 8%			--	--	--	--		578,80	
331	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
332	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	1000м.	0,0026	75362,00	--	195,94	--	195,94	--	211,62
		СП - 8%			--	--	--	--		15,68	
333	С124-010106-0404 2401-0106-0404 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1202,00	--	2404,00	--	2404,00	--	2596,32
		СП - 8%			--	--	--	--		192,32	
334	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9314,00	--	9314,00	--	9314,00	--	10059,12
		СП - 8%			--	--	--	--		745,12	
335	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
336	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1928,00 --	-- --	1928,00 --	-- --	1928,00	-- 154,24	2082,24
338	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	2182,00 --	-- --	2182,00 --	-- --	2182,00	-- 174,56	2356,56
339	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	км	0,0005	535573,00 --	-- --	267,79 --	-- --	267,79	-- 21,42	289,21
340	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	445,00 --	-- --	445,00 --	-- --	445,00	-- 35,60	480,60
341	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Заземляющий проводник ЗП6** *СП - 8%*	т	0,00086	514893,00 --	-- --	442,81 --	-- --	442,81	-- 35,42	478,23
342	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	4305,00 --	-- --	4305,00 --	-- --	4305,00	-- 344,40	4649,40
		Арматура для подводки к вводу здания									
343	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845,00 --	-- --	1845,00	-- 147,60	1992,60
344	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	7109,00 --	-- --	14218,00 --	-- --	14218,00	-- 1137,44	15355,44
345	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1912,00 --	-- --	1912,00 --	-- --	1912,00	-- 152,96	2064,96
346	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Угловая анкерная опора УА3-2 шт									
		Стойки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13909,32	6819,60	27818,64	13639,20	1346,36	15566,94	46856,43
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	12833,08	6625,60		3470,85	
		Арматура магистрали									
348	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3522,00	--	7044,00	--	7044,00	--	7607,52
		СП - 8%			--	--	--	--		563,52	
349	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7235,00	--	14470,00	--	14470,00	--	15627,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1157,60	
350	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
		СП - 8%			--	--	--	--		295,20	
351	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	1000м.	0,0052	75362,00	--	391,88	--	391,88	--	423,23
		СП - 8%			--	--	--	--		31,35	
352	С124-010106-0404 2401-0106-0404 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1202,00	--	4808,00	--	4808,00	--	5192,64
		СП - 8%			--	--	--	--		384,64	
353	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9314,00	--	18628,00	--	18628,00	--	20118,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1490,24	
354	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7109,00	--	28436,00	--	28436,00	--	30710,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2274,88	
355	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912,00	--	15296,00	--	15296,00	--	16519,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1223,68	
356	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928,00	--	3856,00	--	3856,00	--	4164,48
		СП - 8%			--	--	--	--		308,48	
357	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182,00	--	4364,00	--	4364,00	--	4713,12
		СП - 8%			--	--	--	--		349,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535573,00	--	535,57	--	535,57	--	578,42
		СП - 8%			--	--	--	--		42,85	
359	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	445,00	--	890,00	--	890,00	--	961,20
		СП - 8%			--	--	--	--		71,20	
360	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,00172	514893,00	--	885,62	--	885,62	--	956,47
		СП - 8%			--	--	--	--		70,85	
361	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4305,00	--	8610,00	--	8610,00	--	9298,80
		СП - 8%			--	--	--	--		688,80	
		Арматура для подводки к вводу здания									
362	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
		СП - 8%			--	--	--	--		295,20	
363	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7109,00	--	28436,00	--	28436,00	--	30710,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2274,88	
364	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824,00	--	3824,00	--	4129,92
		СП - 8%			--	--	--	--		305,92	
365	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	2,4	848,60	19,04	2036,64	45,70	1372,75	580,43	2826,43
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	618,19	5,92		209,37	
		Переходная угловая анкерная опора ПУА1-1 шт									
		Стойки									
366	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
367	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38445,00	--	76890,00	--	76890,00	--	83041,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6151,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Металлоконструкций 10 кВ						
368	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2594,64 1145,34	1449,30 549,78	5189,28 2290,68	2898,60 1099,56	–	2712,19 632,12	8533,59
369	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *СП - 8%*	м3	0,1	69893,00 –	– –	6989,30 –	– –	6989,30	– 559,14	7548,44
370	С124-040207-0810 2404-0207-0810 РСНБ РК 2015	Стяжка г1 *СП - 8%*	шт	2	952,00 –	– –	1904,00 –	– –	1904,00	– 152,32	2056,32
					Арматура магистрали						
371	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	3522,00 –	– –	3522,00 –	– –	3522,00	– 281,76	3803,76
372	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	7235,00 –	– –	7235,00 –	– –	7235,00	– 578,80	7813,80
373	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	1845,00 –	– –	1845,00 –	– –	1845,00	– 147,60	1992,60
374	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	1000м.	0,0026	75362,00 –	– –	195,94 –	– –	195,94	– 15,68	211,62
375	С124-010106-0404 2401-0106-0404 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1202,00 –	– –	2404,00 –	– –	2404,00	– 192,32	2596,32
376	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	9314,00 –	– –	9314,00 –	– –	9314,00	– 745,12	10059,12
377	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	7109,00 –	– –	14218,00 –	– –	14218,00	– 1137,44	15355,44
378	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	–	7648,00	–	7648,00	–	8259,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
379	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
380	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
381	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0005	535573,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
382	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	445,00	--	445,00	--	445,00	--	480,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35,60	
383	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Заземляющий проводник ЗП6**	т	0,00086	514893,00	--	442,81	--	442,81	--	478,23
		СП - 8%			--	--	--	--		35,42	
384	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	4305,00	--	4305,00	--	4305,00	--	4649,40
		СП - 8%			--	--	--	--		344,40	
		Арматура для подводки к вводу здания									
385	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
386	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
387	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1912,00	--	1912,00	--	1912,00	--	2064,96
		СП - 8%			--	--	--	--		152,96	
388	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор**	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Угловая анкерная опора ПОА1 -3 шт									
		Стойки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	13909,32	6819,60	41727,96	20458,80	2019,54	23350,42	70284,65
		ПР - 80%; СП - 85%			6416,54	3312,80	19249,62	9938,40		5206,27	
390	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	38445,00	--	230670,00	--	230670,00	--	249123,60
		СП - 85%			--	--	--	--		18453,60	
391	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2594,64	1449,30	15567,84	8695,80	--	8136,58	25600,77
		ПР - 80%; СП - 85%			1145,34	549,78	6872,04	3298,68		1896,35	
392	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,3	69893,00	--	20967,90	--	20967,90	--	22645,33
		СП - 85%			--	--	--	--		1677,43	
393	С124-040207-0810 2404-0207-0810 РСНБ РК 2015	Стяжка г1	шт	6	952,00	--	5712,00	--	5712,00	--	6168,96
		СП - 85%			--	--	--	--		456,96	
				Арматура магистрали							
394	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3522,00	--	10566,00	--	10566,00	--	11411,28
		СП - 85%			--	--	--	--		845,28	
395	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	7235,00	--	21705,00	--	21705,00	--	23441,40
		СП - 85%			--	--	--	--		1736,40	
396	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9314,00	--	27942,00	--	27942,00	--	30177,36
		СП - 85%			--	--	--	--		2235,36	
397	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7109,00	--	42654,00	--	42654,00	--	46066,32
		СП - 85%			--	--	--	--		3412,32	
398	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1912,00	--	22944,00	--	22944,00	--	24779,52
		СП - 85%			--	--	--	--		1835,52	
399	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1928,00	--	5784,00	--	5784,00	--	6246,72
		СП - 85%			--	--	--	--		462,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2182,00	--	6546,00	--	6546,00	--	7069,68
		СП - 8%			--	--	--	--		523,68	
401	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	535573,00	--	803,36	--	803,36	--	867,63
		СП - 8%			--	--	--	--		64,27	
402	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	445,00	--	1335,00	--	1335,00	--	1441,80
		СП - 8%			--	--	--	--		106,80	
403	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,00258	514893,00	--	1328,42	--	1328,42	--	1434,70
		СП - 8%			--	--	--	--		106,27	
404	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4305,00	--	12915,00	--	12915,00	--	13948,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1033,20	
					Арматура для подводки к вводу здания						
405	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918,00	--	918,00	--	991,44
		СП - 8%			--	--	--	--		73,44	
406	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9	410,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
		СП - 8%			--	--	--	--		295,20	
407	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1845,00	--	5535,00	--	5535,00	--	5977,80
		СП - 8%			--	--	--	--		442,80	
408	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1845,00	--	5535,00	--	5535,00	--	5977,80
		СП - 8%			--	--	--	--		442,80	
409	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7109,00	--	42654,00	--	42654,00	--	46066,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3412,32	
410	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1912,00	--	5736,00	--	5736,00	--	6194,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 80%			--	--	--	--		458,88	
411	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	3,6	848,60	19,04	3054,96	68,56	2059,12	870,64	4239,65
		НР - 30%; СП - 80%			257,58	2,47	927,29	8,88		314,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**11478490,30**	**627726,74**	**10150801,62**	**808132,01**	**14269552,10**
							699961,95	**301988,14**	--	**982929,78**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**43381,41**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**43381,41**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3470,51**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**46851,93**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12420053,42**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1001950,09**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15055,47**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15055,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1204,44**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**16259,91**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**14269552,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**829,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1001950,09**			
		РАЗДЕЛ 9. Опоры двухцепные ВЛ-0,38 кВ на ж/б стойках									
		Промежуточная опора П2-1 шт									
				Стойки							
412	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	6907,07	2950,51	6907,00	2951,00	673,00	3773,00	11534,00
		НР - 50%; СП - 85%			3283,38	1432,62	3283,00	1433,00		854,00	
413	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	32199,00	--	32199,00	--	32199,00	--	34775,00
		СП - 85%			--	--	--	--		2576,00	
				Арматура магистрали							
414	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3025,00	--	3025,00	--	3025,00	--	3267,00
		СП - 85%			--	--	--	--		242,00	
415	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2394,00	--	2394,00	--	2394,00	--	2586,00
		СП - 80%			--	--	--	--		192,00	
416	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9314,00	--	18628,00	--	18628,00	--	40236,48
		СП - 80%			--	--	--	--		1490,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный SM2.21	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2357,00
	СП=8%				--	--	--	--		175,00	
418	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535573,00	--	268,00	--	268,00	--	289,00
	СП=8%				--	--	--	--		21,00	
419	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,00
	СП=8%				--	--	--	--		154,00	
420	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824,00	--	3824,00	--	4130,00
	СП=8%				--	--	--	--		306,00	
				Арматура для подводки к вводу здания							
421	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1993,00
	СП=8%				--	--	--	--		148,00	
422	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,00
	СП=8%				--	--	--	--		24,00	
423	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,00
	СП=8%				--	--	--	--		98,00	
424	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1993,00
	СП=8%				--	--	--	--		148,00	
425	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,00
	СП=8%				--	--	--	--		1137,00	
426	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824,00	--	3824,00	--	4129,92
	СП=8%				--	--	--	--		305,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	2,4	848,60	19,04	2036,64	45,70	1372,75	580,43	2826,43
		НР - 38%; СП - 38%			257,58	2,47	618,19	5,92		209,37	
		Промежуточная опора ПП4-1 шт									
		Стойки									
428	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	6907,07	2950,51	6907,07	2950,51	673,18	3772,80	11534,26
		НР - 38%; СП - 38%			3283,38	1432,62	3283,38	1432,62		854,39	
429	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	31323,00	--	31323,00	--	31323,00	--	33828,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2505,84	
		Арматура магистрали									
430	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3025,00	--	3025,00	--	3025,00	--	3267,00
		СП - 8%			--	--	--	--		242,00	
431	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2394,00	--	2394,00	--	2394,00	--	2585,52
		СП - 8%			--	--	--	--		191,52	
432	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9314,00	--	18628,00	--	18628,00	--	20118,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1490,24	
433	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
434	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535573,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
435	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
436	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824,00	--	3824,00	--	4129,92
		СП - 8%			--	--	--	--		305,92	
		Арматура для подводки к вводу здания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
438	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
439	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98,40	
440	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
441	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
442	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1912,00	--	1912,00	--	1912,00	--	2064,96
		СП - 8%			--	--	--	--		152,96	
443	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 30%, СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Концевая анкерная опора К2-2 шт									
		Стойки									
444	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13909,32	6819,60	27818,64	13639,20	1346,36	15566,94	46856,43
		НР - 50%, СП - 8%			6416,54	3312,80	12833,08	6625,60		3470,85	
445	С121-040405-111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	32199,00	--	128796,00	--	128796,00	--	139099,68
		СП - 8%			--	--	--	--		10303,68	
				Арматура магистрали							
446	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2594,64	1449,30	10378,56	5797,20	--	5424,38	17067,18
		НР - 50%, СП - 8%			1145,34	549,78	4581,36	2199,12		1264,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,2	69893,00	--	13978,60	--	13978,60	--	15096,89
					--	--	--	--		1118,29	
448	С124-040207-0810 2404-0207-0810 РСНБ РК 2015	Стяжка г1	шт	4	952,00	--	3808,00	--	3808,00	--	4112,64
					--	--	--	--		304,64	
				Арматура магистрали							
449	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3522,00	--	7044,00	--	7044,00	--	7607,52
					--	--	--	--		563,52	
450	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7235,00	--	14470,00	--	14470,00	--	15627,60
					--	--	--	--		1157,60	
451	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00	--	7380,00	--	7380,00	--	7970,40
					--	--	--	--		590,40	
452	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2951,00	--	11804,00	--	11804,00	--	12748,32
					--	--	--	--		944,32	
453	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	1000м.	0,012	75362,00	--	904,34	--	904,34	--	976,69
					--	--	--	--		72,35	
454	С124-010106-0404 2401-0106-0404 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1202,00	--	9616,00	--	9616,00	--	10385,28
					--	--	--	--		769,28	
455	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	9314,00	--	37256,00	--	37256,00	--	40236,48
					--	--	--	--		2980,48	
456	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2182,00	--	8728,00	--	8728,00	--	9426,24
					--	--	--	--		698,24	
457	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535573,00	--	535,57	--	535,57	--	578,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 85%			--	--	--	--		42,85	
458	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1928,00	--	7712,00	--	7712,00	--	8328,96
		СП - 85%			--	--	--	--		616,96	
459	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	445,00	--	890,00	--	890,00	--	961,20
		СП - 85%			--	--	--	--		71,20	
460	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1912,00	--	30592,00	--	30592,00	--	33039,36
		СП - 85%			--	--	--	--		2447,36	
461	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,00172	514893,00	--	885,62	--	885,62	--	956,47
		СП - 85%			--	--	--	--		70,85	
462	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4305,00	--	8610,00	--	8610,00	--	9298,80
		СП - 85%			--	--	--	--		688,80	
				Арматура для подводки к вводу здания							
463	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7109,00	--	28436,00	--	28436,00	--	30710,88
		СП - 85%			--	--	--	--		2274,88	
464	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824,00	--	3824,00	--	4129,92
		СП - 85%			--	--	--	--		305,92	
465	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	2,4	848,60	19,04	2036,64	45,70	1372,75	580,43	2826,43
		НР - 93%, СП - 85%			257,58	2,47	618,19	5,92		209,37	
		Переходная ответвительная анкерная опора ПОА4-2 шт									
		Стойки									
466	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13909,32	6819,60	27818,64	13639,20	1346,36	15566,94	46856,43
		НР - 80%, СП - 85%			6416,54	3312,80	12833,08	6625,60		3470,85	
467	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	31323,00	--	125292,00	--	125292,00	--	135315,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10023,36	
				Металлоконструкций 10 кВ							
468	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2594,64	1449,30	10378,56	5797,20	--	5424,38	17067,18
		НР - 80% СП - 8%			1145,34	549,78	4581,36	2199,12		1264,24	
469	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,2	69893,00	--	13978,60	--	13978,60	--	15096,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1118,29	
470	С124-040207-0810 2404-0207-0810 РСНБ РК 2015	Стяжка г1	шт	4	952,00	--	3808,00	--	3808,00	--	4112,64
		СП - 8%			--	--	--	--		304,64	
				Арматура магистрали							
471	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3522,00	--	7044,00	--	7044,00	--	7607,52
		СП - 8%			--	--	--	--		563,52	
472	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7235,00	--	14470,00	--	14470,00	--	15627,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1157,60	
473	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	9314,00	--	37256,00	--	37256,00	--	40236,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2980,48	
474	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98	1000м.	0,006	75362,00	--	452,17	--	452,17	--	488,35
		СП - 8%			--	--	--	--		36,17	
475	С124-010106-0404 2401-0106-0404 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1202,00	--	4808,00	--	4808,00	--	5192,64
		СП - 8%			--	--	--	--		384,64	
476	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2951,00	--	5902,00	--	5902,00	--	6374,16
		СП - 8%			--	--	--	--		472,16	
477	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7109,00	--	28436,00	--	28436,00	--	30710,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2274,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912,00	--	15296,00	--	15296,00	--	16519,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1223,68	
479	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182,00	--	4364,00	--	4364,00	--	4713,12
		СП - 8%			--	--	--	--		349,12	
480	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535573,00	--	535,57	--	535,57	--	578,42
		СП - 8%			--	--	--	--		42,85	
481	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928,00	--	3856,00	--	3856,00	--	4164,48
		СП - 8%			--	--	--	--		308,48	
482	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	445,00	--	890,00	--	890,00	--	961,20
		СП - 8%			--	--	--	--		71,20	
483	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,00172	514893,00	--	885,62	--	885,62	--	956,47
		СП - 8%			--	--	--	--		70,85	
484	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4305,00	--	8610,00	--	8610,00	--	9298,80
		СП - 8%			--	--	--	--		688,80	
				Арматура для подводки к вводу здания							
485	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	11321,00	--	45284,00	--	45284,00	--	48906,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3622,72	
486	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824,00	--	3824,00	--	4129,92
		СП - 8%			--	--	--	--		305,92	
487	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	2,4	848,60	19,04	2036,64	45,70	1372,75	580,43	2826,43
		НР - 95%; СП - 8%			257,58	2,47	618,19	5,92		209,37	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1011041,31	47884,30	916314,32	55332,55	1151683,77
							46842,69	21968,03	--	85309,91	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1874,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1874,51				
		Сметная прибыль	Тенге				149,96				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1151683,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,23
		Сметная заработная плата	Тенге					68810,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29210763,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1109138,32				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					945424,91			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					434052,23			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21086052,91		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1834606,13		
		- Накладные расходы	Тенге							1281751,71	
		- Сметная прибыль	Тенге							1953789,43	

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего					
		Всего	**тенге**	**27 376 157**	**1 834 606**		**29 210 763**					
		Сметная заработная плата	тенге			1 543 190	**1 543 190**					
		ИТОГО ПО АКТУ:		**27 376 157**	1 834 606		**29 210 763**					
		Временные здания и сооружения 2,4 %	тенге	657 028			**657 028**					
						92 641						
		ИТОГО :	**тенге**	**28 033 185**	**1 834 606**		29 867 791					
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,71%	тенге	479 367			**479 367**					
						220 509						
		Сдо	тенге			87 489	**87 489**					
		Смп	тенге			128 599	**128 599**					
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			-	-					
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			-	-					
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	тенге			772 990	**772 990**					
		ИТОГО:	**тенге**	**28 512 553**		772 990	31 120 149					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**570 251**	**1 834 606**		**2 404 857**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**29 082 804**	-	772 990	**33 525 006**					
		ИТОГО с уступкой	**тенге**	**26 171 615**	**1 650 962**	695 614	**28 518 191**					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-100% К=1,049901	**тенге**	**27 477 605**	**3 485 568**	730 320	**31 693 490**					
		НДС 12%	тенге			3 803 220	**3 803 220**					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**27 477 605**	**3 485 568**	4 533 546	**35 496 719**					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**27 477 605**	**3 485 568**	4 533 546	**35 496 719**					

Заказчик:
Методист _____ **Н.Кани**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Подрядчик:
Директор ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____ **Ж.К.Жусупов**
БИН 010 640 001 229

Технадзор: _____ **А.Т.Калдыбек**
ТОО "Жана Гасыр и К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____ **М.Бойданов**
БИН 070640009949