Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Внутриквартальные проезды и освещение**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные проезды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23-ТОО -ЖА от 01.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 3

за **февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Внутриквартальные проезды (раздел ГП) работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 3. Водоотводные сооружения, ГП-2.1,7										
			РАЗДЕЛ 5. Трубы водопропускные										
			Основание под трубу										
1	41	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание из ПГС. Устройство**	м3 основания	18,2	4985,09	325,41	90729	5922	53691	32811	133423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1709,68	111,32	31116	2026		9883		
			Обратная засыпка из ПГС										
2	42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	34,552	1290,33	--	44583	--	--	32100	82818	
						1290,33	--	44583	--		6135		
3	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	34,552	2360,00	--	81543	--	81543	--	88066	
						--	--	--	--		6523		
			Укладка труб										
4	44	1123-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из железобетонных труб, диаметр 500 мм. Укладка**	м трубопровода	280	1407,37	649,53	394064	181868	3490	283898	732198	
						745,38	278,78	208706	78058		54236		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	45	241-702-0303 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 5-Н(У)-25, DN/ID 500	м	274,45382	55175,00	--	15142990	--	15142990	--	16354429	
						--	--	--	--		1211439		
			Гидроизоляция										
6	46	1123-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	280	4353,86	159,14	1219081	44560	893141	282758	1621987	
						1004,93	15,12	281380	4234		120148		
			РАЗДЕЛ 7. Портальная стенка оголова СТ-8										
7	52	1107-0201-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Портальная стенка. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	12,6	21783,31	7151,56	274470	90110	15039	242553	558384	
						13438,20	2875,53	169321	36232		41362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	53	225-109-0201 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	20	59649,00	--	1192980	--	1192980	--	1288418	
						--	--	--	--		95438		
9	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	122,1	1238,35	28,51	151203	3481	92090	52234	219712	
						455,63	4,37	55632	534		16275		
								18591643	325941	17474964	926354	21079435	
			ИТОГО:										
			НДС			12 %		2 230 997				20 822 640	
			Итого с НДС										
			Скидка договорная			10%		2 082 264				18 740 376	
			Итого со скидкой										

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тайбуганов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)