РЕЕСТР

актов выполненных работ за октябрь 2017 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-1	Э97000	1	Земляные работы. Каркас	20 654 806,00	4100
				Всего:	**20 654 806,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С. _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Земляные работы. Каркас. КЖ**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы п93										
1	1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3282,033	32,22	30,77	105759	100989	31088	0,01	32		
				м3	1,42	8,34	4660	27389	97	0,03	94		
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	101,506	262,72	0	26667	0	30134	1,85	188		
				м3	262,72	0	26667	0	113	0	0		
3	3	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2267,637	176,4		400011						
				т									
4	4	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3991,91	17,73		70777						
				т									
5	5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3383,539	3,76	3,24	12714	10976	5251	0	11		
				м3	0,48	1,12	1624	3790	97	0	13		
6	6	E0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	269	143,69	10,11	38651	2720	26798	0,52	140		
				м2	84,38	3,78	22698	1017	113	0,02	5		
			Устранение просадочности										
7	7	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /с доувлажнением грунта/ /с уплотнением и укаткой дна котлована/	1379,4	89	88,73	122770	122398	33263	0	2		
				м3	0,25	24,61	345	33947	97	0,08	117		
			Засыпка по контуру здания										
8	8	E0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	231,105	3,35	3,35	775	775	261	0	0		
				м3	0	1,16	0	269	97	0	1		
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	231,105	21,55	4,52	4979	1044	3818	0,11	25		
				м3	17,03	0	3936	0	97	0	0		
			Итого по разделу: Земляные работы п93				783104						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фундаменты								
10	12	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5 W4)	72,2	3779,59	66,01	272886	4766	16730	1,35	97
				м3	195,75	24,93	14133	1800	105	0,12	9
11	13	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В20 W4)	424,25	4814,71	196,62	2042641	83416	154362	1,79	759
				м3	272,25	74,27	115502	31509	105	0,36	154
12	14	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	430,614	128		55119				
				м3							
			ПКР-1								
13	15	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,491	68800		102581				
				т							
14	16	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,982	64400		256415				
				т							
15	17	C12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	13,046	60419		788209				
				т							
16	18	C12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	1,22	63058		76912				
				т							
17	19	C12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	3,866	63237		244450				
				т							
18	20	C12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 20-22 мм	14,987	63237		947753				
				т							
19	21	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	202,5	245,44	3,82	49702	774	9269	0,21	43
				м2	37,35	1,44	7563	292	118	0,01	1
20	22	E0108-4-3	Гидроизоляция в 2 слоя приямка гидроизолом	1,2	699,26	11,21	839	13	51	0,2	0
				м2	31,5	4,21	38	5	118	0,02	0
21	23	E0108-4-2	Вычитается позиция: Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1,2	397,62	7,14	-477	-9	-35	0,14	0
				м2	22,1	2,68	-27	-3	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				4837029				
			ИТОГО:				5 620 133	327 865			1 298
							291 296	100 015			393
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				405 146				
			Всего накладных расходов:				405 146				
			Итого с накладными				6 025 279				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМННЗ				361 517				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 386 796				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				6 446 513				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6 516 135				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6 541 921				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6 606 386				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				18 080 187				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				361 604				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18 441 791				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 213 015				
			Итого с НДС				20 654 806				
			Всего:				20 654 806				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки соотв

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
30 октября 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 78	**27.10.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**20 654 806**	**18 441 791**							**2 213 015**	**20 654 806**

Заказчик: _____ **Айтмаганбетов К.О.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
30.10.2017г.

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»
30.10.2017г.

Счет-фактура № 00000000030 от 9 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 27.10.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).	усл.	1	18 441 791,07	18 441 791,07	12%	2 213 014,93	20 654 806,00		
Всего по счету:					**18 441 791,07**		**2 213 014,93**	**20 654 806,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061140023749

Договор (контракт) Договор №78 от 27.10.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
30	30.10.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).			усл.	1	20 654 806,00	20 654 806,00
				Итого	1	x	20 654 806,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бахжибаев О.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20171109-63067042
1.1. Номер учетной системы 00000000030
2. Дата выписки 09.11.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.10.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0066209
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000006316971
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011240001633
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Назначение платежа КНП 821
23. Код товаров, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 061140023749
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 011240001633
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление

		1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).																
							Всего по счету:	18441791.07		0.00	18441791.07		2213014.93	20654806.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	gWnC3reWJUk2RL6xag+AV6mQg5H1/KSbqSWIg+n14 VViUkVRqa9GuiS0pF+tYuOdIcL0QVLsYIxVWBIb/DChhg ==	М.П.
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры		
46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ	