РЕЕСТР

актов выполненных работ за ноябрь 2017 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-1	Э97000	2	Земляные работы. Каркас	72 195 076,00	4110
				Всего:	**72 195 076,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С. _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Земляные работы. Каркас. КЖ**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 2
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы п93								
			Засыпка по контуру здания								
1	8	Е0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	391,606	3,35	3,35	1313	1313	442	0	0
				м3	0	1,16	0	455	97	0	1
2	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	391,606	21,55	4,52	8438	1769	6469	0,11	42
				м3	17,03	0	6669	0	97	0	0
3	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	155,678	134,1	0	20876	0	23590	0,97	151
				м3	134,1	0	20876	0	113	0	0
4	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	778,389	14,12	12	10989	9339	3296	0,01	9
				м3	1,62	2,75	1261	2137	97	0,01	9
			Итого по разделу: Земляные работы п93				41615				
			Раздел: Стены								
5	24	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	582,264	8264,68	341,75	4812226	198989	1072118	9,8	5706
				м3	1624,5	129,11	945888	75176	105	0,63	367
6	25	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	1,345	63560		85475				
				т							
7	26	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 8 мм	0,1836	63560		11672				
				т							
8	27	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	12,447	63116		785594				
				т							
9	28	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	25,018	60419		1511562				
				т							
10	29	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	55,336	63058		3489377				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	30	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	6,728	63237		425466				
				т							
12	31	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 20-22 мм	13,486	63237		852787				
				т							
13	32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	97,776	245,44	3,82	23998	374	4475	0,21	21
				м2	37,35	1,44	3652	141	118	0,01	1
			Итого по разделу: Стены				11998158				
			Раздел: Перекрытия								
14	33	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 ммна высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	376,466	9053,54	241,1	3408355	90766	542962	8,06	3034
				м3	1282,5	91,08	482818	34289	105	0,44	167
15	34	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,9825	63560		62448				
				т							
16	35	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 8 мм	2,038	65372		133249				
				т							
17	36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	47,924	60419		2895491				
				т							
18	37	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	0,4982	63058		31418				
				т							
19	38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	0,5234	63237		33101				
				т							
20	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1128	93997,62	304,24	10603	34	3931	198	22
				1т	33075	114,75	3731	13	105	0,56	0
			Итого по разделу: Перекрытия				6574665				
			Раздел: Лестницы внутренние								
			Лестницы Л1 2шт								
21	43	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	30	11030,8	379,21	330924	11376	71206	13	390
				м3	2117,25	143,26	63518	4298	105	0,7	21
22	44	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,2842	63560		18062				
				т							
23	45	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	5,296	63237		334878				
				т							
24	46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,4146	70437,87	304,24	29204	126	4262	58	24
				1т	9675	114,75	4011	48	105	0,56	0
			Итого по разделу: Лестницы внутренние				713067				
			ИТОГО:				19 327 506	314 087			9 401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 532 424	116 557			568
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 732 751				
			Всего накладных расходов:				1 732 751				
			Итого с накладными				21 060 257				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1 263 615				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22 323 872				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				22 532 600				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				22 775 952				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22 866 082				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23 091 408				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				63 195 970				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 263 919				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64 459 889				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 735 187				
			Итого с НДС				72 195 076				
			Всего:				72 195 076				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Алматы қаласы
«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат
21 ноября 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 78	**27.10.2017**				
		Дс№1	**30.10.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**92 849 882**	**64 459 889**							**7 735 187**	**72 195 076**

Заказчик:_____**Айтмаганбетов К.О.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
21.11.2017г.

Подрядчик:_____**Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»
21.11.2017г.

Счет-фактура № 00000000035 от 28 ноября 2017 г.

Дата совершения оборота: 21.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 27.10.2017г. (Саялы п.93)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).	усл.	1	64 459 889,29	64 459 889,29	12%	7 735 186,71	72 195 076,00		
Всего по счету:					**64 459 889,29**		**7 735 186,71**	**72 195 076,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №78 от 27.10.2017г. (Саялы п.93)

Номер документа	Дата составления
35	21.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).			усл.	1	72 195 076,00	72 195 076,00
				Итого	1	x	72 195 076,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенбаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2017

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20171128-43443823
1.1. Номер учетной системы 00000000035
2. Дата выписки 28.11.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.11.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0066209
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000006316971
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011240001633
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа КНП 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 061140023749
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 011240001633

		дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).															
						Всего по счету:	64459889.29		0.00	64459889.29		77351 86.71	72195076.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя**	oVVHZUL0I4iE2VqRW/nDHsrDOmjhf8ZAJ8hCocHpJCg bk+aWLJugXOlApoPz9Pn5G/Z3Afso3JAoHmyu6w4uL g==	М.П.
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**		
46. **Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ**	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ	