Заказчик ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "ЫРЫС-1"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан Участок №602

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан Участок №602

Договор подряда (контракт) № 40/19 от 25 ноября 2024 г

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода. Участок №602

Составлен(а) в ценах ноября 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Водопровод**				
		Водопроводный колодец диам.1500мм (1шт)				
29	**1122-1301-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 41*	**Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,658125**	**60 319**	**39 697**
32	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**22 171**	**44 342**
33	**225-101-0610** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1**	**34 295**	**34 295**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**118 334**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**9 230,09**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**127 564,53**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**6 378,23**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**3 826,94**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**137 769,69**
		Договорной коэффициент К=0,98				**135 014,30**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**16 201,72**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**151 216,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЫРЫС-1"

Директор _____ Исабаев Е.Д.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.