Заказчик ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай», БИН 050340001205, РК Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай, ул.Абая 118

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Әлия Молдағулова, 62

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай

Договор № 31/2 от 15.08.2016г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за август 2016г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 31/2 от 15.08.2016г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай	1 415 689	1 264 008							151 681	1 415 689
	Всего к оплате :										**1 415 689**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН150240009921
Директор Кабанасыров Н.С.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор Кабанасыров Н.С.

Заказчик ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай», БИН 050340001205, РК Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай, ул.Абая 118

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Элия Молдагулова, 62

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай

Договор № 31/2 от 15.08.2016г.

Акт №1
выполненных работ за август 2016г.
Локальная смета 2-2-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапнов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
11	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапнов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
13	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапнов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
30	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21МВт (0,18Гкал/ч)	1	12742,59	1 753,76	12743	1754	11346	46,00	46
		котел		8 203,95	660,49	8204	660	128	3,13	3
31	75-1-110	Котел водогрейный КВ-3-200 Песчанский РМЗ	1	471 256,00		471256				
		комплект								

34	E18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,01	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,00	13
		насос		2 285,06	46,35	2285	46	128	0,22	0
36	10-1-1	Насос циркуляционный Wilo-Top-S32/7	1	55 078,00		55078				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**547689**	**2395**	**18177**		**75**
						13297	**905**			**4**

Накладные расходы, тенге	18 177
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	33 952
ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г.	**599 818**
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2014г. К=2,066	1 239 224
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	24 784
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**1 264 008**
НДС 12%	151 681
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 415 689**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН150240009921
Директор [illegible] Насыров Н.С.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001230
Директор [illegible] Г.А.