Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата СКО» БИН 670340000048
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Молодежная, 2, телефон 87153879073

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"
БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 73 , телефон 8 7152 619273

Наименование строй Капитальный ремонт здания Больше-Малышенской средней школы по адресу: СКО, Кызылжарский район, с Большая Малышка

Наименование объек Капитальный ремонт здания Больше-Малышенской средней школы по адресу: СКО, Кызылжарский район, с Большая Малышка

Договор подряда № 347 от 11.06.2021 года

Акт выполненных работ №4 за август 2021 года

на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ по сме	Шифр норм, код	Наименоваение работ	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхож дения
							Всего	эксплуата	Всего	эксплуатаци	материалы			
					на	по	зарплата	в т. ч.	зарплата	в т. ч.	оборудован	Сметная		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-1											
			РАЗДЕЛ 1.Двери											
1	**1**	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. установка вкирпичных стенах**											
				М2	**15,12**		**3008,90**	**57,64**	**45495**	**872**	**7298**	**25995**	**77209**	
			НР - 69%; СП - 8%				**2468,58**	**23,07**	**37325**	**349**		**5719**		
3	**3**	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**											
				М2	**10,5**		**2745,36**	**60,85**	**28826**	**639**	**4073**	**16816**	**49294**	
			НР - 69%; СП - 8%				**2296,55**	**24,57**	**24114**	**258**		**3651**		

		0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	М2	10,5	47540,00	--	499170	--	499170	--	539104
			СП - 8%			--	--	--	--		39934	
5	5	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	3,15	2292,01	510,80	7220	1609	2164	3473	11549
6	6	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установкаблоков	м2	5,67	2839,58	662,01	16100	3754	5617	6887	24826
			НР - 90%; СП - 8%			1186,86	162,73	6729	923		1839	
7	7	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92	м2	3,15	14079,00	--	44349	--	44349	--	47897
			СП - 8%			--	--	--	--		3548	
8	8	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	5,67	15124,00	--	85753	--	85753	--	92613
			СП - 8%			--	--	--	--		6860	
9	9	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Проемыдверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	182,91	1801,52	92,04	329517	16835	93786	203528	575689
			НР - 90%; СП - 8%			1196,74	39,62	218896	7247		42644	
10	10	2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративнойоблицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	61,32	14816,00	--	908517	--	908517	--	981198
			СП - 8%			--	--	--	--		72681	

		0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPLтехнологии СТ РК 943-92	м2	41,58	11240,00	--	467359	--	467359	--	504748
			СП - 8%			--	--	--	--		37389	
12	12	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 21-15П с декоративной облицовкой наоснове CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	80,01	11240,00	--	899312	--	899312	--	971257
			СП - 8%			--	--	--	--		71945	
13	13	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	258	490,00	--	126420	--	126420	--	136534
			СП - 8%			--	--	--	--		10114	
14	14	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	97	5196,00	--	504012	--	504012	--	544333
			СП - 8%			--	--	--	--		40321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4749772	23708	4435552	256699	5406991

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

15	15	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворнойсмесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2059,2	2318,12	27,77	4773467	57186	2272778	1791907	7090604
			НР - 72%; СП - 8%			1186,63	21,98	2443503	45257		525230	
16	16	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраскаполивинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2059,2	469,64	3,52	967081	7248	277637	548495	1636823
			НР - 80%; СП - 8%			331,29	1,66	682196	3423		121246	
17	17	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесьютолщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5080,9	1896,48	25,14	9635805	127748	4817177	3448817	14131392
			НР - 72%; СП - 8%			923,24	19,51	4690880	99144		1046770	

		0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4826	421,09 294,34	3,52 1,66	2032186 1420486	16986 8021	594714	1142806 253999	3428991
19	19	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборнымконструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	254,9	626,23 402,13	1,56 0,74	159627 102503	398 189	56726	82154 19342	261123
20	20	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2. Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	585,4	2896,80 2463,14	13,65 6,88	1695785 1441923	7993 4028	245869	1041085 218950	2955820
21	21	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловыхплиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	585,4	3932,80 1554,54	40,15 19,20	2302261 910025	23501 11239	1368735	737012 243142	3282414
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				21566213	241060	9633636	8792276	32787167

РАЗДЕЛ 3.Полы 1 этажа

Тип пола 1

22	22	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=1,15; 1,25	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2окрашиваемой поверхности	272,4	875,16 605,79	4,10 1,94	238393 165018	1117 530	72258	132438 29667	400498

		0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к=1,15; 1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	87,83855	3352,19 428,32	25,24 12,16	294451 37623	2217 1068	254611	36370 26466	357287
25	25	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах										
			НР - 94%; СП - 8%	мплинтусов	225,50464	253,53 90,99	2,67 1,00	57173 20518	602 225	36053	19499 6134	82806
26	26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумноймастике. Устройство первого слоя										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	50,3295	1603,75 715,21	102,49 14,06	80716 35996	5158 707	39562	34501 9217	124435
27	27	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумноймастике. Устройство последующего слоя										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	50,3295	1011,68 431,53	50,71 8,01	50917 21719	2552 403	26646	20795 5737	77449
28	28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	50,3295	780,17 365,59	34,05 16,30	39266 18400	1714 821	19152	18067 4587	61920
29	29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 ммизменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	50,3295	691,77 289,19	23,14 10,78	34816 14555	1165 543	19096	14192 3921	52929

		0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных илиодноцветных на цементном растворе. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	50,3295	3879,26 1300,67	87,61 39,34	195241 65462	4409 1980	125370	63396 20691	279328
31	31	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	53,852565	593,48 327,85	1,96 0,92	31960 17656	105 50	14199	16643 3888	52491
32	32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумноймастике. Устройство первого слоя									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	69,2865	1603,75 715,21	102,49 14,06	111118 49554	7101 974	54463	47496 12689	171304
33	33	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонныммиматериалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	69,2865	2023,36 863,06	101,42 16,03	140191 59799	7027 1111	73365	57255 15796	213241
34	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие бетонные из бетона В22,5. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м3подстилающего слоя	10,392975	32523,40 3964,88	9,00 --	338015 41207	94 --	296714	38734 30140	406889
35	35	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1843021	16217,64 14500,58	1685,70 688,03	2989 2672	311 127	6	2547 443	5979

		-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	69,2865	513,00	--	35544	--	35544	--	38387
			СП - 8%			--	--	--	--		2844	
37	37	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	155,7	5243,38	56,66	816394	8822	697054	107784	998111
			НР - 94%; СП - 8%			709,81	26,63	110518	4146		73934	
38	38	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=1,15; 1,25	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемойповерхности	155,7	823,86	4,10	128275	639	33314	75700	220293
			НР - 80%; СП - 8%			605,79	1,94	94322	303		16318	
39	39	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	166,599	396,90	2,61	66122	435	50635	14341	86901
			НР - 94%; СП - 8%			90,35	1,23	15052	204		6437	
					Тип пола 4 /лестничные площадки и ступени/							
40	40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Покрытия из плиток керамических для половмногоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	227,1	4656,92	87,61	1057586	19895	742308	286058	1451136
			НР - 94%; СП - 8%			1300,67	39,34	295383	8935		107492	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3869734	67048	2691647	1030330	5292069

РАЗДЕЛ 4.Полы 2-3 этажа

Тип пола 1

		-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=1,15; 1,25	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2окрашиваемой поверхности	449,5	875,16 605,79	4,10 1,94	393384 272304	1843 874	119237	218542 48954	660880
			НР - 80%; СП - 8%									
					Тип пола 2							
42	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1335,4	780,17 365,59	34,05 16,30	1041843 488214	45476 21772	508153	479387 121698	1642929
			НР - 94%; СП - 8%									
43	43	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к=1,15; 1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2покрытия	139,32	3352,19 428,32	25,24 12,16	467027 59673	3517 1694	403837	57686 41977	566689
			НР - 94%; СП - 8%									
44	44	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающихвинтах	м плинтусов	1428,878	253,53 90,99	2,67 1,00	362270 130012	3818 1427	228440	123553 38866	524689
			НР - 94%; СП - 8%									
					Тип пола 2							
45	45	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумноймастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	124,4	1603,75 715,21	102,49 14,06	199507 88972	12750 1749	97785	85277 22783	307566
			НР - 94%; СП - 8%									
46	46	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	124,4	2023,36 863,06	101,42 16,03	251705 107365	12617 1994	131723	102797 28360	382863
			НР - 94%; СП - 8%									

		-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие бетонные из бетона В22,5. Устройство	м3подстилающего слоя	18,66	32523,40	9,00	606887	168	532734	69546	730547
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	73985	--		54115	
48	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,330904	16217,64	1685,70	5366	558	10	4574	10735
			НР - 91%; СП - 8%			14500,58	688,03	4798	228		795	
49	49	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	124,4	513,00	--	63817	--	63817	--	68923
			СП - 8%			--	--	--	--		5105	
50	50	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	124,4	1549,32	23,47	192736	2919	124143	62846	276028
			НР - 94%; СП - 8%			527,93	9,51	65674	1183		20447	
51	51	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	124,4	5243,38	56,66	652276	7048	556928	86116	797463
			НР - 94%; СП - 8%			709,81	26,63	88300	3312		59071	
52	52	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=1,15; 1,25	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемойповерхности	124,4	823,86	4,10	102488	510	26617	60482	176008
			НР - 80%; СП - 8%			605,79	1,94	75361	242		13038	

		.-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Плинтуса деревянные. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	133,108	396,90 90,35	2,61 1,23	52830 12026	348 163	40456	11458 5143	69431
					Тип пола 3							
54	54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Покрытия из плит керамогранитных для полов многоцветных илиодноцветных на цементном растворе. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	84,5	4576,94 1300,67	87,61 39,34	386751 109907	7403 3324	269441	106437 39455	532644
55	55	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м	90,415	1746,92 293,07	15,69 5,19	157948 26498	1419 469	130031	25349 14664	197961
					Тип пола 4							
56	56	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумноймастике. Устройство первого слоя									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	73,6	1603,75 715,21	102,49 14,06	118036 52639	7543 1035	57854	50453 13479	181969
57	57	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумноймастике. Устройство последующего слоя									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	73,6	1011,68 431,53	50,71 8,01	74459 31761	3732 590	38966	30410 8390	113259

		1-0101-1101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
				м2 стяжки	73,6	780,17	34,05	57421	2506	28007	26421	90549
59	59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 ммизменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	73,6	691,77 289,19	23,14 10,78	50914 21284	1703 794	27927	20753 5733	77401
60	60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных илиодноцветных на цементном растворе. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	73,6	3879,26 1300,67	87,61 39,34	285513 95730	6448 2896	183335	92708 30258	408479
61	61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	78,752	593,48 327,85	1,96 0,92	46738 25819	154 72	20765	24338 5686	76762
					Шатровая крыша							
62	62	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м планки	19,4346	2383,47 436,64	1873,41 390,28	46322 8486	36409 7585	1427	14785 4889	65995
63	63	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			СП - 8%	м	19,4346	1662,00 --	-- --	32300 --	-- --	32300	-- 2584	34884

		2-0101-2003 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	мпланки	15,525	870,77 350,24	14,02 3,40	13519 5438	218 53	7863	5051 1486	20055
65	65	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			СП - 8%	м	15,525	1110,00 --	-- --	17233 --	-- --	17233	-- 1379	18611
66	66	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита									
			НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	38,7	310,24 35,58	3,22 1,36	12006 1377	125 53	10504	1287 1063	14357
67	67	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная									
			СП - 8%	шт.	12	295,00 --	-- --	3540 --	-- --	3540	-- 283	3823
68	68	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86									
			СП - 8%	шт.	6	486,00 --	-- --	2916 --	-- --	2916	-- 233	3149
69	69	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
			СП - 8%	пара	3	4209,00 --	-- --	12627 --	-- --	12627	-- 1010	13637
					Стремянки							
70	70	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные сограждением. Монтаж									
				т конструкций	0,20208	80951,54	31397,38	16359	6345	2035	6851	25067

			НР - 69%; СП - 8%			39483,18	9651,39	7979	1950		1857	
		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20208	544350,00	--	110002	--	110002	--	118802
			СП - 8%			--	--	--	--		8800	
72	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,66864	92,80	2,87	619	19	285	219	905
			НР - 69%; СП - 8%			47,26	0,31	315	2		67	
73	73	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177серебристой	м2	6,66864	129,80	3,69	866	25	703	98	1040
			НР - 69%; СП - 8%			20,76	0,46	138	3		77	
					Ограждение кровли							
74	74	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	264	109,01	28,27	28778	7464	1843	19691	52346
			НР - 92%; СП - 8%			73,75	7,32	19471	1932		3877	
75	75	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2276	224582,00	--	275697	--	275697	--	297753
			СП - 8%			--	--	--	--		22056	
76	76	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	22,5952	174,77	3,20	3949	72	3061	570	4881
			НР - 69%; СП - 8%			36,13	0,46	816	10		362	
77	77	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	22,5952	236,66	2,36	5347	53	4892	284	6082

			НР - 69%; СП - 8%			17,77	0,46	402	10		451	
					Водосточная система							
78	78	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистом**	м труб	182,1	1553,24	109,32	282845	19907	8599	238800	563376
			НР - 92%; СП - 8%			1396,70	28,70	254339	5227		41732	
79	79	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	182,1	2067,00	--	376401	--	376401	--	406513
			СП - 8%			--	--	--	--		30112	
80	80	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	39	1455,00	--	56745	--	56745	--	61285
			СП - 8%			--	--	--	--		4540	
81	81	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	272	1544,00	--	419968	--	419968	--	453565
			СП - 8%			--	--	--	--		33597	
82	82	2110-0302-0210 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	шт.	54	1398,00	--	75492	--	75492	--	81531
			СП - 8%			--	--	--	--		6039	
83	83	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	шт.	454	873,00	--	396342	--	396342	--	428049
			СП - 8%			--	--	--	--		31707	
84	84	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	шт.	92	873,00	--	80316	--	80316	--	86741
			СП - 8%			--	--	--	--		6425	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7840105**	**193116**	**5490997**	**2026769**	**9180530**

РАЗДЕЛ 5.Отмостка

85	85	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,389379	6425,61	2099,60	79609	26013	42188	20428	108040
			НР - 93%; СП - 8%			920,81	852,13	11408	10557		8003	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				79609	26013	42188	20428	108040

РАЗДЕЛ 6.КРЫЛЬЦО

86	86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В15	м3подстилающего слоя	1,37	29541,94	9,00	40472	12	35028	5106	49225
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	5432	--		3646	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				40472	12	35028	5106	49225

РАЗДЕЛ 7.Цоколь

87	87	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2оштукатуриваемой поверхности	300,2	1258,83	35,85	377901	10761	108322	214454	639743
			НР - 80%; СП - 8%			862,15	30,81	258818	9249		47388	
88	88	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2окрашиваемой поверхности	300,2	818,75	3,64	245788	1091	208487	29373	297174
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				623689	11852	316809	243827	936917

РАЗДЕЛ 8.Вывоз мусора

		52-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км									
				т	192,1	334,00	--	64161	--		--	69294
			СП - 8%			--	--	--	--		5133	
90	90	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка									
				т	192,1	92,00	--	17673	--		--	19087
			СП - 8%			--	--	--	--		1414	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**81835**	**--**	**--**	**--**	**88381**

Смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 9. Замена светильников

90	1	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж									
				шт.	422	164,25	1,63	69314	688	--	49660	128492
			НР - 72%; СП - 8%			162,62	0,82	68626	347		9518	
91	2	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах									
				шт.	422	1063,90	44,69	448965	18861	2523	313291	823236
			НР - 72%; СП - 8%			1013,22	17,88	427581	7545		60980	
92	3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник K LED 300 4000K									
				шт	21	18333,04	--	384994	--	384994	--	415793
			СП - 8%			--	--	--	--		30799	
93	4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник JL-6060 36W									
				шт	349	4111,61	--	1434951	--	1434951	--	1549747
			СП - 8%			--	--	--	--		114796	
94	5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник OPL ECO LED 1200 EM 5000K	шт	8	57605,36	--	460843	--	460843	--	497710
			СП - 8%			--	--	--	--		36867	
95	6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник LZ-LED 6536 IP 65 36W									
				шт	43	4196,43	--	180446	--	180446	--	194882
			СП - 8%			--	--	--	--		14436	
96	7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник CD LED 18 4000K									
				шт	1	23600,89	--	23601	--	23601	--	25489
			СП - 8%			--	--	--	--		1888	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9:	**Тенге**								**3635349**

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**57484669**
Итого с коэффициентом конкурсного ценов предложения К=1,000159101635	Тенге	**57493814,90**
НДС 12%	Тенге	**6899257,79**
Всего	Тенге	**64393072,69**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Доломит" БИН 990840002099
Директор Гамаюнов Евгений Александрович

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата СКО»
Руководитель Абдрахманов Амангельды Еслямбекович

Эксперт технического надзора:
Штейнгауер Татьяна Николаевна аттестат № KZ19VJE00028276 от 28.06.2017 г. приказ №2 от16.06.2021 г.

Эксперт авторского надзора:
Авхадов Хамзат Алиевич аттестат № KZ30VJE00028272 от 28.07.2017 г., приказ № 5 от 15.06.2021 года.