Заказчик ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай», БИН 050340001205, РК Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай, ул.Абая 118

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай

Договор № 31/4 от 15.08.2016г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за август 2016г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 31/4 от 15.08.2016г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай	1 447 539	1 292 446							155 093	1 447 539
	Всего к оплате :										**1 447 539**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832
Директор _____ Кажмуратов Д.К.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____ Гоголев Г.А.

Заказчик ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай», БИН 050340001205, РК Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай, ул.Абая 118

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел занятости и социальных программ Актогайского района Павлодарской области с. Актогай

Договор № 31/4 от 15.08.2016г.

Акт №1
выполненных работ за август 2016г.

Локальная смета 2-2-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
1	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовныхи электросварных труб диаметром до 50мм *м трубопровода*	16	837,49	10,53	13400	168	1933 128	0,50 0,02	8 0
				90,45	3,94	1447	63			
4	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовныхи электросварных труб диаметром до 40мм *м трубопровода*	10	580,44	3,74	5804	37	902 128	0,37 0,01	4 0
				69,08	1,40	691	14			
30	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21МВт (0,18Гкал/ч) *котел*	1	12742,59	1 753,76	12743	1754	11346 128	46,00 3,13	46 3
				8 203,95	660,49	8204	660			
31	75-1-110	Котел водогрейный КВ-3-200 Песчанский РМЗ *комплект*	1	471 256,00		471256				
34	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,01 *насос*	1	3150,83	123,78	3151	124	2984 128	13,00 0,22	13 0
				2 285,06	46,35	2285	46			

комплект

Всего прямые затраты	**561432**	**2083**	**17165**	**71**
	12627	**784**		**3**

Накладные расходы, тенге	17 165
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	34 716
ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г.	**613 312**
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2014г. К=2,066	1 267 104
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	25 342
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**1 292 446**
НДС 12%	155 093
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 447 539**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 021140000832
Директор Кажмуратов Д.К.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 030940000730
Директор Бочидин Г.А.