Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ,СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61 — 010740001669

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А — 150340013130

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №50 от 20.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
29	31.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги обастного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209" км 151-157,5, км 158,355-179			усл	1	198 475 364,89	198 475 364,89	21 265 217,67
				Итого	1	x	198 475 364,89	21 265 217,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2025

"СОГЛАСОВАНО"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____Шортыбаев Е.Е.

АКТ

за период с 1 мая по 31 мая 2025 г.

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Айыртауского района

тенге

№	Наименование объекта	Всего		Май	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179	3 404 800 000,00	198 475 364,89	198 475 364,89	198 475 364,89
	ИТОГО:	**3 404 800 000,00**	**198 475 364,89**	**198 475 364,89**	**198 475 364,89**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ": **Садвакасов С. Т.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

Договор №50 от 20.03.2025г

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ по отчетный месяц включительно
Всего по стройке :	**198 475 364,89**
В том числе за:	
за май 2024г.	**198 475 364,89**
В т.ч. НДС 12 % с начала года	**21 265 217,67**
НДС 12% за май 2024г.	**21 265 217,67**
Удержание аванса 30%	**59 542 609,47**
Резерв 5% с начала года	**9 923 768,24**
Резерв 5% за май 2024г.	**9 923 768,24**
Всего к оплате	**129 008 987,18**

М.П. ЗАКАЗЧИК: _____

М.П. ПОДРЯДЧИК: _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО «Қызылжар Жолдары KZ» БИН 150340013130**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №50 от 20.03.2025г

Акт выполненных работ №1

май **2025 (дата, месяц, год) на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179**

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Устранение пучин (выборочно)						
1	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (отсыпка в притрассовый резерв)	м3	7000,00	322	2254000
2	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (по дну и откосам притрассового резерва)	$м^3$ грунта	7000,00	86	602000
3	6101-0107-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	$м^3$	7205,92	65	468385
4	6101-0107-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	$м^3$	7205,92	8	57647
5	КП	Естественный щебень (дресва)	тн	4238,78	3 688,16	15633299
6	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (верхний слой)	$м^3$	823,53	268	220706
7	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	823,53	19	15647
8	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	823,53	6168	5079533
Раздел 2. Ремонт дорожной одежды						
9	1220-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Основания толщиной до 25 см. Устройство методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента - 15 см	$м^2$	53200	680	36176000
10	1220-0304-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	$м^2$	-53200	136	-7235200
11	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	456,45	36	16432
12	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	2 421,49	6168	14935750

13	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	526,67	38119,1	20076186
14	КП	Стабилизатор «Claycrete II» (эмульсия)	л	3 512,25	18 727,42	65775381
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**154 075 766,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**			
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**177 225 649,84**
		Итого с учетом скидки	**Тенге**			**177 210 147,22**
		НДС 12%	**Тенге**			**21 265 217,67**
		Итого с НДС	**Тенге**			**198 475 364,89**

Расчет составил_____ **Расчет проверил**_____ **Объем работ проверил**_____

Сдал (Исполнитель) **Принял (Заказчик)**

ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»
(наименование организации)

Директор Садвакасов С. Т._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шортыбаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор
ТОО "Актаустройэксперт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Миниахметов Р. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма №1

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»
Договор №50 от 20.03.2025г

Акт выполненных работ №1

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

за май **2024 г.**

№ п.п.	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Количество
1	Устранение пучин (выборочно)	м3	7 000,0
2	Основания толщиной до 25 см. Устройство методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента - 15 см	м2	53 200

Работу сдал:

Директор ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

_____ Садвакасов С. Т.

Работу принял:

КГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО

_____