**Генеральный подрядчик:** ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"

**Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки к средней школе №72 в мкр.Кайтпас -1 в г.Шымкент**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | | из них | | Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | НДС | Всего к оплате |
| | | | СМР по смете | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство пристройки к средней школе №72 в мкр.Кайтпас -1 в г.Шымкент | 79 023 761 | 70 556 929 | | | | | | | 8 466 832 | 79 023 761 |

**Генеральный подрядчик:**
ТОО "Корпорация АК ордасы"

**Калибеков Б.Ж.**_____

**Субподрядчик:**
ТОО "Diamond Stroy"

**Манапов Е.Д.**_____

Форма 2

**Заказчик** ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

**Технический надзор** ТОО "УЛМАД"
организация

**Авторский надзор** ТОО "Энергохолдинг Ltd"
организация

**Подрядчик** ТОО «Корпорация АҚ ордасы»
организация

**Стройка** «Строительство пристройки к средней школе №72 в мкр.Кайтпас-1 в г.Шымкент»

**Объект** «Строительство пристройки к средней школе №72 в мкр.Кайтпас-1 в г.Шымкент»

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 7 | 12.10.2022 г. |

# А К Т
## о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1** | | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы. Блок Б | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 9. Наружняя отделка** | | | | | | | | | | | | |
| **614** | **Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек** | **м2 поверхности облицовки** | | **175,81095** | **9779,71** | **49,98** | **1719380** | **8787** | **26903** | **1348537** | **3313351** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **9576,71** | **11,27** | **1683690** | **1981** | | **245433** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **272060 С** | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм** | **шт.** | **5,397** | **948,851697** | **23,00** | | | | **21824** | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | | **1719380** | **8787** | **26903** | **1348537** | **3313351** |
| | | | | | | | | **1683690** | **1981** | **--** | **245433** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1719380** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **26903** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **1685671** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **1348537** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **245433** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **3313350** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1125** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **1685671** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | **3313350** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1125** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1685671 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 3313350 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1683690 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 8787 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 1981 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 26903 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1348537 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 245433 | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1** | | | | | | | | | | | | |
| **Ремонтно-стоительные работы. Реконструируемая котельная** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Пристройка бытовых помещений** | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАМЫ РМ1(1шт)(л.Ас-17)** | | | | | | | | | | |
| **104** | **Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Устройство железобетонных сердечников МС-1 -МС-3** | **м3** | | **1,65194** | **66832,31** | **29354,48** | **110403** | **48492** | **33636** | **36233** | **158367** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **17116,11** | **6986,69** | **28275** | **11542** | | **11731** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **100533 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **1,015** | **1,676719** | **18402,00** | | | | **30855** | | |
| **105** | **С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | | **0,008** | **277977,00** | **--** | **2224** | **--** | **2224** | **--** | **2402** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **178** | |
| **106** | **С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | | **0,056832** | **275482,00** | **--** | **15656** | **--** | **15656** | **--** | **16908** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1252** | |
| **107** | **Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | | **0,064832** | **22294,23** | **1433,85** | **1445** | **93** | **18** | **1239** | **2899** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **20572,38** | **427,80** | **1334** | **28** | | **215** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **128065 С** | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74** | **кг** | **3** | **0,194496** | **96,00** | | | | **19** | | |
| **108** | **С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | | **0,011008** | **277977,00** | **--** | **3060** | **--** | **3060** | **--** | **3305** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **245** | |
| **109** | **С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **т** | | **0,0633216** | **264048,00** | **--** | **16720** | **--** | **16720** | **--** | **18058** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1338** | |
| **110** | **Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | | **0,0743296** | **22512,10** | **1056,58** | **1673** | **79** | **21** | **1456** | **3380** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **21167,52** | **363,63** | **1573** | **27** | | **250** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,222989 | 96,00 | | | | 21 | | |
| | | Узел 2(л.АС-13) | | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами | м | | 8,4 | 1375,42 | 14,39 | 11554 | 121 | 10231 | 1469 | 14065 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 143,14 | 5,09 | 1202 | 43 | | 1042 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 147721 С | Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0 /марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм/ | м3 | 0,01667 | 0,140028 | 70477,00 | | | | 9869 | | |
| 112 | С1217-106-0104 217-106-0104 РСНБ РК 2015 прим. | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ | кг | | 0,94316 | 1101,00 | -- | 1038 | -- | 1038 | -- | 1121 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | |
| 113 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /компенсатор/ | м2 | | 5,88 | 3454,48 | 14,87 | 20312 | 88 | 13057 | 6616 | 29082 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1218,89 | 4,04 | 7167 | 24 | | 2154 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 279796 С | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0057 | 0,033516 | 384947,00 | | | | 12902 | | |
| | | Покрытие | | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | шт | | 2 | 8241,68 | 1342,25 | 16483 | 2684 | 6253 | 9704 | 28282 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 3772,98 | 338,70 | 7546 | 677 | | 2095 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 100581 С | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,065 | 0,13 | 20283,00 | | | | 2637 | | |
| 11.2 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0206 | 0,0412 | 17695,00 | | | | 729 | | |
| 11.3 | 279852 С | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0043 | 0,0086 | 264048,00 | | | | 2271 | | |
| 115 | С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | | 12,1968 | 6234,00 | -- | 76035 | -- | 76035 | -- | 82118 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6083 | |
| | | АНТИСЕЙСМОПОЯС (л.Ас-18) | | | | | | | | | | |
| 116 | Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В15 | м3 | | 0,86 | 36942,83 | 5034,01 | 31771 | 4329 | 17850 | 9581 | 44660 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 11154,00 | 1088,59 | 9592 | 936 | | 3308 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 0,8729 | 18402,00 | | | | 16063 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,04472 | 277977,00 | -- | 12431 | -- | 12431 | -- | 13425 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 994 | |
| 118 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,04472 | 22294,23 | 1433,85 | 997 | 64 | 13 | 855 | 2000 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20572,38 | 427,80 | 920 | 19 | | 148 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,13416 | 96,00 | | | | 13 | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 -1шт(л.АС18)** | | | | | | | | | | |
| 119 | Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15 | м3 | | 3,148 | 41207,65 | 3097,53 | 129722 | 9751 | 73303 | 44382 | 188032 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 14824,80 | 667,93 | 46668 | 2103 | | 13928 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 3,19522 | 18402,00 | | | | 58798 | | |
| 16.2 | 131600 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0336 | 0,105773 | 61009,00 | | | | 6453 | | |
| 120 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,00166 | 277977,00 | -- | 461 | -- | 461 | -- | 498 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 121 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,00697 | 275482,00 | -- | 1920 | -- | 1920 | -- | 2074 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 122 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,00863 | 22512,10 | 1056,58 | 194 | 9 | 2 | 169 | 392 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21167,52 | 363,63 | 183 | 3 | | 29 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,02589 | 96,00 | | | | 2 | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 -1шт(л.АС18)** | | | | | | | | | | |
| 123 | Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15 | м3 | | 0,49 | 41207,65 | 3097,53 | 20192 | 1518 | 11410 | 6908 | 29268 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 14824,80 | 667,93 | 7264 | 327 | | 2168 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 0,49735 | 18402,00 | | | | 9152 | | |
| 20.2 | 131600 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0336 | 0,016464 | 61009,00 | | | | 1004 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,00285 | 277977,00 | -- | 792 | -- | 792 | -- | 855 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 125 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,04116 | 275482,00 | -- | 11339 | -- | 11339 | -- | 12246 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |
| 126 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,04401 | 22512,10 | 1056,58 | 991 | 46 | 13 | 862 | 2002 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21167,52 | 363,63 | 932 | 16 | | 148 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,13203 | 96,00 | | | | 13 | | |
| 127 | Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Установка анкерных болтов Ас-1(л.Ас18) на поддерживающие конструкции при бетонировании | 1т | | 0,0035 | 48312,70 | 2311,57 | 169 | 8 | 1 | 148 | 342 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 45578,70 | 795,32 | 160 | 3 | | 25 | |
| 128 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,0035 | 277977,00 | -- | 973 | -- | 973 | -- | 1051 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство монолитного козырька Кв-1 БМ В15 | м3 | | 0,19 | 46401,51 | 3402,16 | 8816 | 647 | 4721 | 3261 | 13044 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18147,60 | 714,79 | 3448 | 136 | | 966 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 0,19285 | 18402,00 | | | | 3549 | | |
| 26.2 | 131600 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0448 | 0,008512 | 61009,00 | | | | 519 | | |
| 130 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,01482 | 275482,00 | -- | 4083 | -- | 4083 | -- | 4410 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| 131 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,00308 | 277977,00 | -- | 856 | -- | 856 | -- | 924 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 132 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,0179 | 22512,10 | 1056,58 | 403 | 19 | 5 | 351 | 814 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21167,52 | 363,63 | 379 | 7 | | 60 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,0537 | 96,00 | | | | 5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек ср.толщиной 15 мм/30мм | м2 | | 2,4 | 786,25 | 112,07 | 1887 | 269 | 1006 | 627 | 2715 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 254,91 | 29,06 | 612 | 70 | | 201 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 100328 С | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 | 0,07344 | 4571,00 | | | | 336 | | |
| 30.2 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0153 | 0,03672 | 17695,00 | | | | 650 | | |
| 134 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | | 2,4 | 309,63 | 24,80 | 743 | 59 | 650 | 46 | 852 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 14,10 | 6,74 | 34 | 16 | | 63 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0153 | 0,03672 | 17695,00 | | | | 650 | | |
| 135 | Е11-120101-0104<br>1112-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя | м2 | | 2,4 | 2120,04 | 22,80 | 5088 | 55 | 4351 | 643 | 6189 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 284,20 | 6,95 | 682 | 17 | | 458 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 135611 С | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м2 | 2,26 | 5,424 | 529,00 | | | | 2869 | | |
| 32.2 | 135618 С | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка | м2 | 1,15 | 2,76 | 523,00 | | | | 1443 | | |
| 32.3 | 146664 С | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,118 | 0,2832 | 136,00 | | | | 39 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 | | 21,18 | 724,62 | 26,65 | 15347 | 564 | 10023 | 4470 | 21402 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 224,75 | 4,64 | 4760 | 98 | | 1585 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 135565 С | Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350 | м2 | 1,1 | 23,298 | 115,00 | | | | 2679 | | |
| 33.2 | 135836 С | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 1,96 | 41,5128 | 145,00 | | | | 6019 | | |
| 137 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом ср.толщ.110ММ | м3 утеплителя | | 2,3298 | 15367,74 | 1881,96 | 35804 | 4385 | 24796 | 7185 | 46428 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 2842,79 | 509,32 | 6623 | 1187 | | 3439 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 100299 С | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 | 2,399694 | 10333,00 | | | | 24796 | | |
| 138 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство толщ.25мм из раствора М100 | м2 стяжки | | 21,18 | 786,25 | 112,07 | 16653 | 2373 | 8881 | 5533 | 23961 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 254,91 | 29,06 | 5399 | 615 | | 1775 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 100328 С | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 | 0,648108 | 4571,00 | | | | 2963 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0153 | 0,324054 | 17695,00 | | | | 5734 | | |
| 139 | Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | | 21,18 | 206,42 | 16,53 | 4372 | 350 | 3823 | 271 | 5014 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 9,40 | 4,49 | 199 | 95 | | 371 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0102 | 0,216036 | 17695,00 | | | | 3823 | | |
| 140 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | | 0,007979 | 16950,26 | 1525,70 | 135 | 12 | -- | 117 | 272 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15393,20 | 671,80 | 123 | 5 | | 20 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 128064 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,002234 | 112,00 | | | | 0 | | |
| 141 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | | 0,007979 | 296003,00 | -- | 2362 | -- | 2362 | -- | 2551 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| 142 | Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | | 21,18 | 1423,83 | 15,13 | 30157 | 321 | 25598 | 3990 | 36879 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 200,10 | 4,66 | 4238 | 99 | | 2732 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 135611 С | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м2 | 1,13 | 23,9334 | 529,00 | | | | 12661 | | |
| 39.2 | 135618 С | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка | м2 | 1,15 | 24,357 | 523,00 | | | | 12739 | | |
| 39.3 | 146664 С | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,069 | 1,46142 | 136,00 | | | | 199 | | |
| 143 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщ.0,5мм. Устройство | м2 покрытия | | 10,4 | 3454,48 | 14,87 | 35927 | 155 | 23096 | 11701 | 51438 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1218,89 | 4,04 | 12676 | 42 | | 3810 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 279796 С | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0057 | 0,05928 | 384947,00 | | | | 22820 | | |
| 144 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев/Деревянные пробки/. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,0216 | 115280,94 | 1188,52 | 2490 | 26 | 1875 | 540 | 3273 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 27247,50 | 539,28 | 589 | 12 | | 242 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 131542 С | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,06 | 0,022896 | 70978,00 | | | | 1625 | | |
| | | **Проемы** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | | 0,54 | 3846,70 | 197,21 | 2077 | 106 | 1054 | 870 | 3182 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1697,81 | 91,35 | 917 | 49 | | 236 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 0,6156 | 1712,00 | | | | 1054 | | |
| 146 | Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | | 3,6 | 3819,12 | 200,18 | 13749 | 720 | 6164 | 6482 | 21850 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1906,94 | 93,73 | 6865 | 337 | | 1618 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1 | 3,6 | 1712,00 | | | | 6163 | | |
| 147 | С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м2 | | 0,54 | 26088,00 | -- | 14088 | -- | 14088 | -- | 15215 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1127 | |
| 148 | С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | м2 | | 3,6 | 20155,00 | -- | 72558 | -- | 72558 | -- | 78363 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5805 | |
| 149 | Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | | 3,6 | 1280,41 | 5,70 | 4609 | 21 | 3631 | 870 | 5917 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 265,72 | 2,75 | 957 | 10 | | 438 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,566 | 2,0376 | 1712,00 | | | | 3488 | | |
| 150 | С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм | м | | 3,6 | 1282,00 | -- | 4615 | -- | 4615 | -- | 4984 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 369 | |
| 151 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 0,85 | 3454,48 | 14,87 | 2936 | 12 | 1888 | 956 | 4204 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1218,89 | 4,04 | 1036 | 3 | | 311 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 48.1 | 279796 С | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0057 | 0,004845 | 384947,00 | | | | 1865 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | | 1,89 | 3232,17 | 53,01 | 6109 | 101 | 1054 | 3448 | 10321 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 2621,38 | 22,52 | 4954 | 43 | | 765 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 49.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 0,4536 | 1712,00 | | | | 777 | | |
| 49.2 | 144766 С | Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,4207 | 0,795123 | 314,00 | | | | 250 | | |
| 153 | С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м2 | | 1,89 | 27695,00 | -- | 52344 | -- | 52344 | -- | 56531 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4187 | |
| 154 | Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | | 1 | 1425,43 | 2,89 | 1425 | 3 | -- | 982 | 2599 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 1422,54 | -- | 1423 | -- | | 193 | |
| 155 | С1223-502-0101 223-502-0101 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | комплект | | 1 | 4094,00 | -- | 4094 | -- | 4094 | -- | 4422 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 156 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | | 1,59 | 2975,57 | 575,58 | 4731 | 915 | 1813 | 2030 | 7302 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1259,50 | 158,93 | 2003 | 253 | | 541 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 53.1 | 135545 С | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 0,89 | 1,4151 | 238,00 | | | | 337 | | |
| 53.2 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 0,68688 | 1712,00 | | | | 1176 | | |
| 157 | С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | | 1,59 | 7622,00 | -- | 12119 | -- | 12119 | -- | 13089 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 970 | |
| 158 | С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 для двухпольных входных дверей в помещение | шт. | | 2 | 520,00 | -- | 1040 | -- | 1040 | -- | 1123 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | |
| 159 | С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015 | Ручка раздельная | пара | | 1 | 3663,00 | -- | 3663 | -- | 3663 | -- | 3956 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 293 | |
| 160 | Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | | 5,67 | 2556,95 | 217,03 | 14498 | 1230 | 6601 | 6510 | 22688 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1175,76 | 99,88 | 6667 | 566 | | 1681 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,68 | 3,8556 | 1712,00 | | | | 6601 | | |
| | | **Перегородки** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1 | 4409,32 | 123,11 | 4409 | 123 | 2040 | 2118 | 7049 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 2246,08 | 31,31 | 2246 | 31 | | 522 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | 102641 С | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,023 | 0,023 | 17117,00 | | | | 394 | | |
| 58.2 | 102867 С | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,0504 | 0,0504 | 32666,00 | | | | 1646 | | |
| 162 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,008525 | 277977,00 | -- | 2370 | -- | 2370 | -- | 2560 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |
| 163 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Крепление перегородок к перекрытию (ИМ-1) | т стальных элементов | | 0,00302 | 773398,52 | 8146,04 | 2336 | 25 | 2103 | 251 | 2794 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 68917,80 | 1542,94 | 208 | 5 | | 207 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | 130010 С | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 | 0,00302 | 688015,00 | | | | 2078 | | |
| 164 | С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | | 0,00302 | 108313,00 | -- | 327 | -- | 327 | -- | 353 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 165 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Армирование кладки стен и других конструкций- установка петли П-1 | т | | 0,00918 | 77273,72 | 2430,92 | 709 | 22 | -- | 646 | 1463 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 74842,80 | 808,92 | 687 | 7 | | 108 | |
| 166 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,00918 | 275482,00 | -- | 2529 | -- | 2529 | -- | 2731 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 202 | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | | |
| | | **ДЕТАЛЬ 740** | | | | | | | | | | |
| 167 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | | 3,8 | 266,41 | 34,40 | 1012 | 131 | 568 | 342 | 1462 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 82,47 | 13,18 | 313 | 50 | | 108 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 64.1 | 100262 С | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,051 | 0,1938 | 2931,00 | | | | 568 | | |
| 168 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | | 0,304 | 24346,26 | 8,64 | 7401 | 3 | 6118 | 1203 | 9292 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4209,00 | -- | 1280 | -- | | 688 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 65.1 | 100775 С | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 0,31008 | 16722,00 | | | | 5185 | | |
| 169 | Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | | 3,8 | 1203,38 | 106,40 | 4573 | 404 | 2675 | 1549 | 6612 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 393,13 | 40,52 | 1494 | 154 | | 490 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 66.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,0306 | 0,11628 | 18402,00 | | | | 2140 | | |
| 170 | Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | | 7,6 | -110,00 | -4,82 | -836 | -37 | -713 | -98 | -1009 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | -11,33 | -2,38 | -86 | -18 | | -75 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 67.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,0051 | 0,03876 | 18402,00 | | | | 713 | | |
| | | **ДЕТАЛЬ 400Д** | | | | | | | | | | |
| 171 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | | 4,34 | 266,41 | 34,40 | 1156 | 149 | 649 | 390 | 1670 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 82,47 | 13,18 | 358 | 57 | | 124 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 68.1 | 100262 С | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,051 | 0,22134 | 2931,00 | | | | 649 | | |
| 172 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | | 0,3472 | 24346,26 | 8,64 | 8453 | 3 | 6989 | 1374 | 10613 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4209,00 | -- | 1461 | -- | | 786 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 69.1 | 100775 С | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 0,354144 | 16722,00 | | | | 5922 | | |
| 173 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | | 4,34 | 801,91 | 32,87 | 3480 | 143 | 1654 | 1647 | 5537 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 387,68 | 15,93 | 1683 | 69 | | 410 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 70.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 0,088536 | 18651,00 | | | | 1651 | | |
| 174 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | | 4,34 | 1737,54 | 87,01 | 7541 | 378 | 3868 | 3153 | 11550 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 759,20 | 13,73 | 3295 | 60 | | 856 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71.1 | 135569 С | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 1,12 | 4,8608 | 301,00 | | | | 1463 | | |
| 71.2 | 144669 С | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00346 | 0,015016 | 120910,00 | | | | 1816 | | |
| 175 | Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой | м2 | | 4,34 | 1089,98 | 43,40 | 4731 | 188 | 2555 | 1901 | 7162 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 458,08 | 7,83 | 1988 | 34 | | 530 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 72.1 | 135569 С | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 1,12 | 4,8608 | 301,00 | | | | 1463 | | |
| 72.2 | 144669 С | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00151 | 0,006553 | 120910,00 | | | | 792 | | |
| 176 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | | 4,34 | 801,91 | 32,87 | 3480 | 143 | 1654 | 1647 | 5537 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 387,68 | 15,93 | 1683 | 69 | | 410 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 0,088536 | 18651,00 | | | | 1651 | | |
| 177 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 4,34 | 3649,54 | 83,74 | 15839 | 364 | 9481 | 5791 | 23361 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 1381,18 | 38,43 | 5994 | 167 | | 1730 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74.1 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,013 | 0,05642 | 17695,00 | | | | 998 | | |
| 74.2 | 248387 С | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,132804 | 3944,00 | | | | 524 | | |
| 74.3 | 287796 С | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 4,4268 | 1797,00 | | | | 7955 | | |
| | | ДЕТАЛЬ 555 | | | | | | | | | | |
| 178 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | | 6,06 | 266,41 | 34,40 | 1614 | 209 | 905 | 545 | 2332 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 82,47 | 13,18 | 500 | 80 | | 173 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 75.1 | 100262 С | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,051 | 0,30906 | 2931,00 | | | | 906 | | |
| 179 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | | 0,4848 | 24346,26 | 8,64 | 11803 | 4 | 9758 | 1918 | 14819 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 4209,00 | -- | 2041 | -- | | 1098 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 76.1 | 100775 С | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 0,494496 | 16722,00 | | | | 8269 | | |
| 180 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 6,06 | 1194,70 | 32,94 | 7240 | 200 | 4013 | 2936 | 10990 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 499,50 | 15,93 | 3027 | 97 | | 814 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 77.1 | 101841 С | Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 | м3 | 0,0204 | 0,123624 | 32421,00 | | | | 4008 | | |
| 181 | Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | | 6,06 | 3264,75 | 24,32 | 19784 | 147 | 16882 | 2657 | 24236 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 454,58 | 11,88 | 2755 | 72 | | 1795 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 78.1 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0303 | 90,00 | | | | 3 | | |
| 78.2 | 149999 С | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | м2 | 1,02 | 6,1812 | 2495,00 | | | | 15422 | | |
| 78.3 | 278544 С | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,5 | 3,03 | 481,00 | | | | 1457 | | |
| 182 | Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | | 7,28 | 346,81 | 0,94 | 2525 | 7 | 1519 | 943 | 3745 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 137,28 | 0,45 | 999 | 3 | | 277 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 249765 С | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 7,3528 | 182,00 | | | | 1338 | | |
| 79.2 | 278544 С | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,0515 | 0,37492 | 481,00 | | | | 180 | | |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 183 | Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | | 33,32 | 429,50 | 2,71 | 14311 | 90 | 548 | 10975 | 27309 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 410,35 | 1,38 | 13673 | 46 | | 2023 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 80.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0006 | 0,019992 | 20304,00 | | | | 406 | | |
| 80.2 | 147090 С | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,0074 | 0,246568 | 575,00 | | | | 142 | | |
| 184 | Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 14,2 | 1351,85 | 85,14 | 19196 | 1209 | 4691 | 11395 | 33038 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 936,36 | 66,71 | 13296 | 947 | | 2447 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 81.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,015 | 0,213 | 20304,00 | | | | 4325 | | |
| 81.2 | 128486 С | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0277 | 0,39334 | 921,00 | | | | 362 | | |
| 185 | Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 14,2 | 746,66 | 7,38 | 10603 | 104 | 2019 | 6826 | 18824 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 597,15 | 3,76 | 8480 | 53 | | 1394 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 82.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,007 | 0,0994 | 20304,00 | | | | 2018 | | |
| 186 | Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 53,34 | 610,08 | 6,15 | 32542 | 328 | 6498 | 20707 | 57508 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 482,11 | 3,14 | 25716 | 167 | | 4260 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 83.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,006 | 0,32004 | 20304,00 | | | | 6498 | | |
| 187 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 14,2 | 228,74 | 1,75 | 3248 | 25 | 218 | 2413 | 6114 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 211,60 | 0,85 | 3005 | 12 | | 453 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 84.1 | 144600 С | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00034 | 0,004828 | 25108,00 | | | | 121 | | |
| 84.2 | 249440 С | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,01 | 0,142 | 126,00 | | | | 18 | | |
| 84.3 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,032 | 0,4544 | 88,00 | | | | 40 | | |
| 188 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 2,96 | 3483,78 | 50,68 | 10312 | 150 | 2606 | 6106 | 17731 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2552,54 | 25,83 | 7556 | 76 | | 1313 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 85.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 | 0,12728 | 20006,00 | | | | 2546 | | |
| 189 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 32,67 | 228,74 | 1,75 | 7473 | 57 | 503 | 5553 | 14068 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 211,60 | 0,85 | 6913 | 28 | | 1042 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 86.1 | 144600 С | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00034 | 0,011108 | 25108,00 | | | | 279 | | |
| 86.2 | 249440 С | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,01 | 0,3267 | 126,00 | | | | 41 | | |
| 86.3 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,032 | 1,04544 | 88,00 | | | | 92 | | |
| 190 | Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 | | 18,72 | 610,08 | 6,15 | 11421 | 115 | 2281 | 7267 | 20183 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 482,11 | 3,14 | 9025 | 59 | | 1495 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 87.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,006 | 0,11232 | 20304,00 | | | | 2281 | | |
| 191 | Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 20,67 | 896,23 | 3,70 | 18525 | 77 | 5127 | 10686 | 31548 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 644,44 | 1,77 | 13321 | 37 | | 2337 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 88.1 | 149237 С | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000075 | 0,00155 | 646324,00 | | | | 1002 | | |
| 88.2 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,113 | 2,33571 | 568,00 | | | | 1327 | | |
| 88.3 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 10,5417 | 88,00 | | | | 928 | | |
| 88.4 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1837 | 3,797079 | 483,00 | | | | 1834 | | |
| 192 | Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | | 18,72 | 3733,29 | 38,65 | 69887 | 724 | 38281 | 24986 | 102463 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1649,68 | 18,75 | 30882 | 351 | | 7590 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 89.1 | 287772 С | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 18,72 | 1781,00 | | | | 33340 | | |
| | | **Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 193 | Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 6,94 | 1335,09 | 35,98 | 9266 | 250 | 2664 | 5249 | 15676 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 915,28 | 30,10 | 6352 | 209 | | 1161 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 90.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0189 | 0,131166 | 20304,00 | | | | 2663 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная | м2 фасада | | 6,94 | 518,79 | 3,86 | 3600 | 26 | 1947 | 1312 | 5305 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 234,50 | 1,80 | 1627 | 12 | | 393 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 91.1 | 146546 С | Стекло жидкое калийное | т | 0,000532 | 0,003692 | 402709,00 | | | | 1487 | | |
| 91.2 | 249435 С | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,45 | 3,123 | 96,00 | | | | 300 | | |
| 195 | Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 35,0716 | 1335,09 | 35,98 | 46824 | 1262 | 13462 | 26525 | 79217 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 915,28 | 30,10 | 32100 | 1056 | | 5868 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 92.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0189 | 0,662853 | 20304,00 | | | | 13459 | | |
| 196 | Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | | 15,6 | 616,24 | 0,83 | 9613 | 13 | 2122 | 5982 | 16843 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 479,36 | -- | 7478 | -- | | 1248 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 93.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0067 | 0,10452 | 20304,00 | | | | 2122 | | |
| 197 | Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | м2 | | 38,1916 | 1258,28 | 5,42 | 48056 | 207 | 16009 | 25547 | 79491 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 833,70 | 2,43 | 31840 | 93 | | 5888 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 94.1 | 249667 С | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм | кг | 3 | 114,5748 | 117,00 | | | | 13405 | | |
| 94.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,29 | 11,075564 | 235,00 | | | | 2603 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Е11-090606-0101 1109-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж дымовой трубы | т конструкций | | 1,3884 | 55406,51 | 23363,94 | 76926 | 32438 | 3723 | 34089 | 119896 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 29360,80 | 6222,54 | 40765 | 8639 | | 8881 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 | 1,94376 | 253,00 | | | | 492 | | |
| 95.2 | 147074 С | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000139 | 1863700,00 | | | | 259 | | |
| 95.3 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,002 | 0,002777 | 211214,00 | | | | 586 | | |
| 95.4 | 272105 С | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000833 | 651547,00 | | | | 543 | | |
| 95.5 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,002693 | 434848,00 | | | | 1171 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | С1241-102-0253 241-102-0253 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм | м | | 15 | 33794,00 | -- | 506910 | -- | 506910 | -- | 547463 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 40553 | |
| 200 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,313926 | 118631,84 | 8665,46 | 37242 | 2720 | 2706 | 22056 | 64041 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 101347,20 | 474,97 | 31816 | 149 | | 4744 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 97.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,00157 | 647579,00 | | | | 1016 | | |
| 97.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,004395 | 219538,00 | | | | 965 | | |
| 97.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000609 | 434848,00 | | | | 265 | | |
| 201 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | | 0,3159583 | 498912,00 | -- | 157635 | -- | 157635 | -- | 170246 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12611 | |
| 202 | С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | | 0,001096 | 647579,00 | -- | 710 | -- | 710 | -- | 767 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 203 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | 202203 | м2 | | 21,1636 | 96,77 | 2,71 | 2048 | 57 | 930 | 737 | 3007 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 50,15 | 0,30 | 1061 | 6 | | 223 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,001905 | 439993,00 | | | | 838 | | |
| 204 | Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2 к объему | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2 раза внутри и снаружи | м2 | | 23,6756 | 332,31 | 1,92 | 7868 | 45 | 7383 | 309 | 8831 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 18,59 | 0,30 | 440 | 7 | | 654 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 101.1 | 287779 С | Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811 | т | 0,00019 | 0,004498 | 1533024,00 | | | | 6896 | | |
| 205 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | | 5,525546 | 997,71 | 1,19 | 5513 | 6 | 770 | 3792 | 10049 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 857,24 | 0,57 | 4737 | 3 | | 744 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 102.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 1,359284 | 483,00 | | | | 657 | | |
| | | **НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1,Н2** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,177632 | 118631,84 | 8665,46 | 21073 | 1539 | 1531 | 12480 | 36237 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 101347,20 | 474,97 | 18003 | 84 | | 2684 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 103.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000888 | 647579,00 | | | | 575 | | |
| 103.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,002487 | 219538,00 | | | | 546 | | |
| 103.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000345 | 434848,00 | | | | 150 | | |
| 207 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | | 0,02757 | 498912,00 | -- | 13755 | -- | 13755 | -- | 14855 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1100 | |
| 208 | С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | | 0,14187 | 554148,00 | -- | 78617 | -- | 78617 | -- | 84906 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6289 | |
| 209 | С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | | 0,002766 | 647579,00 | -- | 1791 | -- | 1791 | -- | 1934 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 210 | С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | | 0,00516 | 525394,00 | -- | 2711 | -- | 2711 | -- | 2928 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| 211 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | | 1,5001602 | 997,71 | 1,19 | 1497 | 2 | 209 | 1029 | 2729 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 857,24 | 0,57 | 1286 | 1 | | 202 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 108.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,369039 | 483,00 | | | | 178 | | |
| 212 | Е11-451701-0201 1145-1701-0201 РСНБ РК 2015 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром | кг | | 4 | 2806,72 | 4,05 | 11227 | 16 | 10343 | 699 | 12880 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 216,94 | 1,35 | 868 | 5 | | 954 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 109.1 | 146125 С | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,00105 | 0,0042 | 2462597,00 | | | | 10343 | | |
| 213 | Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 БМ В15(л.АС-19) | м3 заделки | | 0,1 | 146728,30 | 1358,39 | 14673 | 135 | 5997 | 7228 | 23653 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 85405,40 | 644,14 | 8541 | 64 | | 1752 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 110.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,04 | 0,104 | 18402,00 | | | | 1914 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.2 | 131600 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,18 | 0,018 | 61009,00 | | | | 1098 | | |
| 110.3 | 279845 С | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,07 | 0,007 | 277977,00 | | | | 1946 | | |
| | | **УЗЕЛ "2"(1шт)** | | | | | | | | | | |
| 214 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,040827 | 118631,84 | 8665,46 | 4843 | 353 | 352 | 2868 | 8328 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 101347,20 | 474,97 | 4138 | 19 | | 617 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 111.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000204 | 647579,00 | | | | 132 | | |
| 111.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,000572 | 219538,00 | | | | 125 | | |
| 111.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000079 | 434848,00 | | | | 34 | | |
| 215 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | | 0,009947 | 498912,00 | -- | 4963 | -- | 4963 | -- | 5360 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 397 | |
| 216 | С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | | 0,02929 | 554148,00 | -- | 16231 | -- | 16231 | -- | 17529 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1298 | |
| 217 | С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | | 0,00159 | 647579,00 | -- | 1030 | -- | 1030 | -- | 1112 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| 218 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | | 0,3660588 | 997,71 | 1,19 | 365 | -- | 51 | 251 | 666 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 857,24 | 0,57 | 314 | -- | | 49 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 115.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,09005 | 483,00 | | | | 43 | | |
| | | **Поддерживающая конструкция** | | | | | | | | | | |
| 219 | Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж | т | | 1,0135656 | 78653,73 | 4669,65 | 79721 | 4733 | 22723 | 37070 | 126134 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 51565,84 | 1439,89 | 52265 | 1459 | | 9343 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 116.1 | 131019 С | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,035 | 0,035475 | 474502,00 | | | | 16833 | | |
| 116.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00451 | 0,004571 | 647579,00 | | | | 2960 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015 | Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м | молниеотвод | | 1 | 1038,87 | -- | 1039 | -- | 161 | 667 | 1843 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 877,80 | -- | 878 | -- | | 136 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 117.1 | 128062 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,77 | 1,77 | 91,00 | | | | 161 | | |
| 221 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | | 0,0591804 | 498912,00 | -- | 29526 | -- | 29526 | -- | 31888 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2362 | |
| 222 | С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | | 0,9594528 | 554148,00 | -- | 531679 | -- | 531679 | -- | 574213 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 42534 | |
| 223 | С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | | 0,000756 | 647579,00 | -- | 490 | -- | 490 | -- | 529 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| 224 | тех.ч.разд.2.5 СТТЕХ.Ч.РАЗД.2.5 таб.6 | Надбавка на марку стали С245 | т | | 0,9658584 | 7420,00 | -- | 7167 | -- | 7167 | -- | 7740 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 573 | |
| 225 | тех.ч.разд.2.5 СТТЕХ.Ч.РАЗД.2.5 таб.6 | Надбавка на марку стали С255 | т | | 0,0477115 | 13503,00 | -- | 644 | -- | 644 | -- | 696 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 226 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | | 35,150682 | 997,71 | 1,19 | 35070 | 42 | 4895 | 24122 | 63927 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 857,24 | 0,57 | 30133 | 20 | | 4735 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 123.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 8,647068 | 483,00 | | | | 4177 | | |
| | | **Крыльцо КР-1** | | | | | | | | | | |
| 227 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Подсыпка под крыльцо | м3 грунта | | 0,4536 | 885,88 | -- | 402 | -- | -- | 289 | 747 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 885,88 | -- | 402 | -- | | 55 | |
| 228 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В12,5,F50 | м3 | | 1,07 | 26123,81 | 1049,72 | 27952 | 1123 | 21639 | 5119 | 35717 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4850,14 | 407,42 | 5190 | 436 | | 2646 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 125.1 | 279398 С | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2 | м3 | 1,02 | 1,0914 | 18295,00 | | | | 19967 | | |
| 229 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | | 0,01222 | 16950,26 | 1525,70 | 207 | 18 | 1 | 179 | 417 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15393,20 | 671,80 | 188 | 8 | | 31 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 126.1 | 128064 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,003422 | 112,00 | | | | 0 | | |
| 230 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | | 0,01222 | 296003,00 | -- | 3617 | -- | 3617 | -- | 3906 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 289 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 2980828 | 130095 | 2229119 | 535931 | 3798095 |
| | | | | | | | | 621615 | 34391 | -- | 281331 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1342510 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 519856 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 492249 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 190159 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 76035 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 422938 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 141227 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1906675 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 364 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 492249 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 1131408 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 32088 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 163757 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 904069 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 112993 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 99551 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 1343952 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 163757 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 506910 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 506910 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 40553 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 547463 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 3798090 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 474 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 656006 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 3798090 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 621615 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 130095 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 34391 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 2229117 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 535931 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 281331 | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2**

**Тепломеханическое оборудование. Реконструируемая котельная**

## РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-180101-0207 1118-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка** | котел | | 2 | 84967,20 | 14425,70 | 169934 | 28852 | 7264 | 142863 | 337821 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 66908,80 | 5980,36 | 133818 | 11961 | | 25024 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 144763 С | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00884 | 0,01768 | 309548,00 | | | | 5473 | | |
| 2 | 513-104-0108 513-104-0108 РСНБ РК 2015 прим. | Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 300 до 348 кВт, отапливаемая площадь 2500-3200 м2/Q=291квт ВВ2535RD/ | комплект | | 2 | 1860866,00 | -- | 3721732 | -- | | -- | 3721732 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3721732 | -- | |
| 3 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | | 2 | 20817,16 | 489,36 | 41634 | 979 | 2467 | 37731 | 85714 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 19094,14 | 156,45 | 38188 | 313 | | 6349 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 145198 С | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0044 | 233942,00 | | | | 1029 | | |
| 4 | 511-401-0147 511-401-0147 РСНБ РК 2015 прим. | Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин/IL 50/120-2.2/2/ | шт. | | 2 | 963609,00 | -- | 1927218 | -- | | -- | 1927218 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1927218 | -- | |
| 5 | С1245-601-0902 245-601-0902 РСНБ РК 2015 | Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 20 | шт. | | 1 | 6032,00 | -- | 6032 | -- | 6032 | -- | 6515 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 483 | |
| 6 | Е11-180401-0104 1118-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка | бак | | 1 | 26299,94 | 711,51 | 26300 | 711 | 20627 | 5111 | 33924 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 4961,52 | 253,47 | 4962 | 253 | | 2513 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 261608 С | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 м3 | шт. | 1 | 1 | 20545,00 | | | | 20545 | | |
| 7 | Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка газоходов из стальных электросварных труб, диаметр 273х6 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 17735,13 | 258,83 | 177351 | 2588 | 145558 | 29260 | 223140 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2920,50 | 65,20 | 29205 | 652 | | 16529 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 150656 С | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм | м | 0,93 | 9,3 | 13420,00 | | | | 124806 | | |
| 8 | Прайс-лист стр.67 | Щит пожарный | шт | | 1 | 25446,43 | -- | 25446 | -- | 25446 | -- | 27482 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2036 | |
| 9 | С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2015 | Войлок /Кошма/ | т | | 0,003 | 402954,00 | -- | 1209 | -- | 1209 | -- | 1306 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 97 | |
| 10 | С1248-305-0204 248-305-0204 РСНБ РК 2015 | Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 8 | шт. | | 2 | 21884,00 | -- | 43768 | -- | 43768 | -- | 47269 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3501 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Прайс-лист стр.67 | Ведро пожарное | шт | | 2 | 892,86 | -- | 1786 | -- | 1786 | -- | 1929 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 12 | Прайс-лист стр.69 | Ящик для песка 0,5м3 | шт | | 1 | 26658,93 | -- | 26659 | -- | 26659 | -- | 28792 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2133 | |
| 13 | Прайс-лист стр.67 | Лопата железная | шт | | 1 | 1160,71 | -- | 1161 | -- | 1161 | -- | 1254 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 93 | |
| 14 | Е11-180701-0202 1118-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухосборники, наружный диаметр до 89 мм. Установка | шт. | | 2 | 5396,89 | 281,19 | 10794 | 562 | 6859 | 3560 | 15502 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1686,37 | 130,04 | 3373 | 260 | | 1148 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 261699 С | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 89 мм | шт. | 1 | 2 | 3356,00 | | | | 6712 | | |
| 15 | Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка | шт. | | 1 | 65216,97 | 505,26 | 65217 | 505 | 59454 | 5226 | 76079 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 5258,23 | 74,92 | 5258 | 75 | | 5635 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 261689 С | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм | шт. | 1 | 1 | 48564,00 | | | | 48564 | | |
| 16 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | | 11 | 4377,80 | 323,86 | 48156 | 3563 | 5211 | 39310 | 94463 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3580,20 | 66,33 | 39382 | 730 | | 6997 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00363 | 206112,00 | | | | 748 | | |
| 16.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,022 | 31711,00 | | | | 698 | | |
| 16.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,00207 | 0,02277 | 165361,00 | | | | 3765 | | |
| 17 | С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | | 3 | 50849,00 | -- | 152547 | -- | 152547 | -- | 164751 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12204 | |
| 18 | С1242-302-0408 242-302-0408 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 80 | шт. | | 4 | 73331,00 | -- | 293324 | -- | 293324 | -- | 316790 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23466 | |
| 19 | С1242-302-0407 242-302-0407 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 65 | шт. | | 4 | 67541,00 | -- | 270164 | -- | 270164 | -- | 291777 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 21613 | |
| 20 | С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | | 14 | 2486,00 | -- | 34804 | -- | 34804 | -- | 37588 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2784 | |
| 21 | С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | | 8 | 2157,00 | -- | 17256 | -- | 17256 | -- | 18636 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1380 | |
| 22 | С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р) ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | | 4 | 858,00 | -- | 3432 | -- | 3432 | -- | 3707 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 23 | С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | | 5 | 1040,00 | -- | 5200 | -- | 5200 | -- | 5616 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 416 | |
| 24 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | | 2 | 2442,07 | 143,71 | 4884 | 287 | 549 | 4026 | 9623 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2024,19 | 29,96 | 4048 | 60 | | 713 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00028 | 206112,00 | | | | 58 | | |
| 24.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,004 | 31711,00 | | | | 127 | | |
| 24.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0022 | 165361,00 | | | | 364 | | |
| 25 | С1242-304-0203 242-304-0203 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж/16кч9П/ ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | | 2 | 14597,00 | -- | 29194 | -- | 29194 | -- | 31530 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2336 | |
| 26 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | | 2 | 4377,80 | 323,86 | 8756 | 648 | 948 | 7147 | 17175 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3580,20 | 66,33 | 7160 | 133 | | 1272 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00066 | 206112,00 | | | | 136 | | |
| 26.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,004 | 31711,00 | | | | 127 | | |
| 26.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,00207 | 0,00414 | 165361,00 | | | | 685 | | |
| 27 | С1242-304-0101 242-304-0101 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65 | шт. | | 2 | 18195,00 | -- | 36390 | -- | 36390 | -- | 39301 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2911 | |
| 28 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | | 1 | 2442,07 | 143,71 | 2442 | 144 | 274 | 2013 | 4811 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2024,19 | 29,96 | 2024 | 30 | | 356 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00014 | 206112,00 | | | | 29 | | |
| 28.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 31711,00 | | | | 63 | | |
| 28.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0011 | 165361,00 | | | | 182 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015 прим. | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 20, марки16кч9нж/16кч3бр/ ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | | 1 | 10003,00 | -- | 10003 | -- | 10003 | -- | 10803 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 800 | |
| 30 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | | 1 | 2410,64 | 112,28 | 2411 | 112 | 275 | 1998 | 4762 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2024,19 | 14,98 | 2024 | 15 | | 353 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00014 | 206112,00 | | | | 29 | | |
| 30.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 31711,00 | | | | 63 | | |
| 30.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0011 | 165361,00 | | | | 182 | | |
| 31 | С1242-304-0602 242-304-0602 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | | 1 | 2996,00 | -- | 2996 | -- | 2996 | -- | 3236 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 240 | |
| 32 | Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка | клапан | | 2 | 6924,36 | 287,28 | 13849 | 575 | 6773 | 6547 | 22028 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3250,66 | 89,88 | 6501 | 180 | | 1632 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 158884 С | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 4 | 1406,00 | | | | 5624 | | |
| 33 | С1242-309-0506 242-309-0506 РСНБ РК 2015 | Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 50/17с28нж/ | шт. | | 2 | 37367,00 | -- | 74734 | -- | 74734 | -- | 80713 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5979 | |
| 34 | С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р) ГОСТ 5761-2005 DN 15/сбросник/ | шт. | | 6 | 858,00 | -- | 5148 | -- | 5148 | -- | 5560 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 412 | |
| 35 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка МП4-У | комплект | | 10 | 2550,13 | -- | 25501 | -- | 21975 | 3455 | 31273 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 352,59 | -- | 3526 | -- | | 2317 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 262755 С | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 10 | 2179,00 | | | | 21790 | | |
| 36 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17) | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | | 8 | 537,86 | -- | 4303 | -- | 599 | 3630 | 8567 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 462,99 | -- | 3704 | -- | | 635 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 146678 С | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,00011 | 0,00088 | 512123,00 | | | | 451 | | |
| 36.2 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,16 | 483,00 | | | | 77 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Прайс лист стр.73 | Термометры прямые в оправе | шт | | 8 | 1524,08 | -- | 12193 | -- | 12193 | -- | 13168 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 975 | |
| 38 | Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | | 40 | 4362,86 | 76,09 | 174514 | 3043 | 127188 | 44462 | 236494 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1107,08 | 27,16 | 44283 | 1086 | | 17518 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 278605 С | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 40 | 3115,00 | | | | 124600 | | |
| 39 | Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | | 20 | 3546,71 | 52,40 | 70934 | 1048 | 49852 | 20008 | 98217 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1001,71 | 19,09 | 20034 | 382 | | 7275 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 278604 С | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 20 | 2450,00 | | | | 49000 | | |
| 40 | Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 2385,48 | 37,18 | 19084 | 297 | 14329 | 4490 | 25460 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 557,26 | 15,43 | 4458 | 123 | | 1886 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 157965 С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 1 | 8 | 1771,00 | | | | 14168 | | |
| 41 | Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 16 | 1835,31 | 22,93 | 29365 | 367 | 20921 | 8061 | 40421 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 504,83 | 9,29 | 8077 | 149 | | 2994 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 157967 С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 1 | 16 | 1296,00 | | | | 20736 | | |
| 42 | Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1760,78 | 22,93 | 17608 | 229 | 12331 | 5038 | 24458 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 504,83 | 9,29 | 5048 | 93 | | 1812 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 157966 С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 1 | 10 | 1222,00 | | | | 12220 | | |
| 43 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,0368 | 117688,06 | 8665,46 | 4331 | 318 | 283 | 2585 | 7470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 101347,20 | 474,97 | 3730 | 17 | | 553 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000184 | 647579,00 | | | | 119 | | |
| 43.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,000515 | 219538,00 | | | | 113 | | |
| 44 | С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | | 0,0368 | 483738,00 | -- | 17802 | -- | 17802 | -- | 19226 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1424 | |
| 45 | С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | | 2 | 4231,00 | -- | 8462 | -- | 8462 | -- | 9139 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 677 | |
| | | **Антикоррозийное покрытие трубопроводов** | | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 12 | 96,77 | 2,71 | 1161 | 33 | 526 | 418 | 1705 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 50,15 | 0,30 | 602 | 4 | | 126 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00108 | 439993,00 | | | | 475 | | |
| 47 | Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | | 12 | 219,99 | 6,99 | 2640 | 84 | 2027 | 372 | 3253 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 44,06 | 0,90 | 529 | 11 | | 241 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 47.1 | 249439 С | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | 2,16 | 897,00 | | | | 1938 | | |
| 48 | Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем | м3 изоляции | | 0,93 | 79549,93 | 1297,32 | 73981 | 1206 | 48280 | 19040 | 100462 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 26338,80 | 599,20 | 24495 | 557 | | 7442 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 48.1 | 139579 С | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1,032 | 0,95976 | 34710,00 | | | | 33313 | | |
| 48.2 | 279797 С | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,039 | 0,03627 | 356123,00 | | | | 12917 | | |
| 48.3 | 293029 С | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,00004 | 0,000037 | 1589156,00 | | | | 59 | | |
| 49 | Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике | м2 поверхности покрытия изоляции | | 34 | 1094,66 | 27,60 | 37218 | 938 | 15771 | 15769 | 57226 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 603,22 | 7,04 | 20509 | 239 | | 4239 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 49.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,016082 | 132012,00 | | | | 2123 | | |
| 49.2 | 295746 С | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,8 | 61,2 | 223,00 | | | | 13648 | | |
| 50 | С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000 м2 | | 0,0391 | 419709,00 | -- | 16411 | -- | 16411 | -- | 17724 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1313 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 4,5 | 164,63 | 3,84 | 741 | 18 | 459 | 184 | 999 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 58,66 | 0,60 | 264 | 3 | | 74 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 51.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,00081 | 508438,00 | | | | 412 | | |
| | | **Антикоррозийное покрытие газоходов и дымовой трубы** | | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 27 | 96,77 | 2,71 | 2613 | 73 | 1186 | 940 | 3837 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 50,15 | 0,30 | 1354 | 8 | | 284 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00243 | 439993,00 | | | | 1069 | | |
| 53 | Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 3 раза | м2 | | 27 | 329,98 | 10,48 | 8909 | 283 | 6842 | 1256 | 10979 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 66,09 | 1,35 | 1784 | 36 | | 813 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 53.1 | 249439 С | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,27 | 7,29 | 897,00 | | | | 6539 | | |
| 54 | Е11-260101-0401 1126-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция изделиями минераловатными на битумном связующем | м3 изоляции | | 1,8 | 137695,65 | 3909,01 | 247852 | 7036 | 135387 | 81622 | 355832 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 58571,80 | 1093,54 | 105429 | 1968 | | 26358 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 54.1 | 144635 С | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 0,384 | 0,6912 | 159963,00 | | | | 110566 | | |
| 54.2 | 293029 С | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,00004 | 0,000072 | 1589156,00 | | | | 114 | | |
| 55 | С1234-301-0240 234-301-0240 РСНБ РК 2015 | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 273 мм | м | | 10 | 5031,00 | -- | 50310 | -- | 50310 | -- | 54335 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4025 | |
| 56 | С1234-301-0249 234-301-0249 РСНБ РК 2015 | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 426 мм | м | | 15 | 7430,00 | -- | 111450 | -- | 111450 | -- | 120366 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8916 | |
| 57 | Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | | 36 | 2481,33 | 169,34 | 89328 | 6096 | 1588 | 62492 | 163966 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 2267,90 | 16,18 | 81644 | 582 | | 12146 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | 293029 С | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,000017 | 0,000612 | 1589156,00 | | | | 973 | | |
| 58 | С1261-105-0182 261-105-0182 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая кровельная, толщина 0,5 мм | т | | 0,1404 | 151278,00 | -- | 21239 | -- | 21239 | -- | 22938 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 34 | 99,66 | 1,48 | 3388 | 50 | 110 | 3163 | 7076 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 94,94 | -- | 3228 | -- | | 524 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0068 | 568,00 | | | | 4 | | |
| 59.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,34 | 282,00 | | | | 96 | | |
| 59.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,017 | 483,00 | | | | 8 | | |
| 60 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 60 | 107,56 | 1,48 | 6454 | 89 | 669 | 5582 | 12999 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 94,94 | -- | 5696 | -- | | 963 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,012 | 568,00 | | | | 7 | | |
| 60.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,038 | 2,28 | 282,00 | | | | 643 | | |
| 60.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,03 | 483,00 | | | | 14 | | |
| | | **ВЗРЫВНОЙ КЛАПАН(2шт)** | | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. | Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж взрывного клапана | т конструкций | | 0,121892 | 144100,14 | 40538,27 | 17565 | 4941 | 956 | 8762 | 28433 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 95722,20 | 8457,42 | 11668 | 1031 | | 2106 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 61.1 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,4 | 0,292541 | 253,00 | | | | 74 | | |
| 61.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,003657 | 211214,00 | | | | 772 | | |
| 62 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | т | | 0,015048 | 498912,00 | -- | 7508 | -- | 7508 | -- | 8109 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 601 | |
| 63 | С1241-116-0215 241-116-0215 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм | шт. | | 6 | 10426,00 | -- | 62556 | -- | 62556 | -- | 67560 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5004 | |
| 64 | С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | | 0,002492 | 647579,00 | -- | 1614 | -- | 1614 | -- | 1743 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| 65 | Е11-451701-0101 1145-1701-0101 РСНБ РК 2015 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном | кг | | 1,304 | 589,92 | 4,05 | 769 | 6 | 697 | 55 | 889 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 50,91 | 1,35 | 66 | 2 | | 66 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 65.1 | 146123 С | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00104 | 0,001356 | 514389,00 | | | | 698 | | |
| | | **Продувочный колодец** | | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | | 5,1848465 | 434,83 | 434,83 | 2255 | 2254 | -- | 303 | 2762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 81,07 | -- | 420 | | 205 | |
| 67 | С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | | 50,5522534 | 59,00 | -- | 2983 | -- | | -- | 3222 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 239 | |
| 68 | Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | | 30,711551 | 267,32 | 267,32 | 8210 | 8210 | -- | 1102 | 10057 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 49,84 | -- | 1531 | | 745 | |
| 69 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 31,6613928 | 2237,93 | -- | 70856 | -- | -- | 51016 | 131622 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2237,93 | -- | 70856 | -- | | 9750 | |
| 70 | Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 24,9129786 | 31,10 | 31,10 | 775 | 775 | -- | 222 | 1077 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 12,37 | -- | 308 | | 80 | |
| 71 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 24,9129786 | 174,62 | 79,80 | 4350 | 1988 | -- | 2406 | 7297 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 94,82 | 39,32 | 2362 | 980 | | 541 | |
| 72 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 2,7681087 | 885,88 | -- | 2452 | -- | -- | 1766 | 4555 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 885,88 | -- | 2452 | -- | | 337 | |
| 73 | Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 | | 1,995 | 34386,33 | 7673,86 | 68601 | 15309 | 26769 | 32729 | 109436 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 13294,93 | 3276,13 | 26523 | 6536 | | 8106 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,52 | 1,0374 | 18402,00 | | | | 19090 | | |
| 73.2 | 279119 С | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0019 | 0,003791 | 903027,00 | | | | 3423 | | |
| 74 | С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | | 2 | 16361,00 | -- | 32722 | -- | 32722 | -- | 35340 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2618 | |
| 75 | С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 1 | 11857,00 | -- | 11857 | -- | 11857 | -- | 12806 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 949 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 1 | 38654,00 | -- | 38654 | -- | 38654 | -- | 41746 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3092 | |
| 77 | С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 1 | 21951,00 | -- | 21951 | -- | 21951 | -- | 23707 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1756 | |
| 78 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | | 1 | 4834,00 | -- | 4834 | -- | 4834 | -- | 5221 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 79 | С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 1 | 5158,00 | -- | 5158 | -- | 5158 | -- | 5571 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 80 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | | 1 | 30272,00 | -- | 30272 | -- | 30272 | -- | 32694 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2422 | |
| 81 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 0,534 | 3696,43 | 1125,34 | 1974 | 601 | 1288 | 248 | 2399 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 159,84 | 269,53 | 85 | 144 | | 178 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 81.1 | 100414 С | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,22 | 0,65148 | 1975,00 | | | | 1287 | | |
| 81.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,07 | 0,03738 | 25,00 | | | | 1 | | |
| 82 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/5см/ | м2 | | 5,34 | 1395,91 | 3,20 | 7454 | 17 | 6340 | 1191 | 9337 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 205,34 | 1,18 | 1097 | 6 | | 692 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 82.1 | 100328 С | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,005 | 0,0267 | 4571,00 | | | | 122 | | |
| 82.2 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0714 | 0,381276 | 15063,00 | | | | 5743 | | |
| 82.3 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0006 | 0,003204 | 148364,00 | | | | 475 | | |
| 83 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | | 5,34 | 861,37 | -- | 4600 | -- | 3893 | 763 | 5792 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 132,32 | -- | 707 | -- | | 429 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 83.1 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0484 | 0,258456 | 15063,00 | | | | 3893 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,005 | 580538,75 | 117856,29 | 2903 | 590 | 95 | 2426 | 5756 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 443610,00 | 46554,44 | 2218 | 233 | | 426 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 84.1 | 131548 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,18 | 0,0009 | 34425,00 | | | | 31 | | |
| 84.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,0002 | 211214,00 | | | | 42 | | |
| 85 | С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 5,05 | 2679,00 | -- | 13529 | -- | 13529 | -- | 14611 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1082 | |
| 86 | Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,005 | 1587459,08 | 37829,40 | 7937 | 189 | 6262 | 1473 | 10163 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 297250,00 | 269,64 | 1486 | 1 | | 753 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 86.1 | 135874 С | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 3320 | 16,6 | 263,00 | | | | 4366 | | |
| 86.2 | 136328 С | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 82 | 0,41 | 4019,00 | | | | 1648 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 8754062 | 95614 | 2272657 | 671821 | 9728042 |
| | | | | | | | | 733857 | 31112 | 5648950 | 302158 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 5648950 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 5648950 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 43768 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 43768 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3501 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 47269 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1023023 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 257412 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 358031 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 257285 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 115176 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 2983 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 277793 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 104069 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1404885 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 250 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 358031 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 47206 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1238 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 16446 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 25310 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 11347 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4684 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 63237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 16446 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1991115 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 504227 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 390492 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1068236 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 6538 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 382681 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 189904 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 2563700 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 262 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 390492 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 9728041 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 524 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 764969 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| **87** | **Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** | **решетка** | | **2** | **1989,91** | **37,82** | **3980** | **75** | **867** | **3008** | **7547** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1518,97** | **15,73** | **3038** | **31** | | **559** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **87.1** | **188233 С** | **Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм** | **м2** | **0,04** | **0,08** | **7654,00** | | | | **612** | | |
| **87.2** | **279845 С** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,00043** | **0,00086** | **277977,00** | | | | **239** | | |
| **88** | **Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015** | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | | **2** | **5994,93** | **55,24** | **11990** | **110** | **10438** | **1444** | **14508** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **720,81** | **15,73** | **1442** | **31** | | **1075** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **88.1** | **188205 С** | **Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм** | **шт.** | **1** | **2** | **5092,00** | | | | **10184** | | |
| **89** | **Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | | **1,6** | **6231,38** | **46,78** | **9970** | **75** | **6808** | **3054** | **14066** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1929,09** | **18,81** | **3087** | **30** | | **1042** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **89.1** | **188081 С** | **Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | **м2** | **1** | **1,6** | **4083,00** | | | | **6533** | | |
| **89.2** | **295740 С** | **Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79** | **кг** | **0,0501** | **0,08016** | **338,00** | | | | **27** | | |
| **90** | **Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | **м3 изоляции** | | **0,09** | **24964,10** | **1609,73** | **2247** | **145** | **203** | **1496** | **4042** |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **21104,80** | **763,98** | **1899** | **69** | | **299** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **90.1** | **125919 С** | **Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73** | **т** | **0,00726** | **0,000653** | **132012,00** | | | | **86** | | |
| **90.2** | **127911 С** | **Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм** | **кг** | **1,4** | **0,126** | **322,00** | | | | **41** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,18 | 158,00 | | | | 28 | | |
| 90.4 | 128062 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,27 | 91,00 | | | | 25 | | |
| 91 | С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | | 0,09 | 17346,00 | -- | 1561 | -- | 1561 | -- | 1686 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 92 | С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | | 1 | 655,00 | -- | 655 | -- | 655 | -- | 707 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 30403 | 405 | 20532 | 9002 | 42556 |
| | | | | | | | | 9466 | 161 | -- | 3152 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3808 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 202 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1968 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1561 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1496 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 424 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5728 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1968 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 26595 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 18113 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 7659 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 655 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 373 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 7506 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2728 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 36829 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7659 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 42557 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 9627 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 9770598 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 743323 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 96019 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 31273 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 2293183 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 2983 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 5648950 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 680823 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 305310 | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3**

**Водопровод и канализация. Реконструируемая котельная**

**РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 22 | 1716,36 | 21,63 | 37760 | 476 | 73 | 36470 | 80169 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1691,39 | 0,18 | 37211 | 4 | | 5938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,088 | 836,00 | | | | 74 | | |
| 2 | С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | | 21,78 | 268,00 | -- | 5837 | -- | 5837 | -- | 6304 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 467 | |
| 3 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 6 | 1589,05 | 17,96 | 9534 | 108 | 25 | 9214 | 20248 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1566,91 | 0,11 | 9401 | 1 | | 1500 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,005 | 0,03 | 836,00 | | | | 25 | | |
| 4 | С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | | 5,94 | 163,00 | -- | 968 | -- | 968 | -- | 1045 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 5 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 1 | 644,47 | 31,43 | 644 | 31 | 19 | 597 | 1341 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 594,50 | 14,98 | 594 | 15 | | 99 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 568,00 | | | | 6 | | |
| 5.2 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 483,00 | | | | 10 | | |
| 6 | С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч | шт. | | 1 | 30385,00 | -- | 30385 | -- | 30385 | -- | 32816 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2431 | |
| 7 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка МП4-У | комплект | | 1 | 2550,13 | -- | 2550 | -- | 2197 | 346 | 3127 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 352,59 | -- | 353 | -- | | 232 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 262755 С | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 1 | 2179,00 | | | | 2179 | | |
| 8 | С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 1 | 3185,00 | -- | 3185 | -- | 3185 | -- | 3440 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 255 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015 | Кран, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | | 1 | 278,00 | -- | 278 | -- | 278 | -- | 300 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 10 | С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | | 3 | 1040,00 | -- | 3120 | -- | 3120 | -- | 3370 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| 11 | Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | | 1 | 1319,38 | 184,82 | 1319 | 185 | 14 | 1153 | 2670 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1120,13 | 56,21 | 1120 | 56 | | 198 | |
| 12 | С1242-404-0102 242-404-0102 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | | 1 | 10075,00 | -- | 10075 | -- | 10075 | -- | 10881 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | |
| 13 | С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/20х15/ | шт. | | 2 | 249,00 | -- | 498 | -- | 498 | -- | 538 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| 14 | С1241-115-0101 241-115-0101 РСНБ РК 2015 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм | шт. | | 2 | 91,00 | -- | 182 | -- | 182 | -- | 197 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 15 | С1241-119-0401 241-119-0401 РСНБ РК 2015 | Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм | шт. | | 1 | 75,00 | -- | 75 | -- | 75 | -- | 81 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 16 | Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Патрубки стальные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 0,3 | 538,07 | 22,93 | 161 | 7 | 3 | 151 | 337 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 504,83 | 9,29 | 151 | 3 | | 25 | |
| 17 | С1241-101-0201 241-101-0201 РСНБ РК 2015 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | | 0,3 | 355,00 | -- | 106 | -- | 106 | -- | 115 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 18 | С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм/угольник/ | шт. | | 9 | 31,00 | -- | 279 | -- | 279 | -- | 301 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 19 | С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм/угольник/ | шт. | | 2 | 16,00 | -- | 32 | -- | 32 | -- | 35 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 20 | С1241-209-0801 241-209-0801 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм | шт. | | 4 | 397,00 | -- | 1588 | -- | 1588 | -- | 1715 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | | 4 | 469,25 | 5,41 | 1877 | 22 | 24 | 1796 | 3967 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 457,65 | 0,45 | 1831 | 2 | | 294 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,021 | 0,084 | 90,00 | | | | 8 | | |
| 21.2 | 147614 С | Лента ФУМ | кг | 0,00054 | 0,00216 | 5164,00 | | | | 11 | | |
| 21.3 | 149372 С | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000004 | 0,000016 | 379074,00 | | | | 6 | | |
| 22 | С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Кран шаровой полипропиленовый PP-R диаметром 20 мм | шт. | | 4 | 403,00 | -- | 1612 | -- | 1612 | -- | 1741 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| 23 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители. Установка | шт. | | 1 | 1081,44 | 0,17 | 1081 | -- | 32 | 1028 | 2277 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1048,60 | -- | 1049 | -- | | 169 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,013 | 568,00 | | | | 7 | | |
| 23.2 | 249409 С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,026 | 459,00 | | | | 12 | | |
| 23.3 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,011 | 0,011 | 836,00 | | | | 9 | | |
| 24 | С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | | 1 | 7605,00 | -- | 7605 | -- | 7605 | -- | 8213 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 608 | |
| 25 | С1261-301-1726 261-301-1726 РСНБ РК 2015 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м | шт. | | 2 | 324,00 | -- | 648 | -- | 648 | -- | 700 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 26 | С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | | 20 | 10,00 | -- | 200 | -- | 200 | -- | 216 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 27 | С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | | 6 | 7,00 | -- | 42 | -- | 42 | -- | 45 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 28 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 0,02 | 997,71 | 1,19 | 20 | -- | 3 | 14 | 36 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 857,24 | 0,57 | 17 | -- | | 3 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,00492 | 483,00 | | | | 2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 28 | 99,66 | 1,48 | 2790 | 41 | 91 | 2605 | 5827 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 94,94 | -- | 2658 | -- | | 432 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0056 | 568,00 | | | | 3 | | |
| 29.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,28 | 282,00 | | | | 79 | | |
| 29.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,014 | 483,00 | | | | 7 | | |
| 30 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | км | | 0,028 | 68121,65 | -- | 1907 | -- | 99 | 1790 | 3993 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 64581,00 | -- | 1808 | -- | | 296 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 0,3304 | 282,00 | | | | 93 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 126358 | 870 | 69295 | 55164 | 196045 |
| | | | | | | | | 56193 | 81 | -- | 14524 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1927 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 102 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1825 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1804 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 299 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4030 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1825 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 124431 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2481 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 54449 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 66715 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 48 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 53360 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 14225 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 192016 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 54449 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 196046 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 56274 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | | 1 | 4773,94 | 52,41 | 4774 | 53 | 77 | 4571 | 10092 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 4644,07 | 19,90 | 4644 | 20 | | 748 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 147614 С | Лента ФУМ | кг | 0,015 | 0,015 | 5164,00 | | | | 77 | | |
| 32 | 513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л | комплект | | 1 | 53724,00 | -- | 53724 | -- | | -- | 53724 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 53724 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 7 | 1589,05 | 17,96 | 11123 | 126 | 29 | 10750 | 23623 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1566,91 | 0,11 | 10968 | 1 | | 1750 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,005 | 0,035 | 836,00 | | | | 29 | | |
| 34 | С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | | 6,93 | 122,00 | -- | 845 | -- | 845 | -- | 913 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 35 | Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | | 3 | 469,25 | 5,41 | 1408 | 16 | 19 | 1347 | 2975 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 457,65 | 0,45 | 1373 | 1 | | 220 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,021 | 0,063 | 90,00 | | | | 6 | | |
| 35.2 | 147614 С | Лента ФУМ | кг | 0,00054 | 0,00162 | 5164,00 | | | | 8 | | |
| 35.3 | 149372 С | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000004 | 0,000012 | 379074,00 | | | | 5 | | |
| 36 | С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Кран шаровой полипропиленовый PP-R диаметром 20 мм | шт. | | 3 | 403,00 | -- | 1209 | -- | 1209 | -- | 1306 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 97 | |
| 37 | С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм/угольник/ | шт. | | 4 | 16,00 | -- | 64 | -- | 64 | -- | 69 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 38 | С1241-209-0801 241-209-0801 РСНБ РК 2015 прим. | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм/20х20/ | шт. | | 1 | 397,00 | -- | 397 | -- | 397 | -- | 429 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 39 | С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | | 8 | 7,00 | -- | 56 | -- | 56 | -- | 60 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 40 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 7 | 99,66 | 1,48 | 698 | 10 | 23 | 651 | 1457 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 94,94 | -- | 665 | -- | | 108 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0014 | 568,00 | | | | 1 | | |
| 40.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,07 | 282,00 | | | | 20 | | |
| 40.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,0035 | 483,00 | | | | 2 | | |
| 41 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | км | | 0,007 | 68121,65 | -- | 477 | -- | 25 | 448 | 998 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 64581,00 | -- | 452 | -- | | 74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 0,0826 | 282,00 | | | | 23 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **74775** | **205** | **2744** | **17767** | **95646** |
| | | | | | | | | **18102** | **22** | **53724** | **3106** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | **53724** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | **53724** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **477** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **25** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **452** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **448** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **74** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **999** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **452** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **20574** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **148** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **17672** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **2571** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **17319** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **3032** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **40925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **17672** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **95648** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **18124** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Канализация К-1** | | | | | | | | | | |
| **42** | **Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **4** | **1168,74** | **1,47** | **4675** | **6** | **1034** | **3564** | **8898** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **908,70** | **0,51** | **3635** | **2** | | **659** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 155041 С | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 0,998 | 3,992 | 256,00 | | | | 1022 | | |
| 42.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0039 | 0,0156 | 282,00 | | | | 4 | | |
| 42.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,000012 | 0,000048 | 165361,00 | | | | 8 | | |
| **43** | **Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **6** | **1582,36** | **3,57** | **9494** | **21** | **4245** | **5131** | **15795** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **871,36** | **1,18** | **5228** | **7** | | **1170** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 155046 С | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм | м | 0,998 | 5,988 | 700,00 | | | | 4192 | | |
| 43.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0157 | 0,0942 | 282,00 | | | | 27 | | |
| 43.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,000027 | 0,00016 | 165361,00 | | | | 26 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | | 2 | 14841,72 | 54,23 | 29683 | 109 | 27267 | 2301 | 34542 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1153,46 | 20,37 | 2307 | 41 | | 2559 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 44.1 | 157997 С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм | м | 0,998 | 1,996 | 13491,00 | | | | 26928 | | |
| 44.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0157 | 0,0314 | 282,00 | | | | 9 | | |
| 45 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 6 | 1864,94 | -- | 11190 | -- | -- | 8057 | 20786 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1864,94 | -- | 11190 | -- | | 1540 | |
| 46 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 6 | 972,97 | -- | 5838 | -- | -- | 4203 | 10845 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 972,97 | -- | 5838 | -- | | 803 | |
| 47 | Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | | 4 | 6313,53 | 46,99 | 25254 | 188 | 21143 | 3929 | 31518 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 980,70 | 21,63 | 3923 | 87 | | 2335 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 47.1 | 156345 С | Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | м | 1 | 4 | 4863,00 | | | | 19452 | | |
| 47.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0157 | 0,0628 | 282,00 | | | | 18 | | |
| 48 | С1241-504-0105 241-504-0105 РСНБ РК 2015 | Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | | 1 | 2492,00 | -- | 2492 | -- | 2492 | -- | 2691 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 199 | |
| 49 | С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | | 1 | 642,00 | -- | 642 | -- | 642 | -- | 693 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 50 | С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/Прочистка/ | шт. | | 1 | 209,00 | -- | 209 | -- | 209 | -- | 226 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 51 | С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 2 | 82,00 | -- | 164 | -- | 164 | -- | 177 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 52 | С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45°/135° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 1 | 69,00 | -- | 69 | -- | 69 | -- | 75 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 53 | С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45/135° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | | 1 | 228,00 | -- | 228 | -- | 228 | -- | 246 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| 54 | С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | | 1 | 431,00 | -- | 431 | -- | 431 | -- | 465 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 55 | С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015 | **Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50** | **шт.** | | **2** | **144,00** | **--** | **288** | **--** | **288** | **--** | **311** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 56 | С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015 | **Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100** | **шт.** | | **1** | **514,00** | **--** | **514** | **--** | **514** | **--** | **555** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 57 | С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015 | **Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм/Муфта/** | **шт.** | | **1** | **176,00** | **--** | **176** | **--** | **176** | **--** | **190** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 58 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 /на бетонные упоры/** | **м3** | | **0,01** | **23859,41** | **1049,72** | **239** | **10** | **180** | **48** | **310** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **4850,14** | **407,42** | **49** | **4** | | **23** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **58.1** | **100467 С** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **1,02** | **0,0102** | **16075,00** | | | | **164** | | |
| 59 | Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | | **1** | **3241,22** | **101,47** | **3241** | **101** | **219** | **2911** | **6644** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **2921,10** | **49,26** | **2921** | **49** | | **492** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **59.1** | **127727 С** | **Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70** | **т** | **0,00036** | **0,00036** | **216199,00** | | | | **78** | | |
| **59.2** | **249409 С** | **Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71** | **кг** | **0,04** | **0,04** | **459,00** | | | | **18** | | |
| **59.3** | **287729 С** | **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами** | **кг** | **0,036** | **0,036** | **836,00** | | | | **30** | | |
| **59.4** | **295762 С** | **Замазка защитная** | **кг** | **0,2** | **0,2** | **357,00** | | | | **71** | | |
| 60 | С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015 | **Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм** | **комплект** | | **1** | **7103,00** | **--** | **7103** | **--** | **7103** | **--** | **7671** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 568 | |
| 61 | С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015 | **Пьедестал для умывальника** | **шт.** | | **1** | **3977,00** | **--** | **3977** | **--** | **3977** | **--** | **4295** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 318 | |
| 62 | С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015 | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | | **1** | **785,00** | **--** | **785** | **--** | **785** | **--** | **848** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 63 | Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** | **комплект** | | **1** | **1997,54** | **251,45** | **1998** | **252** | **263** | **1573** | **3856** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1483,02** | **121,72** | **1483** | **122** | | **286** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1 | 144572 С | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0002 | 188294,00 | | | | 38 | | |
| 63.2 | 147076 С | Каболка | т | 0,00007 | 0,00007 | 1358578,00 | | | | 95 | | |
| 63.3 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,07 | 0,07 | 568,00 | | | | 40 | | |
| 63.4 | 249409 С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,14 | 0,14 | 459,00 | | | | 64 | | |
| 64 | С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2015 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | 1 | 11208,00 | -- | 11208 | -- | 11208 | -- | 12105 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 897 | |
| 65 | С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2015 | Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 1 | 1072,00 | -- | 1072 | -- | 1072 | -- | 1158 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |
| 66 | Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | | 1 | 4010,21 | 201,64 | 4010 | 202 | 534 | 3306 | 7901 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3274,50 | 98,55 | 3274 | 99 | | 585 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 66.1 | 147076 С | Каболка | т | 0,0001 | 0,0001 | 1358578,00 | | | | 136 | | |
| 66.2 | 147640 С | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,08 | 1252,00 | | | | 100 | | |
| 66.3 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,036 | 0,036 | 836,00 | | | | 30 | | |
| 66.4 | 295762 С | Замазка защитная | кг | 0,4 | 0,4 | 357,00 | | | | 143 | | |
| 66.5 | 295777 С | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,00008 | 0,00008 | 1176898,00 | | | | 94 | | |
| 67 | С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | | 1 | 8879,00 | -- | 8879 | -- | 8879 | -- | 9589 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 710 | |
| 68 | С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | | 1 | 8876,00 | -- | 8876 | -- | 8876 | -- | 9586 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 710 | |
| 69 | С1261-301-0124 261-301-0124 РСНБ РК 2015 прим. | Трубы поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм/манжета для унитаза/ | м | | 0,2 | 730,00 | -- | 146 | -- | 146 | -- | 158 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 70 | С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015 | Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | | 4 | 97,00 | -- | 388 | -- | 388 | -- | 419 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 71 | С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2015 | Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | | 4 | 142,00 | -- | 568 | -- | 568 | -- | 613 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 45 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 143837 | 889 | 103100 | 35023 | 193166 |
| | | | | | | | | 39848 | 411 | -- | 14308 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 35022 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 180 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 17081 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 17755 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 12308 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3786 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 51116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 17081 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 108815 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 54706 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 23178 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 30460 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 22715 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 10522 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 142052 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 23178 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 193168 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 40259 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 484862 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 114143 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1964 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 514 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 175143 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 53724 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 107954 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 31938 | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-4** | | | | | | | | | | | | |
| **Газоснабжение. Реконструируемая котельная** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **3** | **8395,32** | **102,35** | **25186** | **307** | **20277** | **4610** | **32180** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1534,00** | **34,07** | **4602** | **102** | | **2384** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **278608 С** | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм** | **м** | **1** | **3** | **6608,00** | | | | **19824** | | |
| **2** | **Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **17** | **2967,49** | **43,76** | **50447** | **744** | **35348** | **14340** | **69970** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **844,43** | **16,33** | **14355** | **278** | | **5183** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **278603 С** | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм** | **м** | **1** | **17** | **2049,00** | | | | **34833** | | |
| **3** | **Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25х2,5 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **22** | **1249,70** | **43,76** | **27493** | **962** | **7954** | **18558** | **49735** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **844,43** | **16,33** | **18577** | **359** | | **3684** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 150535 С | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 1 | 22 | 334,00 | | | | 7348 | | |
| 4 | Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20х2,5 мм. Прокладка | м трубопровода | | 3 | 1180,70 | 43,76 | 3542 | 131 | 878 | 2531 | 6558 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 844,43 | 16,33 | 2533 | 49 | | 486 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 249803 С | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | м | 1 | 3 | 265,00 | | | | 795 | | |
| 5 | С1261-301-1929 261-301-1929 РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001 | шт. | | 2 | 7665,00 | -- | 15330 | -- | 15330 | -- | 16556 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1226 | |
| 6 | С1261-301-1901 261-301-1901 РСНБ РК 2015 прим. | Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001 | шт. | | 2 | 967,00 | -- | 1934 | -- | 1934 | -- | 2089 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| 7 | С1242-209-3006 242-209-3006 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50/ГШК-50Ф/ | шт. | | 6 | 17723,00 | -- | 106338 | -- | 106338 | -- | 114845 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8507 | |
| 8 | С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | | 12 | 1181,00 | -- | 14172 | -- | 14172 | -- | 15306 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1134 | |
| 9 | С1242-209-6502 242-209-6502 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20/ГШК-20/ | шт. | | 4 | 8559,00 | -- | 34236 | -- | 34236 | -- | 36975 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2739 | |
| 10 | С1242-209-6501 242-209-6501 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(ГШК-15/ | шт. | | 2 | 8149,00 | -- | 16298 | -- | 16298 | -- | 17602 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1304 | |
| 11 | С1242-207-3902 242-207-3902 РСНБ РК 2015 прим. | Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый/11б12бк ), материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 1 | 882,00 | -- | 882 | -- | 882 | -- | 953 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| | | **Крепление горизонтального газ-да** | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Кронштейны и подвески стен. Монтаж | т конструкций | | 0,022236 | 66793,13 | 10220,50 | 1485 | 227 | 49 | 896 | 2571 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 54377,40 | 4005,09 | 1209 | 89 | | 190 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 | 0,028907 | 253,00 | | | | 7 | | |
| 12.2 | 147074 С | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000002 | 1863700,00 | | | | 4 | | |
| 12.3 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000007 | 439993,00 | | | | 3 | | |
| 12.4 | 272105 С | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000013 | 651547,00 | | | | 9 | | |
| 12.5 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000043 | 434848,00 | | | | 19 | | |
| 13 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 0,022236 | 537,00 | -- | 12 | -- | 12 | -- | 13 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| | | **Крепление под горелку из трубы** | | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,01092 | 117499,87 | 8665,46 | 1283 | 94 | 82 | 767 | 2214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 101347,20 | 474,97 | 1107 | 5 | | 164 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000055 | 647579,00 | | | | 35 | | |
| 14.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,000153 | 219538,00 | | | | 34 | | |
| 15 | С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | | 1,922 | 529,00 | -- | 1017 | -- | 1017 | -- | 1098 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 16 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 0,00468 | 537,00 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 3 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **Подвеска для крепления 3-х труб** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Кронштейны и подвески стен. Монтаж | т конструкций | | 0,038 | 66793,13 | 10220,50 | 2538 | 388 | 84 | 1531 | 4394 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 54377,40 | 4005,09 | 2066 | 152 | | 326 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,3 | 0,0494 | 253,00 | | | | 12 | | |
| 17.2 | 147074 С | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000004 | 1863700,00 | | | | 7 | | |
| 17.3 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000012 | 439993,00 | | | | 5 | | |
| 17.4 | 272105 С | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000023 | 651547,00 | | | | 15 | | |
| 17.5 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000074 | 434848,00 | | | | 32 | | |
| 18 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 0,038 | 537,00 | -- | 20 | -- | 20 | -- | 22 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-160401-0204<br>1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Прокладка футляра из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | | 0,5 | 4362,86 | 76,09 | 2181 | 38 | 1589 | 556 | 2956 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1107,08 | 27,16 | 554 | 14 | | 219 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 278605 С | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 0,5 | 3115,00 | | | | 1558 | | |
| 20 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Прокладка футляра из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 1 | 2967,49 | 43,76 | 2967 | 43 | 2080 | 844 | 4115 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 844,43 | 16,33 | 844 | 16 | | 305 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 278603 С | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 1 | 2049,00 | | | | 2049 | | |
| 21 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 1,5 | 1438,09 | 8,47 | 2157 | 13 | 248 | 1881 | 4361 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1264,31 | 2,55 | 1896 | 4 | | 323 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 147673 С | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 | 0,339 | 621,00 | | | | 211 | | |
| 22 | Е11-190501-0103<br>1119-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные, диаметр до 100 мм./термозапорный/ Установка | клапан | | 1 | 7027,43 | 517,37 | 7027 | 518 | 1116 | 5388 | 13408 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 5392,80 | 104,86 | 5393 | 105 | | 993 | |
| 23 | Прайс лист стр.64 | Клапан термозапорный ДУ100,Ру1,6 МПа КТ3 001-50-02 | шт | | 1 | 8894,29 | -- | 8894 | -- | 8894 | -- | 9606 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 712 | |
| 24 | Ц13-100701-0301<br>1310-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий | шт | | 1 | 16950,85 | 2,21 | 16951 | 2 | 152 | 10246 | 29373 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 16797,00 | -- | 16797 | -- | | 2176 | |
| 25 | Прайс лист стр.65 | Сигнализатор загазованности природным газом САКЗ-МК2 DN50 НД dy50 | ШТ | | 1 | 79795,89 | -- | 79796 | -- | | -- | 79796 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 79796 | -- | |
| 26 | Е11-250128-0101<br>1125-0128-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(159х4).Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | | 1 | 17536,14 | 16092,15 | 17536 | 16092 | 184 | 3878 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1260,16 | 3001,75 | 1260 | 3002 | | 1713 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 147204 С | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 0,578076 | 0,578076 | 318,00 | | | | 184 | | |
| 27 | Е11-250128-0101<br>1125-0128-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(57х3).Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | | 1 | 5922,61 | 5434,92 | 5923 | 5435 | 62 | 1310 | 7811 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 425,60 | 1013,80 | 426 | 1014 | | 579 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 147204 С | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 0,195238 | 0,195238 | 318,00 | | | | 62 | | |
| 28 | Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(25х2,5).Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | | 1 | 2321,07 | 2129,95 | 2321 | 2130 | 24 | 513 | 3061 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 166,79 | 397,31 | 167 | 397 | | 227 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 147204 С | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 0,076514 | 0,076514 | 318,00 | | | | 24 | | |
| 29 | Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(20х2,5).Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | | 1 | 1743,86 | 1600,26 | 1744 | 1601 | 18 | 386 | 2300 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 125,32 | 298,51 | 125 | 299 | | 170 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 147204 С | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 0,057486 | 0,057486 | 318,00 | | | | 18 | | |
| 30 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Пневматическое испытание газопроводов | м газопровода | | 45 | 621,09 | -- | 27949 | -- | 602 | 26800 | 59129 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 607,72 | -- | 27347 | -- | | 4380 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 149394 С | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,45 | 748,00 | | | | 337 | | |
| 30.2 | 249409 С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 0,405 | 459,00 | | | | 186 | | |
| 31 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 7,18 | 193,55 | 5,42 | 1390 | 39 | 631 | 500 | 2041 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 100,30 | 0,60 | 720 | 4 | | 151 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00018 | 0,001292 | 439993,00 | | | | 569 | | |
| 32 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 7,18 | 164,63 | 3,84 | 1182 | 27 | 734 | 294 | 1594 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 58,66 | 0,60 | 421 | 4 | | 118 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,001292 | 508438,00 | | | | 657 | | |
| 33 | Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка гнезд под футляр размером до 130х130 мм | шт. | | 3 | 858,63 | 351,33 | 2576 | 1054 | -- | 1708 | 4626 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 507,30 | 170,32 | 1522 | 511 | | 343 | |
| 34 | Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 1сальник | | 3 | 3240,77 | -- | 9722 | -- | 2286 | 7287 | 18370 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2478,60 | -- | 7436 | -- | | 1361 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 144572 С | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,00064 | 0,00192 | 188294,00 | | | | 362 | | |
| 34.2 | 147045 С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 1,8 | 5,4 | 320,00 | | | | 1728 | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **638763** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **109357** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **29845** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **6404** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **273533** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | **79796** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **104824** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **41407** | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-5** | | | | | | | | | | | | |
| **Электрооборудование и электроосвещение. Реконструируемая котельная** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Шкаф распределительный, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** | **шт** | | **1** | **4662,41** | **1452,05** | **4662** | **1452** | **98** | **2661** | **7909** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **3112,00** | **584,15** | **3112** | **584** | | **586** | |
| **2** | **С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015** | **Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31** | **шт.** | | **1** | **7070,00** | **--** | **7070** | **--** | **7070** | **--** | **7636** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **566** | |
| **3** | **Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | **шт** | | **9** | **2250,88** | **30,71** | **20258** | **276** | **6707** | **9558** | **32201** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1475,00** | **--** | **13275** | **--** | | **2385** | |
| **4** | **С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | | **4** | **622,00** | **--** | **2488** | **--** | **2488** | **--** | **2687** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **199** | |
| **5** | **С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"** | **шт.** | | **2** | **1965,00** | **--** | **3930** | **--** | **3930** | **--** | **4244** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **314** | |
| **6** | **С1247-204-0680 247-204-0680 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 20А 4,5 кА "В"** | **шт.** | | **1** | **3510,00** | **--** | **3510** | **--** | **3510** | **--** | **3791** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **281** | |
| **7** | **С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015** | **Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА** | **шт.** | | **2** | **5358,00** | **--** | **10716** | **--** | **10716** | **--** | **11573** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **857** | |
| **8** | **С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015 прим** | **Шина 8х12 14/1 ГОСТ 15176-89** | **шт.** | | **1** | **1799,00** | **--** | **1799** | **--** | **1799** | **--** | **1943** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **144** | |
| **9** | **С1247-201-0119 247-201-0119 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | | **1** | **11550,00** | **--** | **11550** | **--** | **11550** | **--** | **12474** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **924** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 2 | 7248,09 | 118,01 | 14496 | 236 | 5704 | 6213 | 22365 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4278,00 | 36,37 | 8556 | 73 | | 1657 | |
| 11 | С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2015 прим. | Пускатели электромагнитные ПМЛ-1220 10А 380в | шт | | 2 | 8221,00 | -- | 16442 | -- | 16442 | -- | 17757 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1315 | |
| 12 | Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | | 3 | 1169,30 | 21,19 | 3508 | 63 | 271 | 2295 | 6267 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1058,08 | 4,36 | 3174 | 13 | | 464 | |
| 13 | С1247-214-0501 247-214-0501 РСНБ РК 2015 прим. | Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом РА16-112Б, IP44 | шт. | | 3 | 946,00 | -- | 2838 | -- | 2838 | -- | 3065 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| 14 | Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | шт | | 7 | 2153,30 | 851,51 | 15073 | 5960 | 944 | 8811 | 25794 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1167,00 | 581,16 | 8169 | 4068 | | 1911 | |
| 15 | С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015 прим. | Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82 | шт. | | 3 | 1294,00 | -- | 3882 | -- | 3882 | -- | 4193 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 311 | |
| 16 | С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015 прим. | Светильник НСП-02-100-003 | шт. | | 2 | 1556,00 | -- | 3112 | -- | 3112 | -- | 3361 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| 17 | С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015 прим. | Светильник НСП11-100-414 | шт. | | 2 | 3798,00 | -- | 7596 | -- | 7596 | -- | 8204 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 608 | |
| 18 | Прайс лист стр.16 | Лампы Энергосберегающие Full Spiral T2 8000H 840 E27 25вт Megalight | шт. | | 7 | 480,00 | -- | 3360 | -- | 3360 | -- | 3629 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 269 | |
| 19 | Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | | 1 | 775,85 | 17,73 | 776 | 17 | 7 | 546 | 1428 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 751,57 | 7,27 | 752 | 7 | | 106 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 145785 С | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0102 | 450,00 | | | | 5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 147172 С | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,003 | 0,003 | 652,00 | | | | 2 | | |
| 20 | С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2015 прим. | Светильник NEF "ВЫХОД"NEW | шт. | | 1 | 4947,00 | -- | 4947 | -- | 4947 | -- | 5343 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 396 | |
| 21 | С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2015 прим. | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ2 | шт. | | 7 | 140,00 | -- | 980 | -- | 980 | -- | 1058 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 22 | С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220/РА16-227/ | шт. | | 2 | 342,00 | -- | 684 | -- | 684 | -- | 739 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 23 | С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, /Подрозетник/ | 1000шт | | 0,002 | 364,00 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 24 | Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | | 5 | 526,99 | 3,71 | 2635 | 18 | 50 | 1852 | 4846 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 513,48 | 1,09 | 2567 | 5 | | 359 | |
| 25 | С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 5 | 286,00 | -- | 1430 | -- | 1430 | -- | 1544 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 26 | Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический | шт | | 1 | 1172,81 | 19,45 | 1173 | 20 | 95 | 764 | 2092 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1058,08 | 3,64 | 1058 | 4 | | 155 | |
| 27 | С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/А14-100/ | шт. | | 1 | 286,00 | -- | 286 | -- | 286 | -- | 309 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 28 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | | 148 | 391,63 | 16,81 | 57961 | 2488 | 8261 | 34419 | 99770 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 319,00 | 4,00 | 47212 | 592 | | 7390 | |
| 29 | С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | | 118 | 72,00 | -- | 8496 | -- | 8496 | -- | 9176 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 680 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | | 30 | 90,00 | -- | 2700 | -- | 2700 | -- | 2916 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 216 | |
| 31 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | | 148 | 354,80 | 160,08 | 52510 | 23691 | 6649 | 21482 | 79912 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 149,80 | 51,80 | 22170 | 7666 | | 5919 | |
| 32 | С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | 0,05562 | 222611,00 | -- | 12382 | -- | 12382 | -- | 13373 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 991 | |
| 33 | С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | 0,0412 | 346715,00 | -- | 14285 | -- | 14285 | -- | 15428 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1143 | |
| 34 | С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 | км | | 0,00824 | 437437,00 | -- | 3604 | -- | 3604 | -- | 3892 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| 35 | С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 | км | | 0,01648 | 544080,00 | -- | 8966 | -- | 8966 | -- | 9683 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 717 | |
| 36 | С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | км | | 0,0309 | 842563,00 | -- | 26035 | -- | 26035 | -- | 28118 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2083 | |
| 37 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | | 15 | 515,28 | 24,35 | 7729 | 366 | 3883 | 2580 | 11134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 232,00 | 6,91 | 3480 | 104 | | 825 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 469856 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 113525 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 34587 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 13116 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 195756 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 91181 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 34805 | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-6** | | | | | | | | | | | | |
| **Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре. Реконструируемая котельная** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | | 3 | 2711,26 | 0,27 | 8134 | 1 | 197 | 4841 | 14013 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 2645,20 | -- | 7936 | -- | | 1038 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С1248-303-0202 248-303-0202 РСНБ РК 2015 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3 | шт. | | 3 | 18059,00 | -- | 54177 | -- | 54177 | -- | 58511 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4334 | |
| 3 | Ц13-100701-0306 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 13404,74 | 2,89 | 13405 | 3 | 258 | 8018 | 23137 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 13144,00 | -- | 13144 | -- | | 1714 | |
| 4 | С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015 прим. | Источник питания резервированный РИП-24 24В/4А | шт. | | 1 | 19116,00 | -- | 19116 | -- | 19116 | -- | 20645 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1529 | |
| 5 | Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж аккумуляторной батареи | шт | | 1 | 3310,48 | -- | 3310 | -- | 314 | 2157 | 5905 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2996,00 | -- | 2996 | -- | | 437 | |
| 6 | С123-080306-0204 СТ123-080306-0204 | Аккумулятор ТР 12-7 | шт. | | 1 | 3915,00 | -- | 3915 | -- | 3915 | -- | 4228 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 313 | |
| 7 | Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | | 2 | 1538,39 | 1,02 | 3077 | 2 | 79 | 1828 | 5297 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1498,00 | -- | 2996 | -- | | 392 | |
| 8 | С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | шт. | | 2 | 321,00 | -- | 642 | -- | 642 | -- | 693 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 9 | С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015 | Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 /МЛТ-0,5-6,8/ | ШТ | | 1 | 48,00 | -- | 48 | -- | 48 | -- | 52 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 10 | Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | | 1 | 774,47 | -- | 774 | -- | 10 | 466 | 1339 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 763,50 | -- | 764 | -- | | 99 | |
| 11 | С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | | 1 | 154,00 | -- | 154 | -- | 154 | -- | 166 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 12 | Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт | | 1 | 8136,67 | 1,53 | 8137 | 2 | 65 | 4923 | 14104 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 8070,00 | -- | 8070 | -- | | 1045 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С1248-304-0304 248-304-0304 РСНБ РК 2015 прим | Устройство оптико-звуковое БИЯ-С | шт | | 1 | 5761,00 | -- | 5761 | -- | 5761 | -- | 6222 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| 14 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | | 8 | 391,63 | 16,81 | 3133 | 134 | 447 | 1860 | 5393 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 319,00 | 4,00 | 2552 | 32 | | 399 | |
| 15 | С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | | 8,08 | 72,00 | -- | 582 | -- | 582 | -- | 629 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| 16 | Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | | 8 | 259,44 | 2,37 | 2076 | 19 | 135 | 1385 | 3738 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 240,28 | 0,13 | 1922 | 1 | | 277 | |
| 17 | С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм/10х10мм/ | м | | 8 | 47,00 | -- | 376 | -- | 376 | -- | 406 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| 18 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | | 16 | 354,80 | 160,08 | 5677 | 2561 | 719 | 2322 | 8639 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 149,80 | 51,80 | 2397 | 829 | | 640 | |
| 19 | С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 | км | | 0,00824 | 27972,00 | -- | 230 | -- | 230 | -- | 248 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| 20 | С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | 0,00824 | 222611,00 | -- | 1834 | -- | 1834 | -- | 1981 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 175345 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 42777 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 2722 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 862 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 89059 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 27800 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 12987 | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2** | | | | | | | | | | | | |
| **Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0369 1101-0102-0369 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | | 41,5625 | 434,83 | 434,83 | 18073 | 18072 | -- | 2426 | 22139 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 81,07 | -- | 3369 | | 1640 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С3412-102-0105<br>412-102-0105 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | | 405,234375 | 59,00 | -- | 23909 | -- | | -- | 25822 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1913 | |
| 3 | Е11-010101-0368<br>1101-0101-0368<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | | 189,7696784 | 267,32 | 267,32 | 50729 | 50729 | -- | 6810 | 62142 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 49,84 | -- | 9458 | | 4603 | |
| 4 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 5,8691653 | 2237,93 | -- | 13135 | -- | -- | 9457 | 24399 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2237,93 | -- | 13135 | -- | | 1807 | |
| 5 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 33,630702 | 972,97 | -- | 32722 | -- | -- | 23560 | 60784 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 972,97 | -- | 32722 | -- | | 4503 | |
| 6 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 179,3026019 | 36,28 | 36,28 | 6505 | 6505 | -- | 1863 | 9037 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 14,43 | -- | 2587 | | 669 | |
| 7 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 179,3026019 | 174,62 | 79,80 | 31310 | 14308 | -- | 17317 | 52517 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 94,82 | 39,32 | 17001 | 7050 | | 3890 | |
| 8 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 179,3026019 | 93,18 | 79,97 | 16707 | 14339 | 448 | 3743 | 22086 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,71 | 18,28 | 1920 | 3278 | | 1636 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,1 | 17,93026 | 25,00 | | | | 448 | | |
| 9 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал | м3 | | 16,4536649 | 51,76 | 51,76 | 852 | 852 | -- | 244 | 1183 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 20,58 | -- | 339 | | 88 | |
| 10 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками осирвания | м3 уплотненного грунта | | 42 | 174,62 | 79,80 | 7334 | 3351 | -- | 4056 | 12302 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 94,82 | 39,32 | 3982 | 1651 | | 911 | |
| 11 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | | 7 | 6379,60 | 178,50 | 44657 | 1249 | 35197 | 8492 | 57401 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1173,00 | 52,43 | 8211 | 367 | | 4252 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 100328 С | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,1 | 7,7 | 4571,00 | | | | 35197 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,16 | 344058,28 | 86495,92 | 55049 | 13839 | 369 | 44669 | 107695 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 255254,00 | 26745,50 | 40841 | 4279 | | 7977 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 8 | 1,28 | 282,00 | | | | 361 | | |
| 13 | С1241-404-0601 241-404-0601 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х3,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм | м | | 161,6 | 673,00 | -- | 108757 | -- | 108757 | -- | 117458 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8701 | |
| 14 | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,007 | 324671,08 | 76525,00 | 2273 | 536 | 10 | 1874 | 4479 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 246698,00 | 23699,82 | 1727 | 166 | | 332 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 5 | 0,035 | 282,00 | | | | 10 | | |
| 15 | С1241-201-0502 241-201-0502 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | | 7,07 | 119,00 | -- | 841 | -- | 841 | -- | 908 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 16 | Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра | км трубопровода | | 0,015 | 1637565,84 | 730078,27 | 24563 | 10951 | 1191 | 16096 | 43912 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 828072,00 | 255827,21 | 12421 | 3837 | | 3253 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 127966 С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 60 | 0,9 | 734,00 | | | | 661 | | |
| 16.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,00195 | 211214,00 | | | | 412 | | |
| 17 | С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 15 | 16038,00 | -- | 240570 | -- | 240570 | -- | 259816 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 19246 | |
| 18 | Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра | км трубопровода | | 0,012 | 1381359,07 | 578069,00 | 16576 | 6937 | 944 | 11030 | 29815 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 724563,00 | 203896,17 | 8695 | 2447 | | 2209 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 127966 С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 60 | 0,72 | 734,00 | | | | 528 | | |
| 18.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,00156 | 211214,00 | | | | 329 | | |
| 19 | С1241-102-0234 241-102-0234 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 12 | 13420,00 | -- | 161040 | -- | 161040 | -- | 173923 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12883 | |
| 20 | Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,005 | 500972,91 | 73745,13 | 2505 | 369 | 58 | 2197 | 5078 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 415679,00 | 28200,82 | 2078 | 141 | | 376 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 131548 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,18 | 0,0009 | 34425,00 | | | | 31 | | |
| 20.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02 | 0,0001 | 211214,00 | | | | 21 | | |
| 21 | С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 5,02 | 1031,00 | -- | 5176 | -- | 5176 | -- | 5590 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 414 | |
| 22 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 27 | 1438,09 | 8,47 | 38828 | 229 | 4463 | 33863 | 78506 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1264,31 | 2,55 | 34136 | 69 | | 5815 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 147673 С | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 | 6,102 | 621,00 | | | | 3789 | | |
| 23 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 0,172 | 68121,65 | -- | 11717 | -- | 609 | 10997 | 24531 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 64581,00 | -- | 11108 | -- | | 1817 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 2,0296 | 282,00 | | | | 572 | | |
| 24 | Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | | 2 | 1353,78 | 31,43 | 2708 | 63 | 309 | 2342 | 5454 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1167,76 | 14,98 | 2336 | 30 | | 404 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,05 | 0,1 | 446,00 | | | | 45 | | |
| 24.2 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0008 | 0,0016 | 165361,00 | | | | 265 | | |
| 25 | С123-040102-1402 СТ123-040102-1402 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | | 2 | 54301,00 | -- | 108602 | -- | 108602 | -- | 117290 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8688 | |
| 26 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | | 0,0022 | 1105388,51 | 526936,23 | 2432 | 1159 | 42 | 1585 | 4339 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 559733,00 | 168157,52 | 1231 | 370 | | 321 | |
| 27 | С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | | 1 | 2376,00 | -- | 2376 | -- | 2376 | -- | 2566 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |
| 28 | Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | | 1 | 2507,61 | 198,57 | 2508 | 199 | 27 | 2346 | 5243 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2282,28 | 87,72 | 2282 | 88 | | 388 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,06 | 0,06 | 446,00 | | | | 27 | | |
| 29 | С1244-404-0101 244-404-0101 РСНБ РК 2015 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 500 мм | шт. | | 1 | 36313,00 | -- | 36313 | -- | 36313 | -- | 39218 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2905 | |
| 30 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка пожарной подставки под гидрант | т фасонных частей | | 0,00382 | 1105388,51 | 526936,23 | 4223 | 2013 | 72 | 2753 | 7534 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 559733,00 | 168157,52 | 2138 | 642 | | 558 | |
| 31 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка патрубков из труб | т фасонных частей | | 0,0016 | 1105388,51 | 526936,23 | 1769 | 843 | 30 | 1153 | 3156 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 559733,00 | 168157,52 | 896 | 269 | | 234 | |
| 32 | С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | | 0,4 | 1031,00 | -- | 412 | -- | 412 | -- | 445 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 33 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | | 3 | 2410,64 | 112,28 | 7232 | 337 | 822 | 5995 | 14285 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2024,19 | 14,98 | 6073 | 45 | | 1058 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00042 | 206112,00 | | | | 87 | | |
| 33.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,006 | 31711,00 | | | | 190 | | |
| 33.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0033 | 165361,00 | | | | 546 | | |
| 34 | С1242-207-3603 242-207-3603 РСНБ РК 2015 прим. | Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25/11Б6бк/ | шт. | | 2 | 9830,00 | -- | 19660 | -- | 19660 | -- | 21233 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1573 | |
| 35 | С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015 прим. | Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15/11Б6бк/ | шт. | | 1 | 3397,00 | -- | 3397 | -- | 3397 | -- | 3669 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 36 | С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015 прим. | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/ 15ч8р/ ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | | 1 | 1040,00 | -- | 1040 | -- | 1040 | -- | 1123 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | |
| 37 | Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | | 5 | 635,50 | 41,58 | 3178 | 208 | 106 | 2835 | 6494 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 572,80 | -- | 2864 | -- | | 481 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0005 | 211214,00 | | | | 106 | | |
| 38 | С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | | 8 | 1406,00 | -- | 11248 | -- | 11248 | -- | 12148 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 900 | |
| 39 | Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | | 3 | 1218,41 | 83,16 | 3655 | 249 | 184 | 3190 | 7392 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1074,00 | -- | 3222 | -- | | 548 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00029 | 0,00087 | 211214,00 | | | | 184 | | |
| 40 | С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | | 5 | 2590,00 | -- | 12950 | -- | 12950 | -- | 13986 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1036 | |
| 41 | Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | | 2 | 1437,22 | 92,40 | 2874 | 185 | 147 | 2516 | 5822 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1270,90 | -- | 2542 | -- | | 431 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00035 | 0,0007 | 211214,00 | | | | 148 | | |
| 42 | С1241-116-0211 241-116-0211 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм | шт. | | 2 | 3615,00 | -- | 7230 | -- | 7230 | -- | 7808 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 578 | |
| 43 | С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 | шт. | | 3 | 800,00 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- | 2592 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 44 | С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | | 2 | 1401,00 | -- | 2802 | -- | 2802 | -- | 3026 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 45 | Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,00025 | 501742,08 | 155590,36 | 125 | 39 | 1 | 98 | 241 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 346047,00 | 49066,16 | 87 | 12 | | 18 | |
| 46 | Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,00075 | 386471,28 | 109722,56 | 290 | 83 | -- | 231 | 563 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 276644,00 | 34282,38 | 207 | 26 | | 42 | |
| 47 | С1241-404-0605 241-404-0605 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 140х6,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм | м | | 0,25 | 2977,00 | -- | 744 | -- | 744 | -- | 804 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | С1241-404-0603 241-404-0603 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х5,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм | м | | 0,75 | 1907,00 | -- | 1430 | -- | 1430 | -- | 1544 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 49 | С1241-404-0602 241-404-0602 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90х4,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм | м | | 0,5 | 1269,00 | -- | 634 | -- | 634 | -- | 685 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 50 | Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | | 0,00075 | 624821,21 | 202450,87 | 469 | 152 | 16 | 345 | 879 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 400686,00 | 63992,14 | 301 | 48 | | 65 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 74 | 0,0555 | 282,00 | | | | 16 | | |
| 51 | С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/Футляр/ | м | | 0,75 | 4062,00 | -- | 3046 | -- | 3046 | -- | 3290 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 244 | |
| 52 | Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | | 3 | 4792,72 | 2437,27 | 14378 | 7312 | 436 | 9020 | 25270 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2210,00 | 827,08 | 6630 | 2481 | | 1872 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52.1 | 146645 С | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,018 | 0,054 | 5867,00 | | | | 317 | | |
| 52.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0003 | 211214,00 | | | | 63 | | |
| 53 | Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | | 1 | 8152,07 | 4399,23 | 8152 | 4399 | 336 | 4876 | 14070 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3417,00 | 1508,04 | 3417 | 1508 | | 1042 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 53.1 | 146645 С | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,041 | 0,041 | 5867,00 | | | | 241 | | |
| 53.2 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,193 | 0,193 | 253,00 | | | | 49 | | |
| 54 | Е11-221101-0112 1122-1101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 800 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | | 1 | 89048,33 | 61958,48 | 89048 | 61959 | 5764 | 40027 | 139401 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 21324,54 | 19106,77 | 21325 | 19107 | | 10326 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 54.1 | 146645 С | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,61 | 0,61 | 5867,00 | | | | 3579 | | |
| 54.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0058 | 0,0058 | 211214,00 | | | | 1225 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Бетонный упоров БМ В7,5 под задвижки | м3 | | 0,24 | 24519,35 | 1049,72 | 5885 | 252 | 4469 | 1148 | 7596 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4850,14 | 407,42 | 1164 | 98 | | 563 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 55.1 | 100775 С | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 0,2448 | 16722,00 | | | | 4094 | | |
| 56 | Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,005 | 990937,36 | 35804,40 | 4955 | 179 | 3304 | 1458 | 6926 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 294350,00 | 149,80 | 1472 | 1 | | 513 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | 135874 С | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 1730 | 8,65 | 263,00 | | | | 2275 | | |
| 56.2 | 136328 С | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 43 | 0,215 | 4019,00 | | | | 864 | | |
| 57 | Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,015 | 4552335,60 | 309537,30 | 68285 | 4643 | 55877 | 8582 | 83017 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 517650,00 | 60292,35 | 7765 | 904 | | 6149 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | 135874 С | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 9880 | 148,2 | 263,00 | | | | 38977 | | |
| 57.2 | 136328 С | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 250 | 3,75 | 4019,00 | | | | 15071 | | |
| 58 | Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,012 | 3878543,39 | 279521,01 | 46543 | 3354 | 37569 | 6208 | 56971 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 468350,00 | 54204,70 | 5620 | 650 | | 4220 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | 135874 С | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 8290 | 99,48 | 263,00 | | | | 26163 | | |
| 58.2 | 136328 С | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 210 | 2,52 | 4019,00 | | | | 10128 | | |
| 59 | Е11-220601-0602 1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,16 | 219531,28 | 52170,54 | 35125 | 8347 | 9376 | 20215 | 59767 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 108764,40 | 18852,83 | 17402 | 3016 | | 4427 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 135874 С | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 150 | 24 | 263,00 | | | | 6312 | | |
| 59.2 | 136328 С | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 3,8 | 0,608 | 4019,00 | | | | 2444 | | |
| 60 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | | 4 | 1512,59 | 942,51 | 6050 | 3770 | -- | 3383 | 10188 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 570,08 | 284,18 | 2280 | 1137 | | 755 | |
| 61 | С1241-208-1101 241-208-1101 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 63 мм | шт. | | 4 | 895,00 | -- | 3580 | -- | 3580 | -- | 3866 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 286 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 1,47 | 21962,09 | 9911,29 | 32284 | 14569 | 744 | 22942 | 59644 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 11544,58 | 4219,96 | 16971 | 6203 | | 4418 | |
| 63 | С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | | 2 | 16361,00 | -- | 32722 | -- | 32722 | -- | 35340 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2618 | |
| 64 | С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 1 | 22365,00 | -- | 22365 | -- | 22365 | -- | 24154 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1789 | |
| 65 | С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 1 | 19135,00 | -- | 19135 | -- | 19135 | -- | 20666 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1531 | |
| 66 | С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 1 | 5158,00 | -- | 5158 | -- | 5158 | -- | 5571 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 67 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 1 | 4834,00 | -- | 4834 | -- | 4834 | -- | 5221 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 68 | ССЦ РК-8.04-08-2020 Общ.ч.вып.2 стр.5 | Надбавка на сульфатостойкий портландцемент | м3 | | 1,47 | 270,00 | -- | 397 | -- | 397 | -- | 429 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 69 | С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | | 1 | 18935,00 | -- | 18935 | -- | 18935 | -- | 20450 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1515 | |
| 70 | С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Стремянка С-2 | т | | 0,01708 | 584919,00 | -- | 9990 | -- | 9990 | -- | 10789 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 799 | |
| 71 | С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | т | | 0,0000171 | 108313,00 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 2 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 72 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона диам.2000мм. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 2,09 | 21962,09 | 9911,29 | 45901 | 20715 | 1058 | 32618 | 84801 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 11544,58 | 4219,96 | 24128 | 8820 | | 6282 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | С1225-101-0111<br>225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | | 2 | 24359,00 | -- | 48718 | -- | 48718 | -- | 52615 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3897 | |
| 74 | С1225-101-0613<br>225-101-0613 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | | 1 | 29463,00 | -- | 29463 | -- | 29463 | -- | 31820 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2357 | |
| 75 | С1225-101-0603<br>225-101-0603 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | | 1 | 38654,00 | -- | 38654 | -- | 38654 | -- | 41746 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3092 | |
| 76 | С1225-101-0101<br>225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | | 1 | 5158,00 | -- | 5158 | -- | 5158 | -- | 5571 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 77 | С1225-101-0201<br>225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | | 1 | 4834,00 | -- | 4834 | -- | 4834 | -- | 5221 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 78 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 1,47 | 21962,09 | 9911,29 | 32284 | 14569 | 744 | 22942 | 59644 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 11544,58 | 4219,96 | 16971 | 6203 | | 4418 | |
| 79 | ССЦ РК-8.04-08-2020 Общ.ч.вып.2 стр.5 | Надбавка на сульфатостойкий портландцемент | м3 | | 2,09 | 270,00 | -- | 564 | -- | 564 | -- | 609 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 45 | |
| 80 | С1244-202-0101<br>244-202-0101 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | | 1 | 18935,00 | -- | 18935 | -- | 18935 | -- | 20450 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1515 | |
| 81 | С1222-503-0201<br>222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Стремянка С-2 | т | | 0,01708 | 584919,00 | -- | 9990 | -- | 9990 | -- | 10789 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 799 | |
| 82 | С1261-102-0124<br>261-102-0124 РСНБ РК 2015 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | т | | 0,0000171 | 108313,00 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 2 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 83 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | | 0,0042 | 282254,70 | 2311,57 | 1185 | 9 | 985 | 177 | 1471 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 45578,70 | 795,32 | 191 | 3 | | 109 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 83.1 | 145198 С | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 1 | 0,0042 | 233942,00 | | | | 983 | | |
| 84 | Е11-201301-0101<br>1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Хомуты. Установка | кг изделия | | 11,304 | 83,71 | 3,69 | 946 | 42 | 69 | 825 | 1913 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 73,85 | 0,63 | 835 | 7 | | 142 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 11,304 | 537,00 | -- | 6070 | -- | 6070 | -- | 6556 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 486 | |
| 86 | С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | т | | 0,015504 | 108313,00 | -- | 1679 | -- | 1679 | -- | 1813 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 134 | |
| 87 | Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые. Установка соединительных элементов МС-3-МС-8 | т стальных элементов | | 0,04192 | 599325,95 | 15093,19 | 25124 | 633 | 12989 | 13652 | 41878 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 274380,00 | 1602,86 | 11502 | 67 | | 3102 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 87.1 | 279799 С | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 1 | 0,04192 | 291989,00 | | | | 12240 | | |
| 88 | С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | т | | 0,04192 | 108313,00 | -- | 4540 | -- | 4540 | -- | 4903 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 89 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство бетонной отмостки БМ В7,5 | м3 | | 1,602 | 22929,25 | 8,64 | 36733 | 14 | 29976 | 6338 | 46517 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4209,00 | -- | 6743 | -- | | 3446 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 89.1 | 100775 С | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 1,63404 | 16722,00 | | | | 27324 | | |
| 90 | Е11-452101-0202 1145-2101-0202 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые. Установка | т деталей | | 0,01904 | 268099,62 | 57373,62 | 5105 | 1093 | -- | 3987 | 9820 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 210726,00 | 51043,94 | 4012 | 972 | | 727 | |
| 91 | С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | кг | | 19,04 | 347,00 | -- | 6607 | -- | 6607 | -- | 7136 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| | | Указатель пожарного гидранта(2шт) | | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Установка указательного знака | кг изделия | | 10,84 | 738,71 | 3,69 | 8008 | 40 | 7168 | 791 | 9503 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 73,85 | 0,63 | 800 | 7 | | 704 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 92.1 | 188241 С | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 1 | 10,84 | 655,00 | | | | 7100 | | |
| 93 | Е11-150404-0401 1115-0404-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Стены. Окраска по металлу флуоресцентной краской | м2 окрашиваемой поверхности | | 0,9072 | 313,21 | -- | 284 | -- | 15 | 215 | 539 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 296,09 | -- | 269 | -- | | 40 | |
| 94 | С1236-202-1012 236-202-1012 РСНБ РК 2015 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | | 2 | 1090,00 | -- | 2180 | -- | 2180 | -- | 2354 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Упор вертикальный** | | | | | | | | | | |
| **95** | **Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Ж/бетонный упор БМ В12,5 под трубопровод** | **м3** | | **0,2** | **29905,14** | **2022,02** | **5981** | **405** | **3986** | **1536** | **8118** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **7950,36** | **488,06** | **1590** | **98** | | **601** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **95.1** | **100511 С** | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **1,015** | **0,203** | **17430,00** | | | | **3538** | | |
| **96** | **С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | | **0,00612** | **275482,00** | **--** | **1686** | **--** | **1686** | **--** | **1821** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **135** | |
| **97** | **Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015** | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** | **т** | | **0,0012** | **282254,70** | **2311,57** | **339** | **3** | **281** | **51** | **421** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **45578,70** | **795,32** | **55** | **1** | | **31** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **97.1** | **145198 С** | **Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно** | **т** | **1** | **0,0012** | **233942,00** | | | | **281** | | |
| **98** | **Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015** | **Хомуты,петли. Установка** | **кг изделия** | | **2,4** | **83,71** | **3,69** | **201** | **9** | **15** | **175** | **406** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **73,85** | **0,63** | **177** | **2** | | **30** | |
| **99** | **С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | | **2,4** | **537,00** | **--** | **1289** | **--** | **1289** | **--** | **1392** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **103** | |
| **100** | **С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015** | **Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия** | **т** | | **0,0036** | **108313,00** | **--** | **390** | **--** | **390** | **--** | **421** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **31** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **1930248** | **294112** | **1248751** | **425249** | **2543940** |
| | | | | | | | | **363475** | **91853** | **--** | **188440** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1114404** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **212132** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **447382** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **18047** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **211041** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | **23909** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **417463** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **122549** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1654416** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **317** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **447382** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **19980** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **19980** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1598** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **21578** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **795864** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **8075** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **7946** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **779477** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 91 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 7786 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 64293 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 867943 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7946 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2543937 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 323 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 455328 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | | | |
| **101** | **Е11-010102-0369 1101-0102-0369 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | | **33,36** | **434,83** | **434,83** | **14506** | **14505** | **--** | **1947** | **17769** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **81,07** | **--** | **2704** | | **1316** | |
| **102** | **С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | **т·км** | | **325,26** | **59,00** | **--** | **19190** | **--** | | **--** | **20725** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1535** | |
| **103** | **Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | | **180,53737** | **267,32** | **267,32** | **48261** | **48261** | **--** | **6479** | **59119** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **49,84** | **--** | **8998** | | **4379** | |
| **104** | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | | **5,58363** | **2237,93** | **--** | **12496** | **--** | **--** | **8997** | **23212** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2237,93** | **--** | **12496** | **--** | | **1719** | |
| **105** | **Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **155,2118634** | **36,28** | **36,28** | **5631** | **5631** | **--** | **1613** | **7823** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **14,43** | **--** | **2240** | | **579** | |
| **106** | **Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | | **155,2118634** | **174,62** | **79,80** | **27103** | **12386** | **--** | **14990** | **45461** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **94,82** | **39,32** | **14717** | **6103** | | **3367** | |
| **107** | **Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | | **155,2118634** | **93,18** | **79,97** | **14463** | **12412** | **389** | **3240** | **19119** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **10,71** | **18,28** | **1662** | **2837** | | **1416** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **107.1** | **249132 С** | **Вода техническая** | **м3** | **0,1** | **15,521186** | **25,00** | | | | **388** | | |
| **108** | **Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **17,2457626** | **972,97** | **--** | **16780** | **--** | **--** | **12081** | **31170** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **972,97** | **--** | **16780** | **--** | | **2309** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал | м3 | | 48,024174 | 51,76 | 51,76 | 2486 | 2485 | -- | 712 | 3453 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 20,58 | -- | 988 | | 256 | |
| 110 | Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,25 | 2478097,22 | 3887,83 | 619524 | 972 | 494278 | 123457 | 802419 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 497097,00 | 1718,03 | 124274 | 430 | | 59438 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 110.1 | 147076 С | Каболка | т | 0,087 | 0,02175 | 1358578,00 | | | | 29549 | | |
| 110.2 | 157332 С | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ | м | 1008 | 252 | 1825,00 | | | | 459900 | | |
| 111 | С1241-229-0102 241-229-0102 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 | шт. | | 100 | 377,00 | -- | 37700 | -- | 37700 | -- | 40716 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3016 | |
| 112 | Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | | 5,23 | 34172,50 | 11424,20 | 178722 | 59748 | 19093 | 123623 | 326533 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 19097,61 | 4778,44 | 99881 | 24991 | | 24188 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 112.1 | 279119 С | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0017 | 0,008891 | 903027,00 | | | | 8029 | | |
| 113 | С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 | шт. | | 10 | 11746,00 | -- | 117460 | -- | 117460 | -- | 126857 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9397 | |
| 114 | С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | шт. | | 10 | 9819,00 | -- | 98190 | -- | 98190 | -- | 106045 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7855 | |
| 115 | С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 | шт. | | 6 | 8737,00 | -- | 52422 | -- | 52422 | -- | 56616 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4194 | |
| 116 | С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 4 | 12470,00 | -- | 49880 | -- | 49880 | -- | 53870 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3990 | |
| 117 | С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | | 3 | 5158,00 | -- | 15474 | -- | 15474 | -- | 16712 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1238 | |
| 118 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | | 18 | 4834,00 | -- | 87012 | -- | 87012 | -- | 93973 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6961 | |
| 119 | С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 3,87 | 16722,00 | -- | 64714 | -- | 64714 | -- | 69891 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5177 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | | 6 | 18935,00 | -- | 113610 | -- | 113610 | -- | 122699 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9089 | |
| 121 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | | 4 | 30272,00 | -- | 121088 | -- | 121088 | -- | 130775 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9687 | |
| 122 | С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Стремянка С1-01,С1 | т | | 0,0784 | 584919,00 | -- | 45858 | -- | 45858 | -- | 49527 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3669 | |
| 123 | ССЦ РК-8.04-08-2020 Общ.ч.вып.2 стр.5 | Надбавка на сульфатостойкий портландцемент | м3 | | 5,23 | 270,00 | -- | 1412 | -- | 1412 | -- | 1525 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 124 | Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | | 8,82 | 24817,29 | 7673,86 | 218888 | 67683 | 33944 | 144695 | 392670 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 13294,93 | 3276,13 | 117261 | 28895 | | 29087 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 124.1 | 279119 С | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0019 | 0,016758 | 903027,00 | | | | 15133 | | |
| 125 | С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 7 | 22365,00 | -- | 156555 | -- | 156555 | -- | 169079 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12524 | |
| 126 | С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 7 | 19135,00 | -- | 133945 | -- | 133945 | -- | 144661 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10716 | |
| 127 | С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 12 | 11857,00 | -- | 142284 | -- | 142284 | -- | 153667 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11383 | |
| 128 | С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 2 | 16361,00 | -- | 32722 | -- | 32722 | -- | 35340 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2618 | |
| 129 | С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 3 | 5158,00 | -- | 15474 | -- | 15474 | -- | 16712 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1238 | |
| 130 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 7 | 4834,00 | -- | 33838 | -- | 33838 | -- | 36545 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2707 | |
| 131 | ССЦ РК-8.04-08-2019 Общ.ч.вып.2 стр.5 | Надбавка на сульфатостойкий портландцемент | м3 | | 8,82 | 270,00 | -- | 2381 | -- | 2381 | -- | 2572 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 6,37 | 16722,00 | -- | 106519 | -- | 106519 | -- | 115041 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8522 | |
| 133 | С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Стремянка С1-03,С1-02 | т | | 0,0969 | 584919,00 | -- | 56679 | -- | 56679 | -- | 61213 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4534 | |
| 134 | С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | т | | 0,0969 | 108313,00 | -- | 10496 | -- | 10496 | -- | 11336 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 840 | |
| 135 | С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | | 6 | 18935,00 | -- | 113610 | -- | 113610 | -- | 122699 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9089 | |
| 136 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | | 1 | 30272,00 | -- | 30272 | -- | 30272 | -- | 32694 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2422 | |
| 137 | Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-3,МС-5-МС-7/ | т | | 0,38164 | 599325,95 | 15093,19 | 228727 | 5760 | 118253 | 124285 | 381253 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 274380,00 | 1602,86 | 104714 | 612 | | 28241 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 137.1 | 279799 С | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 1 | 0,38164 | 291989,00 | | | | 111435 | | |
| 138 | С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | т | | 0,38164 | 108313,00 | -- | 41337 | -- | 41337 | -- | 44644 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3307 | |
| 139 | Е11-452101-0202 1145-2101-0202 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые. Установка | т деталей | | 0,0816 | 268099,62 | 57373,62 | 21877 | 4682 | -- | 17088 | 42083 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 210726,00 | 51043,94 | 17195 | 4165 | | 3117 | |
| 140 | С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | кг | | 81,6 | 347,00 | -- | 28315 | -- | 28315 | -- | 30580 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2265 | |
| 141 | Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов. Кладка | м3 кладки | | 0,378 | 26598,15 | 2279,88 | 10054 | 862 | 6516 | 2679 | 13751 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 7080,50 | 539,28 | 2676 | 204 | | 1019 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 141.1 | 102867 С | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,4 | 0,1512 | 32666,00 | | | | 4939 | | |
| 142 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство бетонной отмостки БМ В7,5 | м3 | | 10,413 | 22929,25 | 8,64 | 238762 | 90 | 194844 | 41199 | 302357 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4209,00 | -- | 43828 | -- | | 22397 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 142.1 | 100775 С | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 10,62126 | 16722,00 | | | | 177609 | | |
| 143 | Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие | врезка | | 2 | 25722,98 | -- | 51446 | -- | 5069 | 45914 | 105148 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 23188,68 | -- | 46377 | -- | | 7789 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 143.1 | 100328 С | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,2 | 0,4 | 4571,00 | | | | 1828 | | |
| 143.2 | 100511 С | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,065 | 0,13 | 17430,00 | | | | 2266 | | |
| 143.3 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,026 | 0,052 | 17695,00 | | | | 920 | | |
| | | **Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия** | | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | | 0,3795 | 3145,78 | 1301,28 | 1194 | 494 | -- | 998 | 2368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 1844,50 | 590,84 | 700 | 224 | | 175 | |
| 145 | Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | | 1,265 | 385,59 | 262,86 | 488 | 333 | -- | 253 | 800 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 122,73 | 62,13 | 155 | 79 | | 59 | |
| 146 | Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см/12см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | | 12,65 | 742,17 | 180,82 | 9388 | 2288 | 6620 | 1289 | 11532 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 37,95 | 56,43 | 480 | 714 | | 854 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 146.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,03 | 0,3795 | 25,00 | | | | 9 | | |
| 147 | Е11-270403-0401 1127-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ | м2 основания | | 12,65 | -193,24 | -59,44 | -2444 | -751 | -973 | -1016 | -3737 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -56,94 | -17,43 | -720 | -220 | | -277 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 147.1 | 100114 С | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,03 | 0,3795 | 2562,00 | | | | 972 | | |
| 148 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см /3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | | 12,65 | 1706,54 | 209,54 | 21588 | 2651 | 18618 | 707 | 24079 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 25,22 | 26,55 | 319 | 336 | | 1784 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 148.1 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0976 | 1,23464 | 15063,00 | | | | 18597 | | |
| 148.2 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000011 | 0,000137 | 148364,00 | | | | 20 | | |
| 148.3 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,01265 | 25,00 | | | | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | | 12,65 | -369,42 | -0,04 | -4673 | -1 | -4616 | -61 | -5112 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -4,44 | -- | -56 | -- | | -379 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 149.1 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0242 | 0,30613 | 15063,00 | | | | 4611 | | |
| 149.2 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000003 | 0,000035 | 148364,00 | | | | 5 | | |
| | | Вскрытие и восстановление тротуарной плитки | | | | | | | | | | |
| 150 | Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную | м2 | | 4,95 | 159,49 | 17,63 | 789 | 87 | -- | 536 | 1431 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 141,86 | 8,55 | 702 | 42 | | 106 | |
| 151 | Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | | 0,495 | 385,59 | 262,86 | 191 | 130 | -- | 99 | 313 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 122,73 | 62,13 | 61 | 31 | | 23 | |
| 152 | Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см./толщ.10см/ | м2 основания | | 4,95 | 296,24 | 257,54 | 1466 | 1275 | 3 | 635 | 2269 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 37,95 | 80,81 | 188 | 400 | | 168 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 152.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,03 | 0,1485 | 25,00 | | | | 4 | | |
| 153 | Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 | м2 основания | | 4,95 | -50,79 | -50,79 | -251 | -252 | -- | -88 | -366 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | -16,47 | -- | -82 | | -27 | |
| 154 | Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком /восстановление/ | м2 | | 4,95 | 707,93 | 41,23 | 3504 | 204 | 1131 | 2435 | 6414 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 438,15 | 17,31 | 2169 | 86 | | 475 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 154.1 | 100328 С | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,05 | 0,2475 | 4571,00 | | | | 1131 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 3469403 | 241935 | 2602416 | 678786 | 4480045 |
| | | | | | | | | 605859 | 84777 | -- | 331855 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2950586 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 893170 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 690636 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 83941 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 1106489 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 19190 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 678786 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 290349 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3919721 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 491 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 690636 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 102537 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 102537 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8203 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 110740 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 416280 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 416280 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 33303 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 449583 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 4480044 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 690636 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **7023981** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 969334 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 536047 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 176630 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 3851169 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 43099 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1104035 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 520295 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4** | | | | | | | | | | |
| | | **Сети газоснабжения** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Наземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | | **0,012** | **862018,87** | **269037,81** | **10344** | **3228** | **176** | **8328** | **20166** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **578336,00** | **122667,82** | **6940** | **1472** | | **1494** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **131548 С** | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3** | **м3** | **0,18** | **0,00216** | **34425,00** | | | | **74** | | |
| **1.2** | **147337 С** | **Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75** | **т** | **0,04** | **0,00048** | **211214,00** | | | | **101** | | |
| **2** | **С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | | **12,048** | **2679,00** | **--** | **32277** | **--** | **32277** | **--** | **34859** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2582** | |
| **3** | **Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | | **0,01016** | **1105388,51** | **526936,23** | **11231** | **5353** | **191** | **7321** | **20037** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **559733,00** | **168157,52** | **5687** | **1708** | | **1484** | |
| **4** | **С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | | **4** | **1642,00** | **--** | **6568** | **--** | **6568** | **--** | **7093** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **525** | |
| | | **Крепление горизонтального газопровода Д108х4ммммна стойке из труб** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,10842 | 118631,84 | 8665,46 | 12862 | 939 | 935 | 7617 | 22118 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 101347,20 | 474,97 | 10988 | 51 | | 1638 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000542 | 647579,00 | | | | 351 | | |
| 5.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,001518 | 219538,00 | | | | 333 | | |
| 5.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,00021 | 434848,00 | | | | 91 | | |
| 6 | С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | | 9,8 | 2679,00 | -- | 26254 | -- | 26254 | -- | 28354 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2100 | |
| 7 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 5,74 | 537,00 | -- | 3082 | -- | 3082 | -- | 3329 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 247 | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-4-5 /0,11М3-2шт/** | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 0,22 | 2937,20 | -- | 646 | -- | -- | 465 | 1200 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2937,20 | -- | 646 | -- | | 89 | |
| 9 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 0,22 | 885,88 | -- | 195 | -- | -- | 140 | 362 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 885,88 | -- | 195 | -- | | 27 | |
| 10 | Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство | м3 | | 0,22 | 28958,53 | 1828,08 | 6371 | 402 | 4752 | 1195 | 8171 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5530,14 | 437,54 | 1217 | 96 | | 605 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 279229 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м3 | 1,02 | 0,2244 | 19022,00 | | | | 4269 | | |
| | | **Крепление горизонтального газопровода Д89Х4 на стойке из труб** | | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | | 0,0344 | 118631,84 | 8665,46 | 4081 | 298 | 297 | 2417 | 7018 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 101347,20 | 474,97 | 3486 | 16 | | 520 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000172 | 647579,00 | | | | 111 | | |
| 11.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,000482 | 219538,00 | | | | 106 | | |
| 11.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000067 | 434848,00 | | | | 29 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | м | | 4,4 | 1659,00 | -- | 7300 | -- | 7300 | -- | 7884 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 584 | |
| 13 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | | 5,26 | 537,00 | -- | 2825 | -- | 2825 | -- | 3051 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /0,08М3-2шт/** | | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 0,16 | 2937,20 | -- | 470 | -- | -- | 338 | 873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2937,20 | -- | 470 | -- | | 65 | |
| 15 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 0,16 | 885,88 | -- | 142 | -- | -- | 102 | 264 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 885,88 | -- | 142 | -- | | 20 | |
| 16 | Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство | м3 | | 0,16 | 28958,53 | 1828,08 | 4633 | 292 | 3456 | 869 | 5942 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5530,14 | 437,54 | 885 | 70 | | 440 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 279229 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м3 | 1,02 | 0,1632 | 19022,00 | | | | 3104 | | |
| 17 | Е11-240203-0104 1124-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления | врезка | | 1 | 9530,06 | 1416,10 | 9530 | 1416 | 1096 | 6947 | 17796 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 7017,56 | -- | 7018 | -- | | 1318 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,056 | 1,056 | 253,00 | | | | 267 | | |
| 17.2 | 147338 С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0007 | 0,0007 | 234305,00 | | | | 164 | | |
| 17.3 | 150607 С | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм | м | 0,27 | 0,27 | 2020,00 | | | | 545 | | |
| 18 | Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ | шт | | 1 | 25758,02 | 24310,04 | 25758 | 24310 | 10 | 5435 | 33689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1438,08 | 4534,68 | 1438 | 4535 | | 2495 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 147820 С | Проявитель для цветной дефектоскопии | л | 0,05 | 0,05 | 198,00 | | | | 10 | | |
| 19 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы.Испытание пневматическое | м газопровода | | 12 | 621,09 | -- | 7453 | -- | 160 | 7147 | 15768 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 607,72 | -- | 7293 | -- | | 1168 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 149394 С | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,12 | 748,00 | | | | 90 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 249409 С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 0,108 | 459,00 | | | | 50 | | |
| 20 | Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопровод диаметром 350 мм(108х4). Продувка воздухом | км трубопровода | | 0,012 | 118896,13 | 97209,31 | 1427 | 1166 | 25 | 474 | 2053 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 19698,30 | 23704,19 | 236 | 284 | | 152 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 151368 С | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,379981 | 0,00456 | 2622,00 | | | | 12 | | |
| 20.2 | 151425 С | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм | м | 0,034284 | 0,000411 | 13462,00 | | | | 6 | | |
| 20.3 | 187490 С | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,5714 | 0,006857 | 537,00 | | | | 4 | | |
| 21 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | | 4,07 | 193,55 | 5,42 | 788 | 22 | 358 | 283 | 1157 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 100,30 | 0,60 | 408 | 2 | | 86 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00018 | 0,000733 | 439993,00 | | | | 322 | | |
| 22 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 4,07 | 164,63 | 3,84 | 670 | 15 | 416 | 166 | 903 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 58,66 | 0,60 | 239 | 2 | | 67 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,000733 | 508438,00 | | | | 372 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 174907 | 37441 | 90178 | 49244 | 242087 |
| | | | | | | | | 47288 | 8236 | -- | 17932 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 72205 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 10477 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 33690 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 32063 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8342 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 112610 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 33690 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 16943 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1230 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 14541 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 10034 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2158 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 29135 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 14541 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 85759 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 160 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 7293 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 78306 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 7147 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 7432 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 100338 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7293 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 242083 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 55524 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Наземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | | 0,013 | 788667,91 | 226199,13 | 10253 | 2941 | 135 | 8456 | 20206 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 552048,00 | 104973,32 | 7177 | 1365 | | 1497 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 131548 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,18 | 0,00234 | 34425,00 | | | | 81 | | |
| 23.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02 | 0,00026 | 211214,00 | | | | 55 | | |
| 24 | С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** | м | | 13,052 | 1031,00 | -- | 13457 | -- | 13457 | -- | 14534 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1077 | |
| 25 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | | 0,003 | 1105388,51 | 526936,23 | 3316 | 1580 | 57 | 2162 | 5916 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 559733,00 | 168157,52 | 1679 | 504 | | 438 | |
| 26 | С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** | шт. | | 6 | 347,00 | -- | 2082 | -- | 2082 | -- | 2249 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 167 | |
| 27 | Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | задвижка или клапан | | 2 | 1743,49 | 94,29 | 3487 | 189 | 300 | 3057 | 7068 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1499,07 | 44,94 | 2998 | 90 | | 524 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 | 0,08 | 446,00 | | | | 36 | | |
| 27.2 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0008 | 0,0016 | 165361,00 | | | | 265 | | |
| 28 | С1242-101-0401 242-101-0401 РСНБ РК 2015 прим. | **Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр/30ч47бк/ ГОСТ 5762-2002 DN 50** | шт. | | 2 | 24655,00 | -- | 49310 | -- | 49310 | -- | 53255 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 29 | Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | фланец | | 4 | 635,50 | 41,58 | 2542 | 166 | 85 | 2268 | 5195 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 572,80 | -- | 2291 | -- | | 385 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0004 | 211214,00 | | | | 84 | | |
| 30 | С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | | 4 | 1701,00 | -- | 6804 | -- | 6804 | -- | 7348 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 544 | |
| | | **Крепление газ-да Ду50 к стене УКГ-13.05(8шт)** | | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | | 0,01072 | 118631,84 | 8665,46 | 1272 | 93 | 93 | 753 | 2187 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 101347,20 | 474,97 | 1086 | 5 | | 162 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000054 | 647579,00 | | | | 35 | | |
| 31.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,00015 | 219538,00 | | | | 33 | | |
| 31.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000021 | 434848,00 | | | | 9 | | |
| 32 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | | 10,72 | 537,00 | -- | 5757 | -- | 5757 | -- | 6218 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| 33 | Е11-240203-0101 1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления | врезка | | 1 | 6448,81 | 798,61 | 6449 | 799 | 519 | 5079 | 12451 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 5130,72 | -- | 5131 | -- | | 922 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,607 | 0,607 | 253,00 | | | | 154 | | |
| 33.2 | 146664 С | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,499 | 0,499 | 136,00 | | | | 68 | | |
| 33.3 | 150566 С | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0,23 | 0,23 | 1031,00 | | | | 237 | | |
| 34 | Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ | шт | | 1 | 25758,02 | 24310,04 | 25758 | 24310 | 10 | 5435 | 33689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1438,08 | 4534,68 | 1438 | 4535 | | 2495 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 147820 С | Проявитель для цветной дефектоскопии | л | 0,05 | 0,05 | 198,00 | | | | 10 | | |
| 35 | Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопровод диаметром 350 мм(108х4). Продувка воздухом | км трубопровода | | 0,013 | 118896,13 | 97209,31 | 1546 | 1264 | 26 | 513 | 2224 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 19698,30 | 23704,19 | 256 | 308 | | 165 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 151368 С | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,379981 | 0,00494 | 2622,00 | | | | 13 | | |
| 35.2 | 151425 С | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм | м | 0,034284 | 0,000446 | 13462,00 | | | | 6 | | |
| 35.3 | 187490 С | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,5714 | 0,007428 | 537,00 | | | | 4 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** | **м2** | | **2,33** | **193,55** | **5,42** | **451** | **12** | **205** | **162** | **662** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **100,30** | **0,60** | **234** | **1** | | **49** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **36.1** | **149219 С** | **Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** | **т** | **0,00018** | **0,000419** | **439993,00** | | | | **185** | | |
| **37** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | | **2,33** | **164,63** | **3,84** | **384** | **9** | **238** | **95** | **518** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **58,66** | **0,60** | **137** | **1** | | **38** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **37.1** | **287782 С** | **Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115** | **т** | **0,00018** | **0,000419** | **508438,00** | | | | **213** | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **132868** | **31363** | **79078** | **27980** | **173720** |
| | | | | | | | | **22427** | **6809** | **--** | **12869** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **54186** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1573** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **28145** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **27227** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **6513** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **87926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **28145** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **1272** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **92** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **1091** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **753** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **162** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **2187** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **1091** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **77410** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **77410** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **6194** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **83604** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **173717** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **29236** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **415800** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **69715** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **68804** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **15045** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **169248** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **77224** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **30801** | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1** | | | | | | | | | | | | |
| **Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта в выемке бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/40м/ | м3 | 642 | 51,76 | 51,76 | 33230 | 33230 | -- | 9513 | 46162 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 20,58 | -- | 13212 | | 3419 | |
| 2 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110<br>РСНБ РК 2015 К=3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 642 | 132,87 | 132,87 | 85303 | 85302 | -- | 24425 | 118506 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 52,84 | -- | 33923 | | 8778 | |
| 3 | Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/Насыпи/ | м3 | 279 | 79,13 | 79,13 | 22077 | 22077 | -- | 6637 | 31011 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 33,04 | -- | 9218 | | 2297 | |
| 4 | Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2015 К=3 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см | м3 | 279 | 22,50 | 22,50 | 6278 | 6277 | -- | 1478 | 8377 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,36 | -- | 2053 | | 620 | |
| 5 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/40м/ | м3 | 209 | 44,29 | 44,29 | 9257 | 9256 | -- | 2650 | 12859 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,61 | -- | 3680 | | 953 | |
| 6 | Е11-010104-0109<br>1101-0104-0109<br>РСНБ РК 2015 К=3 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 209 | 123,01 | 123,01 | 25709 | 25709 | -- | 7361 | 35716 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 48,92 | -- | 10224 | | 2646 | |
| 7 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/40м/ | м3 | 209 | 44,29 | 44,29 | 9257 | 9256 | -- | 2650 | 12859 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,61 | -- | 3680 | | 953 | |
| 8 | Е11-010104-0109<br>1101-0104-0109<br>РСНБ РК 2015 К=3 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 209 | 123,01 | 123,01 | 25709 | 25709 | -- | 7361 | 35716 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 48,92 | -- | 10224 | | 2646 | |
| 9 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Срезка песчаного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/40м/ | м3 | 106,26 | 44,29 | 44,29 | 4706 | 4706 | -- | 1347 | 6538 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,61 | -- | 1871 | | 484 | |
| 10 | Е11-010104-0109<br>1101-0104-0109<br>РСНБ РК 2015 К=3 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 106,26 | 123,01 | 123,01 | 13071 | 13071 | -- | 3743 | 18159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 48,92 | -- | 5198 | | 1345 | |
| 11 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - устройстве корыта под покрытия | м3 | 617,7 | 51,76 | 51,76 | 31972 | 31972 | -- | 9153 | 44415 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 20,58 | -- | 12712 | | 3290 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/под водоотводные сооружения/ | м3 грунта | | 24 | 1864,94 | -- | 44759 | -- | -- | 32226 | 83144 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1864,94 | -- | 44759 | -- | | 6159 | |
| 13 | Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка лишнего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | | 1141,419 | 340,75 | 340,75 | 388939 | 388938 | -- | 52210 | 476441 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 63,53 | -- | 72514 | | 35292 | |
| 14 | С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | | 9987,41625 | 59,00 | -- | 589258 | -- | -- | -- | 636399 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 47141 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **1566302** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 44759 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 655503 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 178509 | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 589258 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 160754 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 116023 | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2** | | | | | | | | | | | | |
| **Покрытие. Благоустройство** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП1** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | | 1150 | 671,79 | 180,82 | 772558 | 207942 | 520974 | 117220 | 960960 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 37,95 | 56,43 | 43642 | 64894 | | 71182 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,03 | 34,5 | 25,00 | | | | 863 | | |
| 2 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см /5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | | 1150 | 1706,54 | 209,54 | 1962521 | 240970 | 1692548 | 64298 | 2188965 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 25,22 | 26,55 | 29003 | 30532 | | 162146 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0976 | 112,24 | 15063,00 | | | | 1690671 | | |
| 2.2 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000011 | 0,01242 | 148364,00 | | | | 1843 | | |
| 2.3 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,001 | 1,15 | 25,00 | | | | 29 | | |
| 3 | Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | | 1150 | 369,42 | 0,04 | 424833 | 46 | 419681 | 5514 | 464775 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 4,44 | -- | 5106 | -- | | 34428 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0242 | 27,83 | 15063,00 | | | | 419203 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000003 | 0,00322 | 148364,00 | | | | 478 | | |
| 4 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | | 580 | 1272,00 | 33,06 | 737760 | 19175 | 220226 | 546778 | 1387301 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 859,24 | 13,65 | 498359 | 7917 | | 102763 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 100841 С | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,016 | 9,28 | 19165,00 | | | | 177851 | | |
| 5 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400/БР 100.30.15/ | м3 | | 24,94 | 41320,00 | -- | 1030521 | -- | 1030521 | -- | 1112963 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 82442 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 4928193 | 468133 | 3883950 | 733810 | 6114964 |
| | | | | | | | | 576110 | 103343 | -- | 452961 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4928193 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2853427 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 679453 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 1030521 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 733810 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 452961 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 6114964 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 520 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 679453 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 6114964 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 520 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 679453 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП2** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см/10см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | | 1105,7 | 671,79 | 180,82 | 742798 | 199933 | 500904 | 112704 | 923943 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 37,95 | 56,43 | 41961 | 62395 | | 68440 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,03 | 33,171 | 25,00 | | | | 829 | | |
| 7 | Е11-270403-0401 1127-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ | м2 основания | | 1105,7 | -304,81 | -99,06 | -337028 | -109531 | -122566 | -148028 | -523860 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -94,90 | -29,06 | -104931 | -32132 | | -38804 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 100122 С | Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,05 | 55,285 | 2217,00 | | | | 122567 | | |
| 8 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см /3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | | 1105,7 | 1706,54 | 209,54 | 1886921 | 231688 | 1627347 | 61821 | 2104642 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 25,22 | 26,55 | 27886 | 29356 | | 155899 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0976 | 107,91632 | 15063,00 | | | | 1625544 | | |
| 8.2 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000011 | 0,011942 | 148364,00 | | | | 1772 | | |
| 8.3 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,001 | 1,1057 | 25,00 | | | | 28 | | |
| 9 | Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | | 1105,7 | -369,42 | -0,04 | -408468 | -44 | -403515 | -5302 | -446872 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -4,44 | -- | -4909 | -- | | -33102 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0242 | 26,75794 | 15063,00 | | | | 403055 | | |
| 9.2 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000003 | 0,003096 | 148364,00 | | | | 459 | | |
| 10 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | | 714 | 1157,01 | 33,06 | 826105 | 23605 | 189003 | 673103 | 1619145 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 859,24 | 13,65 | 613497 | 9746 | | 119937 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 100841 С | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,01 | 7,14 | 19165,00 | | | | 136838 | | |
| 11 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300/БР 100.20.8/ | м3 | | 11,424 | 41320,00 | -- | 472040 | -- | 472040 | -- | 509803 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 37763 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 3182368 | 345651 | 2263213 | 694298 | 4186801 |
| | | | | | | | | 573504 | 69365 | -- | 310133 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3182368 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1791173 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 642869 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 472040 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 694298 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 310133 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4186799 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 496 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 642869 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 4186799 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 496 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 642869 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ОТМОСТКА, ДЕТ89** | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство бетонной подготовки | м3 | | 32,4 | 22074,32 | 8,64 | 715208 | 280 | 578556 | 128189 | 910869 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4209,00 | -- | 136372 | -- | | 67472 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 33,048 | 16075,00 | | | | 531247 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 715208 | 280 | 578556 | 128189 | 910869 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 136372 | -- | -- | 67472 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 715208 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 578556 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 136372 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 128189 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 67472 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 910869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 136372 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 910869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 136372 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Покрытие физкультурной площадки Тип 3** | | | | | | | | | | |
| 14 | **Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/10см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | | **1844** | **448,12** | **152,58** | **826333** | **281358** | **452074** | **188936** | **1096490** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **50,38** | **44,49** | **92901** | **82040** | | **81222** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **13.1** | **100414 С** | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **0,124** | **228,656** | **1975,00** | | | | **451596** | | |
| **13.2** | **249132 С** | **Вода техническая** | **м3** | **0,0105** | **19,362** | **25,00** | | | | **484** | | |
| 17 | **Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.** | **Покрытия спортивные толщиной 12 мм/Резиновая крошка 5см/. Устройство на бетонное основание** | **м2 покрытия** | | **1844** | **10877,26** | **26,58** | **20057667** | **49013** | **18651212** | **1484240** | **23265260** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **736,14** | **9,14** | **1357442** | **16854** | | **1723353** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **14.1** | **276167 С** | **Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм** | **м2** | **1,02** | **1880,88** | **6508,00** | | | | **12240767** | | |
| **14.2** | **295788 С** | **Клей двухкомпонентный из полиуретана** | **кг** | **1,02** | **1880,88** | **3373,00** | | | | **6344208** | | |
| 18 | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий** | **м** | | **434** | **1157,01** | **33,06** | **502142** | **14348** | **114884** | **409141** | **984186** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **859,24** | **13,65** | **372910** | **5924** | | **72903** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **15.1** | **100841 С** | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **0,01** | **4,34** | **19165,00** | | | | **83176** | | |
| 19 | **С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015** | **Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300/БР 100.20.8/** | **м3** | | **69,504** | **41320,00** | **--** | **2871905** | **--** | **2871905** | **--** | **3101657** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **229752** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | **24258047** | **344719** | **22090075** | **2082317** | **28447593** |
| | | | | | | | | **1823253** | **104818** | **--** | **2107230** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **24258047** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **19218171** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **1928071** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **2871905** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2082317** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **2107230** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 28447594 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1542 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1928071 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 28447594 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1542 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1928071 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Указатели тактильные (7шт)** | | | | | | | | | | |
| **17** | **Е11-270903-0601 1127-0903-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.** | **Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство** | **м2 горизонтальной проекции ИДН** | | **1,12** | **3311,40** | **458,40** | **3709** | **514** | **--** | **3632** | **7928** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **2853,00** | **149,80** | **3195** | **168** | | **587** | |
| **18** | **С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2015** | **Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018** | **м2** | | **1,12** | **8849,00** | **--** | **9911** | **--** | **9911** | **--** | **10704** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **793** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | | **13620** | **514** | **9911** | **3632** | **18632** |
| | | | | | | | | **3195** | **168** | **--** | **1380** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **13620** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **3363** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **9911** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **3632** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1380** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **18632** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **3363** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | **18632** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **3363** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **39678858** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **3112434** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **1159297** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **277694** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **28825704** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **3642246** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **2939176** | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2** | | | | | | | | | | |
| | | **Покрытие. Благоустройство - ВКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Покрытие физкультурной площадки** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | | **35,7652** | **22074,32** | **8,64** | **789492** | **309** | **638647** | **141504** | **1005475** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **4209,00** | **--** | **150536** | **--** | | **74480** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **100467 С** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **1,02** | **36,480504** | **16075,00** | | | | **586424** | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **789492** | **309** | **638647** | **141504** | **1005475** |
| | | | | | | | | **150536** | **--** | **--** | **74480** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **789492** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | | 638648 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 150536 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 141504 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 74480 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1005476 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 131 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 150536 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1005476 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 131 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 150536 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | | |
| **2** | **Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** | **м2 покрытия** | | **232,3** | **800,01** | **157,23** | **185842** | **36525** | **79829** | **86974** | **294641** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **299,13** | **47,54** | **69488** | **11044** | | **21825** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **100414 С** | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **0,174** | **40,4202** | **1975,00** | | | | **79830** | | |
| **2.2** | **295854 С** | **Вода с открытых источников** | **м3** | **0,02** | **4,646** | **--** | | | | **--** | | |
| **3** | **Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** | **м2 тротуара** | | **232,3** | **480,75** | **41,23** | **111678** | **9578** | **318** | **114268** | **244021** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **438,15** | **17,31** | **101782** | **4021** | | **18076** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **100328 С** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м3** | **0,0003** | **0,06969** | **4571,00** | | | | **319** | | |
| **3.2** | **295530 С** | **Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров** | **м2** | **1** | **232,3** | **--** | | | | **--** | | |
| **3.3** | **295968 С** | **Смесь пескоцементная** | **м3** | **0,05** | **11,615** | **--** | | | | **--** | | |
| **4** | **С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2015** | **Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** | **м2** | | **232,3** | **4090,63** | **--** | **950253** | **--** | **950253** | **--** | **1026273** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **76020** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **1247773** | **46103** | **1030400** | **201242** | **1564935** |
| | | | | | | | | **171270** | **15065** | **--** | **115921** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1247773** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **80148** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **186335** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **950253** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **201242** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **115921** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1564936** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **154** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **186335** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **1564936** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **154** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **186335** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **2570412** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **321806** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **46412** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **15065** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **1669049** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **342746** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **190401** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **5782470** |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **69906217** |
| | | Итого по смете без стоимости оборудования | Тенге | | | 64123747 |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | Тенге | | | 961856 |
| | | Итого | Тенге | | | 65085603 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7% | Тенге | | | 455599 |
| | | Итого | Тенге | | | 65541202 |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | 1310824 |
| | | Итого | Тенге | | | 66852026 |
| | | Итого по смете со стоимостью оборудования | Тенге | | | 72634496 |
| | | Итого в текущих ценах 2021 г. - 55%, К = 1 | Тенге | | | 39948973 |
| | | Итого в текущих ценах 2022 г. - 45%, К = 1,0500514 | Тенге | | | 34321480 |
| | | Итого в текущих ценах | Тенге | | | 74270453 |
| | | Итого с понижающим коэфициентом К=0,9499999967186 | Тенге | | | 70556929 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 8466832 |
| | | **Всего с НДС 12%** | **Тенге** | | | **79023761** |

**Генеральный подрядчик:**

ТОО "Корпорация АК ордасы"

**Калибеков Б.Ж.**_____

**Субподрядчик:**

ТОО "Diamond Stroy"

**Манапов Е.Д.**_____