Заказчик ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "RKR GROUP AND CO"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №624

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №624

Договор подряда (контракт) № 40/18 от 25 ноября 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №624

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Водопровод				
		Водопроводный колодец диам.1500мм (1шт)				
29	1122-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 41*	**Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,43875**	**60 319**	**26 465**
30	**225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**29 299**	**29 299**
31	**225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**16 348**	**16 348**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**72 112**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**5 624,73**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**77 736,69**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**3 886,83**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**2 332,10**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**83 955,63**
		Договорной коэффициент К=0,98				**82 276,52**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**9 873,18**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**92 149,70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ Елемесов Н.Ж.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.